Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функции заказчика (застроищика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

СПРАВКА №3 от 11.10.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		50	03.06.21г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13	44 420 327,28	39 661 006,50							4 759 320,78	44 420 327,28
в том числе:										
за отчетный месяц	15 057 801,36	13 444 465,50							1 613 335,86	15 057 801,36
авансовый платеж 30%	4 517 340,41	4 033 339,65							484 000,76	4 517 340,41
удержание суммы в размере 5%	752 890,07	672 223,28							80 666,79	752 890,07
К оплате:	**9 787 570,88**	**8 738 902,57**							**1 048 668,31**	**9 787 570,88**

К оплате: девять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят тенге 88 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002308

Руководитель _____ Бекбосынова Х.В.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодар управления образования Павлодарской области ИИН 970140000308, г. Павлодар, г. Павлодар, Новостройка, 6, тел. 8(7182)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Инвайринг" ИИН/БИН 060840000150, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кутузова, 85/86, тел. 8(7182)600516

Наименование стройки: Капитальный ремонт кабельной линии территории КГУ «ОСШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодар управления образования Павлодарской области расположенного по адресу: г. Павлодар, г. Павлодар, Новостройка, 6

Наименование объекта: Капитальный ремонт кабельной линии территории КГУ «ОСШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодар управления образования Павлодарской области расположенного по адресу: г. Павлодар, г. Павлодар, Новостройка, 6

Договор: № 30 от 05.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 11.10.2021 года

за октябрь месяц 2021 года

на Капитальный ремонт кабельной линии территории КГУ «Основная общеобразовательная специализированная школа профильного обучения №7 города Павлодара

Составлен в текущих ценах (в тенге)

№ п/п	Код позиции норматива	Шифр норматива ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Справочно: Индекс к цене
						Всего	в том числе машины	Всего	в том числе ФОТ	материалы			
						оборудование, мебель, инвентарь		оборудование, мебель, инвентарь					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №4-1-1 Наружное освещение													
1	1	ЕНЗ-080303-0601 Е308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель на ток до 25 А Установка выключателей автоматических	шт	1	2639,71 1275,00	21,67	2640 1275	22	1343	918 285	3843	
2	3	ЕНЗ-070204-0808 Е307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатели автоматические ВА47-29 IP30 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р МЭК 61009-1-2014	шт	1	624,08		624 -		624	50	674	Таблица 01
3	5	ЕНЗ-080205-0902 Е308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник светодиодный. Установка светильников	шт	18	8953,20 3381,30	3907,20 1365,22	161158 60863	70330 24538	29965	61389 6781	240459	
4	4	ЕНЗ-080103-2901 Е308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты количество подключаемых контактов 2. Монтаж оборудования	шт	1	1640,27 1295,00	319,92 125,80	1640 1295	320 126	25	1023 213	2876	
5	6	ЕНЗ-070216-0101 Е307-0216-0101 РСНБ РК 2015	Фотореле ФР-603	шт	1	2598,00		2598		2598	208	2806	Таблица 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		ЕЦ-330303-0109 Ц33-0303-0109 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 тн. Установка	опора	18	7816.73 2564.10	4952.63 2089.05	135301 46154	89147 37063	-	59916 15617	210834	
-	9	С123-070202-0525 2307-0202-0525 РСНЬ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для электроустановки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 термовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт	1	290.00 -	- -	290 -	- -	290	- 23	313	Калькуляция
8	10	ЕЦ-010205-0302 Ц01-0205-0302 РСНЬ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	36	1612.38 1612.38	- -	58046 58046	- -	-	41793 7987	107826	
9	11	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	149	476.80 77.70	399.10 156.94	71043 11577	59466 23384	-	25172 7697	103912	
10	12	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	127	340.72 142.45	153.26 47.17	43271 18091	19464 5991	5716	17339 4849	65459	
11	13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	319.64 129.50	144.92 44.79	7032 2849	3188 985	995	2761 783	10576	
12	14	ЕЦ-230203-0105 Ц23-0203-0105 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в опорах освещения	м	72	123.02 105.72	1.24 0.05	8857 7612	90 4	1158	5483 1147	15487	
13	15	С123-060148-0504 2306-0148-0504 РСНЬ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	1 м	0.221	899464.00	-	198782 -	-	198782	15903	214685	Калькуляция
14	16	ЕЦ-010205-0502 Ц01-0205-0502 РСНЬ РК 2015	Траншей, канав и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24	840.78 840.78	- -	20179 20179	- -	-	14529 2777	37484	
15	17	ЕЦ-210202-0101 Ц21-0202-0101 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	22	219.36 169.22	2.00 0.06	4826 3723	44 1	1059	2681 601	8108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	18	С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	619879,00 --		13637 -		13637	- 1091	14728	Казахстан
17	19	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	22	286,83 114,72	169,73 45,52	6310 2524	3734 1001	52	2538 708	9556	
18	20	С123-010510-0404 2301-0510-0404 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 90 ГОСТ Р МЭК 61386 24-2014	м	22	572,00 --	- -	12584 -	-	12584	-- 1007	13591	
19	21	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда = 0,3, к времени эксплуатации машин = 0,3	км кабеля	0,149	27935,95 8631,00	19304,95 4244,64	4162 1286	2876 632	–	1381 444	5987	
20	22	С121-130809-1303 2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	149	50,00 --		7450 -	--	7450	– 596	8046	Казахстан
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				760430 235474	248681 93725	276275 –	237023 79798	1077250	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				[illegible]3187					
		Материалы		Тенге				78096					
		Всего заработная плата		Тенге					15641				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				[illegible]					
		Накладные расходы		Тенге				[illegible]					
		Сметная прибыль		Тенге				50066					
		ВСЕГО Стоимость монтажных работ		Тенге				[illegible]					
		Нормативная трудоемкость		чел.								110	
		Сметная заработная плата		Тенге					15641				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				234659					
		Материалы		Тенге				2215					
		Всего заработная плата		Тенге					[illegible]				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7450					
		Накладные расходы		Тенге				124402					
		Сметная прибыль		Тенге				28725					
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				387786					
		Нормативная трудоемкость		чел.								144	
		Сметная заработная плата		Тенге					[illegible]				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				12584					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12584					
		Сметная прибыль		Тенге				1007					
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				13591					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1077251					

Лист

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ГП ОССС			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								278 960	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.2020г	Тенге								14 226 948	
1,05			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г	Тенге								14 938 295	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								13 444 465,50	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								1 613 335,86	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**15 057 801,36**	

Принял (Заказчик)

[illegible] Управление «Средняя общеобразовательная школа № [illegible] города Павлодара» отдела образования города Павлодара [illegible] Управления образования Павлодарской области

БИН [illegible]

Руководитель Бекбосынова Х.В.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "[illegible] Инжиниринг"

БИН [illegible]

Директор Рашев

Технадзор с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

БИН ИИН 1109400049[illegible]

Эксперт по техническому надзору Заитов А.М.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "Казахэнергопром"

БИН ИИН [illegible]

Директор Рамазанов А.Ж.