Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"**

Объект: **"Строительство гребной базы байдарки и каноэ, по адресу: город Кызылорда, улица Гидроузел №21"**

Форма КС-3
Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			97	**21.05.2020г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство гребной базы байдарки и каноэ, по адресу: город Кызылорда, улица Гидроузел №21"	286 826 920,13	12 804 773,22						1 536 572,79	**14 341 346,006**
Итого к оплате:	**14 341 346,006 (Четырнадцать миллионов триста сорок одна тысяча триста сорок шесть тенге 006 тиын) в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060 140 001 844) _____ **Баймаханов Н.**

_____ **Утегенов К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
(БИН 101240012142) _____ Сейдак Н.
(Аттестат №KZ00VJE00027163;KZ51VJE00027161;KZ81VJE00027160 от 27.03.2022 года)

Директор _____ **Кайыр А.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "SUNKAR BUILDING-A" Директор _____ **Жанабаева Ж.П.**
(БИН 070 140 005 422)

Главный инженер _____ **Ботанов А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)" (БИН 110240000811)
Директор

_____ **Қызырбек Қалымбек**

Форма-2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

Объект: "Строительство гребной базы байдарки и каноэ, по адресу: город Кызылорда, улица Гидроузел №21"

Договор: Основной договор №97 от 21.05.2020г.

АКТ №6
выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство территории (ЛС7-1)									
		Покрытие									
		Бетонное покрытие тип-III -2078,73м2									
1	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	214,0765539	22645,92	1643,82	4847960	351902	4100215	430410	5700640
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	395843	77136		422270	
		Маф и переносные изделия									
2	86-010307-0102	**Навес для трех мусорных контейнеров**	шт.	1	180324,00	301,00	180324	301	176555	3224	198232
					3468,00	75,00	3468	75		14684	
3	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	10	41839,00	190,00	418390	1900	363570	48576	504323
					5292,00	46,00	52920	460		37357	
4	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	10	16665,00	--	166650	--	166650	--	179982
					--	--	--	--		13332	
5	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	**МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ**	комплект	3	75362,00	--	226086	--	226086	--	244173
		СП - 8%			--	--	--	--		18087	
		Озеленение									
6	Е11-470104-0106 1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	53	582,34	--	30864	--	--	27160	62666
		НР - 88%; СП - 8%			582,34	--	30864	--		4642	
7	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	53	2504,91	839,93	132760	44516	6230	84591	234740
		НР - 88%; СП - 8%			1547,44	266,27	82014	14112		17388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С125-010204-0703 2501-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Вяз перистоветвистый (карагачперистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м**	шт.	24	269,00	--	6456	--	6456	--	6972
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
9	С125-010103-0402 2501-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Ель Шренка (Тянь-шаньская),с комом, высотой от 1,5 м до 2 м**	шт.	29	21030,00	--	609870	--	609870	--	658660
		СП - 8%			--	--	--	--		48790	
		Газон									
10	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /20см/**	м2	3741,94	503,58	14,43	1884356	53986	487762	1192060	3322530
		НР - 88%; СП - 8%			358,80	3,21	1342608	12006		246113	
11	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать**	м2	3741,94	92,66	0,15	346744	555	162587	161569	548979
		НР - 88%; СП - 8%			49,07	--	183602	--		40665	
12	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские иобыкновенные. Посев вручную**	м2	3741,94	235,84	152,04	882490	568934	114354	286636	1262657
		НР - 88%; СП - 8%			53,24	33,81	199202	126521		93530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9732951**	**1022096**	**6420335**	**2234226**	**12924554**
							2290520	**230310**	**--**	**957374**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9506865**				
	Материалы		Тенге				**5577923**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2520830**			
	Местные материалы		Тенге				**616326**				
		Накладные расходы	Тенге				**2234228**				
		Сметная прибыль	Тенге				**939287**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12680380**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2619**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2520830**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**226086**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**226086**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18087**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**244173**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12924553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2619**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2520830**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12924554**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2290520**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1022096**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**230310**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6420335**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2234226	
		- Сметная прибыль	Тенге							957374	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**12924554**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)		**Тенге**				**193 868**				
	Итого		**Тенге**				**13 118 422**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,9%)		**Тенге**				**118 066**				
	Итого		**Тенге**				**13 236 488**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**264 730**				
	Итого		**Тенге**				**13 501 218**				
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2020 год-100%, К=1,049901		**Тенге**				**14 174 942**				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,9033386574		**Тенге**				**12 804 773,22**				
	Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**				**1 536 572,79**				
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		**Тенге**				**14 341 346,006**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060 140 001 844)

_____**Утегенов К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "SUNKAR BUILDING-A" (БИН 070 140 005 422)

Главный инженер_____**Ботанов А.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг" (БИН 101240002142)

_____**Сейдак Н.**

(Аттестат №KZ00VJE00027163;KZ54VJE00027161;KZ81VJE00027160 от 27.03.2012 года)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

(БИН 110240000811)

Директор

_____**Қызырбек Қалымбек**