Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий в Турксибском районе (в квадрате улиц: от ул. Успенская до ул. Кассина, от ул.. Кассина до ул. Котельникова, от ул. Котельникова до пр. Сейфуллина)**

(наименование, адрес)

Объект **Смета 2-1-22 "пр. Сейфуллина, 196, 198"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№204**

АКТ
о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	**Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,434**	**4525,69**	**1527,62**	**1964**	**663**	**--**	**1148**	**3361**
		НР - 72%; СП - 8%			**2998,07**	**675,75**	**1301**	**293**		**249**	
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**1,02424**	**101,00**	**--**	**103**	**--**		**--**	**112**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8**	

3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,02424	1468,00	--	1504	--		--	1624
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	43,4	880,52	--	38214	--	--	41272	85845
		НР - 108%; СП - 8%			880,52	--	38214	--		6359	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	4,6872	573,00	--	2686	--		--	2901
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,6872	1468,00	--	6881	--		--	7431
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	418,5	648,62	--	271447	--	--	293163	609780
		НР - 108%; СП - 8%			648,62	--	271447	--		45169	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	16,0704	573,00	--	9208	--		--	9945
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	16,0704	1468,00	--	23591	--		--	25479
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	
		Демонтаж МАФ и металлических конструкций									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	3,858	71980,00	4856,80	277699	18738	--	179730	494023
		НР - 69%; СП - 8%			67123,20	393,23	258961	1517		36594	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций	т	3,858	509,00	--	1964	--		--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	

12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,858	1468,00	--	5664	--		--	6117
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
		Демонтаж Сараев									
13	Е11-460601-0104 1146-0601-0104 РСНБ РК 2015	Здания деревянные любой этажности (сараи). Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	21,3	1212,26	61,70	25821	1314	--	21032	50602
		НР - 84%; СП - 8%			1150,56	24,96	24507	532		3748	
14	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	25,56	101,00	--	2582	--		--	2788
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
15	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	25,56	1468,00	--	37522	--		--	40524
		СП - 8%			--	--	--	--		3002	
		Забутовка погребов									
16	Е12-040101-0101 1204-0101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	180	3653,58	1210,44	657644	217879	--	381233	1121987
		НР - 72%; СП - 8%			2443,14	498,48	439764	89726		83110	
17	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	86,4	101,00	--	8726	--		--	9425
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
18	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	86,4	1468,00	--	126835	--		--	136982
		СП - 8%			--	--	--	--		10147	
19	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	360	4523,70	1110,22	1628532	399678	1169342	172730	1945363
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	59512	100423		144101	
20	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	360	213,70	96,44	76931	34718	--	42949	129471
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	48,44	42214	17438		9590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3205519**	**672990**	**1169342**	**1133257**	**4685881**

							1135922	209929	--	347101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2927820				
	Материалы		Тенге				1169341				
	Всего заработная плата		Тенге					1085373			
	Транспортные расходы		Тенге				227266				
		Накладные расходы	Тенге				953528				
		Сметная прибыль	Тенге				310508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4191856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								902
		Сметная заработная плата	Тенге					1085373			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				277699				
	Всего заработная плата		Тенге					260478			
		Накладные расходы	Тенге				179730				
		Сметная прибыль	Тенге				36594				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				494023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					260478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4685879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1130
		Сметная заработная плата	Тенге					1345851			
РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика											
		Бортовой камень									
21	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**1,7671065**	**2368,17**	**--**	**4185**	**--**	**--**	**3013**	**7774**
		НР - 72%; СП - 8%			**2368,17**	**--**	**4185**	**--**		**576**	
22	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**71,917125**	**275,00**	**--**	**19777**	**--**		**--**	**21359**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1582**	
23	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**69,86235**	**1468,00**	**--**	**102558**	**--**		**--**	**110763**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8205**	
24	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**41,0955**	**18,47**	**15,46**	**759**	**635**	**3**	**285**	**1127**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**121**	**274**		**83**	
25	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**27,397**	**6872,95**	**1845,60**	**188298**	**50564**	**110022**	**47716**	**254895**
		НР - 93%; СП - 8%			**1011,50**	**861,24**	**27712**	**23595**		**18881**	

26	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	273,97	1931,57	33,31	529192	9126	182535	368713	969738
		НР - 108%; СП - 8%			1232,00	14,13	337531	3870		71832	
27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	11,78071	33095,00	--	389883	--	389883	--	421073
		СП - 8%			--	--	--	--		31191	
		Поребрик									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	59,63	2368,17	--	141214	--	--	101674	262319
		НР - 72%; СП - 8%			2368,17	--	141214	--		19431	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	101,371	275,00	--	27877	--		--	30107
		СП - 8%			--	--	--	--		2230	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	101,371	1468,00	--	148813	--		--	160718
		СП - 8%			--	--	--	--		11905	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	59,63	18,47	15,46	1101	922	3	413	1635
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	176	397		121	
32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	23,852	6872,95	1845,60	163934	44021	95787	41542	221913
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	24126	20542		16438	
33	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	596,3	1931,57	33,31	1151795	19862	397291	802510	2110649
		НР - 108%; СП - 8%			1232,00	14,13	734642	8423		156344	
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	9,5408	33095,00	--	315753	--	315753	--	341013
		СП - 8%			--	--	--	--		25260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3185138	125130	1491277	1365866	4915083
							1269707	57102	--	364079	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3185138				

	Материалы		Тенге				**785641**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1326809**			
	Местные материалы		Тенге				**705635**				
	Транспортные расходы		Тенге				**299025**				
		Накладные расходы	Тенге				**1365865**				
		Сметная прибыль	Тенге				**364080**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4915083**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1064**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1326809**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4915083**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1064**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1326809**			
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
35	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,15**	**4329,78**	**1130,61**	**649**	**170**	**259**	**238**	**959**
		НР - 91%; СП - 8%			**1466,10**	**281,02**	**220**	**42**		**71**	
36	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,153**	**16110,00**	**--**	**2465**	**--**	**2465**	**--**	**2662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**197**	
		Люки									
37	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**5**	**1273,51**	**164,30**	**6368**	**822**	**--**	**5920**	**13271**
		НР - 99%; СП - 8%			**1109,20**	**86,80**	**5546**	**434**		**983**	
38	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**5**	**2053,05**	**205,38**	**10265**	**1027**	**572**	**9116**	**20932**
		НР - 99%; СП - 8%			**1733,13**	**108,50**	**8666**	**543**		**1551**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**19747**	**2018**	**3296**	**15274**	**37824**
							14432	**1019**	**--**	**2802**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19747**				
	Материалы		Тенге				**833**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15450**			
	Местные материалы		Тенге				**2465**				
		Накладные расходы	Тенге				**15275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2802**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15450**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**37824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15450**			

РАЗДЕЛ 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) Тип1

39	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	м3	33,04	5881,86	1110,22	194337	36682	152193	15853	227005
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	5462	9217		16815	
40	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,472	103174,87	1937,20	48699	914	47785	548	53186
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	507		3940	
41	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Выравнивание К/З А/Б**	м2 покрытия /КЗ АБ/	165,2	1454,89	46,70	240348	7714	223454	11760	272277
		НР - 108%; СП - 8%			55,57	10,34	9180	1708		20169	
42	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	472	1485,44	46,70	701126	22041	652855	33600	793504
		НР - 108%; СП - 8%			55,57	10,34	26230	4881		58778	
43	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	944	167,51	1,55	158132	1461	156566	373	171185
		НР - 108%; СП - 8%			0,11	0,25	105	241		12680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1342641	68811	1232853	62134	1517157
							40977	16554	--	112382	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1342641				
	Материалы		Тенге				1232853				
	Всего заработная плата		Тенге					57531			
		Накладные расходы	Тенге				62134				
		Сметная прибыль	Тенге				112382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1517157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					57531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1517157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					57531			

РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5) Тип2

44	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	124,2	379,49	342,98	47133	42598	15	16080	68270
		НР - 72%; СП - 8%			36,40	143,42	4520	17813		5057	
45	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	147,798	1468,00	--	216967	--		--	234325
		СП - 8%			--	--	--	--		17357	
46	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	86,94	18,47	15,46	1606	1344	5	602	2384
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	257	579		177	
47	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну	63,342	53,00	--	3357	--		--	3626
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
48	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	37,26	916,86	--	34162	--	--	24597	63460
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	34162	--		4701	
49	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	82,8	72,39	72,39	5994	5994	--	1820	8439
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	2527		625	
50	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	579,6	6,93	6,93	4019	4019	--	967	5384
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,32	--	1342		399	
51	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3	55,2	5881,86	1110,22	324679	61284	254270	26485	379257
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	9125	15398		28093	
52	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	276	954,73	204,28	263505	56381	196285	34088	321401
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	10839	20725		23807	
53	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,69	103174,87	1937,20	71191	1337	69854	801	77751
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	742		5759	

54	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия /КЗ АБ/	276	1454,89	46,70	401550	12888	373324	19647	454893
		НР - 108%; СП - 8%			55,57	10,34	15338	2854		33696	
55	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	552	151,03	1,55	83370	854	82455	218	90275
		НР - 108%; СП - 8%			0,11	0,25	61	141		6687	
56	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14)	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	м2 покрытия	276	1485,44	46,70	409980	12888	381754	19647	463998
		НР - 108%; СП - 8%			55,57	10,34	15338	2854		34370	
57	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	552	167,51	1,55	92467	854	91552	218	100100
		НР - 108%; СП - 8%			0,11	0,25	61	141		7415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1959979	200441	1449514	145170	2273563
							89701	65117	--	168412	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1959979				
	Материалы		Тенге				1449512				
	Всего заработная плата		Тенге					154818			
	Транспортные расходы		Тенге				220325				
		Накладные расходы	Тенге				145171				
		Сметная прибыль	Тенге				168412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2273562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					154818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2273562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					154818			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б Тип3									
58	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	м2 покрытия	78,3	891,90	135,57	69836	10615	34981	30340	108190
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	49,20	24240	3852		8014	
59	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2088	103174,87	1937,20	21543	404	21139	242	23528

		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	224		1743	
60	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	15,399	14458,80	1050,59	222651	16178	193441	20854	262986
		НР - 108%; СП - 8%			846,30	407,65	13032	6277		19480	
61	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	261	1325,24	3,06	345887	799	289614	60255	438634
		НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	55474	318		32491	
62	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	261	844,15	--	220322	--	184572	38610	279646
		НР - 108%; СП - 8%			136,97	--	35750	--		20715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				880239	27996	723747	150301	1112984
							128496	10672	--	82443	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				880239				
	Материалы		Тенге				723747				
	Всего заработная плата		Тенге					139168			
		Накладные расходы	Тенге				150302				
		Сметная прибыль	Тенге				82443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1112984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					139168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1112984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					139168			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
63	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	11,97	3078,62	--	36851	--	--	26533	68455
		НР - 72%; СП - 8%			3078,62	--	36851	--		5071	
64	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	20,349	275,00	--	5596	--		--	6044
		СП - 8%			--	--	--	--		448	

65	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	20,349	1468,00	--	29872	--		--	32262
		СП - 8%			--	--	--	--		2390	
66	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	11,97	18,47	15,46	221	185	1	83	328
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	35	80		24	
67	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	31,5	700,54	144,99	22067	4567	7748	12290	37106
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	51,68	9752	1628		2749	
68	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	31,5	990,82	144,99	31211	4567	16892	12290	46981
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	51,68	9752	1628		3480	
69	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	31,5	536,97	144,99	16915	4567	2596	12290	31541
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	51,68	9752	1628		2336	
70	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	31,5	1467,34	133,92	46221	4218	226	40569	93733
		НР - 94%; СП - 8%			1326,25	43,87	41777	1382		6943	
71	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	31,5	3396,00	--	106974	--	106974	--	115532
		СП - 8%			--	--	--	--		8558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				295928	18105	134437	104055	431982
							107919	6345	--	31999	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295928				
	Материалы		Тенге				285				
	Всего заработная плата		Тенге					114264			
	Местные материалы		Тенге				134151				
	Транспортные расходы		Тенге				35468				
		Накладные расходы	Тенге				104055				
		Сметная прибыль	Тенге				31999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				431982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					114264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				431982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					114264			

РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

72	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	190,03	3078,62	--	585030	--	--	421222	1086752
		НР - 72%; СП - 8%			3078,62	--	585030	--		80500	
73	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	323,051	275,00	--	88839	--		--	95946
		СП - 8%			--	--	--	--		7107	
74	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	323,051	1468,00	--	474239	--		--	512178
		СП - 8%			--	--	--	--		37939	
75	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	190,03	18,47	15,46	3510	2938	11	1316	5211
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	561	1266		386	
76	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	183,9	72,39	72,39	13313	13313	--	4041	18743
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	5613		1388	
77	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	165,05	5881,86	1110,22	970801	183241	760275	79192	1133992
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	27285	46041		83999	
78	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	613	944,52	204,28	578994	125224	429697	75711	707081
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	24073	46030		52376	
79	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5325	128216,23	1937,20	196491	2969	193522	1779	214132
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	1647		15862	

80	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**613**	**1325,24**	**3,06**	**812371**	**1876**	**680206**	**141519**	**1030201**
		НР - 108%; СП - 8%			**212,54**	**1,22**	**130289**	**747**		**76311**	
81	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**2452**	**211,04**	**--**	**517461**	**--**	**433497**	**90681**	**656794**
		НР - 108%; СП - 8%			**34,24**	**--**	**83964**	**--**		**48651**	
82	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**613**	**1128,90**	**5,20**	**692017**	**3189**	**248633**	**415394**	**1196005**
		НР - 94%; СП - 8%			**718,10**	**2,80**	**440195**	**1714**		**88593**	
83	**СЧЕТ**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**613**	**12571,43**	**--**	**7706286**	**--**	**7706286**	**--**	**8322789**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**616503**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**12639352**	**332750**	**10452127**	**1230855**	**14979824**
							1291398	**103058**	**--**	**1109615**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12639352**				
		Материалы	Тенге				**2745840**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1394456**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7706286**				
		Транспортные расходы	Тенге				**563078**				
		Накладные расходы	Тенге				**1230855**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1109617**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14979824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**973**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1394456**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**14979824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**973**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1394456**			

РАЗДЕЛ 9.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

84	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**54,87**	**3078,62**	**--**	**168924**	**--**	**--**	**121625**	**313793**
		НР - 72%; СП - 8%			**3078,62**	**--**	**168924**	**--**		**23244**	

85	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	93,279	275,00	--	25652	--		--	27704
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
86	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	93,279	1468,00	--	136934	--		--	147888
		СП - 8%			--	--	--	--		10955	
87	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	54,87	18,47	15,46	1013	848	3	380	1505
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	162	366		111	
88	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	53,1	72,39	72,39	3844	3844	--	1167	5412
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	1621		401	
89	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	53,1	5881,86	1110,22	312327	58953	244596	25478	364829
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	8778	14812		27024	
90	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	177	944,52	204,28	167181	36158	124072	21861	204165
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	6951	13291		15123	
91	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,4425	128216,23	1937,20	56736	857	55879	514	61829
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	476		4580	
92	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	177	1339,83	3,06	237149	542	198987	40863	300253
		НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	37620	216		22241	
93	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	708	211,04	--	149414	--	125170	26184	189645
		НР - 108%; СП - 8%			34,24	--	24244	--		14048	

94	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**177**	**1128,90**	**5,20**	**199816**	**921**	**71791**	**119943**	**345339**
		НР - 94%; СП - 8%			**718,10**	**2,80**	**127104**	**495**		**25581**	
95	**СЧЕТ**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**177**	**14062,50**	**--**	**2489063**	**--**	**2489063**	**--**	**2688188**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**199125**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3948051**	**102122**	**3309561**	**358015**	**4650550**
							373783	**31276**	**--**	**344485**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3948051**				
		Материалы	Тенге				**820498**				
		Всего заработная плата	Тенге					**405059**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2489063**				
		Транспортные расходы	Тенге				**162585**				
		Накладные расходы	Тенге				**358013**				
		Сметная прибыль	Тенге				**344485**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4650550**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**282**
		Сметная заработная плата	Тенге					**405059**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4650550**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**282**
		Сметная заработная плата	Тенге					**405059**			
		РАЗДЕЛ 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
96	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**2**	**3078,62**	**--**	**6157**	**--**	**--**	**4433**	**11438**
		НР - 72%; СП - 8%			**3078,62**	**--**	**6157**	**--**		**847**	
97	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**3,4**	**275,00**	**--**	**935**	**--**		**--**	**1010**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**75**	
98	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**3,4**	**1468,00**	**--**	**4991**	**--**		**--**	**5390**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**399**	
99	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2**	**18,47**	**15,46**	**37**	**31**	**--**	**14**	**55**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**6**	**13**		**4**	

100	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	**м2 покрытия**	**10**	**782,33**	**144,99**	**7823**	**1450**	**3277**	**3902**	**12663**
		НР - 108%; СП - 8%			**309,58**	**51,68**	**3096**	**517**		**938**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**19944**	**1481**	**3277**	**8349**	**30556**
							9259	**530**	**--**	**2263**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19944**				
	Материалы		Тенге				**6**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9789**			
	Местные материалы		Тенге				**3271**				
	Транспортные расходы		Тенге				**5926**				
		Накладные расходы	Тенге				**8349**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2263**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30556**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9789**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**30556**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9789**			

РАЗДЕЛ 11. Спортивная площадка с искусственным покрытием

101	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**72,98**	**379,49**	**342,98**	**27695**	**25031**	**8**	**9449**	**40115**
		НР - 72%; СП - 8%			**36,40**	**143,42**	**2656**	**10467**		**2971**	
102	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**124,066**	**1468,00**	**--**	**182129**	**--**		**--**	**196699**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14570**	
103	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**72,98**	**18,47**	**15,46**	**1348**	**1128**	**4**	**505**	**2001**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**216**	**486**		**148**	
104	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**53,4**	**72,39**	**72,39**	**3866**	**3866**	**--**	**1174**	**5442**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**30,52**	**--**	**1630**		**403**	
105	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**35,6**	**5881,86**	**1110,22**	**209394**	**39524**	**163985**	**17081**	**244593**
		НР - 108%; СП - 8%			**165,31**	**278,95**	**5885**	**9931**		**18118**	

106	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	178	703,85	204,28	125286	36362	81934	21985	159052
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	6990	13366		11782	
107	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	178	137,89	93,42	24545	16628	44	14337	41992
		НР - 108%; СП - 8%			44,23	30,35	7873	5402		3111	
108	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	9,79	1404,00	--	13745	--	13745	--	14845
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
109	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	178	560,39	22,77	99750	4052	--	92013	207104
		НР - 94%; СП - 8%			537,63	12,29	95698	2188		15341	
110	СЧЕТ	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	178	10312,50	--	1835625	--	1835625	--	1982475
		СП - 8%			--	--	--	--		146850	
111	СЧЕТ	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	76,5	1089,29	--	83330	--	83330	--	89997
		СП - 8%			--	--	--	--		6666	
112	СЧЕТ	Соединительная лента	м.	148,5	875,00	--	129938	--	129938	--	140333
		СП - 8%			--	--	--	--		10395	
113	СЧЕТ	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	112,5	5267,86	--	592634	--	592634	--	640045
		СП - 8%			--	--	--	--		47411	
114	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	1,78	6764,91	1559,93	12042	2777	--	9547	23315
		НР - 94%; СП - 8%			5204,98	500,60	9265	891		1727	
115	СЧЕТ	Песок кварцевый, окатанный	т.	2,937	41964,29	--	123249	--	123249	--	133109
		СП - 8%			--	--	--	--		9860	
116	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	1,78	6764,91	1559,93	12042	2777	--	9547	23315
		НР - 94%; СП - 8%			5204,98	500,60	9265	891		1727	

117	**СЧЕТ**	**Резиновый гранулят**	**т.**	**0,3916**	**352678,57**	**--**	**138109**	**--**	**138109**	**--**	**149158**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11049**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**3614726**	**132144**	**3162605**	**175638**	**4093590**
							137847	**45252**	**--**	**303229**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3614726**				
	Материалы		Тенге				**245976**				
	Всего заработная плата		Тенге					**183099**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2902885**				
	Местные материалы		Тенге				**13745**				
	Транспортные расходы		Тенге				**182129**				
		Накладные расходы	Тенге				**175636**				
		Сметная прибыль	Тенге				**303229**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4093590**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
		Сметная заработная плата	Тенге					**183099**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**4093590**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
		Сметная заработная плата	Тенге					**183099**			
		РАЗДЕЛ 12.Озеленение									
		Газоны									
118	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**246,318**	**455,71**	**10,23**	**112249**	**2520**	**35322**	**66117**	**192635**
		НР - 88%; СП - 8%			**302,08**	**2,95**	**74407**	**725**		**14269**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**112249**	**2520**	**35322**	**66117**	**192635**
							74407	**725**	**--**	**14269**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**112249**				
	Материалы		Тенге				**35322**				
	Всего заработная плата		Тенге					**75133**			
		Накладные расходы	Тенге				**66117**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14269**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**192635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75133**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**192635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75133**			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение детской площадки /Тип 1/									
119	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**97**	**2878,20**	**--**	**279185**	**--**	**--**	**201013**	**518615**

		НР - 72%; СП - 8%			**2878,20**	**--**	**279185**	**--**		**38416**	
120	**Е11-080101-0202** **1108-0101-0202** **РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,552**	**6872,95**	**1845,60**	**10667**	**2864**	**6233**	**2703**	**14439**
		НР - 93%; СП - 8%			**1011,50**	**861,24**	**1570**	**1337**		**1070**	
121	**Е11-060101-0101** **1106-0101-0101** **РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**4,365**	**19593,06**	**1130,61**	**85524**	**4935**	**74189**	**6940**	**99861**
		НР - 91%; СП - 8%			**1466,10**	**281,02**	**6400**	**1227**		**7397**	
122	**Е11-090302-0112** **1109-0302-0112** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,216116**	**27639,05**	**12971,12**	**5973**	**2803**	**1392**	**1835**	**8433**
		НР - 69%; СП - 8%			**8226,12**	**4079,59**	**1778**	**882**		**625**	
123	**С121-050206-0802** **2105-0206-0802** **РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,21049**	**260822,00**	**--**	**54900**	**--**	**54900**	**--**	**59292**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4392**	
124	**С121-050106-2402** **2105-0106-2402** **РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,005626**	**271830,00**	**--**	**1529**	**--**	**1529**	**--**	**1652**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**122**	
125	**Е11-090701-0103** **1109-0701-0103** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,448695**	**187939,65**	**41726,76**	**272267**	**60449**	**7480**	**156348**	**462905**
		НР - 69%; СП - 8%			**141050,00**	**15361,00**	**204338**	**22253**		**34289**	
126	**Е11-090601-0102** **1109-0601-0102** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**1,448695**	**66973,25**	**2565,21**	**97024**	**3716**	**5681**	**61023**	**170690**
		НР - 69%; СП - 8%			**60486,80**	**560,18**	**87627**	**812**		**12644**	
127	**С121-050106-2402** **2105-0106-2402** **РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,504885**	**271830,00**	**--**	**137243**	**--**	**137243**	**--**	**148222**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10979**	
128	**С121-050304-0402** **2105-0304-0402** **РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,94381**	**204457,00**	**--**	**192969**	**--**	**192969**	**--**	**208406**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15437**	

129	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	43,165	441,32	--	19050	--	--	13144	34769
		НР - 69%; СП - 8%			441,32	--	19050	--		2576	
130	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	172,66	90,83	2,37	15684	409	6310	6222	23658
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	8965	54		1752	
131	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	345,32	88,49	1,70	30557	587	19489	7306	40892
		НР - 69%; СП - 8%			30,35	0,31	10481	107		3029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1202572	75764	507415	456534	1791834
							619393	26670	--	132728	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				827308				
		Материалы	Тенге				106221				
		Всего заработная плата	Тенге					328374			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				386641				
		Накладные расходы	Тенге				237329				
		Сметная прибыль	Тенге				85171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1149808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					328374			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				375264				
		Материалы	Тенге				14552				
		Всего заработная плата	Тенге					317690			
		Накладные расходы	Тенге				219206				
		Сметная прибыль	Тенге				47558				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				642028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					317690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1791835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	Тенге					646064			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
132	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	133	6442,74	--	856884	--	--	616957	1591748
		НР - 72%; СП - 8%			6442,74	--	856884	--		117907	
133	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	2,394	6872,95	1845,60	16454	4418	9614	4170	22273
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	2422	2062		1650	

134	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	5,985	19593,06	1130,61	117264	6767	101722	9515	136922
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	8775	1682		10142	
135	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7	50938,73	5490,64	356571	38434	12383	195170	595880
		НР - 61%; СП - 8%			43679,10	2028,08	305754	14197		44139	
136	СЧЕТ	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1	1768750,00	--	1768750	--		--	1768750
					--	--	--	--	1768750	--	
137	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1	566071,43	--	566071	--		--	566071
					--	--	--	--	566071	--	
138	СЧЕТ	Детский игровой комплекс для детей от 6 лет	шт	1	574553,57	--	574554	--		--	574554
					--	--	--	--	574554	--	
139	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1	775892,86	--	775893	--		--	775893
					--	--	--	--	775893	--	
140	СЧЕТ	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет	шт	1	1176785,71	--	1176786	--		--	1176786
					--	--	--	--	1176786	--	
141	СЧЕТ	Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет	шт	1	1017857,14	--	1017857	--		--	1017857
					--	--	--	--	1017857	--	
142	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1	258482,14	--	258482	--		--	258482
					--	--	--	--	258482	--	
143	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7	45761,19	2742,40	320328	19197	9036	181959	542471
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	292095	6199		40183	
144	СЧЕТ	Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	234821,43	--	469643	--		--	469643
					--	--	--	--	469643	--	
145	СЧЕТ	Карусель с рулем для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	285267,86	--	285268	--		--	285268
					--	--	--	--	285268	--	
146	СЧЕТ	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет	шт	1	211160,71	--	211161	--		--	211161
					--	--	--	--	211161	--	

147	СЧЕТ	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	108035,71	--	108036	--		--	108036
					--	--	--	--	108036	--	
148	СЧЕТ	Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1	1078125,00	--	1078125	--		--	1078125
					--	--	--	--	1078125	--	
149	СЧЕТ	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет	шт	1	125000,00	--	125000	--		--	125000
					--	--	--	--	125000	--	
150	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	45761,19	2742,40	137284	8227	3874	77983	232487
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	125183	2657		17221	
151	СЧЕТ	Турник двойной	шт	1	261160,71	--	261161	--		--	261161
					--	--	--	--	261161	--	
152	СЧЕТ	Брусья	шт	1	258482,14	--	258482	--		--	258482
					--	--	--	--	258482	--	
153	СЧЕТ	Воркаут	шт	1	1255803,57	--	1255804	--		--	1255804
					--	--	--	--	1255804	--	
154	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	10	45761,19	2742,40	457612	27424	12910	259942	774958
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	417278	8856		57404	
155	СЧЕТ	Уличный тренажер "Жим ногами"	шт	1	304464,29	--	304464	--		--	304464
					--	--	--	--	304464	--	
156	СЧЕТ	Уличный тренажер "Гребля"	шт	1	356901,79	--	356902	--		--	356902
					--	--	--	--	356902	--	
157	СЧЕТ	Уличный тренажер "Тяга верхняя"	шт	1	394928,57	--	394929	--		--	394929
					--	--	--	--	394929	--	
158	СЧЕТ	Уличный тренажер "Жим на брусьях"	шт	1	451258,93	--	451259	--		--	451259
					--	--	--	--	451259	--	
159	СЧЕТ	Уличный тренажер "Хипс"	шт	1	394928,57	--	394929	--		--	394929
					--	--	--	--	394929	--	
160	СЧЕТ	Уличный тренажер "Рычажная тяга"	шт	1	394928,57	--	394929	--		--	394929
					--	--	--	--	394929	--	

161	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Маятниковый"**	**шт**	**1**	**355357,14**	**--**	**355357**	**--**		**--**	**355357**
					--	**--**	**--**	**--**	**355357**	**--**	
162	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Шаговый"**	**шт**	**1**	**446633,93**	**--**	**446634**	**--**		**--**	**446634**
					--	**--**	**--**	**--**	**446634**	**--**	
163	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Диск двойной"**	**шт**	**1**	**274964,29**	**--**	**274964**	**--**		**--**	**274964**
					--	**--**	**--**	**--**	**274964**	**--**	
164	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Жим от груди"**	**шт**	**1**	**273214,29**	**--**	**273214**	**--**		**--**	**273214**
					--	**--**	**--**	**--**	**273214**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**16101047**	**104468**	**149539**	**1345696**	**17735391**
							2008390	**35653**	**13838652**	**288646**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**13838652**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**13838652**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1271795**				
		Материалы	Тенге				**38203**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1172219**			
		Накладные расходы	Тенге				**715053**				
		Сметная прибыль	Тенге				**158948**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2145796**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**775**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1172219**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**990603**				
		Материалы	Тенге				**111337**				
		Всего заработная плата	Тенге					**871824**			
		Накладные расходы	Тенге				**630642**				
		Сметная прибыль	Тенге				**129700**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1750944**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**787**
		Сметная заработная плата	Тенге					**871824**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**17735392**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1562**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2044043**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**58448854**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7301632**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1866739**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**609902**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23824312**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1695802**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**13838652**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6617261**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3304453**	
		Затраты на временные здания и сооружения			**1,04%**		**463946**				

		Итого с временными								
		Зимние удорожания			**1,35%**	**608501**				**58912800**
		Итого с зимними удорожаниями								
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**913654**				**59521301**
		Итого с непредвиденными работами и затратами								
		в том числе в текущих ценах на 2019 год К=1,049901								**60434955**
		НДС			**12 %**	**7614086**				**63450720**
		Итого с НДС								
		Итого с учетом тендерной скидки 10%	**0,9**							**71064806**
		Итого к оплате								**63958324**
										63 958 325,5

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела коммунального хозяйства

КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

_____/**Бекетаев А.**

Подпись Ф.И.О.

Технадзор

ТОО"Бюро Строй Надзор"

_____/**Мырзамуратов М.**

Подпись Ф.И.О.

Сдал (Подрядчик)

Директор

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

_____/**Оспанов Ж.Б.**

Подпись Ф.И.О.

Ведущий специалист авторского надзора

ТОО "Астана Проект Сервис"

_____/**Ченгелбаев А.Б.**

Подпись Ф.И.О.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий в Турксибском районе (в квадрате улиц: от ул. Успенская до ул. Кассина, от ул. Кассина до ул. Котельникова, от ул. Котельникова до пр. Сейфуллина)**

(наименование, адрес)

Объект **Смета 2-1-21 "пр. Сейфуллина, 184, 186, 188"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№204**

АКТ
о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	3,13	4525,69	1527,62	14165	4781	--	8279	24240
		НР - 72%; СП - 8%			2998,07	675,75	9384	2115		1796	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	7,3868	101,00	--	746	--		--	806
		СП - 8%			--	--	--	--		60	

3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	7,3868	1468,00	--	10844	--		--	11711
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	313	880,52	--	275602	--	--	297650	619111
		НР - 108%; СП - 8%			880,52	--	275602	--		45860	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	33,804	573,00	--	19370	--		--	20919
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	33,804	1468,00	--	49624	--		--	53594
		СП - 8%			--	--	--	--		3970	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	276,1	648,62	--	179084	--	--	193411	402294
		НР - 108%; СП - 8%			648,62	--	179084	--		29800	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	10,60224	573,00	--	6075	--		--	6561
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	10,60224	1468,00	--	15564	--		--	16809
		СП - 8%			--	--	--	--		1245	
		Демонтаж МАФ и металлических конструкций									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	т	5,5662	71980,00	4856,80	400655	27034	--	259309	712761
		НР - 69%; СП - 8%			67123,20	393,23	373621	2189		52797	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	т	5,5662	509,00	--	2833	--		--	3060
		СП - 8%			--	--	--	--		227	

12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	5,5662	1468,00	--	8171	--		--	8825
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				982733	31815	--	758649	1880691
							837691	4304	--	139313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				582078				
	Всего заработная плата		Тенге					466185			
	Транспортные расходы		Тенге				113227				
		Накладные расходы	Тенге				499340				
		Сметная прибыль	Тенге				86513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1167931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					466185			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				400655				
	Всего заработная плата		Тенге					375810			
		Накладные расходы	Тенге				259309				
		Сметная прибыль	Тенге				52797				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				712761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					375810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1880692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								734
		Сметная заработная плата	Тенге					841995			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
13	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	1,6884165	2368,17	--	3998	--	--	2879	7428
		НР - 72%; СП - 8%			2368,17	--	3998	--		550	
14	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	68,714625	275,00	--	18897	--		--	20408
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
15	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	66,75135	1468,00	--	97991	--		--	105830
		СП - 8%			--	--	--	--		7839	
16	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	39,2655	18,47	15,46	725	607	2	272	1077

		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	116	262		80	
17	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	26,177	6872,95	1845,60	179913	48312	105123	45591	243545
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	26478	22545		18040	
18	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	261,77	1931,57	33,31	505627	8719	174407	352294	926555
		НР - 108%; СП - 8%			1232,00	14,13	322501	3698		68634	
19	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	11,25611	33095,00	--	372521	--	372521	--	402323
		СП - 8%			--	--	--	--		29802	
		Поребрик									
20	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	62,54	2368,17	--	148105	--	--	106636	275121
		НР - 72%; СП - 8%			2368,17	--	148105	--		20379	
21	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	106,318	275,00	--	29237	--		--	31576
		СП - 8%			--	--	--	--		2339	
22	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	106,318	1468,00	--	156075	--		--	168561
		СП - 8%			--	--	--	--		12486	
23	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	62,54	18,47	15,46	1155	967	3	433	1715
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	185	417		127	
24	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	25,016	6872,95	1845,60	171934	46170	100460	43569	232743
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	25304	21545		17240	
25	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	625,4	1931,57	33,31	1208004	20831	416680	841673	2213651
		НР - 108%; СП - 8%			1232,00	14,13	770493	8834		163974	

26	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	10,0064	33095,00	--	331162	--	331162	--	357655
		СП - 8%			--	--	--	--		26493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3225344	125606	1500358	1393347	4988188
							1297180	57299	--	369495	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3225344				
	Материалы		Тенге				796676				
	Всего заработная плата		Тенге					1354479			
	Местные материалы		Тенге				703683				
	Транспортные расходы		Тенге				302200				
		Накладные расходы	Тенге				1393347				
		Сметная прибыль	Тенге				369495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4988186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1086
		Сметная заработная плата	Тенге					1354479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4988186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1086
		Сметная заработная плата	Тенге					1354479			
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,27	4329,78	1130,61	1169	305	468	429	1726
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	396	76		128	
28	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,2754	16110,00	--	4437	--	4437	--	4792
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
		Люки									
29	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	9	1273,51	164,30	11462	1479	--	10656	23887
		НР - 99%; СП - 8%			1109,20	86,80	9983	781		1769	
30	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	9	2053,05	205,38	18477	1848	1031	16409	37677
		НР - 99%; СП - 8%			1733,13	108,50	15598	977		2791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35545	3632	5936	27494	68082
							25977	1834	--	5043	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35545				
	Материалы		Тенге				1499				
	Всего заработная плата		Тенге					27810			
	Местные материалы		Тенге				4437				

		Накладные расходы	Тенге				**27495**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5043**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**68082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27810**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**68082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27810**			
РАЗДЕЛ 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)											
31	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**66,43**	**5881,86**	**1110,22**	**390732**	**73752**	**305998**	**31874**	**456414**
		НР - 108%; СП - 8%			**165,31**	**278,95**	**10982**	**18531**		**33808**	
32	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,949**	**103174,87**	**1937,20**	**97913**	**1838**	**96075**	**1102**	**106936**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1074,74**	**--**	**1020**		**7921**	
33	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Выравнивание К/З А/Б**	**м2 покрытия /КЗ АБ/**	**332,15**	**1454,89**	**46,70**	**483242**	**15510**	**449274**	**23645**	**547437**
		НР - 108%; СП - 8%			**55,57**	**10,34**	**18458**	**3435**		**40551**	
34	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**949**	**1485,44**	**46,70**	**1409679**	**44315**	**1312627**	**67556**	**1595414**
		НР - 108%; СП - 8%			**55,57**	**10,34**	**52737**	**9815**		**118179**	
35	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**1898**	**167,51**	**1,55**	**317939**	**2937**	**314792**	**750**	**344184**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,11**	**0,25**	**210**	**484**		**25495**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**2699505**	**138351**	**2478766**	**124927**	**3050385**
							82387	**33284**	**--**	**225954**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2699505**				
Материалы			Тенге				**2478766**				
Всего заработная плата			Тенге					**115672**			
		Накладные расходы	Тенге				**124925**				
		Сметная прибыль	Тенге				**225954**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3050385**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115672**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3050385**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115672**			
РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)											
36	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**127,8**	**379,49**	**342,98**	**48499**	**43833**	**15**	**16546**	**70248**
		НР - 72%; СП - 8%			**36,40**	**143,42**	**4651**	**18329**		**5204**	
37	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**152,082**	**1468,00**	**--**	**223256**	**--**		**--**	**241117**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17861**	
38	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**89,46**	**18,47**	**15,46**	**1652**	**1383**	**5**	**619**	**2453**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**264**	**596**		**182**	
39	**С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**	**Тенге за 1 тонну**	**65,178**	**53,00**	**--**	**3454**	**--**		**--**	**3731**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**276**	
40	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**	**м3 грунта**	**38,34**	**916,86**	**--**	**35152**	**--**	**--**	**25310**	**65299**
		НР - 72%; СП - 8%			**916,86**	**--**	**35152**	**--**		**4837**	
41	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**85,2**	**72,39**	**72,39**	**6168**	**6168**	**--**	**1872**	**8683**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**30,52**	**--**	**2601**		**643**	
42	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**596,4**	**6,93**	**6,93**	**4135**	**4135**	**--**	**995**	**5540**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**2,32**	**--**	**1381**		**410**	
43	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20**	**м3**	**56,8**	**5881,86**	**1110,22**	**334090**	**63060**	**261640**	**27253**	**390250**
		НР - 108%; СП - 8%			**165,31**	**278,95**	**9390**	**15845**		**28907**	
44	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	**м2 основания**	**284**	**954,73**	**204,28**	**271143**	**58016**	**201974**	**35077**	**330717**
		НР - 108%; СП - 8%			**39,27**	**75,09**	**11153**	**21326**		**24498**	

45	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,71	103174,87	1937,20	73254	1375	71879	824	80005
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	763		5926	
46	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия /КЗ АБ/	284	1454,89	46,70	413189	13262	384145	20217	468078
		НР - 108%; СП - 8%			55,57	10,34	15782	2937		34672	
47	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	568	151,03	1,55	85786	879	84844	224	92892
		НР - 108%; СП - 8%			0,11	0,25	63	145		6881	
48	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14)	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	м2 покрытия	284	1485,44	46,70	421864	13262	392820	20217	477447
		НР - 108%; СП - 8%			55,57	10,34	15782	2937		35366	
49	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	568	167,51	1,55	95147	879	94205	224	103001
		НР - 108%; СП - 8%			0,11	0,25	63	145		7630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2016790	206251	1491527	149378	2339461
							92301	67004	--	173293	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2016790				
	Материалы		Тенге				1491527				
	Всего заработная плата		Тенге					159305			
	Транспортные расходы		Тенге				226711				
		Накладные расходы	Тенге				149379				
		Сметная прибыль	Тенге				173293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2339462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					159305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2339462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					159305			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
50	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	м2 покрытия	143,7	891,90	135,57	128167	19481	64199	55681	198556

		НР - 108%; СП - 8%			**309,58**	**49,20**	**44487**	**7070**		**14708**	
51	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3832**	**103174,87**	**1937,20**	**39537**	**742**	**38795**	**445**	**43180**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1074,74**	**--**	**412**		**3199**	
52	**Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**28,261**	**14458,80**	**1050,59**	**408620**	**29691**	**355012**	**38273**	**482645**
		НР - 108%; СП - 8%			**846,30**	**407,65**	**23917**	**11521**		**35751**	
53	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**479**	**1325,24**	**3,06**	**634789**	**1466**	**531514**	**110583**	**805002**
		НР - 108%; СП - 8%			**212,54**	**1,22**	**101809**	**583**		**59630**	
54	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**479**	**844,15**	**--**	**404346**	**--**	**338736**	**70859**	**513221**
		НР - 108%; СП - 8%			**136,97**	**--**	**65610**	**--**		**38016**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1615458**	**51379**	**1328256**	**275841**	**2042604**
							235823	**19586**	**--**	**151304**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1615458**				
		Материалы	Тенге				**1328256**				
		Всего заработная плата	Тенге					**255408**			
		Накладные расходы	Тенге				**275841**				
		Сметная прибыль	Тенге				**151304**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2042603**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**174**
		Сметная заработная плата	Тенге					**255408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2042603**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**174**
		Сметная заработная плата	Тенге					**255408**			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров

55	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**8,208**	**3078,62**	**--**	**25269**	**--**	**--**	**18194**	**46940**
		НР - 72%; СП - 8%			**3078,62**	**--**	**25269**	**--**		**3477**	

56	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	13,9536	275,00	--	3837	--		--	4144
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
57	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	13,9536	1468,00	--	20484	--		--	22123
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
58	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	8,208	18,47	15,46	152	127	1	57	225
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	24	55		17	
59	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	21,6	700,54	144,99	15132	3132	5313	8427	25444
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	51,68	6687	1116		1885	
60	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	21,6	990,82	144,99	21402	3132	11583	8427	32215
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	51,68	6687	1116		2386	
61	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	21,6	536,97	144,99	11599	3132	1780	8427	21628
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	51,68	6687	1116		1602	
62	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	21,6	1467,34	133,92	31694	2893	154	27819	64274
		НР - 94%; СП - 8%			1326,25	43,87	28647	947		4761	
63	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	21,6	3396,00	--	73354	--	73354	--	79222
		СП - 8%			--	--	--	--		5868	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				202922	12415	92185	71351	296215
							74002	4351	--	21942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202922				
	Материалы		Тенге				195				
	Всего заработная плата		Тенге					78352			
	Местные материалы		Тенге				91989				
	Транспортные расходы		Тенге				24321				
		Накладные расходы	Тенге				71352				
		Сметная прибыль	Тенге				21942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296216				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					78352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				296216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					78352			
РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием											
64	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	172,05	3078,62	--	529677	--	--	381367	983928
		НР - 72%; СП - 8%			3078,62	--	529677	--		72884	
65	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	292,485	275,00	--	80433	--		--	86868
		СП - 8%			--	--	--	--		6435	
66	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	292,485	1468,00	--	429368	--		--	463717
		СП - 8%			--	--	--	--		34349	
67	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	172,05	18,47	15,46	3178	2660	10	1191	4718
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	508	1146		350	
68	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	166,5	72,39	72,39	12053	12053	--	3659	16969
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	5082		1257	
69	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	203,75	5881,86	1110,22	1198429	226207	938540	97761	1399885
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	33682	56837		103695	
70	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	555	944,52	204,28	524211	113376	389040	68547	640179
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	21795	41675		47421	

71	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,3875	128216,23	1937,20	177900	2688	175212	1610	193871
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	1491		14361	
72	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	555	1325,24	3,06	735507	1698	615847	128129	932727
		НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	117962	676		69091	
73	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	2220	211,04	--	468501	--	392481	82101	594650
		НР - 108%; СП - 8%			34,24	--	76020	--		44048	
74	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	555	1128,90	5,20	626541	2888	225107	376091	1082843
		НР - 94%; СП - 8%			718,10	2,80	398546	1551		80211	
75	СЧЕТ	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	555	12571,43	--	6977143	--	6977143	--	7535314
		СП - 8%			--	--	--	--		558171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11762941	361569	9713380	1140456	13935669
							1178189	108458	--	1032273	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11762941				
		Материалы	Тенге				2736238				
		Всего заработная плата	Тенге					1286648			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6977143				
		Транспортные расходы	Тенге				509801				
		Накладные расходы	Тенге				1140457				
		Сметная прибыль	Тенге				1032272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13935670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
		Сметная заработная плата	Тенге					1286648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13935670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
		Сметная заработная плата	Тенге					1286648			
		РАЗДЕЛ 9.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
76	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	63,86	3078,62	--	196601	--	--	141553	365206

		НР - 72%; СП - 8%			**3078,62**	**--**	**196601**	**--**		**27052**	
77	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**108,562**	**275,00**	**--**	**29855**	**--**		**--**	**32243**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2388**	
78	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**108,562**	**1468,00**	**--**	**159369**	**--**		**--**	**172119**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12750**	
79	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**63,86**	**18,47**	**15,46**	**1179**	**987**	**3**	**442**	**1751**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**189**	**425**		**130**	
80	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**61,8**	**72,39**	**72,39**	**4474**	**4474**	**--**	**1358**	**6299**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**30,52**	**--**	**1886**		**467**	
81	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**51,5**	**5881,86**	**1110,22**	**302916**	**57176**	**237226**	**24710**	**353836**
		НР - 108%; СП - 8%			**165,31**	**278,95**	**8514**	**14366**		**26210**	
82	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**206**	**944,52**	**204,28**	**194572**	**42082**	**144400**	**25443**	**237616**
		НР - 108%; СП - 8%			**39,27**	**75,09**	**8090**	**15469**		**17601**	
83	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,515**	**128216,23**	**1937,20**	**66031**	**998**	**65033**	**598**	**71959**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1074,74**	**--**	**553**		**5330**	
84	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**206**	**1339,83**	**3,06**	**276004**	**630**	**231590**	**47558**	**349447**
		НР - 108%; СП - 8%			**212,54**	**1,22**	**43784**	**251**		**25885**	
85	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**824**	**211,04**	**--**	**173894**	**--**	**145678**	**30474**	**220717**

		НР - 108%; СП - 8%			34,24	--	28216	--		16349	
86	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	100	1128,90	5,20	112890	520	40560	67764	195107
		НР - 94%; СП - 8%			718,10	2,80	71810	280		14452	
87	СЧЕТ	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	100	14062,50	--	1406250	--	1406250	--	1518750
		СП - 8%			--	--	--	--		112500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2924035	106867	2270740	339900	3525050
							357203	33230	--	261114	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2924035				
		Материалы	Тенге				864491				
		Всего заработная плата	Тенге					390433			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1406250				
		Транспортные расходы	Тенге				189224				
		Накладные расходы	Тенге				339899				
		Сметная прибыль	Тенге				261115				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3525049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					390433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3525049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					390433			
		РАЗДЕЛ 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
88	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	1,7	3078,62	--	5234	--	--	3768	9722
		НР - 72%; СП - 8%			3078,62	--	5234	--		720	
89	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	2,89	275,00	--	795	--		--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
90	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	2,89	1468,00	--	4243	--		--	4582
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
91	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,7	18,47	15,46	31	26	--	12	47
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	5	11		3	

92	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,5**	**782,33**	**144,99**	**6650**	**1232**	**2787**	**3316**	**10763**
		НР - 108%; СП - 8%			**309,58**	**51,68**	**2631**	**439**		**797**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**16952**	**1259**	**2787**	**7096**	**25972**
							7870	**451**	**--**	**1923**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16952**				
		Материалы	Тенге				**5**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8321**			
		Местные материалы	Тенге				**2781**				
		Транспортные расходы	Тенге				**5037**				
		Накладные расходы	Тенге				**7096**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1924**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25972**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8321**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**25972**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8321**			
		РАЗДЕЛ 11.Озеленение									
		Газоны									
93	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**369,241685**	**455,71**	**10,23**	**168266**	**3777**	**52949**	**99112**	**288768**
		НР - 88%; СП - 8%			**302,08**	**2,95**	**111540**	**1087**		**21390**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**168266**	**3777**	**52949**	**99112**	**288768**
							111540	**1087**	**--**	**21390**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**168266**				
		Материалы	Тенге				**52949**				
		Всего заработная плата	Тенге					**112627**			
		Накладные расходы	Тенге				**99112**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21390**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**288768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112627**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**288768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112627**			
		РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
94	**Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**163**	**6442,74**	**--**	**1050167**	**--**	**--**	**756120**	**1950790**
		НР - 72%; СП - 8%			**6442,74**	**--**	**1050167**	**--**		**144503**	

95	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	2,934	6872,95	1845,60	20165	5415	11782	5110	27297
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	2968	2527		2022	
96	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	7,335	19593,06	1130,61	143715	8293	124668	11662	167807
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	10754	2061		12430	
97	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	9	50938,73	5490,64	458449	49416	15921	250932	766131
		НР - 61%; СП - 8%			43679,10	2028,08	393112	18253		56750	
98	СЧЕТ	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1	1768750,00	--	1768750	--		--	1768750
					--	--	--	--	1768750	--	
99	СЧЕТ	Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет	шт	1	1017857,14	--	1017857	--		--	1017857
					--	--	--	--	1017857	--	
100	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1	775892,86	--	775893	--		--	775893
					--	--	--	--	775893	--	
101	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1	566071,43	--	566071	--		--	566071
					--	--	--	--	566071	--	
102	СЧЕТ	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет	шт	1	1176785,71	--	1176786	--		--	1176786
					--	--	--	--	1176786	--	
103	СЧЕТ	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	665625,00	--	665625	--		--	665625
					--	--	--	--	665625	--	
104	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1	258482,14	--	258482	--		--	258482
					--	--	--	--	258482	--	
105	СЧЕТ	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1	261160,71	--	261161	--		--	261161
					--	--	--	--	261161	--	
106	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс "Жираф" для детей от 4 до 10 лет	шт	1	237500,00	--	237500	--		--	237500
					--	--	--	--	237500	--	
107	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	10	45761,19	2742,40	457612	27424	12910	259942	774958
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	417278	8856		57404	

108	СЧЕТ	Песочный дворик для детей от 1 года и старше	шт	1	385714,29	--	385714	--		--	385714
					--	--	--	--	385714	--	
109	СЧЕТ	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет	шт	2	211160,71	--	422321	--		--	422321
					--	--	--	--	422321	--	
110	СЧЕТ	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет	шт	1	125000,00	--	125000	--		--	125000
					--	--	--	--	125000	--	
111	СЧЕТ	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	108035,71	--	216071	--		--	216071
					--	--	--	--	216071	--	
112	СЧЕТ	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	94642,86	--	94643	--		--	94643
					--	--	--	--	94643	--	
113	СЧЕТ	Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет	шт	3	234821,43	--	704464	--		--	704464
					--	--	--	--	704464	--	
114	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	45761,19	2742,40	137284	8227	3874	77983	232487
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	125183	2657		17221	
115	СЧЕТ	Турник двойной	шт	1	261160,71	--	261161	--		--	261161
					--	--	--	--	261161	--	
116	СЧЕТ	Брусья	шт	1	240625,00	--	240625	--		--	240625
					--	--	--	--	240625	--	
117	СЧЕТ	Воркаут	шт	1	1255803,57	--	1255804	--		--	1255804
					--	--	--	--	1255804	--	
118	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	10	45761,19	2742,40	457612	27424	12910	259942	774958
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	417278	8856		57404	
119	СЧЕТ	Уличный тренажер "Шаговый"	шт	2	446633,93	--	893268	--		--	893268
					--	--	--	--	893268	--	
120	СЧЕТ	Уличный тренажер "Рычажная тяга"	шт	1	394928,57	--	394929	--		--	394929
					--	--	--	--	394929	--	
121	СЧЕТ	Уличный тренажер "Жим ногами"	шт	1	304464,29	--	304464	--		--	304464

					--	--	--	--	304464	--	
122	СЧЕТ	Уличный тренажер "Хипс"	шт	1	394928,57	--	394929	--		--	394929
					--	--	--	--	394929	--	
123	СЧЕТ	Уличный тренажер "Гребля"	шт	1	356901,79	--	356902	--		--	356902
					--	--	--	--	356902	--	
124	СЧЕТ	Уличный тренажер "Диск двойной"	шт	1	274964,29	--	274964	--		--	274964
					--	--	--	--	274964	--	
125	СЧЕТ	Уличный тренажер "Жим на брусьях"	шт	1	451258,93	--	451259	--		--	451259
					--	--	--	--	451259	--	
126	СЧЕТ	Уличный тренажер "Тяга верхняя"	шт	1	394928,57	--	394929	--		--	394929
					--	--	--	--	394929	--	
127	СЧЕТ	Уличный тренажер "Маятниковый"	шт	1	355357,14	--	355357	--		--	355357
					--	--	--	--	355357	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				16979931	126199	182065	1621691	18949357
							2416740	43210	14254929	347734	
		Стоимость оборудования	Тенге				14254929				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				14254929				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1510956				
		Материалы	Тенге				45614				
		Всего заработная плата	Тенге					1391473			
		Накладные расходы	Тенге				848799				
		Сметная прибыль	Тенге				188780				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2548535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								920
		Сметная заработная плата	Тенге					1391473			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1214047				
		Материалы	Тенге				136451				
		Всего заработная плата	Тенге					1068476			
		Накладные расходы	Тенге				772892				
		Сметная прибыль	Тенге				158955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2145894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	Тенге					1068476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				18949357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1884
		Сметная заработная плата	Тенге					2459950			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								51390442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6716902				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1169122			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					374099		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19118949	
	- Перевозка грузов	Тенге				1370521			
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						14254929	
	- Накладные расходы	Тенге							6009242
	- Сметная прибыль	Тенге							2750778
	Затраты на временные здания и сооружения			**1,04%**		**386209**			
	Итого с временными								**51776652**
	Зимние удорожания			**1,35%**		**506543**			
	Итого с зимними удорожаниями								**52283195**
	Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**760565**			
	Итого с непредвиденными работами и затратами								**53043760**
	в том числе в текущих ценах на 2019 год К=1,049901								**55690697**
	НДС			**12 %**		**6682884**			
	Итого с НДС								**62373581**
	Итого с учетом тендерной скидки 10%	**0,9**							**56136223**
	Итого к оплате								**56136222,5**

Принял (Заказчик)
Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
_____/**Бекетаев А.**
Подпись Ф.И.О.

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
_____/**Османов Ж.Б.**
Подпись Ф.И.О.

Технадзор
ТОО"Бюро Строй Надзор"
_____/**Мырзамуратов М.**
Подпись Ф.И.О.

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Астана Проект Сервис"
_____/**Ченгелбаев А.Б.**
Подпись Ф.И.О.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий в Турксибском районе (в квадрате улиц: от ул. Успенская до ул. Кассина, от ул. Кассина до ул. Котельникова, от ул. Котельникова до пр. Сейфуллина)**

(наименование, адрес)

Объект **Смета 2-1-19 "ул. Кассина, 172"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№204**

АКТ
о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,7032	4525,69	1527,62	3182	1074	--	1860	5446
		НР - 72%; СП - 8%			2998,07	675,75	2108	475		403	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	1,659552	101,00	--	168	--		--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,659552	1468,00	--	2436	--		--	2631
		СП - 8%			--	--	--	--		195	

4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	70,32	880,52	--	61918	--	--	66871	139092
		НР - 108%; СП - 8%			880,52	--	61918	--		10303	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	7,59456	573,00	--	4352	--		--	4700
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	7,59456	1468,00	--	11149	--		--	12041
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	18,1	648,62	--	11740	--	--	12679	26373
		НР - 108%; СП - 8%			648,62	--	11740	--		1954	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	0,69504	573,00	--	398	--		--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,69504	1468,00	--	1020	--		--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		Демонтаж МАФ и металлических конструкций									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	т	1,68	71980,00	4856,80	120926	8159	--	78265	215127
		НР - 69%; СП - 8%			67123,20	393,23	112767	661		15935	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	т	1,68	509,00	--	855	--		--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,68	1468,00	--	2466	--		--	2664
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		Корчевка старых пней									

13	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	1	5448,02	88,02	5448	88	--	3893	10088
		НР - 72%; СП - 8%			5360,00	46,50	5360	47		747	
14	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка пней. Погрузка**	т	0,2	657,00	--	131	--		--	142
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
15	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,2	1011,00	--	202	--		--	218
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
16	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка пней. Разгрузка**	т	0,2	452,00	--	90	--		--	98
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10	4523,70	1110,22	45237	11102	32482	4798	54038
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	1653	2790		4003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				271720	20424	32482	168366	475295
							195546	3972	--	35206	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				150794				
	Материалы		Тенге				32482				
	Всего заработная плата		Тенге					86090			
	Транспортные расходы		Тенге				23268				
		Накладные расходы	Тенге				90101				
		Сметная прибыль	Тенге				19272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				260167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					86090			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				120926				
	Всего заработная плата		Тенге					113428			
		Накладные расходы	Тенге				78265				
		Сметная прибыль	Тенге				15935				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				215127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					113428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				475293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					199518			

РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика

		Бортовой камень									
18	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,478203**	**2368,17**	**--**	**1132**	**--**	**--**	**815**	**2104**
		НР - 72%; СП - 8%			**2368,17**	**--**	**1132**	**--**		**156**	
19	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**19,46175**	**275,00**	**--**	**5352**	**--**		**--**	**5780**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**428**	
20	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**18,9057**	**1468,00**	**--**	**27754**	**--**		**--**	**29974**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2220**	
21	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**11,121**	**18,47**	**15,46**	**205**	**172**	**--**	**77**	**305**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**33**	**74**		**23**	
22	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**7,414**	**6872,95**	**1845,60**	**50956**	**13683**	**29774**	**12913**	**68978**
		НР - 93%; СП - 8%			**1011,50**	**861,24**	**7499**	**6385**		**5109**	
23	**Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**74,14**	**1931,57**	**33,31**	**143207**	**2469**	**49398**	**99779**	**262424**
		НР - 108%; СП - 8%			**1232,00**	**14,13**	**91340**	**1047**		**19439**	
24	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,18802**	**33095,00**	**--**	**105508**	**--**	**105508**	**--**	**113948**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8441**	
		Поребрик									
25	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	**м3 грунта**	**21,344**	**2368,17**	**--**	**50546**	**--**	**--**	**36393**	**93895**
		НР - 72%; СП - 8%			**2368,17**	**--**	**50546**	**--**		**6955**	
26	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**36,2848**	**275,00**	**--**	**9978**	**--**		**--**	**10777**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**798**	
27	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**36,2848**	**1468,00**	**--**	**53266**	**--**		**--**	**57527**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4261**	
28	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**21,344**	**18,47**	**15,46**	**394**	**330**	**1**	**148**	**585**

		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	63	142		43	
29	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	8,5376	6872,95	1845,60	58678	15757	34285	14869	79432
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	8636	7353		5884	
30	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	213,44	1931,57	33,31	412274	7109	142207	287251	755487
		НР - 108%; СП - 8%			1232,00	14,13	262958	3015		55962	
31	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3,41504	33095,00	--	113021	--	113021	--	122062
		СП - 8%			--	--	--	--		9042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1032272	39521	474194	452245	1603278
							422208	18017	--	118761	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1032272				
	Материалы		Тенге				255664				
	Всего заработная плата		Тенге					440225			
	Местные материалы		Тенге				218528				
	Транспортные расходы		Тенге				96350				
		Накладные расходы	Тенге				452245				
		Сметная прибыль	Тенге				118761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1603278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					440225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1603278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					440225			
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,06	4329,78	1130,61	260	68	104	95	384
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	88	17		28	
33	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0612	16110,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
34	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	2	1273,51	164,30	2547	329	--	2368	5308
		НР - 99%; СП - 8%			1109,20	86,80	2218	174		393	
35	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	2	2053,05	205,38	4106	411	229	3646	8373
		НР - 99%; СП - 8%			1733,13	108,50	3466	217		620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7899	807	1319	6109	15130

							5773	407	--	1120	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7899				
	Материалы		Тенге				333				
	Всего заработная плата		Тенге					6180			
	Местные материалы		Тенге				986				
		Накладные расходы	Тенге				6110				
		Сметная прибыль	Тенге				1121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6180			
РАЗДЕЛ 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) Тип1											
36	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**9,394**	**5881,86**	**1110,22**	**55254**	**10429**	**43272**	**4507**	**64542**
		НР - 108%; СП - 8%			**165,31**	**278,95**	**1553**	**2620**		**4781**	
37	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1342**	**103174,87**	**1937,20**	**13846**	**260**	**13586**	**156**	**15122**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1074,74**	**--**	**144**		**1120**	
38	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Выравнивание К/З А/Б**	**м2 покрытия /КЗ АБ/**	**46,97**	**1454,89**	**46,70**	**68336**	**2193**	**63533**	**3344**	**77414**
		НР - 108%; СП - 8%			**55,57**	**10,34**	**2610**	**486**		**5734**	
39	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**134,2**	**1485,44**	**46,70**	**199346**	**6267**	**185621**	**9553**	**225611**
		НР - 108%; СП - 8%			**55,57**	**10,34**	**7458**	**1388**		**16712**	
40	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**268,4**	**167,51**	**1,55**	**44960**	**415**	**44515**	**106**	**48672**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,11**	**0,25**	**30**	**68**		**3605**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**381742**	**19565**	**350527**	**17666**	**431361**
							11651	**4707**	**--**	**31952**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**381742**				
	Материалы		Тенге				**350527**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16357**			
		Накладные расходы	Тенге				**17666**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31953**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**431361**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16357**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**431361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16357**			
РАЗДЕЛ 5. Восстановление тротуаров из а/б Тип2											
41	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,174**	**891,90**	**135,57**	**5507**	**837**	**2759**	**2392**	**8531**
		НР - 108%; СП - 8%			**309,58**	**49,20**	**1911**	**304**		**632**	
42	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,016464**	**103174,87**	**1937,20**	**1699**	**32**	**1667**	**19**	**1855**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1074,74**	**--**	**18**		**137**	
43	**Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**1,21422**	**14458,80**	**1050,59**	**17556**	**1276**	**15252**	**1644**	**20737**
		НР - 108%; СП - 8%			**846,30**	**407,65**	**1028**	**495**		**1536**	
44	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,58**	**1325,24**	**3,06**	**27273**	**63**	**22836**	**4751**	**34587**
		НР - 108%; СП - 8%			**212,54**	**1,22**	**4374**	**25**		**2562**	
45	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**20,58**	**844,15**	**--**	**17373**	**--**	**14554**	**3044**	**22050**
		НР - 108%; СП - 8%			**136,97**	**--**	**2819**	**--**		**1633**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**69407**	**2207**	**57068**	**11850**	**87760**
							10132	**841**	**--**	**6500**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69407**				
	Материалы		Тенге				**57068**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10973**			
		Накладные расходы	Тенге				**11851**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6501**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**87759**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10973**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**87759**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10973**			
РАЗДЕЛ 6. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)											

46	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	15,2775	379,49	342,98	5798	5240	2	1978	8398
		НР - 72%; СП - 8%			36,40	143,42	556	2191		622	
47	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	18,180225	1468,00	--	26689	--		--	28824
		СП - 8%			--	--	--	--		2135	
48	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	10,69425	18,47	15,46	198	165	1	74	293
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	32	71		22	
49	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**	Тенге за 1 тонну	7,791525	53,00	--	413	--		--	446
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
50	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**	м3 грунта	4,58325	916,86	--	4202	--	--	3026	7806
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	4202	--		578	
51	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	10,185	72,39	72,39	737	737	--	224	1038
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	311		77	
52	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	71,295	6,93	6,93	494	494	--	119	662
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,32	--	165		49	
53	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20**	м3	6,79	5881,86	1110,22	39938	7538	31278	3258	46651
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	1122	1894		3456	
54	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	м2 основания	33,95	954,73	204,28	32413	6935	24145	4193	39535
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	1333	2549		2928	
55	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,084875	103174,87	1937,20	8757	164	8593	99	9564
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	91		708	
56	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия /КЗ АБ/	33,95	1454,89	46,70	49394	1585	45922	2417	55955
		НР - 108%; СП - 8%			55,57	10,34	1887	351		4145	

57	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**67,9**	**151,03**	**1,55**	**10255**	**105**	**10142**	**27**	**11104**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,11**	**0,25**	**8**	**17**		**823**	
58	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14)**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**33,95**	**1485,44**	**46,70**	**50431**	**1585**	**46959**	**2417**	**57075**
		НР - 108%; СП - 8%			**55,57**	**10,34**	**1887**	**351**		**4228**	
59	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**67,9**	**167,51**	**1,55**	**11374**	**105**	**11261**	**27**	**12313**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,11**	**0,25**	**8**	**17**		**912**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**241092**	**24656**	**178303**	**17859**	**279664**
							11034	**8010**	**--**	**20716**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**241092**				
		Материалы	Тенге				**178301**				
		Всего заработная плата	Тенге					**19044**			
		Транспортные расходы	Тенге				**27102**				
		Накладные расходы	Тенге				**17857**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20716**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**279665**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19044**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**279665**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19044**			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров Тип4									
60	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**13,395**	**3078,62**	**--**	**41238**	**--**	**--**	**29691**	**76604**
		НР - 72%; СП - 8%			**3078,62**	**--**	**41238**	**--**		**5674**	
61	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**22,7715**	**275,00**	**--**	**6262**	**--**		**--**	**6763**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**501**	
62	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**22,7715**	**1468,00**	**--**	**33429**	**--**		**--**	**36103**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2674**	

63	E11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	13,395	18,47	15,46	247	207	--	93	367
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	40	89		27	
64	E11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	35,25	700,54	144,99	24694	5111	8670	13753	41523
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	51,68	10913	1822		3076	
65	E11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	35,25	990,82	144,99	34926	5111	18902	13753	52574
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	51,68	10913	1822		3894	
66	E11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	35,25	536,97	144,99	18928	5111	2904	13753	35296
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	51,68	10913	1822		2615	
67	E11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	35,25	1467,34	133,92	51724	4721	253	45399	104892
		НР - 94%; СП - 8%			1326,25	43,87	46750	1546		7770	
68	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	35,25	3396,00	--	119709	--	119709	--	129286
		СП - 8%			--	--	--	--		9577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				331158	20260	150438	116442	483408
							120766	7101	--	35808	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				331158				
	Материалы		Тенге				319				
	Всего заработная плата		Тенге					127867			
	Местные материалы		Тенге				150122				
	Транспортные расходы		Тенге				39691				
		Накладные расходы	Тенге				116443				
		Сметная прибыль	Тенге				35808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				483408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					127867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				483408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					127867			
		РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием Тип3									
69	E11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	88,3934	3078,62	--	272130	--	--	195933	505508
		НР - 72%; СП - 8%			3078,62	--	272130	--		37445	

70	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	150,26878	275,00	--	41324	--		--	44630
		СП - 8%			--	--	--	--		3306	
71	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	150,26878	1468,00	--	220595	--		--	238242
		СП - 8%			--	--	--	--		17648	
72	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	88,3934	18,47	15,46	1633	1366	6	612	2424
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	261	589		180	
73	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	85,542	72,39	72,39	6193	6193	--	1880	8718
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	2611		646	
74	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	119,7588	5881,86	1110,22	704404	132958	551648	57461	822815
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	19798	33407		60949	
75	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	285,14	944,52	204,28	269322	58249	199876	35217	328902
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	11197	21411		24363	
76	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,71285	128216,23	1937,20	91399	1381	90018	827	99604
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	766		7378	
77	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	285,14	1325,24	3,06	377878	873	316400	65828	479203
		НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	60605	347		35497	
78	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	1140,56	211,04	--	240700	--	201644	42181	305511
		НР - 108%; СП - 8%			34,24	--	39056	--		22630	
79	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	285,14	1128,90	5,20	321895	1484	115652	193223	556328
		НР - 94%; СП - 8%			718,10	2,80	204759	797		41209	

80	**СЧЕТ**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**285,14**	**12571,43**	**--**	**3584617**	**--**	**3584617**	**--**	**3871387**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**286769**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**6132089**	**202503**	**5059861**	**593162**	**7263272**
							607806	**59929**	**--**	**538020**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6132089**				
		Материалы	Тенге				**1475244**				
		Всего заработная плата	Тенге					**667735**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3584617**				
		Транспортные расходы	Тенге				**261918**				
		Накладные расходы	Тенге				**593163**				
		Сметная прибыль	Тенге				**538020**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7263272**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**465**
		Сметная заработная плата	Тенге					**667735**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**7263272**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**465**
		Сметная заработная плата	Тенге					**667735**			
		РАЗДЕЛ 9.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
81	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**44,3796**	**3078,62**	**--**	**136628**	**--**	**--**	**98372**	**253800**
		НР - 72%; СП - 8%			**3078,62**	**--**	**136628**	**--**		**18800**	
82	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**75,44532**	**275,00**	**--**	**20747**	**--**		**--**	**22407**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1660**	
83	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**75,44532**	**1468,00**	**--**	**110754**	**--**		**--**	**119614**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8860**	
84	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**44,3796**	**18,47**	**15,46**	**820**	**686**	**3**	**307**	**1217**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**131**	**296**		**90**	
85	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**42,948**	**72,39**	**72,39**	**3109**	**3109**	**--**	**944**	**4377**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**30,52**	**--**	**1311**		**324**	

86	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**60,1272**	**5881,86**	**1110,22**	**353660**	**66754**	**276966**	**28849**	**413110**
		НР - 108%; СП - 8%			**165,31**	**278,95**	**9940**	**16773**		**30601**	
87	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**143,16**	**944,52**	**204,28**	**135218**	**29245**	**100351**	**17682**	**165132**
		НР - 108%; СП - 8%			**39,27**	**75,09**	**5622**	**10750**		**12232**	
88	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3579**	**128216,23**	**1937,20**	**45889**	**693**	**45196**	**415**	**50008**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1074,74**	**--**	**385**		**3704**	
89	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**143,16**	**1339,83**	**3,06**	**191809**	**438**	**160943**	**33050**	**242848**
		НР - 108%; СП - 8%			**212,54**	**1,22**	**30428**	**174**		**17989**	
90	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**572,64**	**211,04**	**--**	**120848**	**--**	**101239**	**21178**	**153388**
		НР - 108%; СП - 8%			**34,24**	**--**	**19609**	**--**		**11362**	
91	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**143,16**	**1128,90**	**5,20**	**161614**	**745**	**58066**	**97011**	**279315**
		НР - 94%; СП - 8%			**718,10**	**2,80**	**102803**	**400**		**20690**	
92	**СЧЕТ**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**143,16**	**14062,50**	**--**	**2013188**	**--**	**2013188**	**--**	**2174243**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**161055**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3294283**	**101670**	**2755952**	**297808**	**3879459**
							305161	**30088**	**--**	**287367**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3294283**				
		Материалы	Тенге				**742763**				
		Всего заработная плата	Тенге					**335249**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2013188**				
		Транспортные расходы	Тенге				**131501**				
		Накладные расходы	Тенге				**297809**				
		Сметная прибыль	Тенге				**287367**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3879459**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**233**
		Сметная заработная плата	Тенге					**335249**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3879459**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					335249			
РАЗДЕЛ 10. Спортивная площадка с искусственным покрытием Тип5											
93	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	136,6489	379,49	342,98	51857	46868	16	17692	75112
		НР - 72%; СП - 8%			36,40	143,42	4973	19598		5564	
94	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	т	232,30313	1468,00	--	341021	--		--	368303
		СП - 8%			--	--	--	--		27282	
95	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	136,6489	18,47	15,46	2524	2112	8	946	3747
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	404	910		278	
96	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	99,987	72,39	72,39	7238	7238	--	2197	10190
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	3052		755	
97	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	139,9818	5881,86	1110,22	823353	155410	644802	67164	961759
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	23141	39048		71241	
98	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	333,29	703,85	204,28	234587	68085	153414	41164	297811
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	13088	25027		22060	
99	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Верхний слой из отсева. Устройство**	м2 основания или покрытия	333,29	137,89	93,42	45959	31135	83	26844	78627
		НР - 108%; СП - 8%			44,23	30,35	14741	10115		5824	
100	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	18,33095	1404,00	--	25737	--	25737	--	27796
		СП - 8%			--	--	--	--		2059	
101	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	333,29	560,39	22,77	186774	7588	--	172286	387785
		НР - 94%; СП - 8%			537,63	12,29	179186	4097		28725	

102	СЧЕТ	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	333,29	10312,50	--	3437053	--	3437053	--	3712017
		СП - 8%			--	--	--	--		274964	
103	СЧЕТ	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	106,95	1089,29	--	116499	--	116499	--	125819
		СП - 8%			--	--	--	--		9320	
104	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Соединительная лента	м.	178,95	875,00	--	156581	--	156581	--	169108
		СП - 8%			--	--	--	--		12527	
105	СЧЕТ	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	142,95	5267,86	--	753040	--	753040	--	813283
		СП - 8%			--	--	--	--		60243	
106	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	3,3329	6764,91	1559,93	22547	5199	--	17873	43653
		НР - 94%; СП - 8%			5204,98	499,94	17348	1666		3234	
107	СЧЕТ	Песок кварцевый, окатанный	т.	5,499285	41964,29	--	230774	--	230774	--	249235
		СП - 8%			--	--	--	--		18462	
108	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	3,3329	6764,91	1559,93	22547	5199	--	17873	43653
		НР - 94%; СП - 8%			5204,98	499,94	17348	1666		3234	
109	СЧЕТ	Резиновый гранулят	т.	0,733238	352678,57	--	258597	--	258597	--	279285
		СП - 8%			--	--	--	--		20688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				6716687	328834	5776604	364039	7647183
							270229	105180	--	566460	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6716687				
		Материалы	Тенге				798322				
		Всего заработная плата	Тенге					375409			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4952545				
		Местные материалы	Тенге				25737				
		Транспортные расходы	Тенге				341021				
		Накладные расходы	Тенге				364040				
		Сметная прибыль	Тенге				566458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7647185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					375409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7647185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					375409			
		РАЗДЕЛ 11. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
110	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,728	3078,62	--	5320	--	--	3830	9882

		НР - 72%; СП - 8%			**3078,62**	**--**	**5320**	**--**		**732**	
111	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**2,9376**	**275,00**	**--**	**808**	**--**		**--**	**872**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65**	
112	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**2,9376**	**1468,00**	**--**	**4312**	**--**		**--**	**4657**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**345**	
113	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,728**	**18,47**	**15,46**	**32**	**27**	**--**	**12**	**47**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**5**	**12**		**4**	
114	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчаный слой Н=20см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,64**	**782,33**	**144,99**	**6759**	**1253**	**2831**	**3371**	**10941**
		НР - 108%; СП - 8%			**309,58**	**51,68**	**2675**	**447**		**810**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**17231**	**1279**	**2831**	**7213**	**26399**
							8000	**458**	**--**	**1956**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17231**				
		Материалы	Тенге				**5**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8458**			
		Местные материалы	Тенге				**2826**				
		Транспортные расходы	Тенге				**5120**				
		Накладные расходы	Тенге				**7213**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1956**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8458**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**26400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8458**			
		РАЗДЕЛ 12.Озеленение Тип11									
		Газоны									
115	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**118,5398652**	**455,71**	**10,23**	**54019**	**1213**	**16998**	**31819**	**92705**
		НР - 88%; СП - 8%			**302,08**	**2,95**	**35808**	**349**		**6867**	
		Санитарная обрезка деревьев									
116	**Е12-180101-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	**дерево**	**30**	**2790,06**	**--**	**83702**	**--**	**--**	**60265**	**155484**
		НР - 72%; СП - 8%			**2790,06**	**--**	**83702**	**--**		**11517**	

117	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	**т**	**4,5**	**657,00**	**--**	**2957**	**--**		**--**	**3193**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**237**	
118	**С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**4,5**	**1011,00**	**--**	**4550**	**--**		**--**	**4913**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**364**	
119	**С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	**т**	**4,5**	**452,00**	**--**	**2034**	**--**		**--**	**2197**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**163**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**147261**	**1213**	**16998**	**92084**	**258492**
							119510	**349**	**--**	**19148**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**147261**				
		Материалы	Тенге				**16999**				
		Всего заработная плата	Тенге					**119859**			
		Транспортные расходы	Тенге				**9540**				
		Накладные расходы	Тенге				**92084**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19148**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**258493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119859**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**258493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119859**			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
120	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**37**	**1072,74**	**859,88**	**39691**	**31816**	**--**	**16185**	**60346**
		НР - 72%; СП - 8%			**212,86**	**394,69**	**7876**	**14603**		**4470**	
121	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,184**	**6872,95**	**1845,60**	**8138**	**2185**	**4755**	**2062**	**11016**
		НР - 93%; СП - 8%			**1011,50**	**861,24**	**1198**	**1020**		**816**	
122	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**5,92**	**19593,06**	**1130,61**	**115991**	**6693**	**100619**	**9412**	**135435**
		НР - 91%; СП - 8%			**1466,10**	**281,02**	**8679**	**1664**		**10032**	
123	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,55278**	**187939,65**	**41726,76**	**103889**	**23066**	**2853**	**59658**	**176631**
		НР - 69%; СП - 8%			**141050,00**	**15361,00**	**77970**	**8491**		**13084**	

124	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,35594	226291,00	--	80546	--	80546	--	86990
		СП - 8%			--	--	--	--		6444	
125	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,19684	210125,00	--	41361	--	41361	--	44670
		СП - 8%			--	--	--	--		3309	
126	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	2,497389	27639,05	12971,12	69025	32394	16087	21205	97449
		НР - 69%; СП - 8%			8226,12	4079,59	20544	10188		7218	
127	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	2,48566	260822,00	--	648315	--	648315	--	700180
		СП - 8%			--	--	--	--		51865	
128	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,011729	226291,00	--	2654	--	2654	--	2867
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
129	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	5,84674	187939,65	41726,76	1098834	243966	30185	631001	1868222
		НР - 69%; СП - 8%			141050,00	15361,00	824683	89812		138387	
130	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	5,84674	66973,25	2565,21	391575	14998	22926	246279	688882
		НР - 69%; СП - 8%			60486,80	560,18	353651	3275		51028	
131	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,2062	263479,00	--	317808	--	317808	--	343233
		СП - 8%			--	--	--	--		25425	
132	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,4023	260822,00	--	365751	--	365751	--	395011
		СП - 8%			--	--	--	--		29260	

133	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,99863	204457,00	--	204177	--	204177	--	220511
		СП - 8%			--	--	--	--		16334	
134	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	1,54253	210125,00	--	324124	--	324124	--	350054
		СП - 8%			--	--	--	--		25930	
135	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,13616	226291,00	--	30812	--	30812	--	33277
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
136	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	185	921,00	--	170385	--	170385	--	184016
		СП - 8%			--	--	--	--		13631	
137	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,21497	210125,00	--	45171	--	45171	--	48784
		СП - 8%			--	--	--	--		3614	
138	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	207,2	441,32	--	91442	--	--	63095	166899
		НР - 69%; СП - 8%			441,32	--	91442	--		12363	
139	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	207,2	90,83	2,37	18821	491	7572	7467	28391
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	10758	64		2103	
140	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	414,4	88,49	1,70	36670	704	23388	8768	49073
		НР - 69%; СП - 8%			30,35	0,31	12578	128		3635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**4205180**	**356313**	**2439489**	**1065132**	**5691937**
							1409377	**129246**	**--**	**421625**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2541856**				
	Материалы		Тенге				**136333**				
	Всего заработная плата		Тенге					**150010**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2231103**				
		Накладные расходы	Тенге				**106989**				
		Сметная прибыль	Тенге				**211908**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2860752**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150010**			

	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1663324				
	Материалы		Тенге				72054				
	Всего заработная плата		Тенге					1388613			
		Накладные расходы	Тенге				958143				
		Сметная прибыль	Тенге				209717				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2831185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								924
		Сметная заработная плата	Тенге					1388613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5691937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1035
		Сметная заработная плата	Тенге					1538623			
		РАЗДЕЛ 14. Калитка К-1 /1 шт/									
141	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	1	6442,74	--	6443	--	--	4639	11968
		НР - 72%; СП - 8%			6442,74	--	6443	--		887	
142	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,032	6872,95	1845,60	220	59	129	56	298
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	32	28		22	
143	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,16	19593,06	1130,61	3135	181	2719	254	3660
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	235	45		271	
144	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,01494	187939,65	41726,76	2808	623	78	1612	4774
		НР - 69%; СП - 8%			141050,00	15361,00	2107	229		354	
145	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,00962	226291,00	--	2177	--	2177	--	2351
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
146	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,00532	210125,00	--	1118	--	1118	--	1207
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
147	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,067497	27639,05	12971,12	1866	876	435	573	2634
		НР - 69%; СП - 8%			8226,12	4079,59	555	275		195	

148	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,06718	260822,00	--	17522	--	17522	--	18924
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
149	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,000317	226291,00	--	72	--	72	--	77
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
150	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,174897	187939,65	41726,76	32870	7298	903	18876	55885
		НР - 69%; СП - 8%			141050,00	15361,00	24669	2687		4140	
151	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,174897	66973,25	2565,21	11713	449	685	7367	20607
		НР - 69%; СП - 8%			60486,80	560,18	10579	98		1526	
152	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,02301	263479,00	--	6063	--	6063	--	6548
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
153	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,07286	260822,00	--	19003	--	19003	--	20524
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
154	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,02699	204457,00	--	5518	--	5518	--	5960
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
155	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,04169	210125,00	--	8760	--	8760	--	9461
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
156	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,00368	226291,00	--	833	--	833	--	899
		СП - 8%			--	--	--	--		67	

157	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	5	921,00	--	4605	--	4605	--	4973
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
158	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,00581	210125,00	--	1221	--	1221	--	1318
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
159	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	5,6	441,32	--	2471	--	--	1705	4511
		НР - 69%; СП - 8%			441,32	--	2471	--		334	
160	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,6	90,83	2,37	509	13	205	202	767
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	291	2		57	
161	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,2	88,49	1,70	991	19	632	237	1326
		НР - 69%; СП - 8%			30,35	0,31	340	3		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				129917	9518	72678	35521	178672
							47722	3367	--	13235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80660				
	Материалы		Тенге				3685				
	Всего заработная плата		Тенге					9890			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66892				
		Накладные расходы	Тенге				7093				
		Сметная прибыль	Тенге				7020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9890			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49257				
	Материалы		Тенге				2101				
	Всего заработная плата		Тенге					41200			
		Накладные расходы	Тенге				28428				
		Сметная прибыль	Тенге				6215				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				83900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					41200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				178673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					51090			
		РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
162	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	94	6442,74	--	605618	--	--	436045	1124995

		НР - 72%; СП - 8%			6442,74	--	605618	--		83333	
163	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,692	6872,95	1845,60	11629	3123	6795	2947	15742
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	1711	1457		1166	
164	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	4,23	19593,06	1130,61	82879	4782	71895	6725	96772
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	6202	1189		7168	
165	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	50938,73	5490,64	254694	27453	8845	139407	425629
		НР - 61%; СП - 8%			43679,10	2028,08	218396	10140		31528	
166	СЧЕТ	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	665625,00	--	665625	--		--	665625
					--	--	--	--	665625	--	
167	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1	566071,43	--	566071	--		--	566071
					--	--	--	--	566071	--	
168	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1	775892,86	--	775893	--		--	775893
					--	--	--	--	775893	--	
169	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1	258482,14	--	258482	--		--	258482
					--	--	--	--	258482	--	
170	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс "Жираф" для детей от 4 до 10 лет	шт	1	237500,00	--	237500	--		--	237500
					--	--	--	--	237500	--	
171	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	45761,19	2742,40	183045	10970	5164	103977	309983
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	166911	3542		22962	
172	ПРАЙС	Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	234821,43	--	234821	--		--	234821
					--	--	--	--	234821	--	
173	СЧЕТ	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	108035,71	--	108036	--		--	108036
					--	--	--	--	108036	--	
174	СЧЕТ	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет	шт	1	125000,00	--	125000	--		--	125000
					--	--	--	--	125000	--	
175	СЧЕТ	Песочный дворик для детей от 1 года и старше	шт	1	385714,29	--	385714	--		--	385714
					--	--	--	--	385714	--	

176	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	45761,19	2742,40	91522	5485	2581	51988	154992
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	83456	1771		11481	
177	СЧЕТ	**Брусья**	шт	1	240625,00	--	240625	--		--	240625
					--	--	--	--	240625	--	
178	СЧЕТ	**Воркаут**	шт	1	1255803,57	--	1255804	--		--	1255804
					--	--	--	--	1255804	--	
179	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	6	45761,19	2742,40	274567	16454	7746	155965	464975
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	250367	5314		34443	
180	СЧЕТ	**Уличный тренажер "Гребля"**	шт	1	356901,79	--	356902	--		--	356902
					--	--	--	--	356902	--	
181	СЧЕТ	**Уличный тренажер "Хипс"**	шт	1	394928,57	--	394929	--		--	394929
					--	--	--	--	394929	--	
182	СЧЕТ	**Уличный тренажер "Жим ногами"**	шт	1	304464,29	--	304464	--		--	304464
					--	--	--	--	304464	--	
183	СЧЕТ	**Уличный тренажер "Маятниковый"**	шт	1	355357,14	--	355357	--		--	355357
					--	--	--	--	355357	--	
184	СЧЕТ	**Уличный тренажер "Шаговый"**	шт	1	446633,93	--	446634	--		--	446634
					--	--	--	--	446634	--	
185	СЧЕТ	**Уличный тренажер "Диск двойной"**	шт	1	274964,29	--	274964	--		--	274964
					--	--	--	--	274964	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				8490775	68267	103026	897054	9579909
							1332660	23414	6986821	192081	
		Стоимость оборудования	Тенге				6986821				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6986821				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				803828				
		Материалы	Тенге				24337				
		Всего заработная плата	Тенге					739897			
		Накладные расходы	Тенге				451337				
		Сметная прибыль	Тенге				100413				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1355578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					739897			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				700125				
		Материалы	Тенге				78689				
		Всего заработная плата	Тенге					616177			
		Накладные расходы	Тенге				445717				
		Сметная прибыль	Тенге				91667				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1237509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556

		Сметная заработная плата	Тенге					616177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				9579909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1045
		Сметная заработная плата	Тенге					1356073			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37901219**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4877574				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1197037			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					395086			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17471770		
		- Перевозка грузов	Тенге				935512				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6986821		
		- Накладные расходы	Тенге							4142550	
		- Сметная прибыль	Тенге							2289955	
		Затраты на временные здания и сооружения			**1,04%**		**321510**				
		Итого с временными									**38222729**
		Зимние удорожания			**1,35%**		**421685**				
		Итого с зимними удорожаниями									**38644413**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**633152**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**39277565**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год К=1,049901									**41237555**
		НДС			**12 %**		**4948507**				
		Итого с НДС									**46186062**
		Итого с учетом тендерной скидки 10%	**0,9**								**41567456**
		Итого к оплате									**41567455,6**

Принял (Заказчик)
Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
_____/**Бекетаев А.**
Подпись Ф.И.О.

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
_____/**Оспанов Ж.Б.**
Подпись Ф.И.О.

Технадзор
ТОО"Бюро Строй Надзор"
_____/**Мырзамуратов М.**
Подпись Ф.И.О.

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Астана Проект Сервис"
_____/**Ченгелбаев А.Б.**
Подпись Ф.И.О.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий в Турксибском районе (в квадрате улиц: от ул. Успенская до ул. Кассина, от ул. Кассина до ул. Котельникова, от ул. Котельникова до пр. Сейфуллина)**

(наименование, адрес)

Объект **Смета 2-1-14 "пр. Сейфуллина, 181/31, 181/33"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№204**

АКТ
о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	**Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**200,57**	**648,62**	**--**	**130094**	**--**	**--**	**140501**	**292243**
		НР - 108%; СП - 8%			**648,62**	**--**	**130094**	**--**		**21648**	
2	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**7,701888**	**573,00**	**--**	**4413**	**--**		**--**	**4766**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**353**	
3	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**7,701888**	**1468,00**	**--**	**11306**	**--**		**--**	**12211**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**905**	
		Демонтаж МАФ и металлических конструкций									

4	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	т	10,88	71980,00	4856,80	783142	52842	--	506859	1393202
		НР - 69%; СП - 8%			67123,20	393,23	730300	4278		103200	
5	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	т	10,88	509,00	--	5538	--		--	5981
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	10,88	1468,00	--	15972	--		--	17250
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
		Забутовка погребов									
7	Е12-040101-0101 1204-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж перекрытия погребов. Разборка**	м2 перекрытия	100	3653,58	1210,44	365358	121044	--	211796	623326
		НР - 72%; СП - 8%			2443,14	498,48	244314	49848		46172	
8	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	48	101,00	--	4848	--		--	5236
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	48	1468,00	--	70464	--		--	76101
		СП - 8%			--	--	--	--		5637	
10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка погребов. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	200	4521,53	1110,22	904306	222044	649200	95961	1080289
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	33062	55791		80021	
11	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками**	м3	200	213,70	96,44	42740	19288	--	23861	71928
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	48,44	23452	9688		5328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2338181**	**415217**	**649200**	**978978**	**3582533**
							1161222	**119605**	**--**	**265373**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1555038**				
		Материалы	Тенге				**649200**				
		Всего заработная плата	Тенге					**546248**			
		Транспортные расходы	Тенге				**112541**				
		Накладные расходы	Тенге				**472119**				
		Сметная прибыль	Тенге				**162173**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2189330**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**452**

		Сметная заработная плата	Тенге					546248			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				783142				
Всего заработная плата			Тенге					734579			
		Накладные расходы	Тенге				506859				
		Сметная прибыль	Тенге				103200				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1393202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
		Сметная заработная плата	Тенге					734579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3582532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1094
		Сметная заработная плата	Тенге					1280827			
РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика											
		Бортовой камень									
12	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,250647**	**2368,17**	**--**	**594**	**--**	**--**	**427**	**1103**
		НР - 72%; СП - 8%			**2368,17**	**--**	**594**	**--**		**82**	
13	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**10,20075**	**275,00**	**--**	**2805**	**--**		**--**	**3030**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**224**	
14	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**9,9093**	**1468,00**	**--**	**14547**	**--**		**--**	**15711**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1164**	
15	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,829**	**18,47**	**15,46**	**108**	**90**	**1**	**40**	**160**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**17**	**39**		**12**	
16	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,886**	**6872,95**	**1845,60**	**26708**	**7172**	**15605**	**6768**	**36154**
		НР - 93%; СП - 8%			**1011,50**	**861,24**	**3931**	**3347**		**2678**	
17	**Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**38,86**	**1931,57**	**33,31**	**75061**	**1294**	**25891**	**52298**	**137548**
		НР - 108%; СП - 8%			**1232,00**	**14,13**	**47876**	**549**		**10189**	
18	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,67098**	**33095,00**	**--**	**55301**	**--**	**55301**	**--**	**59725**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4424**	
		Поребрик									
19	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	**м3 грунта**	**41,192**	**2368,17**	**--**	**97550**	**--**	**--**	**70236**	**181208**

		НР - 72%; СП - 8%			2368,17	--	97550	--		13423	
20	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	70,0264	275,00	--	19257	--		--	20798
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
21	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	70,0264	1468,00	--	102799	--		--	111023
		СП - 8%			--	--	--	--		8224	
22	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	41,192	18,47	15,46	761	637	2	285	1130
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	122	274		84	
23	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	16,4768	6872,95	1845,60	113244	30410	66168	28697	153296
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	16666	14190		11355	
24	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	411,92	1931,57	33,31	795652	13720	274447	554368	1458022
		НР - 108%; СП - 8%			1232,00	14,13	507485	5819		108002	
25	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	6,59072	33095,00	--	218120	--	218120	--	235569
		СП - 8%			--	--	--	--		17450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1522506	53323	655535	713119	2414477
							674240	24218	--	178852	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1522506				
		Материалы	Тенге				382114				
		Всего заработная плата	Тенге					698458			
		Местные материалы	Тенге				273421				
		Транспортные расходы	Тенге				139408				
		Накладные расходы	Тенге				713120				
		Сметная прибыль	Тенге				178850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2414476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								561
		Сметная заработная плата	Тенге					698458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2414476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								561
		Сметная заработная плата	Тенге					698458			
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,09	4329,78	1130,61	390	102	156	143	575
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	132	25		43	

27	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0918	16110,00	--	1479	--	1479	--	1597
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		Люки									
28	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	3	1273,51	164,30	3821	493	--	3552	7962
		НР - 99%; СП - 8%			1109,20	86,80	3328	260		590	
29	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	3	2053,05	205,38	6159	616	344	5470	12559
		НР - 99%; СП - 8%			1733,13	108,50	5199	326		930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11848	1211	1979	9165	22693
							8659	611	--	1681	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11848				
	Материалы		Тенге				500				
	Всего заработная плата		Тенге					9270			
	Местные материалы		Тенге				1479				
		Накладные расходы	Тенге				9165				
		Сметная прибыль	Тенге				1681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9270			
		РАЗДЕЛ 4. Восстановление тротуаров из а/б									
30	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	м2 покрытия	50,664	891,90	135,57	45187	6868	22634	19631	70004
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	49,20	15685	2493		5186	
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,135104	103174,87	1937,20	13939	262	13677	157	15224
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	145		1128	
32	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	9,96392	14458,80	1050,59	144066	10468	125166	13494	170165
		НР - 108%; СП - 8%			846,30	407,65	8432	4062		12605	
33	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	168,88	1325,24	3,06	223806	517	187395	38988	283818
		НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	35894	206		21024	

34	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**168,88**	**844,15**	**--**	**142559**	**--**	**119427**	**24983**	**180945**
		НР - 108%; СП - 8%			**136,97**	**--**	**23132**	**--**		**13403**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**569558**	**18115**	**468299**	**97253**	**720156**
							83144	**6905**	**--**	**53346**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**569558**				
		Материалы	Тенге				**468300**				
		Всего заработная плата	Тенге					**90049**			
		Накладные расходы	Тенге				**97253**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53345**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**720156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90049**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**720156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90049**			
		РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									
35	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**79,0155**	**379,49**	**342,98**	**29985**	**27101**	**8**	**10230**	**43433**
		НР - 72%; СП - 8%			**36,40**	**143,42**	**2876**	**11333**		**3217**	
36	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**94,028445**	**1468,00**	**--**	**138034**	**--**		**--**	**149076**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11043**	
37	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**55,31085**	**18,47**	**15,46**	**1022**	**855**	**4**	**383**	**1517**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**163**	**368**		**112**	
38	**С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**	**Тенге за 1 тонну**	**40,297905**	**53,00**	**--**	**2136**	**--**		**--**	**2307**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**171**	
39	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**	**м3 грунта**	**23,70465**	**916,86**	**--**	**21734**	**--**	**--**	**15648**	**40373**
		НР - 72%; СП - 8%			**916,86**	**--**	**21734**	**--**		**2991**	
40	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**52,677**	**72,39**	**72,39**	**3813**	**3813**	**--**	**1158**	**5369**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**30,52**	**--**	**1608**		**398**	

41	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	368,739	6,93	6,93	2557	2557	--	615	3425
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,32	--	854		254	
42	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20**	м3	35,118	5881,86	1110,22	206559	38989	161765	16850	241282
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	5805	9796		17873	
43	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	м2 основания	175,59	954,73	204,28	167641	35870	124876	21687	204474
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	6895	13185		15146	
44	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,438975	103174,87	1937,20	45291	850	44441	510	49465
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	472		3664	
45	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия /КЗ АБ/	175,59	1454,89	46,70	255464	8199	237507	12500	289401
		НР - 108%; СП - 8%			55,57	10,34	9758	1816		21437	
46	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	351,18	151,03	1,55	53040	543	52458	139	57433
		НР - 108%; СП - 8%			0,11	0,25	39	89		4254	
47	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14)	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	м2 покрытия	175,59	1485,44	46,70	260828	8199	242871	12500	295194
		НР - 108%; СП - 8%			55,57	10,34	9758	1816		21866	
48	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	351,18	167,51	1,55	58827	543	58245	139	63683
		НР - 108%; СП - 8%			0,11	0,25	39	89		4717	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**1246930**	**127520**	**922175**	**92359**	**1446432**
							57067	**41427**	**--**	**107143**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1246930**				
Материалы			Тенге				**922173**				
Всего заработная плата			Тенге					**98494**			
Транспортные расходы			Тенге				**140170**				
		Накладные расходы	Тенге				**92357**				
		Сметная прибыль	Тенге				**107143**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1446430**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					98494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1446430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					98494			
РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров и площадок Тип4											
49	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	22,2338	3078,62	--	68449	--	--	49284	127152
		НР - 72%; СП - 8%			3078,62	--	68449	--		9419	
50	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	37,79746	275,00	--	10394	--		--	11226
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
51	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	37,79746	1468,00	--	55487	--		--	59926
		СП - 8%			--	--	--	--		4439	
52	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	22,2338	18,47	15,46	411	344	1	154	610
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	66	148		45	
53	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	58,51	700,54	144,99	40989	8483	14392	22828	68923
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	51,68	18114	3024		5105	
54	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	58,51	990,82	144,99	57973	8483	31376	22828	87265
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	51,68	18114	3024		6464	
55	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	58,51	536,97	144,99	31418	8483	4821	22828	58587
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	51,68	18114	3024		4340	
56	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	58,51	1467,34	133,92	85854	7835	420	75356	174106
		НР - 94%; СП - 8%			1326,25	43,87	77599	2567		12897	
57	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	58,51	3396,00	--	198700	--	198700	--	214596
		СП - 8%			--	--	--	--		15896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				549675	33629	249710	193278	802391

							200455	11786	--	59437	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				549675				
	Материалы		Тенге				530				
	Всего заработная плата		Тенге					212241			
	Местные материалы		Тенге				249180				
	Транспортные расходы		Тенге				65881				
		Накладные расходы	Тенге				193278				
		Сметная прибыль	Тенге				59436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				802389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					212241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				802389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					212241			
РАЗДЕЛ 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием											
58	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	64,0243	3078,62	--	197107	--	--	141917	366145
		НР - 72%; СП - 8%			3078,62	--	197107	--		27122	
59	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	108,84131	275,00	--	29931	--		--	32326
		СП - 8%			--	--	--	--		2395	
60	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	108,84131	1468,00	--	159779	--		--	172561
		СП - 8%			--	--	--	--		12782	
61	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	64,0243	18,47	15,46	1182	990	3	443	1756
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	189	427		130	
62	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	61,959	72,39	72,39	4485	4485	--	1362	6315
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	1891		468	
63	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	51,6325	5881,86	1110,22	303695	57323	237837	24774	354746
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	8535	14403		26277	

64	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	206,53	944,52	204,28	195073	42190	144773	25508	238227
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	8110	15508		17646	
65	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,516325	128216,23	1937,20	66201	1000	65201	599	72145
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	555		5344	
66	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	206,53	1339,83	3,06	276714	632	232185	47680	350346
		НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	43897	252		25952	
67	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	826,12	211,04	--	174341	--	146052	30552	221285
		НР - 108%; СП - 8%			34,24	--	28289	--		16391	
68	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	206,53	1128,90	5,20	233152	1075	83768	139953	402954
		НР - 94%; СП - 8%			718,10	2,80	148309	577		29848	
69	СЧЕТ	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	206,53	12571,43	--	2596377	--	2596377	--	2804087
		СП - 8%			--	--	--	--		207710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				4238039	107695	3506196	412788	5022893
							434436	33613	--	372065	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4238039				
	Материалы		Тенге				909819				
	Всего заработная плата		Тенге					468049			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2596377				
	Транспортные расходы		Тенге				189710				
		Накладные расходы	Тенге				412788				
		Сметная прибыль	Тенге				372066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5022893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					468049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5022893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					468049			

РАЗДЕЛ 8.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

70	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	55,6016	3078,62	--	171176	--	--	123247	317977
		НР - 72%; СП - 8%			3078,62	--	171176	--		23554	
71	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	94,52272	275,00	--	25994	--		--	28073
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
72	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	94,52272	1468,00	--	138759	--		--	149860
		СП - 8%			--	--	--	--		11101	
73	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	55,6016	18,47	15,46	1027	860	3	385	1525
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	164	370		113	
74	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	53,808	72,39	72,39	3895	3895	--	1182	5484
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	1642		406	
75	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	44,84	5881,86	1110,22	263743	49782	206548	21515	308078
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	7413	12508		22821	
76	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	179,36	944,52	204,28	169410	36640	125727	22153	206888
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	7043	13468		15325	
77	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,4484	128216,23	1937,20	57492	869	56623	520	62654
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	482		4641	
78	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	179,36	1339,83	3,06	240311	549	201640	41408	304256
		НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	38122	218		22537	

79	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	717,44	211,04	--	151406	--	126839	26533	192174
		НР - 108%; СП - 8%			34,24	--	24567	--		14235	
80	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	179,36	1128,90	5,20	202480	933	72749	121542	349944
		НР - 94%; СП - 8%			718,10	2,80	128798	501		25922	
81	СЧЕТ	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	179,36	14062,50	--	2522250	--	2522250	--	2724030
		СП - 8%			--	--	--	--		201780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3947943	93527	3312379	358485	4650943
							377284	29191	--	344514	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3947943				
	Материалы		Тенге				790128				
	Всего заработная плата		Тенге					406475			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2522250				
	Транспортные расходы		Тенге				164753				
		Накладные расходы	Тенге				358484				
		Сметная прибыль	Тенге				344514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4650941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					406475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4650941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					406475			
		РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
82	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	1,8	3078,62	--	5542	--	--	3990	10294
		НР - 72%; СП - 8%			3078,62	--	5542	--		763	
83	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	3,06	275,00	--	842	--		--	909
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
84	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	3,06	1468,00	--	4492	--		--	4851
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
85	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,8	18,47	15,46	33	28	--	12	49

		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	5	12		4	
86	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчаный слой Н=20см. Устройство**	**м2 покрытия**	**9**	**782,33**	**144,99**	**7041**	**1305**	**2950**	**3511**	**11397**
		НР - 108%; СП - 8%			**309,58**	**51,68**	**2786**	**465**		**844**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**17949**	**1333**	**2950**	**7513**	**27500**
							8333	**477**	**--**	**2037**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17949**				
	Материалы		Тенге				**6**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8810**			
	Местные материалы		Тенге				**2944**				
	Транспортные расходы		Тенге				**5334**				
		Накладные расходы	Тенге				**7514**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2037**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8810**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**27500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8810**			
		РАЗДЕЛ 10. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
87	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**73,1399**	**379,49**	**342,98**	**27756**	**25085**	**9**	**9469**	**40203**
		НР - 72%; СП - 8%			**36,40**	**143,42**	**2662**	**10490**		**2978**	
88	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**124,33783**	**1468,00**	**--**	**182528**	**--**		**--**	**197130**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14602**	
89	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**73,1399**	**18,47**	**15,46**	**1351**	**1131**	**4**	**506**	**2006**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**216**	**487**		**149**	
90	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**53,517**	**72,39**	**72,39**	**3874**	**3874**	**--**	**1176**	**5454**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**30,52**	**--**	**1633**		**404**	
91	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**26,7585**	**5881,86**	**1110,22**	**157390**	**29708**	**123258**	**12839**	**183847**
		НР - 108%; СП - 8%			**165,31**	**278,95**	**4424**	**7464**		**13618**	

92	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	178,39	703,85	204,28	125560	36442	82113	22033	159400
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	7005	13395		11807	
93	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Верхний слой из отсева. Устройство**	м2 основания или покрытия	178,39	137,89	93,42	24599	16665	44	14368	42084
		НР - 108%; СП - 8%			44,23	30,35	7890	5414		3117	
94	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	9,81145	1404,00	--	13775	--	13775	--	14877
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
95	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	178,39	560,39	22,77	99969	4061	--	92214	207558
		НР - 94%; СП - 8%			537,63	12,29	95907	2193		15375	
96	СЧЕТ	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	м2	178,39	10312,50	--	1839647	--	1839647	--	1986819
		СП - 8%			--	--	--	--		147172	
97	СЧЕТ	**Полоса для линии разметки,цвет белый**	м.	75	1089,29	--	81696	--	81696	--	88232
		СП - 8%			--	--	--	--		6536	
98	СЧЕТ	**Соединительная лента**	м.	146	875,00	--	127750	--	127750	--	137970
		СП - 8%			--	--	--	--		10220	
99	СЧЕТ	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	кг.	110,5	5267,86	--	582098	--	582098	--	628666
		СП - 8%			--	--	--	--		46568	
100	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком. Устройство**	м3	1,7839	6764,91	1559,93	12068	2783	--	9515	23310
		НР - 94%; СП - 8%			5204,98	469,36	9285	837		1727	
101	СЧЕТ	**Песок кварцевый, окатанный**	т.	2,943435	41964,29	--	123519	--	123519	--	133401
		СП - 8%			--	--	--	--		9882	
102	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	м3	1,7839	6764,91	1559,93	12068	2783	--	9515	23310
		НР - 94%; СП - 8%			5204,98	469,36	9285	837		1727	
103	СЧЕТ	**Резиновый гранулят**	т.	0,392458	352678,57	--	138412	--	138412	--	149484
		СП - 8%			--	--	--	--		11073	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				3554060	122531	3112325	171635	4023751

							136675	**42752**	**--**	**298057**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3554060**				
	Материалы		Тенге				**205428**				
	Всего заработная плата		Тенге					**179426**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2893122**				
	Местные материалы		Тенге				**13775**				
	Транспортные расходы		Тенге				**182528**				
		Накладные расходы	Тенге				**171636**				
		Сметная прибыль	Тенге				**298056**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4023751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**131**
		Сметная заработная плата	Тенге					**179426**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**4023751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**131**
		Сметная заработная плата	Тенге					**179426**			
		РАЗДЕЛ 11.Озеленение									
		Газоны									
104	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**329,012**	**455,71**	**10,23**	**149933**	**3365**	**47181**	**88314**	**257307**
		НР - 88%; СП - 8%			**302,08**	**2,95**	**99387**	**969**		**19060**	
		Санитарная обрезка деревьев									
105	**Е12-180101-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	**дерево**	**13**	**2790,06**	**--**	**36271**	**--**	**--**	**26115**	**67377**
		НР - 72%; СП - 8%			**2790,06**	**--**	**36271**	**--**		**4991**	
106	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	**т**	**1,95**	**657,00**	**--**	**1281**	**--**		**--**	**1384**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102**	
107	**С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1,95**	**1011,00**	**--**	**1971**	**--**		**--**	**2129**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**158**	
108	**С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	**т**	**1,95**	**452,00**	**--**	**881**	**--**		**--**	**952**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**190338**	**3365**	**47181**	**114429**	**329149**
							135658	**969**	**--**	**24382**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**190338**				
	Материалы		Тенге				**47180**				
	Всего заработная плата		Тенге					**136627**			
	Транспортные расходы		Тенге				**4134**				

		Накладные расходы	Тенге				114429				
		Сметная прибыль	Тенге				24381				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				329148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					136627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				329148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					136627			
РАЗДЕЛ 12. Ограждение детской площадки /Тип 1/											
109	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	55	2878,20	--	158301	--	--	113977	294060
		НР - 72%; СП - 8%			2878,20	--	158301	--		21782	
110	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,88	6872,95	1845,60	6048	1624	3534	1533	8187
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	890	758		606	
111	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	2,475	19593,06	1130,61	48493	2798	42066	3935	56622
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	3629	696		4194	
112	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,12254	27639,05	12971,12	3387	1589	790	1040	4782
		НР - 69%; СП - 8%			8226,12	4079,59	1008	500		354	
113	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,11935	260822,00	--	31129	--	31129	--	33619
		СП - 8%			--	--	--	--		2490	
114	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00319	271830,00	--	867	--	867	--	937
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
115	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,821425	187939,65	41726,76	154378	34275	4241	88651	262472
		НР - 69%; СП - 8%			141050,00	15361,00	115862	12618		19442	
116	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,821425	66973,25	2565,21	55014	2107	3222	34600	96783
		НР - 69%; СП - 8%			60486,80	560,18	49685	460		7169	

117	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,286275	271830,00	--	77818	--	77818	--	84044
		СП - 8%			--	--	--	--		6225	
118	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,53515	204457,00	--	109415	--	109415	--	118168
		СП - 8%			--	--	--	--		8753	
119	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	24,475	441,32	--	10801	--	--	7453	19715
		НР - 69%; СП - 8%			441,32	--	10801	--		1460	
120	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	97,9	90,83	2,37	8893	232	3578	3528	13415
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	5083	30		994	
121	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	195,8	88,49	1,70	17326	333	11050	4143	23186
		НР - 69%; СП - 8%			30,35	0,31	5943	61		1718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				681871	42959	287710	258860	1015990
							351202	15122	--	75256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				469092				
	Материалы		Тенге				60228				
	Всего заработная плата		Тенге					186191			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219230				
		Накладные расходы	Тенге				134568				
		Сметная прибыль	Тенге				48293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				651953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					186191			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				212779				
	Материалы		Тенге				8251				
	Всего заработная плата		Тенге					180133			
		Накладные расходы	Тенге				124292				
		Сметная прибыль	Тенге				26966				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				364036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					180133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1015989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					366325			
		РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
122	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	78	6442,74	--	502534	--	--	361824	933507
		НР - 72%; СП - 8%			6442,74	--	502534	--		69149	

123	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,404	6872,95	1845,60	9650	2591	5639	2445	13062
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	1420	1209		968	
124	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	3,51	19593,06	1130,61	68772	3968	59658	5580	80300
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	5146	986		5948	
125	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	50938,73	5490,64	203755	21963	7076	111526	340503
		НР - 61%; СП - 8%			43679,10	2028,08	174716	8112		25222	
126	СЧЕТ	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	665625,00	--	665625	--		--	665625
					--	--	--	--	665625	--	
127	СЧЕТ	Домик-беседка для детей от 2 лет и старше	шт	1	484821,43	--	484821	--		--	484821
					--	--	--	--	484821	--	
128	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1	775892,86	--	775893	--		--	775893
					--	--	--	--	775893	--	
129	СЧЕТ	Детский игровой комплекс для детей от 6 лет	шт	1	574553,57	--	574554	--		--	574554
					--	--	--	--	574554	--	
130	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	45761,19	2742,40	183045	10970	5164	103977	309983
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	166911	3542		22962	
131	СЧЕТ	Песочный дворик для детей от 1 года и старше	шт	1	385714,29	--	385714	--		--	385714
					--	--	--	--	385714	--	
132	СЧЕТ	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10	шт	1	211160,71	--	211161	--		--	211161
					--	--	--	--	211161	--	
133	СЧЕТ	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	94642,86	--	94643	--		--	94643
					--	--	--	--	94643	--	
134	СЧЕТ	Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	234821,43	--	234821	--		--	234821
					--	--	--	--	234821	--	
135	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	45761,19	2742,40	137284	8227	3874	77983	232487
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	125183	2657		17221	
136	СЧЕТ	Турник одинарный	шт	1	159375,00	--	159375	--		--	159375
					--	--	--	--	159375	--	

137	**СЧЕТ**	**Брусья**	**шт**	**1**	**240625,00**	**--**	**240625**	**--**		**--**	**240625**
					--	**--**	**--**	**--**	**240625**	**--**	
138	**СЧЕТ**	**Воркаут**	**шт**	**1**	**1255803,57**	**--**	**1255804**	**--**		**--**	**1255804**
					--	**--**	**--**	**--**	**1255804**	**--**	
139	**Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5**	**45761,19**	**2742,40**	**228806**	**13712**	**6455**	**129971**	**387479**
		НР - 61%; СП - 8%			**41727,80**	**885,62**	**208639**	**4428**		**28702**	
140	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Жим ногами"**	**шт**	**1**	**304464,29**	**--**	**304464**	**--**		**--**	**304464**
					--	**--**	**--**	**--**	**304464**	**--**	
141	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Тяга верхняя"**	**шт**	**1**	**394928,57**	**--**	**394929**	**--**		**--**	**394929**
					--	**--**	**--**	**--**	**394929**	**--**	
142	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Рычажная тяга"**	**шт**	**1**	**394928,57**	**--**	**394929**	**--**		**--**	**394929**
					--	**--**	**--**	**--**	**394929**	**--**	
143	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Гребля"**	**шт**	**1**	**356901,79**	**--**	**356902**	**--**		**--**	**356902**
					--	**--**	**--**	**--**	**356902**	**--**	
144	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Маятниковый"**	**шт**	**1**	**355357,14**	**--**	**355357**	**--**		**--**	**355357**
					--	**--**	**--**	**--**	**355357**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**8223459**	**61431**	**87866**	**793306**	**9186937**
							1184550	**20935**	**6889616**	**170172**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**6889616**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**6889616**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**752889**				
		Материалы	Тенге				**22568**				
		Всего заработная плата	Тенге					**694190**			
		Накладные расходы	Тенге				**423456**				
		Сметная прибыль	Тенге				**94108**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1270453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**459**
		Сметная заработная плата	Тенге					**694190**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**580955**				
		Материалы	Тенге				**65295**				
		Всего заработная плата	Тенге					**511295**			
		Накладные расходы	Тенге				**369850**				
		Сметная прибыль	Тенге				**76064**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1026869**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**461**
		Сметная заработная плата	Тенге					**511295**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**9186938**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**920**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1205485**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33245845**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4812926				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1081856			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					347611			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13303505		
		- Перевозка грузов	Тенге				1004458				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6889616		
		- Накладные расходы	Тенге							4201168	
		- Сметная прибыль	Тенге							1952315	
		Затраты на временные здания и сооружения			**1,04%**		**274105**				
		Итого с временными									**33519950**
		Зимние удорожания			**1,35%**		**359509**				
		Итого с зимними удорожаниями									**33879459**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**539797**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**34419256**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год К=1,049901									**36136811**
		НДС			**12 %**		**4336417**				
		Итого с НДС									**40473228**
		Итого с учетом тендерной скидки 10%	**0,9**								**36425905**
		Итого к оплате									**36425905,2**

Принял (Заказчик)
Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
_____/**Бекетаев А.**
Подпись Ф.И.О.

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
_____/**Осپанов Ж.Б.**
Подпись Ф.И.О.

Технадзор
ТОО"Бюро Строй Надзор"
_____/**Мырзамуратов М.**
Подпись Ф.И.О.

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Астана Проект Сервис"
_____/**Ченгелбаев А.Б.**
Подпись Ф.И.О.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий в Турксибском районе (в квадрате улиц: от ул. Успенская до ул. Кассина, от ул. Кассина до ул. Котельникова, от ул. Котельникова до пр. Сейфуллина)**

(наименование, адрес)

Объект **Смета 2-1-12 "пр. Сейфуллина, 173/10, 173/10а, 173/10б, 173/10в"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№204**

АКТ
о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	1,6684	4525,69	1527,62	7551	2549	--	4413	12921
		НР - 72%; СП - 8%			2998,07	675,75	5002	1127		957	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	3,937424	101,00	--	398	--		--	429
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	3,937424	1468,00	--	5780	--		--	6243
		СП - 8%			--	--	--	--		462	

4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	166,84	880,52	--	146905	--	--	158658	330008
		НР - 108%; СП - 8%			880,52	--	146905	--		24445	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	18,01872	573,00	--	10325	--		--	11151
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	18,01872	1468,00	--	26451	--		--	28568
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	166,35	648,62	--	107898	--	--	116530	242382
		НР - 108%; СП - 8%			648,62	--	107898	--		17954	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	6,38784	573,00	--	3660	--		--	3953
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	6,38784	1468,00	--	9377	--		--	10128
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	т	5,1318	71980,00	4856,80	369387	24924	--	239072	657135
		НР - 69%; СП - 8%			67123,20	393,23	344463	2018		48677	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	т	5,1318	509,00	--	2612	--		--	2821
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	5,1318	1468,00	--	7533	--		--	8136
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				697878	27473	--	518673	1313875
							604268	3145	--	97324	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				328491				
		Всего заработная плата	Тенге					260933			
		Транспортные расходы	Тенге				66137				

		Накладные расходы	Тенге				279601					
		Сметная прибыль	Тенге				48647					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				656739					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге					260933				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				369387					
	Всего заработная плата		Тенге					346481				
		Накладные расходы	Тенге				239072					
		Сметная прибыль	Тенге				48677					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				657135					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									303
		Сметная заработная плата	Тенге					346481				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1313874					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									530
		Сметная заработная плата	Тенге					607413				
РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика												
		Бортовой камень										
13	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,232458	2368,17	--	551	--	--	396	1023
		НР - 72%; СП - 8%			2368,17	--	551	--		76	
14	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	9,4605	275,00	--	2602	--		--	2810
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
15	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	9,1902	1468,00	--	13491	--		--	14571
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
16	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	5,406	18,47	15,46	100	84	--	37	148
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	16	36		11	
17	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,604	6872,95	1845,60	24770	6652	14473	6277	33531
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	3645	3104		2484	
18	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	36,04	1931,57	33,31	69614	1200	24013	48503	127566
		НР - 108%; СП - 8%			1232,00	14,13	44401	509		9449	
19	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,54972	33095,00	--	51288	--	51288	--	55391
		СП - 8%			--	--	--	--		4103	

		Поребрик									
20	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	**м3 грунта**	**33,163**	**2368,17**	**--**	**78536**	**--**	**--**	**56546**	**145888**
		НР - 72%; СП - 8%			**2368,17**	**--**	**78536**	**--**		**10807**	
21	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**56,3771**	**275,00**	**--**	**15504**	**--**		**--**	**16744**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1240**	
22	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**56,3771**	**1468,00**	**--**	**82762**	**--**		**--**	**89383**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6621**	
23	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**33,163**	**18,47**	**15,46**	**612**	**513**	**1**	**230**	**909**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**98**	**221**		**67**	
24	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**13,2652**	**6872,95**	**1845,60**	**91171**	**24482**	**53271**	**23103**	**123416**
		НР - 93%; СП - 8%			**1011,50**	**861,24**	**13418**	**11425**		**9142**	
25	**Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**331,63**	**1931,57**	**33,31**	**640566**	**11046**	**220952**	**446313**	**1173829**
		НР - 108%; СП - 8%			**1232,00**	**14,13**	**408568**	**4684**		**86950**	
26	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,30608**	**33095,00**	**--**	**175605**	**--**	**175605**	**--**	**189653**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14048**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1247171**	**43977**	**539603**	**581405**	**1974862**
							549233	**19979**	**--**	**146285**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1247171**				
		Материалы	Тенге				**312711**				
		Всего заработная плата	Тенге					**569212**			
		Местные материалы	Тенге				**226893**				
		Транспортные расходы	Тенге				**114358**				
		Накладные расходы	Тенге				**581405**				
		Сметная прибыль	Тенге				**146286**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1974862**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**457**
		Сметная заработная плата	Тенге					**569212**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1974862**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**457**
		Сметная заработная плата	Тенге					**569212**			

РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки

27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,18	4329,78	1130,61	779	204	311	286	1151
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	264	51		85	
28	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,1836	16110,00	--	2958	--	2958	--	3194
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
29	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	6	1273,51	164,30	7641	986	--	7104	15925
		НР - 99%; СП - 8%			1109,20	86,80	6655	521		1180	
30	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	6	2053,05	205,38	12318	1232	687	10939	25118
		НР - 99%; СП - 8%			1733,13	108,50	10399	651		1861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23696	2422	3956	18329	45388
							17318	1222	--	3363	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23696				
	Материалы		Тенге				999				
	Всего заработная плата		Тенге					18540			
	Местные материалы		Тенге				2958				
		Накладные расходы	Тенге				18330				
		Сметная прибыль	Тенге				3362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				45388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18540			
РАЗДЕЛ 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)											
31	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой**	м3	63,28	5881,86	1110,22	372204	70255	291488	30362	434772
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	10461	17652		32205	
32	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,904	103174,87	1937,20	93270	1751	91519	1049	101865
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	972		7546	
33	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Выравнивание К/З А/Б**	м2 покрытия /К3 АБ/	316,4	1454,89	46,70	460327	14775	427969	22523	521479
		НР - 108%; СП - 8%			55,57	10,34	17583	3272		38628	

34	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**904**	**1485,44**	**46,70**	**1342834**	**42213**	**1250384**	**64353**	**1519762**
		НР - 108%; СП - 8%			**55,57**	**10,34**	**50237**	**9349**		**112575**	
35	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**1808**	**167,51**	**1,55**	**302863**	**2797**	**299866**	**714**	**327863**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,11**	**0,25**	**200**	**461**		**24286**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2571499**	**131791**	**2361226**	**119001**	**2905741**
							78481	**31706**	**--**	**215240**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2571499**				
	Материалы		Тенге				**2361227**				
	Всего заработная плата		Тенге					**110187**			
		Накладные расходы	Тенге				**119002**				
		Сметная прибыль	Тенге				**215240**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2905741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110187**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2905741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110187**			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление тротуаров из а/б Тип2									
36	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**104,4**	**891,90**	**135,57**	**93115**	**14153**	**46642**	**40453**	**144253**
		НР - 108%; СП - 8%			**309,58**	**49,20**	**32320**	**5136**		**10685**	
37	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2784**	**103174,87**	**1937,20**	**28724**	**539**	**28185**	**323**	**31371**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1074,74**	**--**	**299**		**2324**	
38	**Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**20,532**	**14458,80**	**1050,59**	**296868**	**21571**	**257921**	**27806**	**350648**
		НР - 108%; СП - 8%			**846,30**	**407,65**	**17376**	**8370**		**25974**	
39	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**348**	**1325,24**	**3,06**	**461183**	**1065**	**386153**	**80340**	**584845**
		НР - 108%; СП - 8%			**212,54**	**1,22**	**73965**	**424**		**43322**	

40	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**348**	**844,15**	**--**	**293763**	**--**	**246096**	**51480**	**372862**
		НР - 108%; СП - 8%			**136,97**	**--**	**47667**	**--**		**27619**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1173652**	**37328**	**964997**	**200402**	**1483979**
							171328	**14229**	**--**	**109924**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1173652**				
	Материалы		Тенге				**964996**				
	Всего заработная плата		Тенге					**185558**			
		Накладные расходы	Тенге				**200402**				
		Сметная прибыль	Тенге				**109924**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1483979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**185558**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1483979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**185558**			
		РАЗДЕЛ 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
41	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**59,179**	**3078,62**	**--**	**182190**	**--**	**--**	**131177**	**338436**
		НР - 72%; СП - 8%			**3078,62**	**--**	**182190**	**--**		**25069**	
42	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**100,6043**	**275,00**	**--**	**27666**	**--**		**--**	**29879**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2213**	
43	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**100,6043**	**1468,00**	**--**	**147687**	**--**		**--**	**159502**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11815**	
44	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**59,179**	**18,47**	**15,46**	**1093**	**915**	**3**	**410**	**1623**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**175**	**394**		**120**	
45	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**57,27**	**72,39**	**72,39**	**4146**	**4146**	**--**	**1259**	**5837**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**30,52**	**--**	**1748**		**432**	

46	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	57,27	5881,86	1110,22	336854	63582	263805	27479	393479
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	9467	15976		29147	
47	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	190,9	944,52	204,28	180310	38997	133816	23578	220199
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	7497	14335		16311	
48	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,47725	128216,23	1937,20	61191	925	60266	554	66685
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	513		4940	
49	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	190,9	1325,24	3,06	252988	584	211829	44072	320824
		НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	40575	232		23765	
50	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	763,6	211,04	--	161147	--	134999	28240	204538
		НР - 108%; СП - 8%			34,24	--	26148	--		15151	
51	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	190,9	1128,90	5,20	215508	993	77430	129362	372459
		НР - 94%; СП - 8%			718,10	2,80	137085	534		27590	
52	СЧЕТ	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	190,9	12571,43	--	2399886	--	2399886	--	2591877
		СП - 8%			--	--	--	--		191991	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**3970665**	**110142**	**3282034**	**386131**	**4705338**
							403137	**33732**	**--**	**348544**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3970665**				
Материалы			Тенге				**882148**				
Всего заработная плата			Тенге					**436868**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**2399886**				
Транспортные расходы			Тенге				**175353**				
		Накладные расходы	Тенге				**386129**				
		Сметная прибыль	Тенге				**348544**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4705338**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**305**
		Сметная заработная плата	Тенге					**436868**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4705338**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**305**
		Сметная заработная плата	Тенге					**436868**			
		РАЗДЕЛ 7.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
53	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**50,561**	**3078,62**	**--**	**155658**	**--**	**--**	**112074**	**289151**
		НР - 72%; СП - 8%			**3078,62**	**--**	**155658**	**--**		**21419**	
54	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**85,9537**	**275,00**	**--**	**23637**	**--**		**--**	**25528**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1891**	
55	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**85,9537**	**1468,00**	**--**	**126180**	**--**		**--**	**136274**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10094**	
56	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**50,561**	**18,47**	**15,46**	**934**	**782**	**3**	**350**	**1387**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**149**	**337**		**103**	
57	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**48,93**	**72,39**	**72,39**	**3542**	**3542**	**--**	**1075**	**4987**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**30,52**	**--**	**1493**		**369**	
58	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**40,775**	**5881,86**	**1110,22**	**239833**	**45269**	**187823**	**19564**	**280149**
		НР - 108%; СП - 8%			**165,31**	**278,95**	**6741**	**11374**		**20752**	
59	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**163,1**	**944,52**	**204,28**	**154052**	**33318**	**114329**	**20144**	**188132**
		НР - 108%; СП - 8%			**39,27**	**75,09**	**6405**	**12247**		**13936**	
60	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,40775**	**128216,23**	**1937,20**	**52280**	**790**	**51490**	**473**	**56974**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1074,74**	**--**	**438**		**4220**	
61	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**163,1**	**1325,24**	**3,06**	**216146**	**499**	**180981**	**37654**	**274104**
		НР - 108%; СП - 8%			**212,54**	**1,22**	**34666**	**199**		**20304**	

62	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	652,4	211,04	--	137680	--	115340	24127	174752
		НР - 108%; СП - 8%			34,24	--	22340	--		12945	
63	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	163,1	1128,90	5,20	184124	849	66153	110523	318219
		НР - 94%; СП - 8%			718,10	2,80	117122	456		23572	
64	СЧЕТ	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	163,1	14062,50	--	2293594	--	2293594	--	2477081
		СП - 8%			--	--	--	--		183488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3587661	85049	3009713	325984	4226738
							343081	26545	--	313093	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3587661				
	Материалы		Тенге				716120				
	Всего заработная плата		Тенге					369626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2293594				
	Транспортные расходы		Тенге				149817				
		Накладные расходы	Тенге				325985				
		Сметная прибыль	Тенге				313092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4226738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					369626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4226738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					369626			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение детской площадки /Тип 1/									
65	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	75	2878,20	--	215865	--	--	155423	400991
		НР - 72%; СП - 8%			2878,20	--	215865	--		29703	
66	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	1,2	6872,95	1845,60	8248	2215	4819	2090	11165
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	1214	1033		827	
67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	3,375	19593,06	1130,61	66127	3816	57363	5366	77212
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	4948	948		5719	
68	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,1671	27639,05	12971,12	4618	2167	1076	1419	6520
		НР - 69%; СП - 8%			8226,12	4079,59	1375	682		483	

69	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,16275	260822,00	--	42449	--	42449	--	45845
		СП - 8%			--	--	--	--		3396	
70	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00435	271830,00	--	1182	--	1182	--	1277
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
71	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	1,120125	187939,65	41726,76	210516	46739	5783	120888	357916
		НР - 69%; СП - 8%			141050,00	15361,00	157994	17206		26512	
72	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	1,120125	66973,25	2565,21	75018	2873	4392	47182	131977
		НР - 69%; СП - 8%			60486,80	560,18	67753	627		9776	
73	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,390375	271830,00	--	106116	--	106116	--	114605
		СП - 8%			--	--	--	--		8489	
74	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,72975	204457,00	--	149202	--	149202	--	161139
		СП - 8%			--	--	--	--		11936	
75	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	33,375	441,32	--	14729	--	--	10163	26883
		НР - 69%; СП - 8%			441,32	--	14729	--		1991	
76	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	133,5	90,83	2,37	12126	317	4878	4811	18293
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	6931	41		1355	
77	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	267	88,49	1,70	23627	454	15069	5649	31618
		НР - 69%; СП - 8%			30,35	0,31	8104	83		2342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				929824	58581	392329	352991	1385441
							478912	20621	--	102624	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				639671				
		Материалы	Тенге				82129				
		Всего заработная плата	Тенге					253897			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				298949				
		Накладные расходы	Тенге				183502				

		Сметная прибыль	Тенге				**65854**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**889026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223**
		Сметная заработная плата	Тенге					**253897**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**290153**				
	Материалы		Тенге				**11252**				
	Всего заработная плата		Тенге					**245636**			
		Накладные расходы	Тенге				**169489**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36771**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**496413**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**
		Сметная заработная плата	Тенге					**245636**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1385440**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**387**
		Сметная заработная плата	Тенге					**499534**			
		РАЗДЕЛ 9.Озеленение									
		Газоны									
78	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**193,4648871**	**455,71**	**10,23**	**88163**	**1979**	**27742**	**51930**	**151301**
		НР - 88%; СП - 8%			**302,08**	**2,95**	**58442**	**570**		**11207**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**88163**	**1979**	**27742**	**51930**	**151301**
							58442	**570**	**--**	**11207**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**88163**				
	Материалы		Тенге				**27743**				
	Всего заработная плата		Тенге					**59011**			
		Накладные расходы	Тенге				**51930**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11207**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**151301**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59011**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**151301**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59011**			
		РАЗДЕЛ 10. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
79	**Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**68**	**6442,74**	**--**	**438106**	**--**	**--**	**315437**	**813826**
		НР - 72%; СП - 8%			**6442,74**	**--**	**438106**	**--**		**60283**	
80	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**1,224**	**6872,95**	**1845,60**	**8412**	**2259**	**4915**	**2132**	**11388**
		НР - 93%; СП - 8%			**1011,50**	**861,24**	**1238**	**1054**		**844**	
81	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**3,06**	**19593,06**	**1130,61**	**59955**	**3460**	**52009**	**4865**	**70005**
		НР - 91%; СП - 8%			**1466,10**	**281,02**	**4486**	**860**		**5186**	

82	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	50938,73	5490,64	152816	16472	5307	83644	255377
		НР - 61%; СП - 8%			43679,10	2028,08	131037	6084		18917	
83	СЧЕТ	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	665625,00	--	665625	--		--	665625
					--	--	--	--	665625	--	
84	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1	566071,43	--	566071	--		--	566071
					--	--	--	--	566071	--	
85	СЧЕТ	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1	258482,14	--	258482	--		--	258482
					--	--	--	--	258482	--	
86	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	45761,19	2742,40	228806	13712	6455	129971	387479
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	208639	4428		28702	
87	СЧЕТ	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет	шт	1	211160,71	--	211161	--		--	211161
					--	--	--	--	211161	--	
88	СЧЕТ	Детский игровой комплекс для детей от 6 лет	шт	1	574553,57	--	574554	--		--	574554
					--	--	--	--	574554	--	
89	СЧЕТ	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	94642,86	--	94643	--		--	94643
					--	--	--	--	94643	--	
90	СЧЕТ	Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	234821,43	--	234821	--		--	234821
					--	--	--	--	234821	--	
91	СЧЕТ	Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	285267,86	--	285268	--		--	285268
					--	--	--	--	285268	--	
92	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	45761,19	2742,40	183045	10970	5164	103977	309983
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	166911	3542		22962	
93	СЧЕТ	Брусья	шт	2	240625,00	--	481250	--		--	481250
					--	--	--	--	481250	--	
94	СЧЕТ	Воркаут	шт	2	1255803,57	--	2511607	--		--	2511607
					--	--	--	--	2511607	--	
95	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	6	45761,19	2742,40	274567	16454	7746	155965	464975
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	250367	5314		34443	

96	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Хипс"**	**шт**	**1**	**394928,57**	**--**	**394929**	**--**		**--**	**394929**
					--	**--**	**--**	**--**	**394929**	**--**	
97	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Маятниковый"**	**шт**	**1**	**355357,14**	**--**	**355357**	**--**		**--**	**355357**
					--	**--**	**--**	**--**	**355357**	**--**	
98	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Шаговый"**	**шт**	**2**	**446633,93**	**--**	**893268**	**--**		**--**	**893268**
					--	**--**	**--**	**--**	**893268**	**--**	
99	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Рычажная тяга"**	**шт**	**1**	**394928,57**	**--**	**394929**	**--**		**--**	**394929**
					--	**--**	**--**	**--**	**394929**	**--**	
100	**СЧЕТ**	**Уличный тренажер "Жим ногами"**	**шт**	**1**	**304464,29**	**--**	**304464**	**--**		**--**	**304464**
					--	**--**	**--**	**--**	**304464**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**9572136**	**63327**	**81596**	**795991**	**10539462**
							1200785	**21283**	**8226429**	**171337**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**8226429**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**8226429**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**839234**				
		Материалы	Тенге				**24672**				
		Всего заработная плата	Тенге					**776323**			
		Накладные расходы	Тенге				**473557**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105023**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1417814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**514**
		Сметная заработная плата	Тенге					**776323**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**506474**				
		Материалы	Тенге				**56924**				
		Всего заработная плата	Тенге					**445745**			
		Накладные расходы	Тенге				**322433**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66313**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**895219**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**402**
		Сметная заработная плата	Тенге					**445745**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**10539462**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**916**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1222068**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28732125**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3904985**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**562067**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**173032**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10663196**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**505665**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8226429**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3350837**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1518941**	
		Затраты на временные здания и сооружения			**1,04%**		**213259**				
		Итого с временными									**28945384**

		Зимние удорожания			**1,35%**		**279706**				
		Итого с зимними удорожаниями									**29225090**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**419973**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**29645063**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год К=1,049901									**31124382**
		НДС			**12 %**		**3734926**				
		Итого с НДС									**34859307**
		Итого с учетом тендерной скидки 10%	**0,9**								**31373376**
		Итого к оплате									**31373376,4**

Принял (Заказчик)
Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат акима Туркенбского района города Алматы"
_____/**Бекетаев А.**
Подпись Ф.И.О.

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
_____/**Оспанов Ж.Б.**
Подпись Ф.И.О.

Технадзор
ТОО"Бюро Строй Надзор"
_____/**Мырзамуратов М.**
Подпись Ф.И.О.

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Астана Проект Сервис"
_____/**Ченгелбаев А.Б.**
Подпись Ф.И.О.