«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 223
20.12.16 ж
бет

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Кызылорда 153 «20» декабря 2016 г.

Заказчик **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда ул. М. Шокая, 147**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии_____
Директор ТОО «Алтын Айдарлы» - Егізбайұлы Ерғали
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ_____
Эксперт «Ақмешіт Элит Строй» - Байкушкенов Ж.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____
Эксперт ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» - Кадыркулов К.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) (экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Жилой квартал №2 по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу : **г. Кызылорда ул. Жаппасбай батыра**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____20__ г. №_____;
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации):

Рабочий проект «Проект застройки жилого квартала по ул. Жаппасбай батыра в г. Кызылорда» Внутриплощадочное газоснабжение» Заказ: 01-15
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016г.** ;
(месяц, год)
окончание работ **декабрь 2016**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: семь ;
фактически, месяцев: месяцев ;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ 100SDR Ø110мм	**м**	**1109**	**1109**	**1109**	**1109**
Труба ПЭ 100SDR Ø160мм	**м**	**309**	**309**	**309**	**309**
Труба ПЭ 100SDR Ø90мм	**м**	**205**	**205**	**205**	**205**
Труба ПЭ 100SDR Ø63мм	**м**	**114**	**114**	**114**	**114**
Труба стальная электросварная Ø89*3,5мм	**м**	**442**	**442**	**442**	**442**
Труба стальная электросварная Ø75*3мм	**м**	**1463**	**1463**	**1463**	**1463**
Труба стальная электросварная Ø32*2,5мм	**м**	**230**	**230**	**230**	**230**
Задвижки клиновые DN50, PN16	**шт**	**10**	**10**	**10**	**10**
Задвижки клиновые DN80, PN16	**шт**	**5**	**5**	**5**	**5**
Кран шаровый муфтовый прох. DN32, PN16	**шт**	**112**	**112**	**112**	**112**
Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø160мм	**шт**	**2**	**2**	**2**	**2**
Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø110мм	**шт**	**4**	**4**	**4**	**4**
Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø90мм	**шт**	**2**	**2**	**2**	**2**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем			м3			
В том числе подземной части			м3			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			м2			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Подземный газопровод : ПЭ 100SDR Ø160мм-309м, ПЭ 100SDR Ø110мм- 1109м, ПЭ100SDR Ø90мм -205м, Труба ПЭ 100SDR Ø63мм- 114 м. Надземный газопровод: труба стальная электросварная Ø89*3,5мм- 442м, труба стальная электросварная Ø75*3мм- 1463м, труба стальная электросварная Ø32*2,5мм- 230м. Фасонные части газопровода: Задвижки клиновые DN50, PN16-10шт, Задвижки клиновые DN80, PN16-5шт, Кран шаровый муфтовый прох. DN32, PN16-112шт, Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø160мм-2шт, Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø110мм-4шт, Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø90мм-2шт.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **46376,640** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **41407,535** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **46376,640** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **41407,535** тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Жилой квартал №2 по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления»**

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик

И.О. Начальника ГУ «Городской отдел строительства» г.Кызылорда – Баймаханов Н. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор

Эксперт ТОО «Ақмешіт Элит Строй» - Байкушкенов Ж. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, М.П).

Авторский надзор

Эксперт ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» - Кадыркулов К. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алтын Айдарлы» - Егізбайулы Е. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 223
20.12.16 ж
бет

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

г. Кызылорда «____»_____ 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алтын Айдарлы» г. Кызылорда мкр. Акмечеть дом 25, кв. 33**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора - Егізбайұлы Ерғали**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Жилой квартал №2 по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда И.О. Начальника - Баймаханов Н.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» Рабочий проект Заказ: 01-05
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ 100SDR Ø110мм	**м**	**1109**	**1109**	**1109**	**1109**
Труба ПЭ 100SDR Ø160мм	**м**	**309**	**309**	**309**	**309**
Труба ПЭ 100SDR Ø90мм	**м**	**205**	**205**	**205**	**205**
Труба ПЭ 100SDR Ø63мм	**м**	**114**	**114**	**114**	**114**
Труба стальная электросварная Ø89*3,5мм	**м**	**442**	**442**	**442**	**442**
Труба стальная электросварная Ø75*3мм	**м**	**1463**	**1463**	**1463**	**1463**
Труба стальная электросварная	**м**	**230**	**230**	**230**	**230**

Ø32*2,5мм					
Задвижки клиновые DN50, PN16	**шт**	**10**	**10**	**10**	**10**
Задвижки клиновые DN80, PN16	**шт**	**5**	**5**	**5**	**5**
Кран шаровый муфтовый прох. DN32, PN16	**шт**	**112**	**112**	**112**	**112**
Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø160мм	**шт**	**2**	**2**	**2**	**2**
Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø110мм	**шт**	**4**	**4**	**4**	**4**
Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø90мм	**шт**	**2**	**2**	**2**	**2**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Подземный газопровод : ПЭ 100SDR Ø160мм- 309м, ПЭ 100SDR Ø110мм- 1109, ПЭ100SDR Ø90мм -205м, Труба ПЭ 100SDR Ø63мм- 114 м. Надземный газопровод: труба стальная электросварная Ø89*3,5мм- 442м, труба стальная электросварная Ø75*3мм- 1463м., труба стальная электросварная Ø32*2,5мм- 230м. Фасонные части газопровода: Задвижки клиновые DN50, PN16-10шт, Задвижки клиновые DN80, PN16-5шт, Кран шаровый муфтовый прох. DN32, PN16-112шт, Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø160мм-2шт, Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø110мм-4шт, Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø90мм-2шт.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2016г.** ;

(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2016г**.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **семь** ;

фактически, месяц: **семь** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Представитель КПФ АО «КазТрансГазАймак» - _____.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

_____ «_____» _____ 2016г.

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Жилой квартал №2 по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления»** готовым к приемке в эксплуатацию,_гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алтын Айдарлы» - Егізбайұлы Ерғали
(наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

_____ «____» _____ 2016г.

подпись, дата М.П.

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

г. Кызылорда «20» октября 2016 г.

Авторский надзор **Директор ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» - Султанбеков Д.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице специалиста авторского надзора **Кадыркулова Кенжегали Диплом Джамбульского гидромелиоративно-строительного института , специальность «Инженер-гидротехник» №679802 от 24.02.1991г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании **Договора авторского надзора № от « » 2016г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Жилой квартал №2 по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления»**

заказчиком которого является : **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда И.О. Начальника – Баймаханов Н.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Алтын Айдарлы» Лицензия на строительно-монтажные работы № 13020925 от 13.05.2013 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице: **Директора - Егізбайұлы Ерғали**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ; **июнь 2016г.** ;
(месяц, год)
окончание работ **декабрь 2016г.**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **семь месяцев**;
фактически **семь месяцев**;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс»,**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
организация **Директор ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» - Султанбеков Д.**

_____ «____» _____ 2016г.

подпись, дата М.П

эксперт(ы) по авторскому надзору **Кадыркулов Кенжегали**
(фамилия, имя, отчество)

_____ «____» _____ 2016г.

подпись, дата

«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 223
20.12.16ж
бет

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г. Кызылорда «10» ноября 2016 г.

Технический надзор: **ТОО «Ақмешіт Элит Строй» в лице Директора- Байкушкенова Женисбека Абдракимовича, аттестаты эксперта №16895от 18.04.2016г., №16894 от 23.05.2016г. №17684 от 23.05.2016г.**
действующего на основании **Договора на технический надзор № от «___» _____ 2016г.**
(№ договора и дата)
по объекту: **«Жилой квартал №2 по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Городской отдел строительства г. Кызылорда» в лице И.О. Директора - Баймханова Н.**
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Алтын Айдарлы» Лицензия на строительно-монтажные работы № 13020925 от 13.05.2013 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице : **Директора- Егізбайулы Ерғали**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ; **июнь 2016г.** ;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2016г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **семь** месяцев;
фактически **семь** месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **46376,640** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **41407,535** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
_____тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
46376,640 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **41407,535** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект)

и требованиями государственных нормативных документов в области
архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и
изделия соответствуют проекту и требованиям государственных
нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Директор ТОО «Ақмешіт Элит Строй» - Байкушкенов Женисбек Абракимович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ «____» _____ 2016г.

подпись, дата М.П

эксперт(ы) по техническому надзору: **Байкушкенов Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

_____ «____» _____ 2016г.

подпись, дата М.П

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор о государственных закупках работ №52 от 25.05.2016г.
Наименование объекта и адрес: "Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления"	46376,440	14832,162	46376,4400	14832,162	13262,463	4241,615	13262,463	4241,615	13262,463	4241,615

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления

Наименование объекта - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления

АКТ
выполненных работ за май месяц 2016 года
НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	8-4-123-3	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	312,09	1468,00		458148				
		м								
2	8-4-123-3	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	2,828	2899,00		8198				
		м								
3	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1120,09	692,00		775102				
		м								
4	8-4-122-6	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	207,05	466,00		96485				
		м								
5	8-4-122-4	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	115,14	231,00		26597				
		м								
		ФУТЛЯР								
6	8-4-123-3	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -225x20,58 СТ РК ИСО 4437-2004	77	2899,00		223223				
		м								
7	8-4-123-0	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	284	1468,00		416912				
		м								
8	8-4-122-9	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -140x12,7СТ РК ИСО 4437-2004	58	1125,00		65250				
		м								
9	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	28	692,00		19376				
		м								
10	8-4-123-2	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -200x18,2 СТ РК ИСО 4437-2004	23,1	2301,00		53153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
11	8-4-122-9	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -140x12,7СТ РК ИСО 4437-2004	84	1125,00		94500				
		м								
12	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	17,4	692,00		12041				
		м								
13	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	8,4	466,00		3914				
		м								
14	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25мм, толщина стенки 3,0мм	13,5	131,00		1769				
		м								
		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ Д=160ММ-2ШТ								
15	9-4-158	Кран шаровый /для газа/, DN 150мм ГОСТ 21345-2005	2	70275,00		140550				
		шт								
16	8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32x2,5мм	3,012	111,00		334				
		м								
17	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	3	692,00		2076				
		м								
18	8-4-346-9	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN160, PN16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	2	3408,00		6816				
		шт								
19	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11, DN 160	4	1416,88		5668				
		шт								
		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ Д=110ММ-4ШТ								
20	9-4-158	Кран шаровый /для газа/, DN 100 ММ ГОСТ 21345-2005	4	22587,00		90348				
		шт								
21	8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32x2,5мм	6,024	111,00		669				
		м								
22	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	6	692,00		4152				
		м								
23	8-4-346-5	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN100, PN16	4	382,00		1528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТ РК ГОСТ Р52134-2010								
		шт								
24	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11, DN 110	8	874,99		7000				
		шт								
		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ Д=90ММ-2ШТ								
25	9-4-156	Кран шаровый /для газа/, DN 90 ММ ГОСТ 21345-2005	2	22587,00		45174				
		шт								
26	8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5мм	3,012	111,00		334				
		м								
27	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	3	692,00		2076				
		м								
28	8-4-346-5	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN100, PN16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	2	382,00		764				
		шт								
29	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11, DN 90	6	749,71		4498				
		шт								
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 90ММ - 5 УЗЛОВ								
30	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5мм	6,275	1751		10988				
		м								
31	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	6,6	692,00		4567				
		м								
32	8-4-123-0	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	1	1468,00		1468				
		м								
33	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 110Х63	5	3012,54		15063				
		шт								
34	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90/60 ПЭ 100 SDR11 DN 90	5	1913,42		9567				
		шт								
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ - 10 УЗЛОВ								
35	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ	12,55	1751		21975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5мм								
		м								
36	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	13,2	692,00		9134				
		м								
37	8-4-123-0	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	2	1468,00		2936				
		м								
38	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 110X63	10	3012,54		30125				
		шт								
39	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90/60 ПЭ 100 SDR11 DN 90	10	1913,42		19134				
		шт								
40	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 50мм	10	6880		68800				
		шт								
41	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 80мм	5	10400		52000				
		шт								
42	с прайс листа	Тройник полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR11 DN 160х14,6, DN 160х90, DN 160х63	4	6404,83		25619				
		шт								
43	с прайс листа	Тройник полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR11 DN 110х10, DN 110х90, DN 110х63	10	2729,36		27294				
		шт								
44	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR11 DN 160	4	4904,15		19617				
		шт								
45	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 60 ПЭ 100 SDR11 DN 160	2	7330,38		14661				
		шт								
46	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90/60 ПЭ 100 SDR11 DN 110	9	2682,71		24144				
		шт								
47	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90/60 ПЭ 100 SDR11 DN 90	7	1913,42		13394				
		шт								
48	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90/60 ПЭ 100 SDR11 DN 60	4	1044,63		4179				
		шт								
49	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 160х110	2	3144,02		6288				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 110x90	4	2086,99		8348				
		шт								
51	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 110x63	4	3012,54		12050				
		шт								
52	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 90x63	4	1376,42		5506				
		шт								
53	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 160	40	1416,88		56675				
		шт								
54	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 110	70	874,99		61249				
		шт								
55	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 90	20	749,71		14994				
		шт								
56	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 63	16	382,68		6123				
		шт								
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА								
57	11-198	Лента сигнальная с металлической проволокой	185	756		139860				
		10м								
58	С810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 Мпа, 89х6-57х4мм	24	680,00	0,00	16320	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
59	С810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 Мпа, 57х3мм	88	495,00	0,00	43560	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
60	С810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 Мпа, 89х6-57х4мм	5	321,00	0,00	1605	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
61	С810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 Мпа, 57х4-32х2,5мм	112	251,00	0,00	28112	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
62	С810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R 1,5 Dy80 на Ру 10МПа из стали марки 20, 89х3,5мм	50	321,00	0,00	16050	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
63	С810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R 1,5 Dy50 на Ру 10МПа из стали марки 20, 57х3мм	110	227,00	0,00	24970	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
64	С810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптическиебесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10МПа 57х3мм	15	181,00	0,00	2715	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
65	С904-106	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р4 Мпа, Dy 32 мм	112	4220,00	0,00	472640	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			**3858386**	**0**	**0**		**0**
			тенге			**0**	**0**			**0**

Материалы	**3858386**
Всего заработная плата	**0**
Накладные расходы	**0**
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	**0**
Сметная заработная плата в Н.Р.	**0**
Ненормируемые и непредвиденные затраты	**231503**
ИТОГО ПО АКТУ	**4089890**
Временные здания и сооружения 1,2%	49079
Итого:	**4138968**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 1,08%	44701
Выслуга лет 1%	41390
Оплата доп отпусков 0,4%	16556
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от зарплаты	0
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**4241615**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737	**11609299**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	232186
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**11841485**
НДС 12%	1420978
ИТОГО:	**13262463**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Страниц -

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор о государственных закупках работ №52 от 25.05.2016г.
Наименование объекта и адрес: "Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления"	46376,440	14832,162	46376,4400	14832,162	26226,506	8387,788	26226,506	8387,788	12964,043	4146,173

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления
Наименование объекта - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2016 года
НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е1-13-8	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2918,34	22,38	21,57	65312	62949	20778	0,01	26
				0,81	6,53	2364	19057	97	0,02	56
		м3								
2	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	616,59	167,40		103217		116635	1,18	728
				167,40		103217		113		
		м3								
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2397,42	5,55	5,55	13306	13306	4186		
					1,80		4315	97	0,01	24
		м3								
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	49,95	122,18		6103		6896	0,89	44
				122,18		6103		113		
		м3								
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	2397,42	21,55	4,52	51664	10836	39603	0,11	259
				17,03		40828		97		
		м3								
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ								
6	Е123-1-1	Устройство песчаного освания под трубопроводы (на 0,1М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)	108,99	1070,70	152,52	116696	16623	29872	1,02	111
				153,68	57,15	16750	6229	130	0,28	31
		м3								
7	Е127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (на 0,2М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)	361,98	854,26	68,13	309225	24662	16436	0,14	51
				21,38	12,76	7739	4619	133	0,04	14
		м3								
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	0,2088	78245	36133,62	16338	7545	13969	247	52
				41850	9612,9	8738	2007	130	37,3	8
		км								
9	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200мм	0,00252	96708,9	47796,27	244	120	200	286	1
				48375	12572,33	122	32	130	49,07	0
		км								
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	0,8748	58881,69	25695,31	51510	22478	45363	194	170
				33075	6813,45	28934	5960	130	26,38	23
		км								
11	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65мм	0,0774	51202,26	20326,01	3963	1573	3640	179	14
				30825	5353,43	2386	414	130	20,64	2
		км								
		ФУТЛЯР								
12	Е22-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 200мм	69,3	313,94	0,42	21756	29	14103	0,91	63
				156,38	0,16	10837	11	130	0,00	0
		м								
13	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 150мм	307,8	282,86	0,37	87064	114	62630	0,91	280
				156,38	0,14	48134	43	130	0,00	0
		м								
14	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	25,2	244,98	0,28	6173	7	4817	0,84	21
				146,93	0,11	3703	3	130	0,00	0
		м								
15	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	82,8	4618,68	559,80	382427	46351	143166	7,99	662
				1320,75	9,29	109358	769	130	0,02	2
		футляр								
16	014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные из тяжелого бетона клааса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93,	0,16	19400		3104				
		м3								
17	01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3	131		39				
		м3								
18	041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II d 4-6 мм	0,01	45600		456				
		тн								
19	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,23012	147100		33851				
		тн								
20	014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные из тяжелого бетона клааса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93,	0,32	19400		6208				
		м3								
21	01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	131		79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
22	041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II d 4-6 мм	0,02	45600		912				
		тн								
23	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,46024	147100		67701				
		тн								
24	014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные из тяжелого бетона клааса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93,	0,16	19400		3104				
		м3								
25	01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3	131		39				
		м3								
26	041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II d 4-6 мм	0,01	45600		456				
		тн								
27	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,23012	147100		33851				
		тн								
28	014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные из тяжелого бетона клааса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93,	0,36	19400		6984				
		м3								
29	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,4698	147100		69108				
		тн								
30	041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	0,063	167800		10571				
		тн								
31	С 11-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5	530		2650				
		шт								
32	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1587	147100		23345				
		тн								
33	С 11-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	10	530		5300				
		шт								
34	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,3174	147100		46690				
		тн								
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ								
35	Е25-106-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с	41	18751,82	10306,44	768825	422564	519028	50,00	2050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		действующими коммуникациями диам. до 100мм		7650,00	2899,35	313650	118873	120	11,43	469
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**2318270**	**629158**	**1041322**	**4530**
	тенге	**702862**	**162333**		**628**
Материалы		**986249**			
Всего заработная плата	-		**865195**		
Накладные расходы		**1041322**			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.					**521**
Сметная заработная плата в Н.Р.			**156198**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**201575**			
ИТОГО ПО АКТУ		**3561167**			
Временные здания и сооружения 1,1%		39173			
Итого:		**3600340**			
Прочие работы и затраты					
Зимнее удорожание 1,08%		38884			
Выслуга лет 1%		36003			
Оплата доп отпусков 0,4%		14401			
Доп оплата труда - экологич коффициент 30%		456546			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**4146173**			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737		**11348077**			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		226962			
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**11575038**			
НДС 12%		1389005			
ИТОГО:		**12964043**			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор о государственных закупках работ №52 от 25.05.2016г.
Наименование объекта и адрес: "Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г. Кызылорда. Строительство газоснабжение низкого давления."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г. Кызылорда. Строительство газоснабжение низкого давления"	46376,440	14832,162	46376,440	14832,162	44057,618	14090,553	44057,618	14090,553	17831,112	5702,765

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления
Наименование объекта - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года
НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е1-13-8	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	324,26	22,38	21,57	7257	6994	2309	0,01	3
				0,81	6,53	263	2117	97	0,02	6
		м3								
2	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	68,51	167,40		11469		12959	1,18	81
				167,40		11469		113		
		м3								
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	266,38	5,55	5,55	1478	1478	465		
					1,80		479	97	0,01	3
		м3								
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,55	122,18		678		766	0,89	5
				122,18		678		113		
		м3								
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	266,38	21,55	4,52	5740	1204	4400	0,11	29
				17,03		4536		97		
		м3								
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ								
6	Е123-1-1	Устройство песчаного освания под трубопроводы (на 0,1М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)	12,11	1070,70	152,52	12966	1847	3319	1,02	12
				153,68	57,15	1861	692	130	0,28	3
		м3								
7	Е127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (на 0,2М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)	40,22	854,26	68,13	34358	2740	1826	0,14	6
				21,38	12,76	860	513	133	0,04	2
		м3								
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ								
8	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	0,0232	78245	36133,62	1815	838	1552	247	6
				41850	9612,9	971	223	130	37,3	1
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200мм	0,00028	96708,9	47796,27	27	13	22	286	0
				48375	12572,33	14	4	130	49,07	0
		км								
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	0,0972	58881,69	25695,31	5723	2498	5040	194	19
				33075	6813,45	3215	662	130	26,38	3
		км								
11	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65мм	0,0086	51202,26	20326,01	440	175	404	179	2
				30825	5353,43	265	46	130	20,64	0
		км								
		ФУТЛЯР								
12	Е22-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 200мм	7,7	313,94	0,42	2417	3	1567	0,91	7
				156,38	0,16	1204	1	130	0,00	0
		м								
13	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 150мм	34,2	282,86	0,37	9674	13	6959	0,91	31
				156,38	0,14	5348	5	130	0,00	0
		м								
14	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	2,8	244,98	0,28	686	1	535	0,84	2
				146,93	0,11	411	0	130	0,00	0
		м								
15	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	9,2	4618,68	559,80	42492	5150	15907	7,99	74
				1320,75	9,29	12151	85	130	0,02	0
		футляр								
		ЛОЖАМЕНТ								
16	Е22-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 200мм	23,1	313,94	0,42	7252	10	4701	0,84	19
				156,38	0,16	3612	4	130	0,00	0
		м								
17	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 150мм	84	282,86	0,37	23760	31	17092	0,91	76
				156,38	0,14	13136	12	130	0,00	0
		м								
18	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	25,8	244,98	0,28	6320	7	4932	0,84	22
				146,93	0,11	3791	3	130	0,00	0
		м								
19 32	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250мм (КОНТР.ТРУБКА)	0,018765	121294,13	49389,75	2276	927	1986	312,70	6
				62775,00	18657,00	1178	350	130	91,12	2
		тн								
		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ Д=160ММ-2ШТ								
20	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	7	167,40		1172		1324	1,18	8
				167,40		1172		113		
		м3								
21	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,8	122,18		464		525	0,89	3
				122,18		464		113		
		м3								
22	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	3,8	21,55	4,52	82	17	63	0,11	0
				17,03		65		97		
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,4	979,70	97,07	2351	233	420	0,78	2
		м3		112,50	36,00	270	86	118	0,18	
24	Е122-35-5	Установка кранов диам. До 160 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		1шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	
25	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	0,003	244,98	0,28	1	0	1	0,84	0
		м		146,93	0,11	0	0	130	0,00	0
26	Е6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,14	10130,06	353,46	1418	49	106	3,60	1
		м3		585,00	133,52	82	19	105	0,65	
27	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5тн	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
		шт		104,85	67,51	210	135	140	0,25	
28	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	0,6326	245,44	3,82	155	2	29	0,21	0
		м2		37,35	1,44	24	1	118	0,01	
29	Е125-53-2	Установка контрольно-измерительной колонки железобетонной	2	4441,78	821,02	8884	1642	7819	20,70	41
		шт		2947,50	310,50	5895	621	120	1,51	3
30	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	0,0306	58881,69	25695,31	1802	786	1587	194	6
		км		33075	6813,45	1012	208	130	26,38	1
31	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ Д=110ММ-4ШТ								
32	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	14	167,40		2344		2648	1,18	17
		м3		167,40		2344		113		
33	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,6	122,18		929		1049	0,89	7
		м3		122,18		929		113		
34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	7,6	21,55	4,52	164	34	126	0,11	1
		м3		17,03		129		97		
35	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,8	979,70	97,07	4703	466	841	0,78	4
		м3		112,50	36,00	540	173	118	0,18	
36	Е122-35-5	Установка кранов диам. До 110 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		1шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	
37	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	0,006	244,98	0,28	1	0	1	0,84	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				146,93	0,11	1	0	130	0,00	0
		м								
38	Е6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,28	10130,06	353,46	2836	99	211	3,60	1
		м3		585,00	133,52	164	37	105	0,65	
39	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5тн	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	
40	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	1,2652	245,44	3,82	311	5	58	0,21	0
		м2		37,35	1,44	47	2	118	0,01	
41	Е125-53-2	Установка контрольно-измерительной колонки железобетонной	4	4441,78	821,02	17767	3284	15638	20,70	83
		шт		2947,50	310,50	11790	1242	120	1,51	6
42	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	0,0612	58881,69	25695,31	3604	1573	3174	194	12
				33075	6813,45	2024	417	130	26,38	2
		км								
43	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ Д=90ММ-2ШТ								
44	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	7	167,40		1172		1324	1,18	8
		м3		167,40		1172		113		
45	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,8	122,18		464		525	0,89	3
		м3		122,18		464		113		
46	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	3,8	21,55	4,52	82	17	63	0,11	0
		м3		17,03		65		97		
47	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,4	979,70	97,07	2351	233	420	0,78	2
		м3		112,50	36,00	270	86	118	0,18	
48	Е122-35-3	Установка кранов диам. До 110 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,40	3
		1шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	
49	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	0,003	244,98	0,28	1	0	1	0,84	0
				146,93	0,11	0	0	130	0,00	0
		м								
50	Е6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,14	10130,06	353,46	1418	49	106	3,60	1
		м3		585,00	133,52	82	19	105	0,65	
51	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5тн	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
				104,85	67,51	210	135	140	0,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
52	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	0,6326	245,44	3,82	155	2	29	0,21	0
				37,35	1,44	24	1	118	0,01	
		м2								
53	Е125-53-2	Установка контрольно-измерительной колонки железобетонной	2	4441,78	821,02	8884	1642	7819	20,70	41
				2947,50	310,50	5895	621	120	1,51	3
		шт								
54	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	0,0306	58881,69	25695,31	1802	786	1587	194	6
				33075	6813,45	1012	208	130	26,38	1
		км								
55	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		шт								
		КОВЕР-9шт								
56	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5тн	9	302,09	197,24	2719	1775	2172	0,65	6
				104,85	67,51	944	608	140	0,25	2
		шт								
57	Е125-53-2	Установка контрольно-измерительной колонки железобетонной	9	4441,78	821,02	39976	7389	35186	20,70	186
				2947,50	310,50	26528	2795	120	1,51	14
		шт								
58	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	18	20,14	0,23	363	4	324	0,12	2
				19,91	0,09	358	2	90	0,00	0
		шт								
59	Е6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,63	10130,06	353,46	6382	223	475	3,60	2
				585,00	133,52	369	84	105	0,65	
		м3								
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 90ММ - 5 УЗЛОВ								
60	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)	0,00625	154891,68	66009,80	968	413	773	376,00	2
				70200,00	24936,75	439	156	130	121,79	1
		шт								
61	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	6,6	244,98	0,28	1617	2	1262	0,84	6
				146,93	0,11	970	1	130	0,00	0
		м								
62	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	10	4618,68	559,80	46187	5598	17291	7,99	80
				1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	0
		футляр								
63	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм (ПАТРУБОК)	0,001	78245	36133,62	78	36	67	247	0
				41850	9612,9	42	10	130	37,3	0
		км								
64	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
		шт								
65	Е122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы	0,0075	650422,68	88481,18	4878	664	432	59,60	0
				10890,00	33423,75	82	251	130	163,25	1
		км								
66	Е109-34-1	Монтаж корпусов	0,1587	17355,77	2191,29	2754	348	1808	73,60	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12555,00	101,25	1992	16	90	0,49	1
		т								
67	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,15	979,70	97,07	147	15	26	0,78	0
				112,50	36,00	17	5	118	0,18	
		м3								
68	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	10	4618,68	559,80	46187	5598	17291	7,99	80
				1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	0
		футляр								
69	Е6-20-1	Засыпка пазух песком	0,15	1244,37	273,87	187	41	54	1,77	0
				240,75	103,46	36	16	105	0,51	0
		м3								
70	Е13-44-7	Очистка щетками	31,65	60,75	0,00	1923	0	1730	0,34	11
				60,75	0,00	1923	0	90	0,00	0
		м2								
71	Е13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. До 500мм уайт-спиритом	31,65	24,95	0,11	790	3	419	0,09	3
				14,65	0,05	464	2	90	0,00	0
		м2								
72	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	31,65	43,60	0,10	1380	3	332	0,06	2
				11,62	0,04	368	1	90	0,00	0
		м2								
73	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	31,65	40,72	0,04	1289	1	237	0,04	1
				8,32	0,00	263	0	90	0,00	0
		м2								
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ - 10 УЗЛОВ								
74	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)	0,0125	154891,68	66009,80	1936	825	1546	376,00	5
				70200,00	24936,75	878	312	130	121,79	2
		км								
75	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметр 100мм	13,2	244,98	0,28	3234	4	2523	0,84	11
				146,93	0,11	1939	1	130	0,00	0
		м								
76	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	20	4618,68	559,80	92374	11196	34581	7,99	160
				1320,75	9,29	26415	186	130	0,02	0
		футляр								
77	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм (ПАТРУБОК)	0,002	78245	36133,62	156	72	134	247	0
				41850	9612,9	84	19	130	37,3	0
		км								
78	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
				69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
		шт								
79	Е122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.250мм	0,015	650422,68	88481,18	9756	1327	864	59,60	1
				10890,00	33423,75	163	501	130	163,25	2
		км								
80	Е109-34-1	Монтаж корпусов	0,3174	17355,77	2191,29	5509	696	3601	73,60	23
				12555,00	101,25	3985	16	90	0,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
81	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,3	979,70	97,07	294	29	53	0,78	0
				112,50	36,00	34	11	118	0,18	
		м3								
82	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	20	4618,68	559,80	92374	11196	34581	7,99	160
				1320,75	9,29	26415	186	130	0,02	0
		футляр								
83	Е6-20-1	Засыпка пазух песком	0,3	1244,37	273,87	373	82	108	1,77	1
				240,75	103,46	72	31	105	0,51	0
		м3								
84	Е13-44-7	Очистка щетками	63,3	60,75	0,00	3845	0	3461	0,34	22
				60,75	0,00	3845	0	90	0,00	0
		м2								
85	Е13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. До 500мм уайт-спиритом	63,3	24,95	0,11	1579	7	837	0,09	6
				14,65	0,05	927	3	90	0,00	0
		м2								
86	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	63,3	43,60	0,10	2760	6	664	0,06	4
				11,62	0,04	736	3	90	0,00	0
		м2								
87	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	63,3	40,72	0,04	2578	3	474	0,04	3
				8,32	0,00	527	0	90	0,00	0
		м2								
		УСТАНОВКА ОТВОДОВ, ФЛАНЦЕВ, МУФТ								
88	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50мм	10	242,08	6,95	2421	70	1901	0,88	9
				144,00	2,25	1440	23	130	0,01	
		шт								
89	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.80мм	5	405,40	16,15	2027	81	1521	1,36	7
				227,25	6,75	1136	34	130	0,03	
		шт								
90	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	14	440,21	332,43	6163	4654	3444	0,61	9
				102,38	86,87	1433	1216	130	0,33	5
		шт								
91	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	186	300,57	225,64	55906	41969	31074	0,41	76
				69,53	58,98	12933	10970	130	0,23	43
		шт								
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА								
92	Е25-119-1	Укладка сигнальной ленты	1,85	7595,19	6695,19	14051	12386	7471	4,60	9
				900,00	2465,10	1665	4560	120	9,60	18
		км								
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)								
93	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350мм	1,737	185260,86	135423,36	321798	235230	85985	87,00	151
				18000,00	23251,72	31266	40388	120	86,08	150
		км								
94	Е25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 Мпа трубопровода диам. До 350 мм	1,737	214942,93	180223,18	373356	313048	134193	172,00	299
				32175,00	32204,48	55888	55939	120	121,11	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
95	Ц392-5	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 377мм	155	40,40	0,00	6262	0	3139	0,10	16
				22,50	0,00	3488	0	90	0,00	0
		стык								
96	Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диам. До 194мм толщина стенки до 14 мм	155	268,40	35,20	41602	5456	28632	1,00	155
				203,00	2,25	31465	349	90	0,01	2
		стык								
97	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диам. До 350мм	155	2327,99	1344,74	360838	208435	167400	1,95	302
				391,50	508,50	60683	78818	120	3,25	504

Надземный газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

98	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам.80мм	442	979,75	20,80	433050	9194	78239	0,73	323
				130,50	7,79	57681	3443	128	0,04	18
		м								
99	Е16-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50мм	1463	545,63	8,84	798257	12933	127134	0,36	527
				64,58	3,31	94481	4843	128	0,02	29
		м								
100	Е16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32мм	230	343,95	4,59	79109	1056	15606	0,28	64
				51,30	1,71	11799	393	128	0,01	2
		м								
101	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасоных частей диам.100-250мм	0,2558	121294,13	49389,75	31027	12634	27079	312,70	80
				62775,00	18657,00	16058	4772	130	91,12	23
		тн								
102	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	408,68	21,80	0,05	8909	20	2144	0,03	12
				5,81	0,02	2374	8	90	0,00	0
		м2								
103	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	408,68	20,36	0,02	8321	8	1530	0,02	8
				4,16	0,00	1700	0	90	0,00	0
		м2								
104	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До	112	473,47	39,24	53029	4395	38707	1,47	165
				254,25	15,75	28476	1764	128	0,07	8
		шт								
105	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350мм	0,5	92630,43	67711,68	46315	33856	12376	43,50	22
				9000,00	11625,86	4500	5813	120	43,04	22
		км								
106	Е25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 Мпа трубопровода диам. До 350 мм	0,49	214942,93	180223,18	106306	89135	38209	172,00	85
				32175,00	32204,48	15913	15928	120	121,11	60
		км								
107	Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,975	175710,10	1826,10	171317	1780	11999	42,70	42
				8100,00	690,75	7898	673	140	3,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			**3559089**	**1082688**	**1128998**		**3833**
			тенге			**677020**	**248065**			**1168**
		Материалы				**1799381**				
		Всего заработная плата				**925086**				
		Накладные расходы				**1128998**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								**564**
		Сметная заработная плата в Н.Р.					**169350**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**281285**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**4969373**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				59632				
		Итого:				**5029005**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				54313				
		Выслуга лет 1%				50290				
		Оплата доп отпусков 0,4%				20116				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от зарплаты				549040				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**5702765**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				**15608467**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				312169				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**15920636**				
		НДС 12%				1910476				
		ИТОГО:				**17831112**				0

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор о государственных закупках работ №52 от 25.05.2016г.
Наименование объекта и адрес: "Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г. Кызылорда. Строительство газоснабжение низкого давления."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г. Кызылорда. Строительство газоснабжение низкого давления"	46376,440	14832,162	46376,440	14832,162	46376,440	14832,162	46376,440	14832,162	2318,822	741,608

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления
Наименование объекта - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е25-43-1	**Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350мм** км	1,635	92630,43	67711,68	151451	110709	40468	43,50	71
				9000,00	11625,86	14715	19008	120	43,04	70
2	Е25-46-1	**Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 Мпа трубопровода диам. До 350 мм** км	1,65	214942,93	180223,18	355066	297712	127619	172,00	284
				32175,00	32204,48	53150	53199	120	121,11	200
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			506517	408421	168087		355
			тенге			67865	72207			270
		Материалы				30231				
		Всего заработная плата				140072				
		Накладные расходы				168087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								84
		Сметная заработная плата в Н.Р.					25213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				40476				
		ИТОГО ПО АКТУ				715080				
		Временные здания и сооружения 1,2%				8581				
		Итого:				723661				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				7816				
		Выслуга лет 1%				7237				
		Оплата доп отпусков 0,4%				2895				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от зарплаты				0				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				741608				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				2029781				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				40596				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				2070377				
		НДС 12%				248445				
		ИТОГО:				2318822				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: