Заказчик: ГУ"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование стройки: "Строительство спортивной площадки в с.Когерис Сырымского района ЗКО"

С П Р А В К А№1
о стоимости выполненых работ и затрат
за МАЙ 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№22	18.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за октябрь 2020 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту:"Строительство спортивной площадки в с.Когерис Сырымского района ЗКО"	**15 164 200,80**	15 164 200,80	13 539 465,00	13 539 465,00				1 624 735,80	

Зказчик:
ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Искаков А.С.

Подрядчик:
ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ Молдагалиев М.К.

А К Т№1

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ

Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Когерис

Заказчик: **ГУ"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Жайык Сити"**

Объект: **"Строительство спортивной площадки в с.Когерис Сырымского района ЗКО"**

Договор №: **№ 22 от 18 марта 2021 года**

Выполнено за месяц: **Май 2021 года** **15 164 200,80** **тенге**

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство спортплощадки										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		157,5	42,85	42,85	6749	6748	--	1776	9207
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,66	--	2466		682	
2	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т		189	309,00	--	58401	--		--	63073
		СП - 8%				--	--	--	--		4672	
3	4102-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км		567	62,00	--	35154	--		--	37966
		СП - 8%				--	--	--	--		2812	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (КОРЫТА)**	м3 грунта		105	50,08	50,08	5258	5259	--	1383	7173
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,30	--	1922		531	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (КОРЫТА)**	м3 грунта		105	50,08	50,08	5258	5259	--	1383	7173
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,30	--	1922		531	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		525	6,89	6,89	3617	3617	--	711	4674
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,88	--	987		346	
7	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		126	289,25	278,88	36446	35139	110	5831	45659
		НР - 72%; СП - 8%				9,50	54,77	1197	6901		3382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000. фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,01512	7216,00				109		
8	4102-0102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	661,5		62,00	--	41013	--		--	44294
		СП - 8%				--	--	--	--		3281	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	126		21,14	17,76	2664	2238	37	913	3863
		НР - 72%, СП - 8%				3,09	6,97	389	878		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000. фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00504	7216,00				36		
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	126		88,81	69,49	11190	8756	1234	2337	14609
		НР - 72%, СП - 8%				9,52	16,24	1200	2046		1082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	12,6	98,00				1235		
11	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	126		100,08	100,08	12610	12610	--	3482	17379
		НР - 72%, СП - 8%				--	38,38	--	4836		1287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					218360	79626	1381	17816	255070
								2786	21958	--	18892	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					218360				
	Материалы		Тенге					1382				
	Всего заработная плата		Тенге						24744			
	Транспортные расходы		Тенге					134568				
		Накладные расходы	Тенге					17816				
		Сметная прибыль	Тенге					18892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					255068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						24744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					255068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						24744			
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ										
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,5		3120,37	1076,53	163819	56518	99847	21631	200286
		НР - 108%, СП - 8%				141,98	239,52	7454	12575		14836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1	52,5	1895,00				99488		
12.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	3,675	98,00				360		
13	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	525		14,54	0,60	7634	315	--	8046	16934
		НР - 108%, СП - 8%				13,94	0,25	7318	131		1254	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4782		254068,00	--	375563	--	375563	--	405608
		СП - 8%				--	--	--	--		30045	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	52,5		29469,78	7,20	1547163	378	1350408	184595	1870298
		НР - 94%; СП - 8%				3740,52	--	196377	--		138541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	53,55	23666,00				1267314		
16	ТПРАЙС лист	Резиновое покрытие "Мастерфайбер спорт" толщ. 10 мм + работа	м2	525		5919,64	--	3107811	--	--	--	3356436
		СП - 8%				--	--	--	--		248625	
17	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	240		145,06	1,79	34814	430	7077	29536	69498
		НР - 108%; СП - 8%				113,78	0,17	27307	41		5148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2113-0816-1105	Лента малярная, 50 мм	м	2,04	489,6	9,00				4406		
17.2	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000023	0,00552	484042,00				2672		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5236804	57641	1832895	243808	5919060
								238456	12747	--	438449	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5236804				
	Материалы		Тенге					1457334				
	Всего заработная плата		Тенге						251203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3483374				
		Накладные расходы	Тенге					243808				
		Сметная прибыль	Тенге					438449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5919061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	Тенге						251203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5919061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	Тенге						251203			
		РАЗДЕЛ 3.МАФЫ										
18	8601-0806-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Гандбольные ворота (с сеткой)	комплект	2		158624,00	2637,00	317248	5274	298680	11204	354728
		НР - 5602 Тенге; СП - 13138 Тенге				6647,00	804,00	13294	1608		26276	
19	8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2		192703,00	2646,00	385406	5292	362274	14510	431910
		НР - 7255 Тенге; СП - 15997 Тенге				8920,00	790,00	17840	1580		31994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					702654	10566	660954	25714	786638
								31134	3188	--	58270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					702654				
	Материалы		Тенге					660954				
	Всего заработная плата		Тенге						34322			
		Накладные расходы	Тенге					25714				
		Сметная прибыль	Тенге					58270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					786638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге								1200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					34322			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				786638				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								34322			30
		РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ									
		СТОЙКИ 36 ШТ									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,76	1435,28	--	8267	--	--	5952	15357
		НР - 72%; СП - 8%			1435,28	--	8267	--		1138	
21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,76	36844,75	1153,64	212226	6645	174139	30008	261613
		НР - 91%; СП - 8%			5458,60	266,42	31442	1535		19379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							165293		
21.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 5,8752	28134,00						
22	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических стоек	т конструкций	2,92932	105036,30	6476,57	307685	18972	25037	182790	529713
		НР - 69%; СП - 8%			90012,80	422,07	263676	1236		39238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005 0,014647	633854,00				9284		
22.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014 0,04101	219516,00				9002		
22.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194 0,005683	417326,00				2372		
23	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,92932	553070,00	--	1620119	--	1620119	--	1749729
		СП - 8%			--	--	--	--		129610	
24	т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	2,92932	18434,00	--	53999	--	53999	--	58319
		СП - 8%			--	--	--	--		4320	
		ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ 36 ШТ									
25	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж секции ограждения	т	3,43282	57335,33	7142,76	196822	24520	11927	114027	335717
		НР - 69%; СП - 8%			46718,10	1422,08	160375	4882		24868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7 5,835794	283,00				1652		
25.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006 0,020597	211192,00				4350		
25.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006 0,00206	623096,00				1283		
25.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194 0,00666	417326,00				2779		
26	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,55906	502234,00	--	1285247	--	1285247	--	1388067
		СП - 8%			--	--	--	--		102820	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	361,024		1061,00	--	383046	--	383046	--	413690
		СП - 8%				--	--	--	--		30644	
28	т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	3,43282		18434,00	--	63281	--	63281	--	68343
		СП - 8%				--	--	--	--		5062	
		ПОЛОТНО КАЛИТКИ 2 ШТ										
29	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж секции калитки	т	0,085556		57335,33	7142,76	4905	611	297	2842	8367
		НР - 69% СП - 8%				46718,10	1422,08	3997	122		620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,145445	283,00				41		
29.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000513	211192,00				108		
29.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000051	623096,00				32		
29.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000166	417326,00				69		
30	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,085556		502234,00	--	42969	--	42969	--	46407
		СП - 8%				--	--	--	--		3438	
31	т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,085556		18434,00	--	1577	--	1577	--	1703
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06634		898233,89	1321,89	59589	87	43438	14653	80181
		НР - 91% СП - 8%				242154,00	564,66	16064	37		5939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,06634	654758,00				43437		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4239732	50835	3705076	350272	4957206
								483821	7812	--	367202	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					781985				
	Материалы		Тенге					52283				
	Всего заработная плата		Тенге						57345			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					501903				
	Местные материалы		Тенге					165293				
		Накладные расходы	Тенге					50613				
		Сметная прибыль	Тенге					66608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					899206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						57345			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3457747				
	Материалы		Тенге					37261				
	Всего заработная плата		Тенге						434288			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2948335				
		Накладные расходы	Тенге					299659				
		Сметная прибыль	Тенге					300594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4058000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					434288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4957206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
		Сметная заработная плата	Тенге					491633			

РАЗДЕЛ 5. Наружное электроосвещение

33	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3851,08	85,02	3851	85	1000	2015	6335
		НР - 72%, СП - 8%			2766,00	32,32	2766	32		469	
34	2307-0201-0306 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩРУЭ-12 (1/12), типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7975,00	--	7975	--	7975	--	8613
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
35	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	576,72	80,88	577	81	26	362	1014
		НР - 72%, СП - 8%			470,22	32,32	470	32		75	
36	2307-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1**	шт.	1	3060,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
37	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	2	1383,00	--	2766	--	--	1992	5138
		НР - 72%, СП - 8%			1383,00	--	2766	--		381	
38	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
39	2307-0204-2313 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный ПМЛ 25А**	шт.	1	4798,00	--	4798	--	4798	--	5182
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
40	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	8,24	2033,64	--	16757	--	--	12065	31128
		НР - 72%, СП - 8%			2033,64	--	16757	--		2306	
41	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	4	28288,72	9272,16	113155	37089	16306	59166	186106
		НР - 80%, СП - 8%			14940,00	3549,24	59760	14197		13786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	2101-0201-0404	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,51 / 2,04	6538,00				13338		
41.2	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,014 / 0,056	53013,00				2969		
42	ТПРАЙС лист	**Коническая опора металлическая граненная, Н=9 м, СТВ-9**	шт	4	71685,05	--	286740	--	286740	--	309679
		СП - 8%			--	--	--	--		22939	
43	ТПРАЙС лист	**Фундамент 3Ф-2 L=1625 мм**	шт	4	12944,89	--	51780	--	51780	--	55922
		СП - 8%			--	--	--	--		4142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ТПРАЙС лист	Коробка (щиток) для распайки кабеля NTB-1 CT. защиты IP54	шт	4	13478,57	--	53914	--	53914	--	58227
		СП - 8%			--	--	--	--		4313	
45	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,014016	526699,00	--	7382	--	7382	--	7973
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
46	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	14050,76	7272,00	56203	29088	2418	25209	87925
		НР - 72%; СП - 8%			6174,35	2578,92	24697	10316		6513	
47	ТПРАЙС лист	Прожекторная корона для опоры СТВ, на 2 прожектора (размер под прож. 750 мм) усил.	шт	4	22324,34	--	89297	--	89297	--	96441
		СП - 8%			--	--	--	--		7144	
48	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	8	3632,22	252,56	29058	2021	9667	13034	45459
		НР - 72%; СП - 8%			2171,31	91,47	17370	732		3367	
49	2307-0103-1306 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный типа GEMERA-100, мощность 100 Вт, IP67	шт.	8	41992,00	--	335936	--	335936	--	362811
		СП - 8%			--	--	--	--		26875	
50	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,38	167,82	167,82	2749	2749	--	506	3515
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,91	--	703		260	
51	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,38	786,76	--	12887	--	--	9279	23939
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	12887	--		1773	
52	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,38	160,21	75,97	2624	1244	--	1406	4352
		НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	1380	572		322	
53	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	91	348,59	155,51	31722	14152	4247	12769	48050
		НР - 72%; СП - 8%			146,41	48,48	13323	4412		3559	
54	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	91	483,45	403,59	43994	36726	--	15799	64577
		НР - 72%; СП - 8%			79,86	161,28	7267	14676		4783	
55	2306-0137-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,105	308053,00	--	32346	--	32346	--	34934
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
56	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	45	453,96	181,15	20428	8151	3293	8239	30961
		НР - 72%; СП - 8%			199,65	54,65	8984	2459		2293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	272084,00	--	12244	--	12244	--	13224
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
58	ТПРАЙС лист	Кабель силовой с алюминиевыми сечением 3х2,5 мм2 АНРГ-0,66кВ	м	45	455,36	--	20491	--	20491	--	22130
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
59	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,091	28302,24	19431,84	2576	1768	--	735	3575
		НР - 61%; СП - 8%			8870,40	4362,07	807	397		265	
60	2113-0809-1619 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	91	74,00	--	6734	--	6734	--	7273
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
61	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14819,94	7178,00	14820	7178	717	8399	25077
		НР - 80%; СП - 8%			6924,84	3574,00	6925	3574		1858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 0,1	1550,00				155		
61.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 6	45,00				270		
61.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 0,4	448,00				179		
62	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38064,00	--	76128	--	76128	--	82218
		СП - 8%			--	--	--	--		6090	
63	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	11825,17	7104,39	1183	711	--	528	1848
		НР - 80%; СП - 8%			4720,78	1878,93	472	188		137	
64	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	54636,00	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
65	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7621,00	--	7621	--	7621	--	8231
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
66	2404-0207-4901 РСНБ РК 2015	Крюк CF-16	шт.	2	3246,00	--	6492	--	6492	--	7011
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
67	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	13	402,00	--	5226	--	5226	--	5644
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
68	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	98,00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
69	2404-0207-5315 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные BIC-15.50	шт.	8	619,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2404-0207-3215 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	909,00	--	1818	--	1818	--	1963
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
71	2404-0206-0106 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые Р-70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	462,00	--	1848	--	1848	--	1996
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
72	2404-0206-0106 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые Р-71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	462,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
73	2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	26377,00	--	791	--	791	--	854
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
74	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	356,00	--	356	--	356	--	384
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
75	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8423,00	--	8423	--	8423	--	9097
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
76	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2405,00	--	7215	--	7215	--	7792
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
77	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10.3	шт.	2	478,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
78	2404-0203-0901 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные DN 123	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
79	2404-0203-0902 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные РА4/35	шт.	1	2739,00	--	2739	--	2739	--	2958
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
80	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2400,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
81	2404-0207-2806 РСНБ РК 2015	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	191,00	--	573	--	573	--	619
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
82	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,045	35779,67	14471,16	1610	651	57	934	2748
		НР - 80%; СП - 8%			20044,50	5909,64	902	266		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1 / 0,0945	423,00				40		
82.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004 / 0,000018	544418,00				10		
83	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,045	154243,00	--	6941	--	6941	--	7496
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
84	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0005	35779,67	14471,16	18	7	1	10	31
		НР - 80%; СП - 8%			20044,50	5909,64	10	3		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	0,00105	423,00				0		
84.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0	544418,00				0		
85	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000034		1215700,00	--	41	--	41	--	44
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
86	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		3359,48	158,44	3359	158	2299	682	4365
		НР - 72%; СП - 8%				902,30	45,25	902	45		323	
87	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,021		147189,92	--	3091	--	35	2322	5846
		НР - 76%; СП - 8%				145502,00	--	3056	--		433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00168	19309,00				32		
88	2301-0501-1106 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21		218,00	--	4578	--	4578	--	4944
		СП - 8%				--	--	--	--		366	
89	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1		22097,14	16717,26	22097	16718	55	8083	32595
		НР - 72%; СП - 8%				5324,00	5902,61	5324	5903		2414	
90	2306-1703-1103 РСНБ РК 2015	Муфты концевые 3КВТп (КНтп)	шт.	1		16410,00	--	16410	--	16410	--	17723
		СП - 8%				--	--	--	--		1313	
91	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2		4757,49	184,82	9515	370	6825	1759	12176
		НР - 72%; СП - 8%				1160,10	61,41	2320	123		902	
92	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3		629,45	23,36	1888	70	1277	405	2477
		НР - 72%; СП - 8%				180,46	7,11	541	21		183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1475325	159017	1126620	185698	1793905
								189686	58651	--	132879	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					668795				
		Материалы	Тенге					31107				
		Всего заработная плата	Тенге						126685			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					440761				
		Накладные расходы	Тенге					91083				
		Сметная прибыль	Тенге					60789				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					820667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	Тенге						126685			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					515212				
		Материалы	Тенге					17116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					121652			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				264726				
		Местные материалы	Тенге				81592				
		Накладные расходы	Тенге				94615				
		Сметная прибыль	Тенге				48785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				658612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					121652			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				286740				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				286740				
		Сметная прибыль	Тенге				22939				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				309679				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4578				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4578				
		Сметная прибыль	Тенге				366				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1793902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					248337			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13711875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				945883				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					357685			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					104356			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7326926		
		- Перевозка грузов	Тенге				134568				
		- Накладные расходы	Тенге							823308	
		- Сметная прибыль	Тенге							1015692	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									13711875,0
		временные здания и сооружения 2,9%									397644,0
		зимнее удорожание 2,2.0,9%									279368,0
		Всего									14388888,0
		непредвиденные работы и затраты,2%									287778,0
		Всего									15043850,1
		в том числе на 2020 год,50% К=1									7338333,0
		в том числе на 2021 год,50% К=1,050036									7705514,0
		Понижающий коэффициент к= 0,9									13539465,0
		Итого с понижающим коэффициентом									13539465,0
		НДС,12%									1624735,8
		ВСЕГО ПО АКТУ									**15164200,8**

Зказчик:
ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Искаков А.С.

Авторский надзор:
ТОО «Trest Company»

Инженер _____ Кайрбаев Д.М.

Подрядчик:

ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ Молдагалиев М.К.

Технадзор:

ТОО "Сәулет Құрылыс Бақылау"

Эксперт _____ Бактияров А.Ж.