"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказ 1061-э1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"

Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного кредитного жилого дома в г. Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Договор: Доп. соглашение №07 от 02.10.2020г. к договору №16 от 06.05.2019г.

Акт №15
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года
(локальная смета 5-1-1)
Наружная телефонизация

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Строительные работы							
	1.1 Земляные работы							
1	**11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 для колодцев и траншеи (15+19)**	м3 грунта	**34**	**76,82**	**2612**	**59,1** / **644**	

2	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (2+2)	м3 грунта	4	971,25	3885	59,1
							2296
3	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1	662	662	59,1
							391
4	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (13+3)	м3 грунта	16	76,88	1230	59,1
							304
5	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20	19,75	395	59,1
							89
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	2	4863	9726	62,1
							1057
7	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12	117,67	1412	59,1
							330
	1.2 Вывоз грунта						
8	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,600;	т	19,2	95,34	1831	100

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Кабели и кабельные изделия

9	13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	76	210,12	15969	42,8
							5373
10	13-100904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	5	284,8	1424	42,8
							480
11	13-100904-0703	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	19173	19173	42,8
							4278
12	13-100904-0903	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	19949	19949	42,8
							3605
13	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами для зарядки ОРШ	м кабеля	4	562,5	2250	42,8
							340
14	23-060702-0507	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,085	135871,56	11549	–
15	13-100104-0206	Сплиттер. Монтаж	шт.	3	1674,33	5023	40,6
							2039
16	29-000005-0050(пл)Казцентрэлектропровод	Сплиттер PLC 1x4	шт	2	10545	21090	–
17	29-000005-0050(пл)Казцентрэлектропровод	Сплиттер PLC 1x2	шт	1	9217	9217	–

2.2 Устройство колодцев и труб

18	11-340201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	28818	86454	62,1
							13006
19	21-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92К=3,000;	м3	2,82	51375,11	144878	–
20	24-040207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1419,84	17038	–
21	11-340201-0803	Колодцы. Установка консолей	шт	12	894,75	10737	62,1
							5378
22	24-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,12	30600	3672	–
23	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,143	659293,71	94279	62,1
							9804
24	11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб (3+1)	канал	4	756,75	3027	62,1
							1734
25	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности стен колодцев	м2 поверхности	13	752,23	9779	50,8
							1321
		Всего прямые затраты			497261		

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 573
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 012
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 681
- материалы, изделия и конструкции, тенге	365 845
- перевозка грузов, тенге	1 831
Накладные расходы I уровня, тенге	52 469
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	549 730
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	23 309
Итого, тенге	573 039
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 843
Всего	**618 882**
Временные здания и сооружения (1 %)	6 189
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	11 476
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**636 547**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**674 740**
НДС (12 %)	80 969
Всего по акту с учетом НДС	**755 709**
К оплате со скидкой К=0,9	**680 138**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Катубаев Д.С.

Эксперт технического надзора ТОО "Алматыкурылысэксперт"
Калибаев Ж.К., аттестат KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Жетису Саулет Курылысы"
Саятов Т.Р., приказ №12 от 01.10.2020г.

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"
Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного кредитного жилого дома в г. Капшагай Алматинской области
Заказ 1061-э1
Наименование объекта: Благоустройство
Договор: Доп. соглашение №07 от 02.10.2020г. к договору №16 от 06.05.2019г.

Акт №16
приемки выполненных работ за апрель 2020 года

Локальная ресурсная смета № 7-1-1
Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 2 Тротуары, дорожки, площадки
2.1 Тип I

10	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	м2 покрытия	2137,02288	115,5	246834	60,3
							110
	Раздел 3 МАФы						
43	11-150403-0101	Окраска простая колером масляным разбеленным по деревуК=7,000;	м2 окрашиваемой поверхности	7,7	355,45	2737	54,8
							927
	Раздел 4 Газоны						
58	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	633	167,47	106008	56,4
							24804
	Раздел 5 Зеленые насаждения						
59	11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	33	516,18	17034	56,4
							9607
60	11-470103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	22	1856,18	40836	56,4
							17121
61	11-470105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт	11	989,55	10885	56,4
							4973

62 25-010203-0203	Береза белая обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 м до 2 м	шт.	12	2732,24	32787	–
63 25-010103-3002	Туя обыкновенная, с комом, высотой 2 м (Лесное хозяйство Баканас)	шт.	10	2732,95	27330	–
64 25-010204-4207	Сирень, калина, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	11	911,31	10024	–
65 11-470108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	130	347,7	45201	56,4
						25493
66 11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	130	416,15	54099	56,4
						27251
67 25-030201-9902	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	шт.	261	76	19836	–
	Всего прямые затраты			**613611**		

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	172 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 985
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 049
- материалы, изделия и конструкции, тенге	360 097
Накладные расходы I уровня, тенге	110 286
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	723 897
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	30 693
Итого, тенге	754 590

Сметная прибыль (8 %), тенге	60 367
Всего	**814 957**
Временные здания и сооружения (1 %)	8 150
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	15 112
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**838 219**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**888 512**
НДС (12 %)	106 621
Всего по акту с учетом НДС	**995 133**
К оплате со скидкой К=0,9	**895 618,48**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Катубаев Д.С.

Эксперт технического надзора ТОО "Алматыкурылысэксперт"
Калибаев Ж.К., аттестат KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Жетису Саулет Курылысы"
Саятов Т.Р., приказ №12 от 01.10.2020г.