Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Капшагай",Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла, 13** | **110140010796**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Керуен - Сервис",080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Сулейменова, дом № 17, тел.: 315-22-14** | **030540005482**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 16 от 06.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
30	05.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного кредитного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области			Работа	1	2 177 875,00	2 177 875,00
				Итого	1	x	2 177 875,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) дир-р / Нур / Нурланов Т.А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2019

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"

Подрядчик: ТОО "Керуен - Сервис"

Договор: дополнительное слглашение №2 от 04.10.2019г. к договору № 16 от 06.05. 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей 50 квартирного кредитного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	06.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей 50 квартирного кредитного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области	**12 067 993,00**	**1 944 531,25**							233 343,75	**2 177 875,00**

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"
Демеукулов М.М. _____
БИН 110140010796

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "Керуен-Сервис"
Нурланов Г.А _____
БИН 030540005182

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "Жетису Саулет Курылысы"
Омаров Ж.Е _____
приказ от 21.05.2014 года № 04

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
ТОО "Алматыкурылысэксперт"
Калибаев Ж.К _____
№ аттестата KZ13VIF00010751

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказ 1061-э1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"
Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей 50-ти квартирного кредитного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области
Договор: Доп. соглашение №2 от 04.10.2019г. к договору №16 от 06.05.2019г.

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года
(локальная смета 6-1-2)
Тепловые сети

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2 Теплотрасса						
		2.1 Трасса						
9	**21-040303-0135**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**		**5,83**	**62796,05**	**366101**	**–**

10	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	3,38	48737,39	164732	–
11	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ОП1)	м3	0,15	45002,54	6750	–
13	23-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	м	54,035	1726,82	93309	–
15	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	м	39,39	2015,93	79407	–
17	23-040201-0601	Задвижки стальные фланцевые 30с76нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), вода, пар, масло нефтепродукты Т 450 °С, PN 64, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	61343,51	122687	–
19	23-040201-0602	Задвижки стальные фланцевые 30с76нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), вода, пар, масло нефтепродукты Т 450 °С, PN 64, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	103490,91	206982	–
21	23-040201-0603	Задвижки стальные фланцевые 30с76нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), вода, пар, масло нефтепродукты Т 450 °С, PN 64, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	142234,72	284469	–
22	23-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1022,59	2045	–
23	23-040501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2104,25	8417	–

24	21-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0275	242215,89	6661	–
25	21-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,0246	242215,89	5959	–
30	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	м	2,02	306,41	619	–
31	23-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	м	4,04	487,54	1970	–

2.2 Деформационный шов, 7шт

38	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=7,000;	т	0,0175	194435,72	3403	–

2.3 Герметизированный ввод, 1шт

45	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	6882,14	10323	–
46	23-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт	4	6257,01	25028	–
47	21-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,049	26410,01	1294	–
48	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2205625,62	2206	–
49	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,11	13314,32	1465	–

2.4 Монолитный участок УМ-1, 3шт

52 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=3,000;	т	0,01422	194435,72	2765	–
53 21-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=3,000;	т	0,0564	239895,55	13530	–
54 21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97К=3,000;	т	0,0009	202469,52	182	–
Раздел 3 Теплофикационная камера						
58 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,12848	194435,72	24981	–
59 21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	190109,83	8745	–
60 21-050301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,07386	128637,3	9501	–
61 21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2016	т	0,046	190109,83	8745	–
63 21-040302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм СТ РК 937-92	шт.	1	50735,06	50735	–
64 23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	16047,27	32095	–
66 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1627,81	3256	–

Раздел 4 Ниша компенсаторная НК60х45

68	21-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,44	65507,08	28823	–
69	21-040302-0226	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,5	54685,01	82028	–

Раздел 5 Угол поворота УПК 60х45

72	21-040302-0226	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,31	54685,01	16952	–

Раздел 6 Дренажный колодец

81	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1627,81	1628	–
82	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	2775,17	5550	–
83	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	7410,49	7410	–
84	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	6078,31	24313	–
85	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	9212,33	18425	–
86	21-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	4	1454,04	5816	–

88	23-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	**1**	**16047,27**	**16047**	–
90	23-010201-0184	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**3**	**1646,98**	**4941**	–
		Всего прямые затраты			**1760295**		
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 760 295		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 760 295		
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			74 637		
		Итого, тенге			1 834 932		
		Сметная прибыль (8 %), тенге			146 795		
		Всего			**1 981 727**		
		Временные здания и сооружения (1 %)			19 817		
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**2 001 544**		
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			**2 121 637**		
		НДС (12 %)			254 596		
		Всего по акту с учетом НДС			**2 376 233**		
		К оплате со скидкой К=0,91652			**2 177 875**		

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "Алматыкурылысэксперт"
Калибаев Ж.К., аттестат KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Жетису Саулет Курылысы"
Омаров Ж.Е., приказ №04 от 21.05.2019г.