Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Капшагай"
Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного кредитного жилого дома в г. Капшагай Алматинской области
Заказ 1061-э1
Наименование объекта: Наружное эл/снабжение
Договор: Доп. соглашение №4 от 01.04.2020г. к договору №16 от 06.05.2019г.

Акт №12
приемки выполненных работ за апрель 2020 года
Локальная ресурсная смета № 4-1-1
Внутриплощадочные сети эл/снабжения

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 5 Наружное освещение						
		5.1 Опора наружного освещения Н=7,0м.						
63	**11-010205-0406**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2К=3,000;**	**м3 грунта**	**1,11**	**1179,28**	**1309**	**59,1**	**774**

64 11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2К=3,000;	м2 спланированной площади	1,11	102,7	114	59,1
						67
65 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=3,000;	м3 основания	0,06	5400	324	50,8
						37
66 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=3,000;	м3	1,11	6109,91	6782	48,5
						2310
67 21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=3,000;	м3	1,11	15536,65	17246	–
68 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=3,000;	м2 поверхности	2,4	750,42	1801	50,8
						244
69 11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поляК=3,000;	опора	3	18765	56295	61,7
						24574
70 21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=3,000;	т	0,324	329987,27	106916	–
71 21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80К=3,000;	т	0,003	283002,68	849	–
72 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=3,000;	м2	10,02	64,97	651	54,2

						104
73 11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. УстановкаК=3,000;	светильник	3	3881,67	11645	61,7
						4653
74 23-070106-0312	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-75, мощность 90 Вт, световой поток 7500 лм ГОСТ 55705-2013К=3,000;	шт.	3	91823,6	275471	–
75 13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукаваК=3,000;	м	7,5	63,47	476	42,8
						149
76 23-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2К=3,000;	км	0,0075	204165	1531	–
77 13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобамиК=3,000;	м	7,5	407,47	3056	42,8
						883
78 23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 ммК=3,000;	м	7,5	39,87	299	–
79 13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукаваК=3,000;	м	1,5	62,67	94	42,8
						30

80	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80К=3,000;	км	0,0015	455859,61	684	–
81	24-040207-3150	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р1Х-95 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	шт.	3	897,71	2693	–
82	24-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р2Х-95 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	шт.	3	1356,71	4070	–
83	23-070207-0211	Патрон предохранителя ПП1К=3,000;	шт.	3	765,4	2296	–
84	23-070207-0303	Вставки плавкие стеклянные ВПБ 6-5К=3,000;	шт.	3	45,9	138	–
85	24-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	шт.	3	1900,94	5703	–
86	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=3,000;	шт	3	2357	7071	42,8
							870
87	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудованияК=3,000;	м	3,3	357,88	1181	42,8
							213
		5.2 Линейная арматура для опоры наруж. освещения, промежуточной (проектируемой)					
88	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт.	2	3326,49	6653	–
		5.3 Линейная арматура для опоры наруж. освещения, концевой (проектируемой)					
89	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1107,81	1108	–
		5.4 Линейная арматура для опоры наруж. освещения, ответвительной (перенос)					
90	24-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1900,94	3802	–
91	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1,4	477,47	668	–

92	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	147,91	296	–
93	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1107,81	2216	–
94	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1851,41	7406	–
		5.5 Линейная арматура для опоры наруж. освещения, ответвительной (перенос)					
95	24-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1900,94	5703	–
96	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,3	477,47	1098	–
97	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	147,91	592	–
98	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1107,81	3323	–
99	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1851,41	7406	–
		5.6 Линейная арматура для опоры наруж. освещения, угловой (перенос)					
100	24-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1900,94	3802	–
101	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1,4	477,47	668	–
102	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	147,91	296	–
103	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1107,81	2216	–
		5.7 Линейная арматура для опоры наруж. освещения, промежуточной (перенос)					
104	24-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1900,94	1901	–
105	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	0,9	477,47	430	–
106	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	147,91	296	–
107	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3326,49	3326	–

5.8 Линейная арматура для опоры наруж. освещения, концевой (перенос)

108	24-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1900,94	1901	–
109	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	0,9	477,47	430	–
110	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	147,91	296	–
111	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1107,81	1108	–

5.9 Проводниковые изделия

112	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,192	25854,17	4964	61,7
							2218
113	23-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,192	379589,61	72881	–

5.10 Фундамент и заземляющее устройство для опор (демонтируемых с переносом)

114	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=5,000;	м3	1,85	6110,81	11305	48,5
							3850
115	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=5,000;	м3	1,85	15536,65	28743	–
116	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=5,000;	м2 поверхности	4	750,75	3003	50,8
							406
117	11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поляК=5,000;	опора	5	18764,8	93824	61,7

							40957
118	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=5,000;	м2	16,7	64,85	1083	54,2
							174
119	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. УстановкаК=5,000;	светильник	5	3881,4	19407	61,7
							7754
120	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=5,000;	шт	5	2357	11785	42,8
							1449
121	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудованияК=5,000;	м	5,5	358,36	1971	42,8
							355

Раздел 6 Сопутствующие работы

6.1 Испытания и электроизмерения

122	13-100901-1304	Кабель симметричный на усилительном участке на однокабельной линии, емкость 1х4. Испытание электрической прочности изоляции с оконечных устройств	кабель	2	1096	2192	42,8
							651

Всего прямые затраты **816794**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 128 768
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 73 750

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 877
- материалы, изделия и конструкции, тенге	614 276
Накладные расходы I уровня, тенге	92 722
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	909 516
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	38 563
Итого, тенге	948 079
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 846
Всего	**1 023 925**
Временные здания и сооружения (1 %)	10 239
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	18 987
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 053 151**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**1 116 340**
НДС (12 %)	133 961
Всего по акту с учетом НДС	**1 250 301**
К оплате со скидкой К=0,9	**1 125 271**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "Алматыкурылысэксперт"
Калибаев Ж.К., аттестат KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Жетису Саулет Курылысы"
Омаров Ж.Е., приказ №04 от 21.05.2019г.

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Капшагай"
Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного кредитного жилого дома в г. Капшагай Алматинской области
Наименование объекта: Благоустройство
Договор: Доп. соглашение №4 от 01.04.2020г. к договору №16 от 06.05.2019г.

Заказ 1061-э1

Акт №13
приемки выполненных работ за апрель 2020 года

Локальная ресурсная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Тротуары, дорожки, площадки							
	2.1 Тип I							
9	**11-270602-0306**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**577,1**		**1021,72**	**589637**	**60,3**

						18188
10 11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	м2 покрытия	171,37712	115,5	19795	60,3
						9
11 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	577,1	1604,97	926230	60,3
						18211
12 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (сечением 180х300) (144+45+81)	м бортового камня	182,59619	1513,07	276281	60,3
						64689
13 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,054;	м3	14,58	41402,88	603654	–
2.2 Тип II						
16 11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	360,3	1021,73	368129	60,3
						11355
17 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	360,3	1302,84	469414	60,3
						28711

2.3 Тип III						
20 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,120;**	м3 материала основания в плотном теле	**15,6**	**3085,9**	**48140**	**60,3**
						2600
21 11-060101-0101	**Отмостка бетонная. УстройствоК=0,070;**	м3	**9,1**	**17381,65**	**158173**	**48,5**
						5319
2.4 Тип IV						
23 21-010404-0204	**Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92 (норма расхода на 1 см: 0,149/12см=0,0124м3, 20см=0,248)К=0,248;**	м3	**31,496**	**2623,29**	**82623**	**–**
Раздел 3 МАФы						
24 84-020106-0305	**Беседка со скамейками, тип 3**	шт.	**1**	**281439**	**281439**	**75**
						8097
25 84-020109-0301	**Песочница из деревянных досок, тип П-001**	шт.	**1**	**19723**	**19723**	**75**
						–
26 84-020101-0102	**Карусель, тип 2**	шт.	**1**	**52776**	**52776**	**75**
						6805
27 84-020203-0101	**Рукоход, тип 1**	шт.	**1**	**41068**	**41068**	**75**
						4417
28 84-020104-0102	**Качалка-балансир, тип 1**	шт.	**1**	**16391**	**16391**	**75**

						3507
29 84-020102-0102	Горка-скат, тип 2А	шт.	1	23595	23595	75
						5848
30 84-020204-0101	Гимнастическая стенка, тип 1	шт.	1	32457	32457	75
						4239
31 84-020202-0104	Турник разновысокий, тип ТР- 003	шт.	1	67487	67487	75
						2723
32 84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	шт.	1	119986	119986	75
						2819
33 29-000000-0000(пл)СП ТОО "ЭксклюзивСтрой"	Хоз. секция для сушки белья 2680х960	шт	2	29674	59348	–
34 29-000000-0000(пл)СП ТОО "ЭксклюзивСтрой"	Хоз. секция для ковров 2680х960	шт	2	33850	67700	–
3.1 Скамья (7шт)						
35 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=7,000;	м3	0,672	17574,4	11810	48,5
						1399
36 11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. УстановкаК=7,000;	т	0,65303	177394,61	115844	48,5
						14212

37 23-010301-0131	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 60 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74К=7,000;	м	118,3	1091,39	129111	–
38 11-460501-0803	Металлоконструкции скамьи. МонтажК=7,000;	т металлоконструкций	0,01407	421535,18	5931	50,8
						505
39 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=7,000;	т	0,01407	198956,77	2799	–
40 11-100102-0401	Деревянные элементы скамьи. УстановкаК=7,000;	м3 древесины в конструкции	0,28	66217,86	18541	59,8
						3157
41 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=7,000;	м2	19,3459	67,56	1307	54,2
						326
42 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=7,000;	м2	19,3459	64,87	1255	54,2
						201
3.2 Урна (7шт)						
44 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=7,000;	м3	0,21	19242,86	4041	48,5
						437

45 11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. УстановкаК=7,000;	т	0,01449	177432,71	2571	48,5
						315
46 23-010301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74К=7,000;	м	7	744,75	5213	–
47 11-090601-0102	Металлическая урна. МонтажК=7,000;	т конструкций	0,09072	44576,72	4044	60,9
						2174
48 21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 тК=7,000;	т	0,09072	345884,61	31379	–
49 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=7,000;	м2	3,05067	67,85	207	54,2
						51
50 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=7,000;	м2	3,05067	64,9	198	54,2
						31

3.3 Ограждение под мусорный контейнер

51 11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,545	83933,94	45744	60,9
						25077

52	21-050201-0501	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03031	182141,08	5521	–
53	21-050101-0502	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,51442	213788,4	109977	–
54	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,15	67,55	483	54,2
							120
55	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,15	64,9	464	54,2
							75
56	21-060106-0301	**Контейнер для мусора**	комплект	3	47489,52	142469	–
	Раздел 4 Газоны						
57	11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	633	305,71	193512	56,4
							75212

Всего прямые затраты	**5326716**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	471 390
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	175 538
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 858
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 235 869
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	443 919
Накладные расходы I уровня, тенге	310 829

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 637 545
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	209 633
Итого, тенге	5 847 178
Сметная прибыль (8 %), тенге	467 774
Всего	**6 314 952**
Временные здания и сооружения (1 %)	58 355
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	108 212
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**6 481 519**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**6 870 410**
НДС (12 %)	824 449
Всего по акту с учетом НДС	**7 694 859**
К оплате со скидкой К=0,9	**6 925 373**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "Алматыкурылысэксперт"
Калибаев Ж.К., аттестат KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Жетису Саулет Курылысы"
Омаров Ж.Е., приказ №04 от 21.05.2019г.

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Капшагай"
Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного кредитного жилого дома в г. Капшагай Алматинской области
Заказ 1061-э1
Наименование объекта: Дополнительные расходы на транспортные перевозки материалов и оборудования свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой
Договор: Доп. соглашение №4 от 01.04.2020г. к договору №16 от 06.05.2019г.

Акт №14
приемки выполненных работ за апрель 2020 года
Локальная ресурсная смета № 9-1-1

Дополнительные расходы на транспортные перевозки материалов и оборудования свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 1 класс на 42 км							
1	**41-010104-1008**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**		**1,09**	**358,78**	**391**	**–**
2	**41-010105-1008**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**		**116,417**	**315,27**	**36703**	**–**

3	41-010304-1034 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т	1,09	756,87	825	–
4	41-010305-1034 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т	116,417	651,43	75838	–
	Раздел 2 2 класс на 42 км					
5	41-010105-2008 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,27	370,91	100	–
6	41-010305-2034 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 34 км	т	0,27	766,39	207	–
	Раздел 3 3 класс на 42 км					
7	41-010104-3008 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 8 км	т	3,166	588,16	1862	–
8	41-010105-1008 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	6,2	315,27	1955	–
9	41-010304-3034 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 34 км	т	3,166	1240,77	3928	–
10	41-010305-3034 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 34 км	т	6,2	1067,92	6621	–

Раздел 4 4 класс на 42 км

11	41-010104-4008						
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 8 км	т		**0,24**	**797,29**	**191**	–
12	41-010304-4034						
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 34 км	т		**0,24**	**1681,93**	**404**	–
	Всего прямые затраты				**129025**		
	в том числе						
	- перевозка грузов, тенге				129 025		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				129 025		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 471		
	Итого, тенге				134 496		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 760		
	Всего				**145 256**		
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**145 256**		
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**153 971**		
	НДС (12 %)				18 477		
	Всего по акту с учетом НДС				**172 448**		
	К оплате со скидкой К=0,9				**155 203**		

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай" БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "Алматыкурылысэксперт"
Калибаев Ж.К., аттестат KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Жетису Саулет Курылысы"
Омаров Ж.Е., приказ №04 от 21.05.2019г.