ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда.
Тепловые сети

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно правовая форма наименование	код
		дог №357	08.04.2021				
		доп.согл №1	15.10.2021				
		доп.согл №2	25.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материало	дополнительные затраты другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	112 828 260,11									
Всего за отчетный период		25540000,93							3 064 800,11	28 604 801,04

ЗАКАЗЧИК: Калдыбеков Е

ТЕХНАДЗОР: Асылбекұлы Г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

ЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.

АКТ №4

выполненных работ за декабрь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1397,74	34,93	34,93	48823,06	48823,06	--	12831,25	66586,66
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,75	--	17821,19		4932,34	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		421,7	860,22	--	362754,77	--	--	261183,44	673853,27
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	362754,77	--		49915,06	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		1397,74	159,33	75,52	222701,91	105557,32	--	119325,62	369389,74
		НР - 72%; СП - 8%				83,81	34,76	117144,59	48585,44		27362,20	
8	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км		0,07	1177668,28	447146,06	82436,78	31300,22	991,18	58101,64	151781,50
		НР - 99%; СП - 8%				713138,33	125269,20	49919,68	8768,84		11243,07	
10	1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км		0,72	1009335,67	367348,86	726722,00	264491,00	8976,00	523729,00	1350487,00
		НР - 99%; СП - 8%				629521,28	105228,00	453255,00	75764,00		100036,00	
19	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.		16	22614,42	6711,75	361831,00	107388	6562,00	275865	688712,00
		СП - 8%				15492,55	1923,20	247881	30771		51016,00	

	1124-0108-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	14	37465,58	12652,13	524518,00	177130,00	13597,00	377885,00	974596,00
					23842,00	3422,22	333791,00	47911,00		72192,00	
19	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка *СП - 8%*	шт.	16	22614,42	6711,75	361831,00	107388	6562,00	275865	688712,00
					15492,55	1923,20	247881	30771		51016,00	
20	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка *СП - 8%*	шт.	16	18866,42	5137,30	301863,00	82197	4752,00	237029	582003,00
					13432,13	1531,81	214914	24509		43111,00	
24	2302-0201-1955 РСНБ РК 2015	Тройник Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	66879,00	--	133758,00	--	133758,00	--	144459,00
					--	--	--	--		10701,00	
29	2302-0201-4027 РСНБ РК 2015	Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	48860,00	--	97720,00	--	97720,00	--	105538,00
					--	--	--	--		7818,00	
34	2302-0201-0110 РСНБ РК 2015	Отвод Ст219х6-135°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	74975,00		149950		149950		161946
										11996,00	
41	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	12	101496	--	-1217952	--	-1217952	--	-1315388
					--	--	--	--	--	-97436	
52	1124-0108-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы, стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	26970,32	9268,94	161822,00	55614,00	2460,00	118203,00	302427,00
					17291,26	2608,20	103748,00	15649,00		22402,00	
54	1124-0108-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы, стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	22025,47	7130,85	176204,00	57047,00	2376,00	131971,00	332828,00
					14597,63	2065,34	116781,00	16523,00		24654,00	
60	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	78	7730,00	--	602940,00	--	602940,00	--	651175,00
					--	--	--	--		48235,20	

	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	330	169,22	162,51	55843,00	53628,00	--	13435,00	74820,00
					6,71	49,83	2215,00	16445,00		5542,00	
91	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22	1647,80	--	36252,00	--	--	26101,00	67341,00
					1647,80	--	36252,00	--		4988,00	
92	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	71,5	34,93	34,93	2498,00	2498,00	--	656,00	3406,00
					--	12,75	--	912,00		252,00	
93	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22	860,22	--	18925,00	--	--	13626,00	35155,00
					860,22	--	18925,00	--		2604,00	
94	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	71,5	159,33	75,52	11392,00	5400,00	--	6104,00	18895,00
					83,81	34,76	5992,00	2485,00		1400,00	
95	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	258,5	277,74	257,03	71795,00	66442,00	23,00	19119,00	98187,00
					20,62	82,11	5330,00	21224,00		7273,00	
96	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	431,64	128,00	--	55250,00	--		--	59670,00
					--	--	--	--		4420,00	
97	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 *НР - 118%; СП - 8%*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	107,8	31361,30	1181,95	3380748,00	127414,00	2251855,00	1220815,00	4969689,00
					9290,16	307,14	1001479,00	33110,00		368125,00	
100	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 *НР - 93%; СП - 8%*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	407	2066,90	43,98	841227,00	17900,00	732685,00	87805,00	1003355,00
					222,71	9,27	90642,00	3772,00		74323,00	
101	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 *НР - 91%; СП - 8%*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,2	2281,59	1678,47	301179,00	22156,00	252843,00	28468,00	356018,00
					1983,32	386,60	26180,00	5103,00		26372,00	
103	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 *НР - 91%; СП - 8%*	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,4	20789,48	1092,54	91474,00	4807,00	81161,00	5972,00	105241,00
					1251,45	240,04	5506,00	1056,00		7796,00	

	1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном по перекрытиям *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,99	79864,15	666,51	79066,00	660,00	34237,00	37366,00	125746,00
					44615,34	317,76	44169,00	315,00		9315,00	
106	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,2	1548,83	65,91	241927,00	10296,00	87958,00	121390,00	392383,00
					919,80	51,63	143673,00	8065,00		29065,00	
107	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	104,72	870,31	19,70	91138,00	2063,00	60125,00	27181,00	126785,00
					276,45	2,65	28950,00	277,00		9466,00	
108	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прижимная бетонная стенка *НР - 91%; СП - 8%*	м3	44,55	23246,70	1286,88	1035640,00	57331,00	821265,00	155537,00	1286472,00
					3525,12	311,47	157044,00	13876,00		95294,00	
111	1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка балок до 5 т Б-12 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	11	25288,06	4313,49	278169,00	47448,00	55253,00	219899,00	537913,00
					15951,60	989,79	175468,00	10888,00		39845,00	
136	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция рулонным материалом *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	61,69	1905,51	117,05	117379,00	7210,00	59349,00	41289,00	171361,00
					825,00	56,93	50820,00	3507,00		12693,00	
148	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчанного основания под каналы *НР - 93%; СП - 8%*	м3	9,6	4728,36	1015,85	45392,00	9752,00	28025,00	10694,00	60574,00
					793,26	404,60	7615,00	3884,00		4487,00	
149	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	53,854	11991,43	2754,38	645786,00	148335	275436,00	317014	1039824,00
					4122,54	866,05	222015	46640		77024,00	
152	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	2,475	11991,43	2754,38	29679	6817	12659	14569,00	47788
					4122,54	866,05	10203	2143		3540,00	
154	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены, бетонные Устройство	м3	4,5	24019,86	1286,88	108089	5791	86435	15711,00	133704

		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	15863	1402		9904,00	
155	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	38928,03	14955,56	77856,00	29911,00	1560,00	54042,00	142450,00
		НР - 99%; СП - 8%			23192,64	4101,52	46385,00	8203,00		10552,00	
156	2304-0908-0225 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартопроходные с изоляцией Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-НП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	362542,00	--	72508/4	--	725084,00	--	783091,00
		СП - 8%			--	--	--	--		58007,00	
157	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4	30103,24	11166,85	120413,00	44667,00	1641,00	85676,00	222576,00
		НР - 99%; СП - 8%			18526,28	3108,99	74105,00	12436,00		16487,00	
159	1124-0108-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	4	22878,49	7650,95	91514,00	30604,00	1188,00	67846,00	172109,00
		НР - 99%; СП - 8%			14930,55	2202,34	59722,00	8809,00		12749,00	
173	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	1069205,82	463185,06	10692,00	4632	124,00	7114	19230,00
		НР - 99%; СП - 8%			593560,00	125002,76	5936	1250		1424,00	
174	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10,1	3396,00	--	34300,00	--	34300,00	--	37044,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2744,00	
175	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,096	1032126,58	450220,87	99084,00	43221	953,00	65947	178233,00
		НР - 99%; СП - 8%			571976,00	121908,34	54910	11703		13202,00	
176	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	24,24	1987,00	--	48165,00	--	48165,00	--	52018,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3853,00	

	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	32,32	1564,00	--	50548,00	--	50548,00	--	54592,00
					--	--	--	--		4044,00	
178	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	40,4	974,00	--	39350,00	--	39350,00	--	42498,00
					--	--	--	--		3148,00	
179	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	1531737,45	38846,08	15317	388	12301	2604,00	19355
					262810,00	238,32	2628	2		1434,00	
180	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,096	947599,93	36812,92	90970	3534	62452	24746,00	124973
					260246,00	132,40	24984	13		9257,00	
181	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4	6792,51	1000,66	27170	4003	6020	16914,00	47611
					4286,72	360,09	17147	1440		3527,00	
182	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий. ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,08	18840,00		76867		76867		83017
										6149,00	
183	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 Мпа, темпиратуре 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05	1035204,44	454682,34	51760	22734	560	34286,00	92930
					569320,00	123319,77	28466	6166		6884,00	
184	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	(Вент труба) Трубы стальные электросварные прямошевные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	50,5	2777,00		140239		140239		151458
										11219,00	
185	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1	Заделка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	25	1376,93	321,81	34423	8045	2508	23795,00	62876
					954,81	6,26	23870	166		4657,00	
186	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-извесковый марки М100 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	0,05	17724,00		886		886		957
										71,00	
187	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,022	2446509,00		53823		53823		58129

		СП - 8%								4306,00	
188	2102-0401-2804РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,425	16214,00		6891		6891		7442
		СП - 8%								551,00	
189	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	212,5	1305,46	29,55	27741,00	6279,00	183013,00	82735,00	388956,00
		НР - 93%; СП - 8%			414,67	3,97	88118,00	844,00		28812,00	
190	1106-1401-0202 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов с применением доски	м шва	53	938,47	11,79	49739,00	625,00	10947	34919,00	91431
		НР - 91%; СП - 8%			720,13	3,88	38167,00	205		6773	
191	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	53	5406,33	6,26	286535	332	271206	13794,00	324356
		НР - 91%; СП - 8%			282,97	3,05	14997,00	161		24026	
192	1115-0403-	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм. Окраска маслянная, количество окрасок 2	м2	7	565,68	1,03	3960	7	923	2427	6897
		НР - 80%; СП - 8%			432,84	0,51	3030	4		511,00	
193	1107-0107-0103 РСНБ РК	Сальник массой до 20 кг. Установка	т	0,2595	762499,1	6373,66	197869	1654	180414	19063,00	234286
		НР - 118%; СП - 8%			60890,2	1363,72	15801	354		17355,00	
194	1123-1201-0101 РСНБ РК	Люки. Установка	шт	28	1800,55	190,54	50415	5335	3632	43603,00	101540
		НР - 99%; СП - 8%			1480,3	92,68	41448	2595		7521,00	
196	1127-0601-0104 РСНБ РК	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 Устройство	м3	285,6	4258,37	2555,30	1216192	729794	47968	731746,00	2103773
		НР - 108%; СП - 8%			1535,12	837,23	438430	239112		155835,00	
205	2301-0504 0106 РСНБ РК	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диам. 50 мм	м	42	132		5544		5544		5988
		СП - 8%								444,00	
206	2301-1305-0106 РСНБ РК	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диам. 50 мм	м	42	269		11298		11298		12202
		СП - 8%								904,00	
207	1109-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3 . Устройтсво	м3	0,378	6585,58	635,26	2489	240	583	1595,00	4411
		НР - 91%; СП - 8%			4406,4	229,07	1666	87		327,00	
208	2102-0101 2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,0310968	17049		6541		6541		7064
										523,00	
209	2105-0301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0310968	229820		7147		7147		7718
		СП - 8%								572,00	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:											
	Итого прямые затраты:		Тенге				15325161,87				23310635,70

	в том числе:										
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4838614,05				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1838854,61				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				546768,47				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7682320				
	Накладные расходы		Тенге				6139250,96				
	ИТОГО:		Тенге				21464412,82				
	Сметная прибыль		Тенге				1846222,88				
	ИТОГО по смете:		Тенге				23310635,70				
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				303038,26				
	ИТОГО		Тенге				23613673,96				
	Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного риска		Тенге				3094446,68				
	ИТОГО		Тенге				26708120,64				
	в том числе текущих ценах на 2020 год -60% к= 1		Тенге				16024872,38				
	в том числе текущих ценах на 2020 год -40% к= 1,050036		Тенге				11217795,27				
	ИТОГО		Тенге				27242667,65				
	понижающий коэфф к=0,9375		Тенге				25540000,93				
	НДС 12%		Тенге				3064800,11				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		Тенге				28604801,04				

ЗАКАЗЧИК: Калдыбеков Е

ТЕХНАДЗОР: Асылбекұлы Г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда. Тепловые сети

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №4 за декабрь месяц 2021 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата		7173439,616
2	Всего Сз	Сз х0,3	2152031,885
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1986 =	338083,559
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	597786,635
5	ИТОГО		3094446,680