ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.
Тепловые сети.Внеплощадочные тепловые сети.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№450	28.09.2021г				
		доп.согл №1 29.10.2021г					
		доп.согл №2 04.11.2021г					
		доп.согл №3 23.11.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость про затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материало	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	163 520 963,42									
Всего за отчетный период		13441050,00							1 612 926,00	15 053 976,00

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Женсикбаев С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

ЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.

Тепловые сети. Внеплощадочные тепловые сети.

АКТ №5

выполненных работ за декабрь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	472,201		365,76	365,76	172714	172714	--	20023	208156
						--	58,90	--	27810		15419	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,6042		2051,15	--	29955	--	--	21568	55645
						2051,15	--	29955	--		4122	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	322,876		40,05	40,05	12930	12930	--	3690	17950
						--	15,88	--	5126		1330	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	80,719		1070,82	--	86436	--	--	62234	160563
						1070,82	--	86436	--		11894	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	322,876		192,46	88,11	62141	28449	--	34316	104173
						104,35	43,26	33692	13968		7717	
6	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,265		1103728,97	372394,43	292488	98685	4453	217831	551144
						714529,17	115776,90	189350	30681		40826	
7	241-402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	265		15111,56	--	4004563	--	4004563	--	4324928
						--	--	--	--		320365	

	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,24836	75573,04	3009,31	18769	748	941	11875	33095
					68771,53	522,66	17080	130		2451	
9	241-411-0107 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1 *СП - 8%*	шт.	4	49097,97	--	196392	--	196392	--	212103
					--	--	--	--		15711	
10	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	16	20856,30	5136,15	333701	82179	6407	268985	650901
					15319,69	1661,72	245115	26588		48215	
11	241-405-0107 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	16	36895,91	--	590335	--	590335	--	637562
					--	--	--	--		47227	
12	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 100 мм *СП - 8%*	комплект	72	4491,49	--	323388	--	323388	--	349259
					--	--	--	--		25871	
13	1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	24165,78	7145,82	48332	14291	802	37356	92543
					16619,50	2247,16	33239	4494		6855	
14	242-208-0107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП *СП - 8%*	шт.	2	126609,03	--	253218	--	253218	--	273475
					--	--	--	--		20257	
15	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	20856,30	5136,15	41713	10272	802	33623	81363
					15319,69	1661,72	30639	3323		6027	
16	241-406-0507 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм *СП - 8%*	шт.	2	39097,04	--	78194	--	78194	--	84450
					--	--	--	--		6256	

	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	16686,47 12537,76	3906,75 1295,32	33373 25076	7814 2591	483	27389 4861	65623
18	241-414-0103 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 45 мм *СП - 8%*	шт.	2	24728,01 --	-- --	49456 --	-- --	49456	-- 3956	53412
19	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром до 125 мм *СП - 8%*	комплект	4	5614,09 --	-- --	22456 --	-- --	22456	-- 1797	24253
20	1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	20770,58 14464,38	6012,63 1929,87	83082 57858	24050 7719	1174	64921 11840	159843
21	242-208-0105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП *СП - 8%*	шт.	2	89190,92 --	-- --	178382 --	-- --	178382	-- 14271	192653
22	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	25314,09 --	-- --	50628 --	-- --	50628	-- 4050	54678
23	241-414-0107 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм *СП - 8%*	шт.	4	38921,88 --	-- --	155688 --	-- --	155688	-- 12455	168143
24	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	17523,19 12824,21	4457,01 1455,54	35046 25648	8914 2911	484	28274 5066	68386
25	242-208-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 40-45-1-ППУ-ПЭ-НП *СП - 8%*	шт.	2	63072,61 --	-- --	126145 --	-- --	126145	-- 10092	136237

	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	20856,30 15319,69	5136,15 1661,72	41713 30639	10272 3323	802	33623 6027	81363
27	241-406-0128 РСНБ РК 2015	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм *СП - 8%*	шт.	2	40111,68 --	-- --	80223 --	-- --	80223	-- 6418	86641
28	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,006	937740,75 609404,48	318239,41 99907,08	5626 3656	1909 599	61	4213 787	10626
29	241-402-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоповная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм *СП - 8%*	м	6	7311,76 --	-- --	43871 --	-- --	43871	-- 3510	47381
30	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,12418	75573,04 68771,53	3009,31 522,66	9385 8540	374 65	471	5937 1226	16548
31	241-411-0107 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1 *СП - 8%*	шт.	2	49097,97 --	-- --	98196 --	-- --	98196	-- 7856	106052
32	241-414-0107 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм *СП - 8%*	шт.	2	38921,88 --	-- --	77844 --	-- --	77844	-- 6228	84072
33	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	16	20856,30 15319,69	5136,15 1661,72	333701 245115	82179 26588	6407	268985 48215	650901
34	241-405-0107 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	16	36895,91 --	-- --	590335 --	-- --	590335	-- 47227	637562
35	241-414-0107 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм *СП - 8%*	шт.	4	38921,88 --	-- --	155688 --	-- --	155688	-- 12455	168143

	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	56	607,80	17,23	34037	965	9437	18264	56485
					422,05	7,08	23635	397		4184	
37	234-204-0101 РСНБ РК 2015	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции, плотностью 33 кг/м3 *СП - 8%*	м2	64,4	1319,80	--	84995	--	84995	--	91795
					--	--	--	--		6800	
38	261-301-0411 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ *СП - 8%*	шт.	1	4957,50	--	4957	--	4957	--	5354
					--	--	--	--		397	
39	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,28	34662,77	23675,96	9706	6629	--	2799	13506
					10986,81	5401,77	3076	1512		1000	
40	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м *СП - 8%*	м	280	91,44	--	25603	--	25603	--	27651
					--	--	--	--		2048	
41	1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,28	32576,28	--	9121	--	1165	7876	18357
					28413,30	--	7956	--		1360	
42	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	280	111,84	1,29	31316	361	1700	28670	64785
					104,48	--	29255	--		4799	
43	1122-1101-0106 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	2	36717,18	16567,13	73434	33134	20866	29943	111647
					9716,85	5406,01	19434	10812		8270	
44	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	8,667	31757,79	4030,13	275245	34930	129767	145033	453900
					12755,10	1426,16	110548	12361		33622	
45	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	8,667	30103,04	--	260903	--	260903	--	281775
					--	--	--	--		20872	
46	ТССЦ РК 8.04-08.2019	надбавка за сульфатостойкость *СП - 8%*	м3	8,667	297,45	--	2578	--	2578	--	2784
					--	--	--	--		206	
47	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	0,3	8266,48	2001,57	2480	601	1556	556	3279

		НР - 93%; СП - 8%			1075,94	915,71	323	275		243	
48	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,33	16479,30	8638,96	5438	2851	166	4130	10334
					7336,60	3269,91	2421	1079		765	
49	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	1	6463,48	--	6463	--	6463	--	6980
					--	--	--	--		517	
50	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	1	4423,19	--	4423	--	4423	--	4777
					--	--	--	--		354	
51	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	0,26	69593,38	--	18094	--	18094	--	19542
					--	--	--	--		1448	
52	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2235,95	243,23	2236	243	150	1939	4509
					1842,94	115,37	1843	115		334	
53	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15) СП - 8%	комплект	1	42252,22	--	42252	--	42252	--	45632
					--	--	--	--		3380	
54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	0,66	1003,71	22,31	662	15	420	213	945
					344,03	3,29	227	2		70	
55	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж НР - 99%; СП - 8%	ковер	1	35774,78	763,04	35775	763	31605	3731	42667
					3406,82	361,92	3407	362		3160	
56	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля НР - 99%; СП - 8%	терминал	1	859,73	0,69	860	--	13	839	1835
					847,01	0,33	847	--		136	
57	245-403-0203 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДККТ-12/Ш СП - 8%	шт.	1	20860,06	--	20860	--	20860	--	22529
					--	--	--	--		1669	
58	1124-0108-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	20668,38	145,67	41337	291	36444	4587	49598
					2301,23	15,49	4602	31		3674	

	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж *НР - 99%; СП - 8%*	ковер	1	35774,78	763,04	35775	763	31605	3731	42667
					3406,82	361,92	3407	362		3160	
60	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля *НР - 99%; СП - 8%*	терминал	1	859,73	0,69	860	--	13	839	1835
					847,01	0,33	847	--		136	
61	245-403-0203 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДККТ-12/ЦП *СП - 8%*	шт.	1	20860,06	--	20860	--	20860	--	22529
					--	--	--	--		1669	
62	1124-0108-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	2	20668,38	145,67	41337	291	36444	4587	49598
					2301,23	15,49	4602	31		3674	
63	СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П1	Восстановление трасс каналов и коллекторов 1 категорий сложности	км	0,35	15209,00	--	5323	--	--	--	5323
					--	--	--	--		--	
64	СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П4	Закрепление трасс каналов и коллекторов 1 категорий сложности	км	0,35	10564,00	--	3697	--	--	--	3697
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты:			Тенге				9601573,00				12116142,00
в том числе:			Тенге								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				1278468,00				
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				637617,00				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				183255,00				
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				7891628,00				
Накладные расходы			Тенге				1257547,00				
ИТОГО:			Тенге				10859120,00				
Сметная прибыль			Тенге				896827,00				
ИТОГО по смете:			Тенге				12116142,00				
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге				157509,85				
ИТОГО			Тенге				12273651,85				
Дополнителные затраты в зимнее время 2,07%			Тенге				287203,45				
ИТОГО			Тенге				12560855,30				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радицион риска			Тенге				616644,7				

ИТОГО									
непрдвиденные работы и затраты 2%	Тенге				13177500,00				
ИТОГО	Тенге				263550,00				
НДС 12%	Тенге				13441050,00				
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				1612926,00				
	Тенге				15053976,00				

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Женсикбаев С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. Тепловые сети. Внеплощадочные тепловые сети.

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №5 за декабрь месяц 2021 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата по смете		1437453,341
2	Всего Сз	Сз х0,3	431236,002
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1979 =	67986,676
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	119787,778
5	ИТОГО		616644,700