Утверждена
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г. №178

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №38
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 год

Код	Код	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.05.2019г.				
			доп.соглашение №19/32-5	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"											
Всего по стройке :	3 126 302 784	2 399 008 473	81 593 800							9 791 256	91 385 056

ЗАКАЗЧИК:_____Бердалин Е.С.
Генеральный директор, БИН 180140023882

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____Жумашев Т.С.
Директор, БИН 040640012091

Технический надзор
Директор_____Дулко Д.В.

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №38

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	0,00	197 904 451	
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	22 888 278	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 321 760	
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	11 777 023	
6	2-1-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 482	
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,00**	**270 530 920**	
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,00	192 021 393	
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	28 550 914	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 648 318	
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,00	19 134 310	
13	2-2-6	Слаботочные системы	0,00	6 071 441	
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 567 768	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	45 749 138	
		итого Секция 2	**0,00**	**331 168 096**	
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,00	189 978 874	
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	24 615 677	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 067 796	
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 289 861	

21	2-3-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 481	
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 036 743	
		итого Секция 3	**0,00**	**266 245 246**	
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	0,00	197 748 613	
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	23 492 554	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 833 181	
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 983 992	
28	2-4-6	Слаботочные системы	0,00	5 125 200	
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 028 151	
		итого Секция 4	**0,00**	**276 636 505**	
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	0,00	122 542 258	
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	11 058 824	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	51 301 992	
		итого Паркингу (блок А)	**0,00**	**282 616 848**	
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	0,00	206 138 219	
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 694 587	
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 360 042	
42	2-6-6	Слаботочные системы	0,00	5 413 424	
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 028 790	
		итого Секция 1	**0,00**	**295 013 723**	
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	0,00	347 343 620	
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 285 459	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	28 785 719	
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 171 505	
49	2-7-6	Слаботочные системы	0,00	5 683 272	
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	10 856 424	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**0,00**	**500 197 897**	
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	0,00	334 075 835	
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 306 972	

55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	36 091 884	
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	0,00	63 766 641	
57	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	6 901 323	
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 296 240	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**0,00**	**538 912 472**	
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	0,00	333 718 881	
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 541 985	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	29 512 151	
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	0,00	35 810 074	
65	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	5 720 461	
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 970 141	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**0,00**	**488 345 592**	
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	0,00	139 117 379	
70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**0,00**	**319 355 422**	
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,00	211 268 762	
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	0,00	30 638 237	
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	17 583 176	
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 911 912	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	5 463 008	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 133 426	
		итого Секция 1	**0,00**	**298 423 335**	
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	0,00	209 052 787	
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	0,00	31 448 336	
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 493 309	
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	9 826 856	
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	5 536 472	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 143 972	
		итого Секция 2	**0,00**	**288 926 546**	
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	0,00	233 900 603	
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	

89	2-13-3	Водопровод и канализация	0,00	36 924 238	
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	22 875 223	
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 226 406	
92	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	6 300 748	
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 541 474	
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	
		итого Секция 3	**0,00**	**358 307 688**	
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,00	226 406 229	
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	0,00	30 554 512	
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	15 659 714	
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 034 888	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 984 355	
		итого Секция 4	**0,00**	**314 710 203**	
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	0,00	108 249 415	
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**0,00**	**261 296 952**	
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	**7 509 271**	
		Всего по главе 2	**0,00**	**5 098 196 716**	**0**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	21,45	403 745 433	86 616 845
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	97 830 424	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,00	31 141 789	
		Всего по главе 7	**16,26**	**532 717 646**	**86 616 845**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**86 616 845**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	779 552
		Всего по главе		**48 728 447**	**779 552**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**87 396 397**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	1 485 739
		Всего по главе		**92 871 006**	**1 485 739**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**88 882 135**

113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	1 777 643
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**90 659 778**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	90 659 778
115		НДС на 2020 год, - 12%		706 035 749	10 879 173
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**101 538 951**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**10 153 895**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**5 930 700 292**	**91 385 056**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 432 174	9 791 256

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Искаков К.З.

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Ахметов А.С.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дудко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Эксперт технического надзора _____ Ещанов Е.К.
Аттестат № KZ03VJE00017312 от 04.05.2016 г.
Аттестат № KZ75VJE00017665 от 20.05.2016 г.

Заказчик: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "DBK-Engineering"

Договор : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка"

АКТ № 38

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 7-1-1 Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1.=ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК /на уровне кровли паркинга/=									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА (Пирог указан в проекте АС)									
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА (Пирог указан в проекте АС)									
1	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	710	2223,33	185,43	1578562	131653	1491	1324244	3135030
					2035,80	83,67	1445418	59405		232224	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	**А.051.П.12 CITY ROAD 18X12 (180x120x120 мм) серый**									
		СП - 8%	м2	724,2	6610,00	--	4786962	--	4786962	--	5169919
					--	--	--	--		382957	
3	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	710	2054,28	55,01	1458542	39055	1014056	400287	2007535
					571,03	28,74	405431	20407		148706	
4	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**/до толщ.30мм/ Стяжки из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	710	735,97	8,04	522536	5711	496811	21743	587822
					28,19	4,39	20014	3118		43542	
		ПОКРЫТИЕ ПО ТРОТУАРАМ ИЗ БРУСЧАТКИ (Пирог указан в проекте АС)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	748	999,54	205,79	747655	153933	562077	90391	905090
					42,31	69,59	31645	52051		67044	
6	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ.11см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	748	-244,59	-58,61	-182952	-43842	-139110	-16348	-215245
					--	-20,24	--	-15137		-15944	
7	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности	748	56,67	22,99	42392	17197	21	34416	82953
					33,66	8,95	25174	6693		6145	
8	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м									
		СП - 8%	м2	822,8	154,00	--	126711	--	126711	--	136848
					--	--	--	--		10137	
9	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	748	2054,28	55,01	1536604	41145	1068329	421711	2114981
					571,03	28,74	427130	21499		156665	
10	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	/до толщ.30мм/ Стяжки из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	748	735,97	8,04	550503	6016	523402	22907	619283
					28,19	4,39	21085	3285		45873	
11	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	748	5732,13	185,43	4287630	138700	2626152	1395119	6137369
					2035,80	83,67	1522778	62584		454620	
		ОТМОСТКА (Пирог указан в проекте АС)									
12	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	94	999,54	205,79	93957	19345	70635	11359	113741
					42,31	69,59	3977	6541		8425	
13	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=1,5	/до толщ.13,5см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	94	-91,72	-21,98	-8622	-2066	-6556	-770	-10144
					--	-7,59	--	-713		-751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	94	56,67	22,99	5327	2161	2	4325	10425
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	3164	841		772	
15	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	103,4	154,00	--	15924	--	15924	--	17197
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
16	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	94	2054,28	55,01	193103	5171	134255	52996	265786
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	28,74	53677	2702		19688	
17	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	/до толщ.30мм/ Стяжки из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	94	735,97	8,04	69181	756	65775	2879	77824
		НР - 94%; СП - 8%			28,19	4,39	2650	413		5765	
18	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	94	5732,13	185,43	538820	17430	330025	175322	771274
		НР - 88%; СП - 8%			2035,80	83,67	191365	7865		57131	
		ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (Пирог указан в проекте АС)									
		==									
19	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	879	999,54	205,79	878595	180892	660516	106222	1063602
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	69,59	37187	61166		78785	
20	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=3	/до толщ.12см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	879	-183,44	-43,96	-161245	-38641	-122604	-14408	-189706
		НР - 108%; СП - 8%			--	-15,18	--	-13341		-14052	
21	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	879	56,67	22,99	49817	20209	25	40444	97481
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	29583	7865		7221	
22	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	966,9	154,00	--	148903	--	148903	--	160815
		СП - 8%			--	--	--	--		11912	
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	879	805,71	32,56	708221	28624	299394	372060	1166704
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	380203	15606		86423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ.60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	879	765,95 42,77	44,06 23,49	673266 37593	38730 20645	596943
25	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/Вр1 д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,774701	288749,10 17168,00	1550,74 749,16	512443 30468	2752 1330	479223
26	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 0 К=2	Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	879	21865,12 1640,91	50,49 20,37	19219443 1442362	44384 17909	17732697
		СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА (Пирог указан в проекте АС)							
27	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	924	999,54 42,31	205,79 69,59	923574 39091	190153 64298	694330
28	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=1	/до толщ.14см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	924	-61,15 --	-14,65 -5,06	-56500 --	-13540 -4675	-42960
29	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне *НР - 108%; СП - 8%*	м2 поверхности	924	56,67 33,66	22,99 8,95	52367 31098	21243 8267	26
30	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м *СП - 8%*	м2	1016,4	154,00 --	-- --	156526 --	-- --	156526
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	924	805,71 432,54	32,56 17,75	744478 399667	30090 16405	314721
32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ.60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	924	765,95 42,77	44,06 23,49	707734 39518	40713 21701	627503
33	1106-0301-041 РСНБ РК 201	/Вр1 д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,865556	288749,10 17168,00	1550,74 749,16	538678 32028	2893 1398	503757
34	1127-1301-010 1 РСНБ РК 201 Изм. и доп. вып 10 К=4	Покрытия спортивные толщиной 40 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	924	6977,45	100,99	6447163	93313	3321445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			3281,82	40,75	3032405	37651		781026	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	Покрытия спортивные из тартан-40мм	шт	942,48	18303,57	--	17250750	--	17250750	--	18630810
		СП - 8%			--	--	--	--		1380060	
		БАРДЮРЫ, ПОРЕБРИКИ									
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	207	2036,52	34,62	421560	7167	216158	217497	690181
		НР - 108%; СП - 8%			957,66	15,22	198235	3151		51125	
37	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	/БР 100.30.15/ Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,901	37174,00	--	330886	--	330886	--	357357
		СП - 8%			--	--	--	--		26471	
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	603	1889,81	34,62	1139555	20878	541210	633577	1914984
		НР - 108%; СП - 8%			957,66	15,22	577467	9179		141851	
39	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	/БР100.20.8/ Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,648	40291,00	--	388728	--	388728	--	419826
		СП - 8%			--	--	--	--		31098	
		ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ									
40	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	257,6	312,45	1,23	80488	316	69692	9800	97511
		НР - 92%; СП - 8%			40,68	0,67	10480	172		7223	
41	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/ЭПП-4,0/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	257,6	2696,22	88,41	694546	22773	453699	208695	975501
		НР - 94%; СП - 8%			846,56	15,31	218074	3943		72259	
42	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	/Техноэластмост-Б-5,0/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	257,6	778,63	43,99	200576	11332	57666	125797	352482
		НР - 94%; СП - 8%			510,79	8,73	131578	2248		26110	
43	ТПРАЙС	/Техноэластмост-Б-5,0/	м2	288,512	1880,36	--	542506	--	542506	--	585906
		СП - 8%			--	--	--	--		43400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68955891	1236647	56898702	11244893	86616845
							10820542	506470	--	6416064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68955891				
	Материалы		Тенге				33150808				
	Всего заработная плата		Тенге					11327012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23028281				
	Местные материалы		Тенге				719613				
		Накладные расходы	Тенге				11244895				
		Сметная прибыль	Тенге				6416063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86616849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					11327012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				86616849				7997
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11327012			
		Сметная заработная плата	Тенге								86616845
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					10820542				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1236647			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					506470			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						56898702		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11244893	
		- Накладные расходы	Тенге							6416064	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**86 616 845**
		в том числе оборудование	**Тенге**								
		в том числе СМР	**Тенге**								**86 616 845**
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге							0,9%	779 552
		Итого с временными	Тенге								87 396 397
		Доп. затраты в зимнее время 1,7%	Тенге							1,7%	1 485 739
		Итого с доп.затратами	Тенге								88 882 135
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							2,0%	1 777 643
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**90 659 778**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1	Тенге							**1**	90 659 778
		НДС 12%	Тенге							12%	10 879 173
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге								**101 538 951**
		скидки 10%	Тенге							10%	10 153 895
		ИТОГО АКТУ, в тенге с НДС	**Тенге**								**91 385 056**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Искаков К.З.

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Ахметов А.С.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор:

ТОО "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.

Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017 г.

Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Эксперт технического надзора _____ Ешанов Е.К.

Аттестат № KZ03VJE00017312 от 04.05.2016 г.

Аттестат № KZ75VJE00017665 от 20.05.2016 г.

Сноска. Правила дополнены приложением 22-5, в соответствии с приказом Министра финансов РК от 01.10.2016 № 522 (вводится в действие с 01.01.2017г.) и

Отчет о местном содержании в работах и услугах №38 декабрь 2021г. по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора	Сумма стоимость договора	Доля фонда оплаты труда казахстан	№ п/п Товара (n)	Наименование товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Количество товаров Закупленных поставщиком		Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля по согласно Сертификата СТ-	Сертификат СТ-KZ	Страна происхождения
1	91 385 056	59 971 232		100%	1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	39,675	3542	140529	100%	KZ.7100934.01.01.0 0937 от 20.04.2021г	Казахстан
					2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	415,56	3690	1533419	100%	KZ.7100934.01.01.0 0937 от 20.04.2021г	Казахстан
					3	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,4832	1218	3025	100%	KZ.1110033.01.01.0 1071 от 22.05.2021г	Казахстан
					4	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	42,809	17011	728228	100%	KZ.7100317.01.01.1 0388 от 29.03.2021г	Казахстан
					5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	110,34	16645	1836669	100%	KZ.7100317.01.01.1 0388 от 29.03.2021г	Казахстан
					6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2436	15426	3758	100%	KZ.7100317.01.01.1 0388 от 29.03.2021г	Казахстан
					7	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	858,84	3440	2954410	100%	KZ.7100984.01.01.0 0570 от 25.06.2021г	Казахстан
					8	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,2803	102745	131542	100%	KZ.5510317.01.01.1 4886 от 25.04.2018	Казахстан
					9	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1274-2004	т	0,1159	601205	69692	100%	KZ.5510317.01.01.1 4886 от 25.04.2018	Казахстан
					10	Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	66488	49	3257896	100%	KZ.7100628.01.01.0 4731 от 04.06.2021	Казахстан
					11	/БР100.20.8/ Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,648	40291	388728	100%	KZ.7100984.01.01.0 0519 от 25.06.2021г	Казахстан
					12	/БР 100.30.15/ Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,901	37174	330886	100%	KZ.7100984.01.01.0 0519 от 25.06.2021г	Казахстан
					13	А.051.П.12 CITY ROAD 18X12 (180x120x120 мм) серый	м2	724,2	6610	4786962	100%	KZ.7100984.01.01.0 0570 от 25.06.2021г	Казахстан
ИТОГО	91 385 056	59 971 232		100,0%						16 165 744	26,96		

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги):

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S}.$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj - стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ"; если иное не установлено пунктом 1 Единой методики расчета организациями местного

S - общая стоимость договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

Rj = ФОТРК/ФОТ,

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в договоре 24,96

М.П.

Директор Кумашев Т.С.

**МСр/у

** указывается процентное значение местного содержания в договоре в цифровом формате до второго знака (10,00)

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон