15

«ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА ШЫМКЕНТ»

160000, Шымкент к. Бәйдібек би, №126/1
Тел/факс: 8(725-2) 54-84-01, 53-64-95
БСН 060240012506

160000, г.Шымкент, ул. Байдибек би, № 126/1
Тел/факс: 8(725-2) 54-84-01, 53-64-95
БИН 060240012506

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының Шымкент қаласы бойынша филиалына

«Шымкент қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы» ММ, Қазақстан Республикасы Сәулет және қала құрылысы Заңының 75-1 бабы, 1-тармақшасында белгіленген тәртіпке сәйкес, тапсырыстының нысанды пайдалануға қабылдау актісі келісілген.

Жоғарыда аталғандардың негізінде меншік иесі **«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ қабылдау актісі есепке алынды №23 29.09.2021 ж.**

Басқарма басшысы **Н. Архабаев**

Орын: Н.Борибеков
Тел: 53-64-95

Форма в редакции приказа
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 №53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"____"_____ 2021 года

Заказчик *ГУ "Управление строительство города Шымкент", 160011, город ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ, Д. 17, 21-30-32*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от *Подрядчик ТОО «А.Р.Т.-Курылыс», Шымырбаев Нурзат Бауыржанович, 161200, г.Шымкент, Капал Батыра , Зона Онтустик Индустриялды, 68*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от *ТОО «Azimut Project» Шакуов Б. А.; № KZ68VJE00034766, № KZ84VJE00034769, № KZ14VJE00034768, Тусупов К. Б.; KZ07VJE00034312, KZ25VJE00034764,KZ52VJE00034763;*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от *ТОО «JeR Group» ,Нурсеитов Ш. №00150 от 15.07.2016 г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов). Жилой дом №15». г.Шымкент (без наружных инженерных сетей)*

строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение,модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г.Шымкент, район Каратау, мкр. Туран, квартал 25

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановления о предоставлении соответствующего права на землю от *«29» ноября 2018 года № 313, Акимат города Шымкент*

наименование органа вынесшего решение

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	72	4040,88	3923,52	72	4040,88	3923,52
однокомнатных	24	785,76	760,8	24	785,76	760,8
двухкомнатных	24	1465,92	1439,52	24	1465,92	1439,52
трехкомнатных	24	1789,2	1723,2	24	1789,2	1723,2

Государственное учреждение «Управление градостроительного контроля города Шымкент» KZ12REA00167202 от 30.03.2020 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «JeR Group» №57-17/1*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ "Управление строительства города Шымкент", №19/131-Н/К от 18.11.2019 года*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *март 2020*;

месяц, год

окончание работ *сентябрь 2021*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 18;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14;

фактически, месяц: 18;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Число этажей	этаж	12	12
Площадь участка	га	5,8584	5,8584
Строительный объем	м3	19302,48	19302,48
Площадь жилого здания	м2	5273,23	5273,23
Площадь застройки	м2	536,88	536,88
Общая площадь квартир	м2	4040,88	4040,88

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание жилого дома – двенадцатиэтажное одно подъездное здание, с подвалом и

верхним техническим этажом, сложной формы в плане с размерами в осях 28,80 х 18,30 м.
Количество этажей - 12.
Высота здания – 39,0 м.
Высота этажа 3,0 м, от пола до потолка 2,7 м.
Высота подвального этажа 3,4 м, от пола до потолка 3,10 м.
Высота верхнего тех. этажа от пола до потолка 2,05 м.В доме одна незадымляемая лестничная клетка, двух маршевая, тип Н1. Общее количество квартир – 72, из них: однокомнатных – 24; двухкомнатных – 24; трехкомнатных – 24.Здание оснащено двумя лифтами пассажирскими грузоподъёмностью 1000 кг.Размеры шахты 2150Х2400 мм, размеры кабины 1200Х2100 мм. Размер дверей 1200х2100 мм. Огнестойкость дверей EI 30. Класс функциональной пожарной опасности Ф1-3.
Степень огнестойкости - II.Класс жилого здания – III.Уровень ответственности здания – II(нормальный).

Наружная отделка:

Наружные поверхности стен – декоративно экстрадированные панели. Цоколь – керамогранит толщиной 10 мм, размером 400х400 мм на металлическом каркасе. Окна - ПВХ однокамерным стеклопакетом (4М 1-16Ar-К4). Подоконники – ПВХ.Двери входные – металлические утеплённые. Двери внутри квартир - деревянные, ПВХ.Двери балконные - ПВХ с однокамерным стеклопакетом (4М 1-16Ar-К4).

Внутренняя отделка:

Жилые помещения и коридор

Потолок - затирка, шпатлевка «Алинексом», водоэмульсионная окраска.
Стены – гипсовая штукатурка по стеклянной строительной сетке СС1 (на газоблочные стены), затирка (на бетонные стены), обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 кг/м2.
Пол - линолеум поливинилхлоридный (4мм) по слою мастики клеящей или на клею,плинтус ПВХ.

Кухня:

Потолок - затирка, шпатлевка «Алинексом», водоэмульсионная окраска.
Стены – гипсовая штукатурка по стеклянной строительной сетке СС1 (на газоблочные стены), затирка (на бетонные стены), обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 кг/м2.
Облицовка рабочей зоны керамической плиткой равно 0,9 м.
Пол - линолеум поливинилхлоридный (4мм) по слою мастики клеящей или на клею, плинтус ПВХ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего *1 115 342,0* тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ *909 475,0* тыс. тенге, оборудование *36 097,0* тыс. тенге, прочие затраты *169 770,0* тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1 092 160,0* тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *890 571,9* тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *35 346,7* тыс. тенге;

стоимость прочие затраты *166 241,4* тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___98,56%_ и фактически применено __98,56% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ___III_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15» (без наружных инженерных сетей)* принять в эксплуатацию.

Заказчик Турдиев М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Технический надзор_ Махмудов А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Цихашев В._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик _____Шымырбаев Н._____
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.