СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в поселке Ахмирово города

Договор № 1-2/163шА от 26.09.2019г.

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала	3317251,84									
Акт выполненных	3317251,84	2961832,00							355419,84	3317251,84
Погашение аванса										
Всего к оплате:	3317251,84									3317251,84

Заказчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ **Айтенов П.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ **Шакиров М. А.**

Заказчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти" БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006197167, АО "БанкЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt" адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
Наименование стройки: "Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в поселке Ахмирово города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей). "
Договор № 1-2/163шА от 26.09.2019г.

АКТ № 1
выполненных работ за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

28.11.2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы									
1	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *м3*	45	32129,15	3727,71	1445812	167747	212230	10,4	468,0
				8779,99	944,19	395100	42489	48,5	1,0068	45,3
2	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	50	277,95	1,6	13898	80	7179	0,298	14,9
				261,09	0,9	13055	45	54,8	0,0011	0,1
3	11-260201-0103	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битумеК=0,080; *м3 изоляции*	3,0	70184,71	1823,69	210554	5471	40037	25,84	77,5

4 11-260201-0101			23445,96	687,3	70338	2062	55,3	0,74	2,2
	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битумеК=0,080;	5,4	61319,36	1603,92	331125	8661	57500	20,04	108,2
	м3 изоляции								
5 11-150203-0504			18614,35	640,92	100517	3461	55,3	0,69	3,7
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей (финишная)	50,0	557,31	21,39	27866	1070	12117	0,45	22,5
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
6 11-150206-0104			424,23	17,99	21212	900	54,8	0,0218	1,1
	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	15,1	277,95	1,61	4206	24	2173	0,298	4,5
	м2 отделываемой поверхности								
7 11-150203-0503			261,08	0,9	3951	14	54,8	0,0011	0,0166
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей (финишный)	50,0	458	18,3	22900	915	9411	0,37	18,5
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
8 11-150203-0504			328,02	15,43	16401	772	54,8	0,0187	0,9
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей (финишная)	35,0	557,32	21,39	19506	749	8482	0,45	15,8
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			424,23	17,99	14848	630	54,8	0,0218	0,8
ЛС № 2-5-3 Отопление									
9 11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	2	2074	32	4148	64	784	0,67568	1,35136
	м трубопровода								
			637	12	1274	24	60,4	0,01277	0,02554

10	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	2	61	2	122	4	70	0,0516	0,1032
		м трубопровода		58	–	116	–	60,4	–	–
11	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	5	1593,6	26,8	7968	134	1653	0,56959	2,84795
		м трубопровода		537	10,4	2685	52	60,4	0,01092	0,0546
12	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	2	1235,5	27	2471	54	661	0,56959	1,13918
		м трубопровода		537	10,5	1074	21	60,4	0,01092	0,02184
13	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	7	60,29	1,86	422	13	245	0,0516	0,3612
		м трубопровода		57,86	–	405	–	60,4	–	–
14	11-160601-0101	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	6	1481,17	67	8887	402	4842	1,5141	9,0846
		шт		1326,5	9,5	7959	57	60,4	0,0103	0,0618
15	11-160601-0102	Клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	13	1500,77	86,46	19510	1124	10566	1,5141	19,6833
		шт		1326,54	19,15	17245	249	60,4	0,0206	0,2678
16	11-160601-0103	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2667	195,5	5334	391	2885	2,678	5,356
		шт.		2346,5	41,5	4693	83	60,4	0,0412	0,0824

17	11-180501-0101								
	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	15183	298	15183	298	7310	13,39	13,39
	насос		12010	93	12010	93	60,4	0,0824	0,0824
18	11-181001-0104								
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	18076	158	18076	158	538	0,9373	0,9373
	фильтр		841	49	841	49	60,4	0,0515	0,0515
19	11-181001-0105								
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	1	19826	213	19826	213	662	1,1433	1,1433
	фильтр		1025	71	1025	71	60,4	0,07313	0,07313
20	13-121305-0301								
	Клапан стальной , диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования ktpp1=1,25;	1	3660	92	3660	92	1427	3,75	3,75
	шт.		3483	33	3483	33	40,6	0,0306	0,0306
21	13-110203-0102								
	Электронный погодный регулятор, татчики температуры. Установка	4	885	–	3540	–	1486	1	4
	шт		844,25	–	3377	–	44	–	–
22	11-181101-0104								
	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	6	325,67	–	1954	–	1050	0,3193	1,9158
	комплект		289,67	–	1738	–	60,4	–	–
23	13-120901-0103								
	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	4	4713,5	157,5	18854	630	4649	3	12
	шт.		2786,5	76	11146	304	40,6	0,0817	0,3268
24	11-181101-0102								
	Манометры с трехходовым краном. Установка	8	2302,25	–	18418	–	1048	0,2266	1,8128

		комплект								
				216,88	–	1735	–	60,4	–	–
25	13-120901-01О1	Отборное устройство. Монтаж оборудования	3	1251,67	72,67	3755	218	656	0,58	1,74
		шт.								
				538,67	–	1616	–	40,6	0,0001	0,0003
26	13-120901-01О1	Штуцеры . Монтаж оборудования	7	1251,86	72,57	8763	508	1531	0,58	4,06
		шт.								
				538,71	0,14	3771	1	40,6	0,0001	0,0007
27	13-120901-01О1	Бобышки. Монтаж оборудования	2	1251,5	72,5	2503	145	437	0,58	1,16
		шт.								
				538,5	–	1077	–	40,6	0,0001	0,0002

Итого прямые затраты по смете	**2239260**	**815,7**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	712 691	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	189 165	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 408	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 337 404	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	391 628	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 630 888	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	111 550	
Итого, тенге	2 742 437	
Сметная прибыль (8 %), тенге	219 395	
Итого по смете на подряд, тенге	**2 961 832**	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2961832**	
НДС (12 %)	355 419,84	
Всего по акту с учетом НДС	**3 317 251,84**	

Заказчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____Айтенов П.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"
_____Шакиров М .А