Счет-фактура № 36 от 25 июля 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000273766, БИН: 070340012412, Республика Казахстан, Караганда, Ермекова, дом № 14-26.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ638560000000517130, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1080 от 11.03.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000273766, БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ", Республика Казахстан, Караганда, Ермекова, дом № 14-26 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200250776, БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны", Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200250776, БИН: 050240003703, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11 (10а)

ИИК покупателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство проезда №1 медицинского кластера	тг	1	18 968 949,11	18 968 949,11	12%	2 276 273,89	21 245 223,00	0	
Всего по счету:					18 968 949,11		2 276 273,89	21 245 223,00		

Руководитель: Мухамбетжанов К. У.
Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя
зам. Директора Мусеев Б.М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Масалимова А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Масалимова А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки: Строительство проезда № 1 медицинского кластера

Форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирова		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наим.	Код	Наим.	Код
		1080	11.03.2011				

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (базис 2001 г.)	из них		Ст-ть прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		налоги		НДС
				в отчетный месяц	Оборудования		на приобр. Материалов	др. доп расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**217 629 293**	**21 245 223**									**2 276 274**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Закачик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»
Подрядчик: ТОО «Прогресс KZ»
Наименование объекта: Строительство проезда №1 медицинского кластера

АКТ
выполненных работ
за июль 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство бортовых камней								
1	Е0111-2-4	-Подготовка под бортовой камень из щебня М1200 фр.20-40 мм	39	2944	-	114816	-	25472	3,24	126
		м3		531	-	20708	-	123	-	-
2	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней БР 100.25.10	1505,7	343,38	6,63	517028	9984	221159	0,7	1051
		м		108,68	1,76	163639	2645	133	0,01	9
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР 100.25.10	37,64	27400	-	1031405	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка из штабеля/	30,23	32,56	30,98	984	937	309	0,01	-
		м3		1,53	9,01	46	272	97	0,03	1
5	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /до 0,5км из штабеля/	60,17	21,67	21,67	1304	1304	261	-	-
		т		-	4,33	-	261	100	0,09	5
6	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	30,23	3,79	3,24	115	98	47	-	-
		м3		0,48	1,12	15	34	97	-	-
7	Е0101-166-2-	Устройство упоров для бортового камня	30,23	134,1	-	4055	-	4582	0,97	29
		м3		134,1	-	4055	-	113	-	-

Устройство тротуаров

8	E0127-56-1 прим.	-Дополнительный слой основания из песка Н-15 см	3917	191,48	14,09	750039	55202	222878	0,24	952
		м2		38,03	4,75	148964	18614	133	0,02	76
9	E0127-56-2к=3 к объему	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	11751	0,83	-	9753	-	12972	0,01	63
				0,83	-	9753	-	133	-	-
		м2								
10	E0127-56-1	-Основание из щебня фракционированного /н-11см/	441,35	402,36	14,09	177581	6220	25113	0,24	107
		м2		38,03	4,75	16785	2097	133	0,02	9

Утройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части с прикромочными парковочными площадками, перекрестках и съездах

11	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/	4499,03	524,04	13,29	2357686	59779	46852	0,04	169
				6,51	1,32	29289	5939	133	-	21
		м2								
12	E0127-102-3 к=8 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 8 см/	35992,18	60,65	0,54	2182968	19550	2638	-	3
				0,02	0,04	720	1263	133	-	4
		м2								

Установка опор наружного освещения

13	Ц0108-144-4	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	288	29,9	-	8611	-	8071	0,17	49
		шт		29,5	-	8496	-	95	-	-
14	С151803-209 прим	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛЗ /35-10-8-А/	288	137	-	39456	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0133-25-1	-Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	187,2	37,47	23,7	7014	4437	4187	0,09	16
				13,77	7,53	2578	1410	105	0,03	5
16	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1656	44300	-	7336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Ц0108-102-1	-Установка панели уличного освещения	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
18	1 Прайс	-Стоимость шкафа	1 780412,11	-	-	780412	-	-	-	-
		шкаф								

Устройство тротуаров

8	E0127-56-1 прим.	-Дополнительный слой основания из песка Н-15 см м2	3917	191,48	14,09	750039	55202	222878	0,24	952
				38,03	4,75	148964	18614	133	0,02	76
9	E0127-56-2к =3 к объему	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	11751	0,83	-	9753	-	12972	0,01	63
				0,83	-	9753	-	133	-	-
10	E0127-56-1	-Основание из щебня фракционированного /н-11см/ м2	441,35	402,36	14,09	177581	6220	25113	0,24	107
				38,03	4,75	16785	2097	133	0,02	9

Утройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части с прикромочными парковочными площадками, перекрестках и съездах

11	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/ м2	4499,03	524,04	13,29	2357686	59779	46852	0,04	169
				6,51	1,32	29289	5939	133	-	21
12	E0127-102-3 к=8 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 8 см/ м2	35992,18	60,65	0,54	2182968	19550	2638	-	3
				0,02	0,04	720	1263	133	-	4

Установка опор наружного освещения

13	Ц0108-144-4	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2 шт	288	29,9	-	8611	-	8071	0,17	49
				29,5	-	8496	-	95	-	-
14	С151803-209 прим	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛЗ /35-10-8-А/ шт	288	137	-	39456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	E0133-25-1	-Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м 1м	187,2	37,47	23,7	7014	4437	4187	0,09	16
				13,77	7,53	2578	1410	105	0,03	5
16	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,1656	44300	-	7336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-102-1	-Установка панели уличного освещения								
18	1 Прайс	-Стоимость шкафа шкаф	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
			1 780412,11	-	-	780412	-	-	-	-

ТОО"Гелеос ити"	автоматического управления уличным освещением ЩРОУУО (АСУ)		-	-	-	-	-	-	-
19 Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт 1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
20 С Прайс ТОО"Самал НС"	-Счетчик "Меркурий 230АРТ"	шт 1	158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт	16063,14	-	16063	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		-	-	-	-	-	-	-
	Стоимость оборудования -	Тенге			8009882	158013			2581
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			407478	32647			131
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			780412	-	-		-
	Материалы -	Тенге			780412	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			27930	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			438	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			-	11039	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			16063	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			10487	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-	1573	-		5
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			2305	-	-		-
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			40723	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
	Материалы -	Тенге			-	12612	-		69
	Всего заработная плата -	Тенге			7201540	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141064	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			-	429086	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			46792	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			6459621	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			566468	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	84970	-		283
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			466080	-	-		-
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			8234089	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	514057	-		2932
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			9055223	-	-		-
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			-	-	-		-
	Итого				-	526669	-		3001
	Зимние удорожания 2,31%				135 828				-
	Выслуга лет 1%				9 191 051				
	Доп. отпуска 0,4%				212 313				
	Итого по смете:				91 911				
	в 2001 г.				36 764				
	в 2011 г. к=1,951				9 532 039				
	Налоги 2%				18 597 009				
	Сметная стоимость в текущих ценах				371 940				
					18 968 949				

НДС 12%

итого по акту

2 276 274

21 245 223

Заказчик

Подрядчик