Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция здания расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. К. Кеншинбаева, 11 с переоборудованием под административное здание

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	02.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2020 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	221 284 802,68	221 284 802,68	209 308 147	209 308 147					
с НДС	247 838 979,00	247 838 979,00							26 554 176,32
Всего к оплате		**247 838 979,00**							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" 2-В

Подрядчик: ТОО "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. К. Кеншинбаева, 11 с переоборудованием под

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства: №58 от 01.06.2021

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3 строительного объема	146,716		13039,45	3582,25	1913096	525573	–	1378536	3554962
		НР - 84%; СП - 8%				9457,20	1728,45	1387523	253591		263331	
2	1206-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	шт.	39		5128,38	123,66	200007	4823	–	142208	369592
		НР - 72%; СП - 8%				5004,72	59,67	195184	2327		27377	
3	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	192		1904,65	187,70	365693	36038	–	292614	710971
		НР - 84%; СП - 8%				1716,95	97,37	329654	18695		52665	
4	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	8,022		1614,42	36,77	12951	295	–	8820	23513
		НР - 69%; СП - 8%				1577,65	15,82	12656	127		1742	
5	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка**	м2	258,9		1324,87	131,78	343009	34117	–	260105	651363
		НР - 80%; СП - 8%				1193,10	62,72	308893	16238		48249	
6	1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Потолки из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия**	м2	452,4		119,58	2,91	54098	1316	–	38495	100000
		НР - 72%; СП - 8%				116,67	1,51	52782	683		7407	
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	746,4		39,66	–	29602	–	–	21314	54989
		НР - 72%; СП - 8%				39,66	–	29602	–		4073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	949,4	122,97	3,15	116748	2991	--	83026	215756
		НР - 72% СП - 8%			119,82	1,64	113757	1557		15982	
9	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	43,7	913,88	34,92	39937	1526	--	28226	73616
		НР - 72% СП - 8%			878,96	18,12	38411	792		5453	
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия	м2	202,6	913,88	34,92	185152	7075	--	130859	341292
		НР - 72% СП - 8%			878,96	18,12	178077	3671		25281	
11	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8	Проемы высотой до 5 м.Демонтаж перегородок из ПВХ	м2	83,7	940,70	2,13	78736	178	--	70702	161393
		НР - 90% СП - 8%			938,57	--	78558	--		11955	
12	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	Стены каркасные с обшивкой плитами древесно-стружечными. Демонтаж	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	29,7	799,87	12,54	23756	372	--	21203	48556
		НР - 90% СП - 8%			787,34	5,89	23384	175		3597	
13	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м2	218,7	482,67	165,87	105560	36276	--	74007	193932
		НР - 84% СП - 8%			316,80	86,05	69284	18819		14365	
14	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	624,9	374,33	20,86	233919	13035	--	163904	429649
		НР - 72% СП - 8%			353,47	10,82	220883	6761		31826	
15	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	44,8	2040,63	641,73	91420	28750	--	55162	158308
		НР - 72% СП - 8%			1398,90	311,22	62671	13943		11727	
16	1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки	м3 кладки	41,36	27546,86	2292,22	1139338	94806	--	783280	2076427
		НР - 72% СП - 8%			25254,64	1048,27	1044532	43356		153809	
17	1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Стены из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	153,8	119,58	2,91	18391	447	--	13087	33996
		НР - 72% СП - 8%			116,67	1,51	17944	232		2518	
18	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1697	240,07	--	407399	--	--	342215	809583
		НР - 84% СП - 8%			240,07	--	407399	--		59969	
19	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	850	707,30	0,46	601205	391	--	432586	1116494
		НР - 72% СП - 8%			706,84	--	600814	--		82703	
20	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	850	185,92	20,22	158032	17187	--	105637	284763
		НР - 72% СП - 8%			165,70	6,91	140845	5873		21094	
21	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	850	269,71	12,75	229253	10837	--	159928	420315
		НР - 72% СП - 8%			256,96	4,36	218416	3706		31135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	650	228,05	--	148232	--	--	106727	275356
		НР - 72%, СП - 8%			228,05	--	148232	--		20397	
23	1146-0401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка	м2	1258,8	1465,73	133,36	1845061	167874	--	1481861	3593076
		НР - 84%, СП - 8%			1332,37	69,06	1677187	86933		266154	
24	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	8,598	22285,70	7912,10	191612	68028	--	131383	348834
		НР - 84%, СП - 8%			14373,60	3817,62	123584	32824		25840	
25	1209-0101-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка	м2 горизонтальной проекции	21,9	1879,65	1,66	41164	36	--	29612	76438
		НР - 72%, СП - 8%			1877,99	--	41128	--		5662	
26	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Подпорки. Разборка	м поручня	14,5	107,89	--	1564	--	--	1126	2906
		НР - 72%, СП - 8%			107,89	--	1564	--		215	
27	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльца бетонные. Разборка	м3	2,7	19862,24	8846,60	53628	23886	--	34664	95356
		НР - 84%, СП - 8%			11015,64	4268,52	29742	11525		7063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8628563	1075857	--	6391287	16221439
							7552706	521828	--	1201589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8615612				
	Всего заработная плата		Тенге					8061751			
		Накладные расходы	Тенге				6382467				
		Сметная прибыль	Тенге				1199847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16197926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7057
		Сметная заработная плата	Тенге					8061751			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12951				
	Всего заработная плата		Тенге					12783			
		Накладные расходы	Тенге				8820				
		Сметная прибыль	Тенге				1742				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16221436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7067
		Сметная заработная плата	Тенге					8074534			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ									
28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	80	34937,06	2990,29	2794965	239223	1975981	599115	3665606
		НР - 93%, СП - 8%			7247,01	805,61	579761	64449		271526	
29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,468	415047,42	2419,62	194242	1133	157951	33051	245476
		НР - 93%, СП - 8%			75124,80	811,62	35158	380		18183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2989207	240356	2133932	632166	3911082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							614919	64829	–	289709	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2989207				
	Материалы		Тенге				2133932				
	Всего заработная плата		Тенге					679748			
		Накладные расходы	Тенге				632166				
		Сметная прибыль	Тенге				289709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3911082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					679748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3911082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					679748			
		РАЗДЕЛ 3.БАЛКА БР-1									
30	1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 150 см2**	м борозд	8,4	946,77	374,11	7953	3142	–	5314	14329
		НР - 84%; СП - 8%			572,66	180,51	4810	1516		1061	
31	1146-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные. Усиление стальными балками**	т	1,26252	648306,18	19154,19	818500	24183	546663	216338	1117625
		НР - 84%; СП - 8%			196158,82	7834,33	247654	9891		82787	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	29,03796	96,91	2,67	2814	78	1275	1014	4135
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	1461	9		306	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	29,03796	164,77	3,80	4785	110	2966	1191	6454
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	1709	17		478	
34	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,6	3993,96	38,74	22366	217	13094	7326	32068
		НР - 80%; СП - 8%			1616,90	18,46	9055	103		2375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				856418	27730	563998	231183	1174608
							264689	11536	–	87007	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				856418				
	Материалы		Тенге				563999				
	Всего заработная плата		Тенге					276225			
		Накладные расходы	Тенге				231183				
		Сметная прибыль	Тенге				87007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1174608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					276225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1174608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					276225			
		РАЗДЕЛ 4.БАЛКА БР-2									
35	1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 150 см2**	м борозд	2,4	946,77	374,11	2272	898	–	1518	4094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			572,66	180,51	1374	433		303	
36	1146-0101-0401 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные. Усиление стальными балками	т	0,34152	648306,18	19154,19	221410	6542	147876	58521	302325
		НР - 84%; СП - 8%			196158,82	7834,33	66992	2676		22394	
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,85496	96,91	2,67	761	21	345	274	1118
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	395	2		83	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,85496	164,77	3,80	1294	30	802	322	1745
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	462	5		129	
39	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	3993,96	38,74	6390	62	3741	2093	9162
		НР - 80%; СП - 8%			1616,90	18,46	2587	30		679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				232127	7553	152764	62728	318443
							71810	3146	--	23588	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				232127				
	Материалы		Тенге				152764				
	Всего заработная плата		Тенге					74956			
		Накладные расходы	Тенге				62728				
		Сметная прибыль	Тенге				23588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				318443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					74956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				318443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					74956			
		РАЗДЕЛ 5.БАЛКА БР-3									
40	1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 150 см2	м борозд	3	946,77	374,11	2840	1123	--	1898	5117
		НР - 84%; СП - 8%			572,66	180,51	1718	542		379	
41	1146-0101-0401 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные. Усиление стальными балками	т	0,5128	648306,18	19154,19	332451	9822	222039	87870	453947
		НР - 84%; СП - 8%			196158,82	7834,33	100590	4017		33626	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,7944	96,91	2,67	1143	32	517	412	1679
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	594	4		124	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,7944	164,77	3,80	1943	45	1204	484	2621
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	694	7		194	
44	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	3993,96	38,74	7988	78	4676	2617	11453
		НР - 80%; СП - 8%			1616,90	18,46	3234	37		848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**346365**	**11100**	**228436**	**93281**	**474817**
							106830	**4607**	–	**35171**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**346365**				
		Материалы	Тенге				**228439**				
		Всего заработная плата	Тенге					**111437**			
		Накладные расходы	Тенге				**93281**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35171**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**474817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111437**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**474817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111437**			
		РАЗДЕЛ 6.УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ШИРИНОЙ 1800 ММ									
45	**1146-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Проемы кирпичные. Усиление стальными балками**	**т**	**0,49141**	**243629,58**	**19154,19**	**119722**	**9413**	**13915**	**84205**	**220241**
		НР - 84%; СП - 82%			**196158,82**	**7834,33**	**96394**	**3850**		**16314**	
46	**214-203-0203 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	**т**	**0,1654**	**437421,00**	**–**	**72349**	**–**	**72349**	**–**	**78137**
		СП - 82%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5788**	
47	**214-203-0202 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	**т**	**0,148**	**361889,00**	**–**	**53560**	**–**	**53560**	**–**	**57845**
		СП - 82%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4285**	
48	**214-201-0202 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,0763**	**388337,00**	**–**	**29630**	**–**	**29630**	**–**	**32000**
		СП - 82%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2370**	
49	**214-208-0103 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,07682**	**361170,00**	**–**	**27745**	**–**	**27745**	**–**	**29965**
		СП - 82%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2220**	
50	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,316**	**96,91**	**2,67**	**1097**	**30**	**497**	**395**	**1612**
		НР - 69%; СП - 82%			**50,33**	**0,30**	**570**	**3**		**119**	
51	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**11,316**	**164,77**	**3,80**	**1865**	**43**	**1156**	**464**	**2515**
		НР - 69%; СП - 82%			**58,84**	**0,60**	**666**	**7**		**186**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**305968**	**9486**	**198852**	**85064**	**422314**
							97630	**3860**	–	**31282**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**305968**				
		Материалы	Тенге				**15568**				
		Всего заработная плата	Тенге					**101490**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**183284**				
		Накладные расходы	Тенге				**85064**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31282**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				422314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					101490			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				422314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					101490			
РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕМЫЧКИ											
52	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	224	655,19	248,74	146763	55717	47776	66910	230767
		НР - 118%; СП - 8%			193,17	59,97	43270	13433		17094	
53	222-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	5,797	83120,00	–	481847	–	481847	–	520395
		СП - 8%			–	–	–	–		38548	
54	222-102-0209 РСНБ РК 2015	**Перемычка плитная ПП 250**	м3	0,047	92671,00	–	4356	–	4356	–	4704
		СП - 8%			–	–	–	–		348	
55	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	металлоконструкций перемычек	0,24067	257461,36	2273,95	61963	547	10236	37024	106906
		НР - 72%; СП - 8%			212658,16	1007,01	51180	242		7919	
56	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,22755	330422,00	–	75188	–	75188	–	81203
		СП - 8%			–	–	–	–		6015	
57	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,01312	365820,00	–	4800	–	4800	–	5184
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,543	96,91	2,67	537	15	243	194	789
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	279	2		58	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,543	164,77	3,80	913	21	566	227	1232
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	326	3		91	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				776367	56300	625012	104355	951179
							95055	13680	–	70457	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				776367				
Материалы			Тенге				58820				
Всего заработная плата			Тенге					108735			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				566191				
		Накладные расходы	Тенге				104355				
		Сметная прибыль	Тенге				70457				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				951179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					108735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				951179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					108735			
		РАЗДЕЛ 8.БАЛКА БР-4									
60	1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 150 см2**	м борозд	0,6	946,77	374,11	568	224	--	380	1023
		НР - 84%; СП - 8%			572,66	180,51	344	108		76	
61	1146-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные. Усиление стальными балками**	т	0,05799	648306,18	19154,19	37595	1110	25110	9937	51334
		НР - 84%; СП - 8%			196158,82	7834,33	11375	454		3803	
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,33377	96,91	2,67	129	3	59	47	190
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	67	--		14	
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,33377	164,77	3,80	220	5	137	55	297
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	78	1		22	
64	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4	3993,96	38,74	1598	15	936	523	2291
		НР - 80%; СП - 8%			1616,90	18,46	647	7		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				40110	1357	26242	10942	55137
							12511	570	--	4085	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40110				
	Материалы		Тенге				26239				
	Всего заработная плата		Тенге					13081			
		Накладные расходы	Тенге				10942				
		Сметная прибыль	Тенге				4085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				55137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13081			
		РАЗДЕЛ 9.БАЛКА БР-5									
65	1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 150 см2**	м борозд	0,6	946,77	374,11	568	224	--	380	1023
		НР - 84%; СП - 8%			572,66	180,51	344	108		76	
66	1146-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные. Усиление стальными балками**	т	0,10444	648306,18	19154,19	67709	2000	45222	17896	92454
		НР - 84%; СП - 8%			196158,82	7834,33	20487	818		6848	
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,40212	96,91	2,67	233	7	105	84	342
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	121	1		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,40212	164,77	3,80	396	9	246	99	534
		НР - 69%, СП - 8%			58,84	0,60	141	1		40	
69	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4	3993,96	38,74	1598	15	936	523	2291
		НР - 80%, СП - 8%			1616,90	18,46	647	7		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				70504	2255	46509	18982	96645
							21740	935	–	7159	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70504				
	Материалы		Тенге				46507				
	Всего заработная плата		Тенге					22675			
		Накладные расходы	Тенге				18982				
		Сметная прибыль	Тенге				7159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				96645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22675			
		РАЗДЕЛ 10.УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ШИРИНОЙ 900 ММ									
70	1146-0101-0401 РСНБ РК 2015	Проемы кирпичные. Усиление стальными балками	т	1,11976	243629,58	19154,19	272807	21449	31707	191876	501857
		НР - 84%, СП - 8%			196158,82	7834,33	219651	8773		37175	
71	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,2208	361889,00	–	79905	–	79905	–	86297
		СП - 8%			–	–	–	–		6392	
72	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,7656	388337,00	–	297311	–	297311	–	321096
		СП - 8%			–	–	–	–		23785	
73	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,12676	361170,00	–	45782	–	45782	–	49445
		СП - 8%			–	–	–	–		3663	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,76	96,91	2,67	2496	69	1130	900	3668
		НР - 69%, СП - 8%			50,33	0,30	1297	8		272	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,76	164,77	3,80	4244	97	2631	1057	5725
		НР - 69%, СП - 8%			58,84	0,60	1516	15		424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				702545	21615	458466	193833	968089
							222464	8796	–	71711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				702545				
	Материалы		Тенге				35470				
	Всего заработная плата		Тенге					231260			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				422998				
		Накладные расходы	Тенге				193833				
		Сметная прибыль	Тенге				71711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				968089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					231260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				968089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					231260			
		РАЗДЕЛ 11.УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ШИРИНОЙ 1200 ММ									
76	1146-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Проемы кирпичные. Усиление стальными балками**	т	0,31642	243629,58	19154,19	77089	6061	8959	54220	141814
		НР - 84%, СП - 8%			196158,82	7834,33	62069	2479		10505	
77	214-203-0203 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т	0,0864	437421,00	–	37793	–	37793	–	40816
		СП - 8%			–	–	–	–		3023	
78	214-201-0202 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,19456	388337,00	–	75555	–	75555	–	81599
		СП - 8%			–	–	–	–		6044	
79	214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,03381	361170,00	–	12211	–	12211	–	13188
		СП - 8%			–	–	–	–		977	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,291	96,91	2,67	707	19	321	255	1039
		НР - 69%, СП - 8%			50,33	0,30	367	2		77	
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,291	164,77	3,80	1201	27	745	299	1620
		НР - 69%, СП - 8%			58,84	0,60	429	4		120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				204556	6107	135584	54774	280076
							62865	2485	–	20746	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				204556				
	Материалы		Тенге				10025				
	Всего заработная плата		Тенге					65350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125559				
		Накладные расходы	Тенге				54774				
		Сметная прибыль	Тенге				20746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				280076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					65350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				280076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					65350			
		РАЗДЕЛ 12.УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ШИРИНОЙ 1800 ММ									
82	1146-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Проемы кирпичные. Усиление стальными балками**	т	0,42037	243629,58	19154,19	102415	8052	11904	72032	188403
		НР - 84%; СП - 8%			196158,82	7834,33	82459	3293		13956	
83	214-203-0203 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т	0,1654	437421,00	–	72349	–	72349	–	78137
		СП - 8%			–	–	–	–		5788	
84	214-203-0202 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,1252	361889,00	–	45309	–	45309	–	48934
		СП - 8%			–	–	–	–		3625	
85	214-201-0202 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,06362	388337,00	–	24706	–	24706	–	26682
		СП - 8%			–	–	–	–		1976	
86	214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,05628	361170,00	–	20327	–	20327	–	21953
		СП - 8%			–	–	–	–		1626	
87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,683	96,91	2,67	938	26	425	338	1378
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	487	3		102	
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	9,683	164,77	3,80	1595	37	988	397	2152
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	570	6		159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				267639	8115	176008	72767	367638
							83516	3302	–	27232	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				267639				
	Материалы		Тенге				13317				
	Всего заработная плата		Тенге					86818			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162691				
		Накладные расходы	Тенге				72767				
		Сметная прибыль	Тенге				27232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				367638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					86818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				367638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					86818			
		РАЗДЕЛ 13.УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ШИРИНОЙ 1840 ММ									
89	1146-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Проемы кирпичные. Усиление стальными балками**	т	0,39656	243629,58	19154,19	96614	7596	11229	67952	177732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			196158,82	7834,33	77789	3107		13165	
90	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,1488	437421,00	–	65088	–	65088	–	70295
		СП - 8%			–	–	–	–		5207	
91	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,20836	388337,00	–	80914	–	80914	–	87387
		СП - 8%			–	–	–	–		6473	
92	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0365	361170,00	–	13183	–	13183	–	14238
		СП - 8%			–	–	–	–		1055	
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,131	96,91	2,67	885	25	400	319	1300
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	460	3		96	
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,131	164,77	3,80	1505	34	934	374	2030
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	537	5		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				258189	7655	171748	68645	352980
							78786	3115	–	26146	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				258189				
	Материалы		Тенге				12563				
	Всего заработная плата		Тенге					81901			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159185				
		Накладные расходы	Тенге				68645				
		Сметная прибыль	Тенге				26146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				352980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					81901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				352980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					81901			
		РАЗДЕЛ 14.УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКА ДЛИНОЙ 4620 ММ 2 ЭТАЖ									
95	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стен кирпичные. Усиление стальными тяжами	т	0,61574	288353,79	4740,64	177551	2919	27673	124444	326155
		НР - 84%; СП - 8%			238669,94	1931,56	146959	1189		24160	
96	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,12684	388337,00	–	49257	–	49257	–	53198
		СП - 8%			–	–	–	–		3941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,47228	361170,00	–	170573	–	170573	–	184219
		СП - 8%			–	–	–	–		13646	
98	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0141	325908,00	–	4595	–	4595	–	4963
		СП - 8%			–	–	–	–		368	
99	1146-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 60 мм	м2 поверхности	20,2	3240,37	628,12	65455	12688	16642	37434	111120
		НР - 84% СП - 8%			1788,37	417,76	36125	8439		8231	
100	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	20,2	1428,00	–	28846	–	28846	–	31154
		СП - 8%			–	–	–	–		2308	
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,168	96,91	2,67	1373	38	622	495	2017
		НР - 69% СП - 8%			50,33	0,30	713	4		149	
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,168	164,77	3,80	2334	54	1446	581	3148
		НР - 69% СП - 8%			58,84	0,60	834	9		233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				499984	15699	299654	162954	715974
							184631	9641	–	53036	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				499984				
	Материалы		Тенге				46384				
	Всего заработная плата		Тенге					194272			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253271				
		Накладные расходы	Тенге				162954				
		Сметная прибыль	Тенге				53036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				715974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					194272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				715974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					194272			
		РАЗДЕЛ 15.УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНОКА ДЛИНОЙ 2200 ММ 2 ЭТАЖ									
103	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены кирпичные. Усиление стальными тяжами	т	0,99392	288353,79	4740,64	286601	4712	44670	200876	526476
		НР - 84% СП - 8%			238669,94	1931,56	237219	1920		38998	
104	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,38052	388337,00	–	147770	–	147770	–	159592
		СП - 8%			–	–	–	–		11822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,32378	361170,00	–	116940	–	116940	–	126295
		СП - 8%			–	–	–	–		9355	
106	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0141	325908,00	–	4595	–	4595	–	4963
		СП - 8%			–	–	–	–		368	
107	1146-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 60 мм	м2 поверхности	32,5	3240,37	628,12	105312	20414	26776	60227	178782
		НР - 84%; СП - 8%			1788,37	417,76	58122	13577		13243	
108	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	32,5	1428,00	–	46410	–	46410	–	50123
		СП - 8%			–	–	–	–		3713	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,862	96,91	2,67	2216	61	1004	799	3256
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	1151	7		241	
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,862	164,77	3,80	3767	87	2335	938	5081
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	1345	14		376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				713611	25274	390500	262840	1054567
							297837	15518	–	78116	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				713611				
	Материалы		Тенге				74785				
	Всего заработная плата		Тенге					313355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315715				
		Накладные расходы	Тенге				262840				
		Сметная прибыль	Тенге				78116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1054567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					313355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1054567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					313355			
		РАЗДЕЛ 16.ПРОСТЕНОК ДЛИНОЙ 1900 ММ 2 ЭТАЖ									
111	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены кирпичные. Усиление стальными тяжами	т	0,31639	288353,79	4740,64	91232	1500	14219	63944	167590
		НР - 84%; СП - 8%			238669,94	1931,56	75513	611		12414	
112	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,12684	388337,00	–	49257	–	49257	–	53198
		СП - 8%			–	–	–	–		3941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,18401	361170,00	–	66459	–	66459	–	71776
		СП - 8%			–	–	–	–		5317	
114	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0047	325908,00	–	1532	–	1532	–	1655
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
115	1146-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 60 мм	м2 поверхности	8	3240,37	628,12	25923	5025	6591	14825	44008
		НР - 84%; СП - 8%			1788,37	417,76	14307	3342		3260	
116	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	8	1428,00	–	11424	–	11424	–	12338
		СП - 8%			–	–	–	–		914	
117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,291	96,91	2,67	707	19	321	255	1039
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	367	2		77	
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,291	164,77	3,80	1201	27	745	299	1620
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	429	4		120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				247735	6571	150548	79323	353224
							90616	3959	–	26166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				247735				
	Материалы		Тенге				21876				
	Всего заработная плата		Тенге					94575			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128672				
		Накладные расходы	Тенге				79323				
		Сметная прибыль	Тенге				26166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				353224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					94575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				353224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					94575			
		РАЗДЕЛ 17.ПРОСТЕНОК ДЛИНОЙ 1240 ММ 2 ЭТАЖ									
119	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены кирпичные. Усиление стальными тяжами	т	0,25789	288353,79	4740,64	74364	1222	11591	52121	136604
		НР - 84%; СП - 8%			238669,94	1931,56	61551	498		10119	
120	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,12684	388337,00	–	49257	–	49257	–	53198
		СП - 8%			–	–	–	–		3941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,12828	361170,00	–	46331	–	46331	–	50037
		СП - 8%			–	–	–	–		3706	
122	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00235	325908,00	–	766	–	766	–	827
		СП - 8%			–	–	–	–		61	
123	1146-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 60 мм	м2 поверхности	6,8	3240,37	628,12	22035	4271	5603	12601	37407
		НР - 84%; СП - 8%			1788,37	417,76	12161	2841		2771	
124	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	6,8	1428,00	–	9710	–	9710	–	10487
		СП - 8%			–	–	–	–		777	
125	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,934	96,91	2,67	575	16	260	207	845
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	299	2		63	
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,934	164,77	3,80	978	23	606	243	1319
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	349	4		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				204016	5532	124124	65172	290724
							74360	3345	–	21536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				204016				
	Материалы		Тенге				18059				
	Всего заработная плата		Тенге					77705			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106064				
		Накладные расходы	Тенге				65172				
		Сметная прибыль	Тенге				21536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				290724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					77705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				290724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					77705			
		РАЗДЕЛ 18.УСИЛЕНИЕ СТЕН 1 ЭТАЖ									
127	1146-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	15,8	97144,48	6802,68	1534883	107483	609229	725341	2441042
		НР - 84%; СП - 8%			51782,98	2868,97	818171	45330		180818	
128	214-401-0115 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 4 мм х 80 мм	м2	395	1635,00	–	645825	–	645825	–	697491
		СП - 8%			–	–	–	–		51666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38648	325908,00	–	125957	–	125957	–	136034
		СП - 8%			–	–	–	–		10077	
130	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	1,66702	647579,00	–	1079527	–	1079527	–	1165889
		СП - 8%			–	–	–	–		86362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3386192	107483	2460538	725341	4440456
							818171	45330	–	328923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3386192				
	Материалы		Тенге				609229				
	Всего заработная плата		Тенге					863501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1851309				
		Накладные расходы	Тенге				725341				
		Сметная прибыль	Тенге				328923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4440456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611
		Сметная заработная плата	Тенге					863501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				4440456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611
		Сметная заработная плата	Тенге					863501			
		РАЗДЕЛ 19.ПЕРЕКРЫТИЕ 1 ЭТАЖ									
131	1204-0101-0901 РСНБ РК 2015	Перекрытие междуэтажное. Укладка металлических балок	т балок	17,727396	53077,98	1300,20	940934	23049	265356	473658	1527759
		НР - 72%, СП - 8%			36809,08	300,60	652529	5329		113167	
132	214-202-0102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	15,54415	383496,00	–	5961119	–	5961119	–	6438009
		СП - 8%			–	–	–	–		476890	
133	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,82512	388337,00	–	320425	–	320425	–	346059
		СП - 8%			–	–	–	–		25634	
134	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,35037	361170,00	–	487713	–	487713	–	526730
		СП - 8%			–	–	–	–		39017	
135	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	407,744	96,91	2,67	39514	1088	17904	14244	58059
		НР - 69%, СП - 8%			50,33	0,30	20522	122		4301	
136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	407,744	164,77	3,80	67184	1550	41642	16723	90620
		НР - 69%, СП - 8%			58,84	0,60	23992	245		6713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1202-0101-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление торкретбетоном В15	м3 фундаментов	4	11453,70	749,15	45815	2997	12408	23727	75106
		НР - 72%; СП - 8%			7602,47	636,21	30410	2545		5563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				7862704	28684	7106567	528352	19062342
							727453	8241	--	671285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7862704				
	Материалы		Тенге				337311				
	Всего заработная плата		Тенге					735694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6769257				
		Накладные расходы	Тенге				528352				
		Сметная прибыль	Тенге				671285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9062341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574
		Сметная заработная плата	Тенге					735694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				9062341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574
		Сметная заработная плата	Тенге					735694			
		РАЗДЕЛ 20.ЗАВЕДЕНИЕ БАЛОК В СТЕНЫ									
138	1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	63,4	48350,87	3240,44	3065445	205444	2014701	810664	4186197
		НР - 91%; СП - 8%			13332,80	718,29	845300	45540		310089	
139	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,4775	325908,00	--	2436977	--	2436977	--	2631935
		СП - 8%			--	--	--	--		194958	
140	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	604	5969,02	22,72	3605288	13723	3127753	431680	4359925
		НР - 92%; СП - 8%			767,90	8,95	463812	5406		322957	
141	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	171,9825	96,91	2,67	16667	460	7551	6008	24489
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	8656	52		1814	
142	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	171,9825	164,77	3,80	28338	653	17566	7054	38223
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	10119	103		2831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				9152715	220280	7604548	1255406	11240770
							1327887	51101	--	832649	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9152715				
	Материалы		Тенге				5167573				
	Всего заработная плата		Тенге					1378988			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2436977				
		Накладные расходы	Тенге				1255406				
		Сметная прибыль	Тенге				832649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11240770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1046
		Сметная заработная плата	Тенге					1378988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				11240770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1046
		Сметная заработная плата	Тенге					1378988			
		РАЗДЕЛ 21.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ +6,410									
143	1204-0101-0901 РСНБ РК 2015	Перекрытие междуэтажное. Укладка металлических балок	т балок	7,51231	53077,98	1300,20	398738	9767	112450	200721	647416
		НР - 72%; СП - 8%			36809,08	300,60	276521	2258		47957	
144	214-202-0102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	7,44791	383496,00	--	2856244	--	2856244	--	3084743
		СП - 8%			--	--	--	--		228499	
145	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0644	361170,00	--	23259	--	23259	--	25120
		СП - 8%			--	--	--	--		1861	
146	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	172,799	96,91	2,67	16746	462	7587	6037	24605
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	8697	52		1823	
147	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	172,799	164,77	3,80	28472	657	17648	7087	38404
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	10167	104		2845	
148	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	36,31	44536,75	4848,84	1617129	176062	1034867	405731	2184689
		НР - 91%; СП - 8%			11187,00	1092,22	406200	39659		161829	
149	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,42276	319930,00	--	455184	--	455184	--	491599
		СП - 8%			--	--	--	--		36415	
150	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59136	325908,00	--	192729	--	192729	--	208147
		СП - 8%			--	--	--	--		15418	
151	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,462208	1027036,55	1454,55	474705	673	347647	115279	637182
		НР - 91%; СП - 8%			273438,00	637,53	126385	295		47199	
152	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	655,4	4739,67	22,72	3106380	14891	2588207	468416	3860779
		НР - 92%; СП - 8%			767,90	8,95	503282	5866		285984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	158	1105,01	26,74	174592	4225	134735	33459	224695
		НР - 92%, СП - 82%			225,52	4,66	35632	736		16644	
154	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	655,4	201,72	13,11	132207	8593	64163	56794	204121
		НР - 92%, СП - 82%			90,71	3,48	59451	2281		15120	
155	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	655,4	385,38	35,53	252578	23286	--	226001	516866
		НР - 94%, СП - 84%			349,85	16,99	229292	11135		38286	
156	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	135,033	23746,00	--	3206494	--	3206494	--	3463013
		СП - 8%			--	--	--	--		256519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				12935457	238616	11041214	1519525	15611381
							1655627	62386	--	1156399	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12935457				
	Материалы		Тенге				4307306				
	Всего заработная плата		Тенге					1718013			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6733910				
		Накладные расходы	Тенге				1519525				
		Сметная прибыль	Тенге				1156399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15611381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1273
		Сметная заработная плата	Тенге					1718013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				15611381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1273
		Сметная заработная плата	Тенге					1718013			
		РАЗДЕЛ 22.ФУНДАМЕНТЫ Ф-1, Ф-2									
157	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,042	6429,13	1078,98	270	45	80	154	458
		НР - 94%, СП - 82%			3450,46	450,90	145	19		34	
158	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,112	33670,49	670,73	3771	75	3136	536	4652
		НР - 91%, СП - 82%			5001,75	260,04	560	29		345	
159	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008112	319930,00	--	2595	--	2595	--	2803
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
160	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003204	325908,00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%			--	--	--	--		84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,023048	1027036,55	1454,55	23671	34	17335	5748	31773
		НР - 91%, СП - 80%			273438,00	637,53	6302	15		2354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				31351	154	24190	6438	40814
							7007	63	–	3025	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31351				
	Материалы		Тенге				20551				
	Всего заработная плата		Тенге					7070			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3639				
		Накладные расходы	Тенге				6438				
		Сметная прибыль	Тенге				3025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				40814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7070			
		РАЗДЕЛ 23.ЛЕСТНИЦА ЛМ-1									
		СТУПЕНЬ МОНОЛИТНАЯ СМ-1									
162	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения. Монтаж	т конструкций	0,75141	62780,02	7372,02	47174	5539	1994	28185	81387
		НР - 69%, СП - 80%			52755,30	1605,56	39641	1206		6029	
163	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,54106	361889,00	–	195804	–	195804	–	211468
		СП - 80%			–	–	–	–		15664	
164	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,37217	330422,00	–	122973	–	122973	–	132811
		СП - 80%			–	–	–	–		9838	
165	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00414	361170,00	–	1495	–	1495	–	1615
		СП - 80%			–	–	–	–		120	
166	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,02625	19132,04	2160,18	502	57	93	332	901
		НР - 91%, СП - 80%			13422,86	495,99	352	13		67	
167	214-104-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,01684	409104,00	–	6889	–	6889	–	7440
		СП - 80%			–	–	–	–		551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00674	330422,00	--	2227	--	2227	--	2405
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
169	214-401-0115 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 5 мм х 100 мм	м2	11,4	1635,00	--	18639	--	18639	--	20130
		СП - 8%			--	--	--	--		1491	
170	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	0,5	49240,99	15985,06	24620	7993	13220	4753	31723
		НР - 91%; СП - 8%			6813,85	3631,55	3407	1816		2350	
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА									
171	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,06	52573,21	1748,47	3154	105	2914	147	3565
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	135	26		264	
172	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00237	319930,00	--	758	--	758	--	819
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
173	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0016	307964,00	--	493	--	493	--	532
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
174	222-509-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Опорные детали	т	0,02394	638697,00	--	15290	--	15290	--	16513
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
175	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,4	96,91	2,67	1783	50	807	643	2620
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	926	6		194	
176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,4	164,77	3,80	3032	70	1879	755	4090
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	1083	11		303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				444833	13814	385475	34815	518020
							45544	3078	--	38372	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				397659				
	Материалы		Тенге				18915				
	Всего заработная плата		Тенге					7775			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				364568				
		Накладные расходы	Тенге				6630				
		Сметная прибыль	Тенге				32343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				436632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7775			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				1993				
Всего заработная плата			Тенге					40847			
		Накладные расходы	Тенге				28185				
		Сметная прибыль	Тенге				6029				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				81388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					40847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				518020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					48622			
		РАЗДЕЛ 26.ПЕРЕГОРОДКИ									
187	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	33,2	34684,37	2990,29	1151521	99277	823977	237163	1499778
		НР - 95%; СП - 8%			6875,52	805,61	228267	26746		111095	
188	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,2379	415047,42	2419,62	98740	576	80292	16801	124784
		НР - 95%; СП - 8%			75124,80	811,62	17872	193		9243	
189	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	743	2647,55	89,89	1967130	66788	485194	1331662	3562695
		НР - 95%; СП - 8%			1904,64	22,54	1415148	16747		263903	
190	214-104-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм**	т	0,14999	409104,00	–	61362	–	61362	–	66271
		СП - 8%			–	–	–	–		4909	
191	214-401-0113 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	м2	40,1	1428,00	–	57263	–	57263	–	61844
		СП - 8%			–	–	–	–		4581	
192	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,063104	323209,00	–	20396	–	20396	–	22028
		СП - 8%			–	–	–	–		1632	
193	213-301-0101 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400**	м3	78,015	23507,00	–	1833899	–	1833899	–	1980611
		СП - 8%			–	–	–	–		146712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				5190311	166641	3362383	1585626	7318012
							1661287	43686	–	542075	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5190311				
Материалы			Тенге				1389462				
Всего заработная плата			Тенге					1704973			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1972920				
		Накладные расходы	Тенге				1585626				
		Сметная прибыль	Тенге				542075				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7318012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1257
		Сметная заработная плата	Тенге					1704973			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				7318012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1257
		Сметная заработная плата	Тенге					1704973			
		РАЗДЕЛ 27.ПОЛЫ 1 ЭТАЖ									
194	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Полы. Подсыпка грунта вручную.**	м3 грунта	125,3	975,89	--	122279	--	--	88041	227145
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	122279	--		16826	
		ПОМЕЩЕНИЕ 1-5,12-18,21,23,24,26,28,33,34,35,41,42									
195	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	468,09	2192,81	160,59	1026432	75170	806735	161130	1282567
		НР - 94%; СП - 8%			308,76	57,44	144527	26887		95005	
196	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	м2 пола	468,09	3702,82	256,53	1733253	120079	1450115	166603	2051845
		НР - 94%; СП - 8%			348,35	30,29	163059	14178		151989	
197	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм (до толщ. 100 мм) к норме 1111-0101-1406**	м2 пола	468,09	-245,52	-7,13	-114925	-3337	-102886	-9350	-134217
		НР - 94%; СП - 8%			-18,59	-2,66	-8702	-1245		-9942	
198	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,3527801	325908,00	--	440882	--	440882	--	476153
		СП - 8%			--	--	--	--		35271	
199	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	468,09	44,04	0,64	20615	299	--	19228	43031
		НР - 94%; СП - 8%			43,40	0,30	20315	140		3187	
200	235-104-0207 РСНБ РК 2015	**Пластифол. Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,5 мм, неармированная**	м2	538,3035	2681,00	--	1443192	--	1443192	--	1558647
		СП - 8%			--	--	--	--		115455	
201	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	468,09	385,38	35,53	180393	16631	--	161411	369149
		НР - 94%; СП - 8%			349,85	16,99	163761	7953		27344	
202	234-102-0203 РСНБ РК 2015	**Пеноплекс. Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	24,106635	35482,00	--	855352	--	855352	--	923780
		СП - 8%			--	--	--	--		68428	
203	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	468,09	198,91	0,64	93108	299	72494	19228	121323
		НР - 94%; СП - 8%			43,40	0,30	20315	140		8987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	468,09	4188,61	256,53	1960646	120079	1677508	166603	2297429
		НР - 94%; СП - 8%			348,35	30,29	163059	14178		170180	
205	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=7	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм (до толщ. 40 мм) к норме 1111-0101-1406	м2 пола	468,09	-2027,76	-49,91	-949174	-23363	-864898	-65451	-1095795
		НР - 94%; СП - 8%			-130,13	-18,62	-60913	-8716		-81170	
206	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3527801	325908,00	–	440882	–	440882	–	476153
		СП - 8%			–	–	–	–		35271	
207	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Заполнение швов цементом, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	468,09	844,48	98,59	395293	46149	211516	146020	584618
		НР - 94%; СП - 8%			294,02	37,84	137628	17713		43305	
208	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Заполнение швов цементом. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до толщ. 15 мм) изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	468,09	-115,50	-4,73	-54064	-2214	-46682	-5909	-64771
		НР - 94%; СП - 8%			-11,04	-2,39	-5168	-1119		-4798	
		ПОМЕЩЕНИЕ 7-11, 36-40									
215	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	17,1	2192,81	160,59	37497	2746	29471	5886	46854
		НР - 94%; СП - 8%			308,76	57,44	5280	982		3471	
216	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	17,1	3702,82	256,53	63318	4387	52974	6086	74957
		НР - 94%; СП - 8%			348,35	30,29	5957	518		5552	
217	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм (до толщ. 80 мм) к норме 1111-0101-1406	м2 пола	17,1	-736,55	-21,39	-12595	-365	-11276	-1025	-14709
		НР - 94%; СП - 8%			-55,77	-7,98	-954	-136		-1090	
218	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049419	325908,00	–	16106	–	16106	–	17394
		СП - 8%			–	–	–	–		1288	
219	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,1	44,04	0,64	753	11	–	702	1572
		НР - 94%; СП - 8%			43,40	0,30	742	5		116	
220	235-104-0207 РСНБ РК 2015	Пластифол. Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,5 мм, неармированная	м2	19,665	2681,00	–	52722	–	52722	–	56940
		СП - 8%			–	–	–	–		4218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,1	385,38	35,53	6590	608	–	5897	13486
		НР - 94%, СП - 8%			349,85	16,99	5982	291		999	
222	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Пеноплекс. Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,88065	35482,00	–	31247	–	31247	–	33747
		СП - 8%			–	–	–	–		2500	
223	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,1	198,91	0,64	3401	11	2648	702	4432
		НР - 94%, СП - 8%			43,40	0,30	742	5		328	
224	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	17,1	4188,61	256,53	71625	4387	61281	6086	83928
		НР - 94%, СП - 8%			348,35	30,29	5957	518		6217	
225	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=7	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм (до толщ. 40 мм) к норме 1111-0101-1406	м2 пола	17,1	-2027,76	-49,91	-34675	-853	-31597	-2391	-40031
		НР - 94%, СП - 8%			-130,13	-18,62	-2225	-318		-2965	
226	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049419	325908,00	–	16106	–	16106	–	17394
		СП - 8%			–	–	–	–		1288	
227	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,1	1834,50	87,74	31370	1500	16845	12465	47342
		НР - 94%, СП - 8%			761,70	13,77	13025	235		3507	
228	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	17,1	1421,33	43,74	24305	748	15698	7513	34364
		НР - 94%, СП - 8%			459,58	7,85	7859	134		2545	
229	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Заполнение швов цементом, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	17,1	844,48	98,59	14441	1686	7727	5334	21357
		НР - 94%, СП - 8%			294,02	37,84	5028	647		1582	
230	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Заполнение швов цементом. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до толщ. 15 мм) изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	17,1	-115,50	-4,73	-1975	-81	-1705	-216	-2366
		НР - 94%, СП - 8%			-11,04	-2,39	-189	-41		-175	
		ПОМЕЩЕНИЕ 6,13,19									
232	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	41,41	2192,81	160,59	90804	6650	71368	14254	113463
		НР - 94%, СП - 8%			308,76	57,44	12786	2379		8405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	41,41	3702,82	256,53	153334	10623	128286	14739	181519
		НР - 94%; СП - 8%			348,35	30,29	14425	1254		13446	
234	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм (до толщ. 100 мм) к норме 1111-0101-1406	м2 пола	41,41	245,52	7,13	10167	295	9102	827	11874
		НР - 94%; СП - 8%			18,59	2,66	770	110		880	
235	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1196749	325908,00	–	39003	–	39003	–	42123
		СП - 8%			–	–	–	–		3120	
236	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	41,41	44,04	0,64	1824	26	–	1701	3807
		НР - 94%; СП - 8%			43,40	0,30	1797	12		282	
237	235-104-0207 РСНБ РК 2015	Пластифол. Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,5 мм, неармированная	м2	47,6215	2681,00	–	127673	–	127673	–	137887
		СП - 8%			–	–	–	–		10214	
238	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	41,41	385,38	35,53	15959	1472	–	14279	32657
		НР - 94%; СП - 8%			349,85	16,99	14487	704		2419	
239	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Пеноплекс. Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	2,132615	35482,00	–	75669	–	75669	–	81723
		СП - 8%			–	–	–	–		6054	
240	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	41,41	198,91	0,64	8237	26	6414	1701	10733
		НР - 94%; СП - 8%			43,40	0,30	1797	12		795	
241	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	41,41	4188,61	256,53	173450	10623	148402	14739	203244
		НР - 94%; СП - 8%			348,35	30,29	14425	1254		15055	
242	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=7	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм (до толщ. 40 мм) к норме 1111-0101-1406	м2 пола	41,41	-2027,76	-49,91	-83970	-2067	-76514	-5790	-96941
		НР - 94%; СП - 8%			-130,13	-18,62	-5389	-771		-7181	
243	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1196749	325908,00	–	39003	–	39003	–	42123
		СП - 8%			–	–	–	–		3120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Заполнение швов цементом, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	41,41	844,48	98,59	34970	4083	18712	12918	51719
		НР - 94%; СП - 8%			294,02	37,84	12175	1567		3831	
245	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Заполнение швов цементом. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до толщ. 15 мм) изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	41,41	-115,50	-4,73	-4783	-196	-4130	-523	-5730
		НР - 94%; СП - 8%			-11,04	-2,39	-457	-99		-424	
		ПОМЕЩЕНИЕ 14-17,22,25,27,29,30									
254	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	89,96	2192,81	160,59	197265	14446	155043	30967	246490
		НР - 94%; СП - 8%			308,76	57,44	27776	5167		18259	
255	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	89,96	3702,82	256,53	333106	23078	278690	32019	394335
		НР - 94%; СП - 8%			348,35	30,29	31338	2725		29210	
256	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм (до толщ. 100 мм) к норме 1111-0101-1406	м2 пола	89,96	245,52	7,13	22087	641	19774	1797	25795
		НР - 94%; СП - 8%			18,59	2,66	1672	239		1911	
257	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2599844	325908,00	–	84731	–	84731	–	91509
		СП - 8%			–	–	–	–		6778	
258	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	89,96	44,04	0,64	3962	58	–	3695	8270
		НР - 94%; СП - 8%			43,40	0,30	3904	27		613	
259	235-104-0207 РСНБ РК 2015	Пластифол. Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,5 мм, неармированная	м2	103,454	2681,00	–	277360	–	277360	–	299549
		СП - 8%			–	–	–	–		22189	
260	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	89,96	385,38	35,53	34669	3196	–	31021	70945
		НР - 94%; СП - 8%			349,85	16,99	31473	1528		5255	
261	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Пеноплекс. Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	4,63294	35482,00	–	164386	–	164386	–	177537
		СП - 8%			–	–	–	–		13151	
262	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	89,96	198,91	0,64	17894	58	13932	3695	23317
		НР - 94%; СП - 8%			43,40	0,30	3904	27		1727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	89,96	4188,61	256,53	376807	23078	322391	32019	441532
		НР - 94%; СП - 8%			348,35	30,29	31338	2725		32706	
264	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=7	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм (до толщ. 40 мм) к норме 1111-0101-1406	м2 пола	89,96	-2027,76	-49,91	-182417	-4490	-166221	-12579	-210595
		НР - 94%; СП - 8%			-130,13	-18,62	-11706	-1675		-15600	
265	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2599844	325908,00	--	84731	--	84731	--	91509
		СП - 8%			--	--	--	--		6778	
266	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	89,96	821,26	32,16	73881	2894	35983	34255	116787
		НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	35004	1438		8651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				10084202	459071	8496245	1120327	12100899
							1128883	91572	--	896363	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10084202				
	Материалы		Тенге				4307198				
	Всего заработная плата		Тенге					1220455			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4189045				
		Накладные расходы	Тенге				1120327				
		Сметная прибыль	Тенге				896363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12100899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1105
		Сметная заработная плата	Тенге					1220455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				12100899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1105
		Сметная заработная плата	Тенге					1220455			
		РАЗДЕЛ 28.ПОЛЫ 2 ЭТАЖ									
		ПОМЕЩЕНИЕ 2,8-15,20,21,23-28									
287	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	333,14	821,26	32,16	273595	10714	133253	126855	432486
		НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	129628	5324		32036	
288	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до толщ. 15 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	333,14	-109,98	-5,44	-36639	-1812	-33225	-2333	-42090
		НР - 94%; СП - 8%			-4,81	-2,64	-1602	-879		-3118	
289	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	333,14	1458,83	164,67	485995	54859	164891	294792	843249
		НР - 94%; СП - 8%			799,20	142,17	266245	47363		62463	
		ПОМЕЩЕНИЕ 16-18,22									
292	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,62	821,26	32,16	101524	3975	49447	47073	160484
		НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	48102	1975		11888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до толщ. 15 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	123,62	-109,98	-5,44	-13596	-672	-12329	-866	-15619
		НР - 94%; СП - 8%			-4,81	-2,64	-595	-326		-1157	
294	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	123,62	1458,83	164,67	180341	20356	61188	109390	312909
		НР - 94%; СП - 8%			799,20	142,17	98797	17575		23178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				991220	87420	363225	574911	1691419
							540575	71032	–	125290	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				991220				
	Материалы		Тенге				363225				
	Всего заработная плата		Тенге					611607			
		Накладные расходы	Тенге				574911				
		Сметная прибыль	Тенге				125290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1691419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					611607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1691419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					611607			
		РАЗДЕЛ 29.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
299	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2210,64	1576,04	87,53	3484057	193498	910363	2027404	5952378
		НР - 80%; СП - 8%			1076,70	69,69	2380196	154060		440917	
300	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2210,64	1028,44	9,88	2273511	21841	1124642	907494	3435486
		НР - 80%; СП - 8%			509,82	3,32	1127028	7339		254480	
302	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	52,44	1886,51	15,64	98929	820	40934	51750	162734
		НР - 90%; СП - 8%			1090,30	6,20	57175	325		12054	
303	232-101-0501 РСНБ РК 2015	Панель отделочная HPL	м2	52,44	3221,00	–	168909	–	168909	–	182422
		СП - 8%			–	–	–	–		13513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				6025406	216159	2244848	2986648	9733020
							3564399	161724	–	720964	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6025406				
	Материалы		Тенге				2075938				
	Всего заработная плата		Тенге					3726123			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168909				
		Накладные расходы	Тенге				2986648				
		Сметная прибыль	Тенге				720964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9733020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2606
		Сметная заработная плата	Тенге					3726123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				9733020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2606
		Сметная заработная плата	Тенге					3726123			
		РАЗДЕЛ 30.ОКНА									
310	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	108,7802	3226,62	198,07	350992	21546	171333	151398	542581
		НР - 90%; СП - 8%			1453,51	92,91	158113	10107		40191	
311	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	8,58	3851,82	197,12	33049	1691	16746	13858	50660
		НР - 90%; СП - 8%			1703,02	91,65	14612	786		3753	
312	Ком. предложение ТОО "Гедеон"	**Блоки оконные из цветного профиля**	м2	117,3602	53571,43	–	6287154	–	6287154	–	6790126
		СП - 8%			–	–	–	–		502972	
313	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	80	4183,30	5,74	334664	459	312879	19392	382380
		НР - 90%; СП - 8%			266,57	2,76	21326	221		28324	
314	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	м2 поверхности	104	4002,63	10,00	416274	1040	304586	84354	540678
		НР - 76%; СП - 8%			1063,92	3,31	110648	344		40050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				7422133	24736	7092698	269002	8306425
							304699	11458	–	615290	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7422133				
Материалы			Тенге				805543				
Всего заработная плата			Тенге					316157			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6287154				
		Накладные расходы	Тенге				269002				
		Сметная прибыль	Тенге				615290				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8306425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					316157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				8306425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					316157			
		РАЗДЕЛ 36.КРОВЛЯ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
358	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	204,9	110,42	0,07	22625	14	–	16280	42017
		НР - 72%; СП - 8%			110,35	–	22611	–		3112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	177,3	185,92	20,22	32964	3585	–	22035	59399
		НР - 72%, СП - 8%			165,70	6,91	29379	1225		4400	
360	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	19,1	269,71	12,75	5151	243	–	3594	9444
		НР - 72%, СП - 8%			256,96	4,36	4908	83		700	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
366	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	39,463	114523,15	1558,07	4519427	61486	3416615	960370	5918181
		НР - 90%, СП - 8%			26387,40	652,56	1041326	25752		438384	
367	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	39,463	8958,44	64,38	353527	2540	311526	36537	421269
		НР - 90%, СП - 8%			999,96	28,77	39461	1135		31205	
368	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	694,3	866,19	13,80	601396	9582	443150	110477	768823
		НР - 72%, СП - 8%			214,12	6,88	148664	4777		56950	
369	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	57,5	1276,72	20,53	73411	1181	53872	13640	94015
		НР - 72%, СП - 8%			319,27	10,19	18358	586		6964	
370	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1021,8	312,40	2,99	319210	3055	277429	36086	383720
		НР - 90%, СП - 8%			37,90	1,34	38726	1369		28424	
371	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,03397	647579,00	–	21998	–	21998	–	23758
		СП - 8%			–	–	–	–		1760	
372	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14093	307964,00	–	43401	–	43401	–	46873
		СП - 8%			–	–	–	–		3472	
373	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0403	390,00	–	16	–	16	–	17
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
374	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	776	865,32	22,72	671488	17631	57967	554609	1324185
		НР - 92%, СП - 8%			767,90	8,95	595890	6945		98088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	892,4	3612,00	--	3223349	--	3223349	--	3481217
		СП - 8%			--	--	--	--		257868	
376	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (Фронтоны, карнизы, брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	209,1	1263,99	14,69	264300	3072	5545	236010	540334
		НР - 92%; СП - 8%			1222,78	4,06	255683	849		40025	
377	224-103-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	29,44	3019,00	--	88879	--	88879	--	95989
		СП - 8%			--	--	--	--		7110	
378	224-104-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	211,025	2098,00	--	442730	--	442730	--	478148
		СП - 8%			--	--	--	--		35418	
379	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная полиуретановая	м	193	32,00	--	6176	--	6176	--	6670
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
380	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	227	789,31	26,74	179173	6070	121910	48071	245423
		НР - 92%; СП - 8%			225,52	4,66	51193	1058		18180	
381	1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	14	491,74	8,73	6884	122	132	6536	14494
		НР - 98%; СП - 8%			473,56	2,85	6630	40		1074	
382	246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	14	3485,00	--	48790	--	48790	--	52693
		СП - 8%			--	--	--	--		3903	
		ПАРАПЕТ									
383	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Каркас парапета производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,7247	14498,81	1583,39	54004	5898	6787	28522	89128
		НР - 69%; СП - 8%			11093,25	4,51	41319	17		6602	
384	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,7247	330422,00	--	1230723	--	1230723	--	1329181
		СП - 8%			--	--	--	--		98458	
385	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,675	96,91	2,67	8303	229	3762	2993	12200
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	4312	26		904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	85,675	164,77	3,80	14117	325	8751	3514	19041
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	5041	51		1410	
390	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (Фронтоны, карнизы, брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,5	1263,99	14,69	27176	316	570	24267	55558
		НР - 92%; СП - 8%			1222,78	4,06	26290	87		4115	
391	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,12169	485363,00	–	59064	–	59064	–	63789
		СП - 8%			–	–	–	–		4725	
392	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	11	30,00	–	330	–	330	–	356
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
393	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02136	1027036,55	1454,55	21938	31	16066	5327	29447
		НР - 91%; СП - 8%			273438,00	637,53	5841	14		2181	
		СТЕНЫ									
394	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Парапет. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	317,75	4159,85	437,29	1321792	138949	413513	761682	2250152
		НР - 93%; СП - 8%			2421,18	156,36	769330	49683		166678	
395	213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	133,35	20276,00	–	2703805	–	2703805	–	2920109
		СП - 8%			–	–	–	–		216304	
396	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,420675	415047,42	2419,62	174600	1017	141980	29708	220653
		НР - 93%; СП - 8%			75124,80	811,62	31603	341		16345	
397	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Каркас парапета производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,32034	14498,81	1583,39	91637	10008	11516	48398	151238
		НР - 69%; СП - 8%			11093,25	4,51	70113	29		11203	
398	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	6,32034	330422,00	–	2088379	–	2088379	–	2255449
		СП - 8%			–	–	–	–		167070	
399	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26235	325908,00	–	85502	–	85502	–	92342
		СП - 8%			–	–	–	–		6840	
400	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,11478	647579,00	–	74329	–	74329	–	80275
		СП - 8%			–	–	–	–		5946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	452	93,00	–	42036	–	42036	–	45399
		СП - 8%			–	–	–	–		3363	
402	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	145,36782	96,91	2,67	14088	389	6383	5078	20700
		НР - 62%; СП - 8%			50,33	0,30	7316	44		1533	
403	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	145,36782	164,77	3,80	23952	552	14847	5962	32307
		НР - 62%; СП - 8%			58,84	0,60	8553	87		2393	
404	1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	80	27292,76	1994,88	2183421	159591	1493711	528794	2929192
		НР - 93%; СП - 8%			6626,49	480,96	530119	38477		216977	
405	1108-0201-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камней, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	33,2	23262,88	2306,58	772328	76579	446677	248808	1102827
		НР - 93%; СП - 8%			7502,18	556,11	249072	18463		81691	
406	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7059	415047,42	2419,62	292982	1708	238243	49851	370260
		НР - 93%; СП - 8%			75124,80	811,62	53031	573		27427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				22209401	504173	17650459	3787149	28076272
							4054769	151711	–	2079723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22056876				
	Материалы		Тенге				7472515				
	Всего заработная плата		Тенге					4088332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10159507				
		Накладные расходы	Тенге				3703693				
		Сметная прибыль	Тенге				2060844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27821413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3190
		Сметная заработная плата	Тенге					4088332			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				145641				
	Материалы		Тенге				18304				
	Всего заработная плата		Тенге					111478			
		Накладные расходы	Тенге				76920				
		Сметная прибыль	Тенге				17805				
	ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ		Тенге				240366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					111478			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6884				
	Материалы		Тенге				132				
	Всего заработная плата		Тенге					6670			
	Сдача и испытание		Тенге				322				
		Накладные расходы	Тенге				6536				
		Сметная прибыль	Тенге				1074				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				28076272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3248
		Сметная заработная плата	Тенге					4206480			
		РАЗДЕЛ 37.УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ МАУЭРЛАТА									
407	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитный пояс. Устройство**	м3	9,2	34947,97	2066,35	321521	19011	258394	44068	394836
		НР - 91%, СП - 8%			4795,20	468,56	44116	4311		29247	
408	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6138	319930,00	–	196373	–	196373	–	212083
		СП - 8%			–	–	–	–		15710	
409	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1217	325908,00	–	39663	–	39663	–	42836
		СП - 8%			–	–	–	–		3173	
410	217-104-0102 РСНБ РК 2015	**Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая**	кг	77,55	513,00	–	39783	–	39783	–	42966
		СП - 8%			–	–	–	–		3183	
411	217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00462	647579,00	–	2992	–	2992	–	3231
		СП - 8%			–	–	–	–		239	
412	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	63,5	1304,71	4,31	82849	273	73957	8088	98212
		НР - 93%, СП - 6%			135,73	1,22	8619	77		7275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				683181	19284	611162	52156	794164
							52735	4388	–	58827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				683181				
	Материалы		Тенге				332352				
	Всего заработная плата		Тенге					57123			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				278811				
		Накладные расходы	Тенге				52156				
		Сметная прибыль	Тенге				58827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				794164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					57123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				794164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					57123			
		РАЗДЕЛ 38.ФУНДАМЕНТЫ									
413	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	0,4	426,94	34,71	171	14	124	36	224
		НР - 94%, СП - 8%			82,74	13,23	33	5		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные. Устройство. Грунты группы 2	м3	0,6	44277,72	5863,17	26567	3518	21367	3141	32085
		НР - 99%; СП - 8%			2802,80	2485,16	1682	1491		2377	
415	1208-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство	м2	4,4	1472,24	17,54	6478	77	4036	1730	8865
		НР - 72%; СП - 8%			537,41	8,67	2365	38		657	
416	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03528	319930,00	–	11287	–	11287	–	12190
		СП - 8%			–	–	–	–		903	
417	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ростверк. Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,55	34947,97	2066,35	19221	1137	15447	2635	23604
		НР - 91%; СП - 8%			4795,20	468,56	2637	258		1748	
418	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0221	319930,00	–	7070	–	7070	–	7636
		СП - 8%			–	–	–	–		566	
419	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояс железобетонный при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,3	34947,97	2066,35	10484	620	8425	1437	12875
		НР - 91%; СП - 8%			4795,20	468,56	1439	141		954	
420	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01074	319930,00	–	3436	–	3436	–	3711
		СП - 8%			–	–	–	–		275	
421	1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,4	4046,56	437,05	17805	1923	6438	9422	29406
		НР - 93%; СП - 8%			2146,38	156,27	9444	688		2178	
422	213-301-0101 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400	м3	0,924	23507,00	–	21720	–	21720	–	23458
		СП - 8%			–	–	–	–		1738	
423	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	3,4	1666,04	4,31	5665	15	5189	433	6586
		НР - 93%; СП - 8%			135,73	1,22	461	4		488	
424	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,5	909,48	20,40	4093	92	2589	1326	5852
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	1412	14		433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				133997	7396	107128	20160	166491
							19473	2639	–	12334	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133997				
	Материалы		Тенге				63616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					22112			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43513				
		Накладные расходы	Тенге				20160				
		Сметная прибыль	Тенге				12334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				166491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22112			

РАЗДЕЛ 40.ФАСАДЫ

438	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	400	655,27	3,50	262108	1400	139840	97066	387907
		НР - 80%; СП - 8%			302,17	1,16	120868	464		28734	
439	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	82	21572,00	–	1768904	–	1768904	–	1910416
		СП - 8%			–	–	–	–		141512	
440	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	210	4165,57	41,19	874770	8650	52078	653176	1650181
		НР - 80%; СП - 8%			3876,39	11,56	814042	2428		122236	
441	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13235	325908,00	–	43134	–	43134	–	46585
		СП - 8%			–	–	–	–		3451	
442	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,16034	330422,00	–	1044246	–	1044246	–	1127786
		СП - 8%			–	–	–	–		83540	
443	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,013984	647579,00	–	9056	–	9056	–	9780
		СП - 8%			–	–	–	–		724	
444	217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	226	93,00	–	21018	–	21018	–	22699
		СП - 8%			–	–	–	–		1681	
445	Ком. предложение ТОО "DIAMAND"	Плитка из керамогранита "Вудстоун Шампань" 60х60	м2	200	14285,71	–	2857142	–	2857142	–	3085713
		СП - 8%			–	–	–	–		228571	
446	1115-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	450	14976,86	77,46	6739587	34857	256050	5171688	12864177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			14330,40	35,40	6448680	15930		952902	
447	Ком. предложение ТОО "Гедеон"	Плитка из травертина "Лаймстоун"	м2	450	16696,43	--	7513394	--	7513394	--	8114465
		СП - 8%			--	--	--	--		601071	
448	Ком. предложение ТОО "Гедеон"	Подконструкция алюминиевая	м2	450	19312,50	--	8690625	--	8690625	--	9385875
		СП - 8%			--	--	--	--		695250	
449	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	650	811,19	47,06	527274	30589	135031	349782	947220
		НР - 95%; СП - 8%			556,39	22,24	361654	14456		70164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				30351258	75496	22530518	6271712	39552804
							7745244	33278	--	2929836	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30351258				
	Материалы		Тенге				582999				
	Всего заработная плата		Тенге					7778522			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21947519				
		Накладные расходы	Тенге				6271712				
		Сметная прибыль	Тенге				2929836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39552804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4722
		Сметная заработная плата	Тенге					7778522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				39552804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4722
		Сметная заработная плата	Тенге					7778522			
		РАЗДЕЛ 41.КРЫЛЬЦО КР-1 С ПАНДУСОМ									
450	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,7	175,61	80,46	825	378	--	455	1383
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	447	185		102	
451	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,7	6429,13	1078,98	30217	5071	8929	17236	51249
		НР - 94%; СП - 8%			3450,46	450,90	16217	2119		3796	
452	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,3	13126,41	1858,11	56444	7990	32376	18454	80890
		НР - 94%; СП - 8%			3738,96	826,65	16078	3555		5992	
453	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	26	5295,60	256,53	137686	6670	121959	9254	158695
		НР - 94%; СП - 8%			348,35	30,29	9057	788		11755	
454	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	26	1193,07	28,52	31020	742	28345	2077	35745
		НР - 94%; СП - 8%			74,36	10,64	1933	277		2648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06032	330422,00	--	19931	--	19931	--	21525
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
457	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00796	319930,00	--	2547	--	2547	--	2751
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
458	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01391	337503,00	--	4695	--	4695	--	5071
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
459	214-107-0106 РСНБ РК 2015	Лист стальной из углеродистой стали толщиной 3 мм	т	0,1356	395322,00	--	53606	--	53606	--	57894
		СП - 8%			--	--	--	--		4288	
460	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,014	96,91	2,67	486	14	220	175	714
		НР - 69%, СП - 8%			50,33	0,30	252	2		53	
461	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,014	164,77	3,80	826	19	512	206	1114
		НР - 69%, СП - 8%			58,84	0,60	295	3		83	
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				338283	20884	273120	47857	417031
							44279	6929	--	30891	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				338283				
	Материалы		Тенге				192341				
	Всего заработная плата		Тенге					51208			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80779				
		Накладные расходы	Тенге				47857				
		Сметная прибыль	Тенге				30891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					51208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				417031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					51208			
		РАЗДЕЛ 42.ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЗЫРЕК КЗ-1									
464	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,2	426,94	34,71	512	42	371	108	670
		НР - 94%, СП - 8%			82,74	13,23	99	16		50	
465	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные. Устройство. Грунты группы 2	м3	1,8	44277,72	5863,17	79700	10553	64102	9423	96253
		НР - 99%, СП - 8%			2802,80	2485,16	5045	4473		7130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	1208-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство	м2	11	1472,24	17,54	16195	193	10090	4325	22162
		НР - 72%, СП - 8%			537,41	8,67	5912	95		1642	
467	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10584	319930,00	–	33861	–	33861	–	36570
		СП - 8%			–	–	–	–		2709	
468	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ростверк. Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,4	34947,97	2066,35	48927	2893	39321	6706	60084
		НР - 91%, СП - 8%			4795,20	468,56	6713	656		4451	
469	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05937	319930,00	–	18994	–	18994	–	20514
		СП - 8%			–	–	–	–		1520	
470	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03752	1027036,55	1454,55	38534	55	28220	9358	51723
		НР - 91%, СП - 8%			273438,00	637,53	10259	24		3831	
471	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11	909,48	20,40	10004	224	6329	3241	14304
		НР - 93%, СП - 8%			313,76	3,01	3451	33		1060	
472	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,818	96,91	2,67	370	10	168	133	544
		НР - 69%, СП - 8%			50,33	0,30	192	1		40	
473	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,818	164,77	3,80	629	14	390	157	848
		НР - 69%, СП - 8%			58,84	0,60	225	2		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				247726	13984	201846	33451	303672
							31896	5300	–	22496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				247726				
	Материалы		Тенге				148990				
	Всего заработная плата		Тенге					37196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52855				
		Накладные расходы	Тенге				33451				
		Сметная прибыль	Тенге				22496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303672				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				303672				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37196			

РАЗДЕЛ 43.КОЗЫРЕК КЗ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	1109-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы козырьков арочных пролетом до 48 м. Монтаж	т конструкций	2,61056	75324,79	28527,01	196640	74472	38112	69238	287148
		НР - 69%, СП - 8%			32198,40	6239,62	84056	16289		21270	
475	214-205-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	1,1904	370498,00	–	441041	–	441041	–	476324
		СП - 8%			–	–	–	–		35283	
476	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,58843	369084,00	–	217180	–	217180	–	234554
		СП - 8%			–	–	–	–		17374	
477	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,40186	361889,00	–	145429	–	145429	–	157063
		СП - 8%			–	–	–	–		11634	
478	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,1134	334722,00	–	37957	–	37957	–	40994
		СП - 8%			–	–	–	–		3037	
479	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,30198	330422,00	–	99781	–	99781	–	107763
		СП - 8%			–	–	–	–		7982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				1138028	74472	979500	69238	1303846
							84056	16289	–	96580	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				941388				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				941388				
		Сметная прибыль	Тенге				75310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1016698				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				196640				
	Материалы		Тенге				38113				
	Всего заработная плата		Тенге					100345			
		Накладные расходы	Тенге				69238				
		Сметная прибыль	Тенге				21270				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				287148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					100345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				1303846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					100345			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1:	Тенге								178686774
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				33746954				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3807309			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1445357			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						98418043		
		- Накладные расходы	Тенге							29478410	
		- Сметная прибыль	Тенге							13236058	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.Трубопровод хозяйственно-питьевой В1

1	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	1320,60	2,56	39618	77	150	38609	84485
		НР - 98%, СП - 8%			1313,02	0,22	39391	7		6258	
2	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	29,7	163,00	--	4841	--	4841	--	5228
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
3	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	37	1279,04	4,46	47324	165	123	46114	100913
		НР - 98%; СП - 8%			1271,24	0,51	47036	19		7475	
4	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	36,63	421,00	--	15421	--	15421	--	16655
		СП - 8%			--	--	--	--		1234	
5	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	51	2410,21	578,75	122921	29517	1318	98993	239667
		НР - 98%, СП - 8%			1805,60	175,05	92086	8928		17753	
6	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	48,246	538,00	--	25956	--	25956	--	28033
		СП - 8%			--	--	--	--		2077	
7	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм (футляр). Прокладка	м трубопровода	3	15869,91	240,40	47610	721	38098	8808	60931
		НР - 98%, СП - 8%			2930,40	65,42	8791	196		4513	
8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	67	99,79	1,20	6686	80	225	6253	13975
		НР - 95%; СП - 8%			95,24	--	6381	--		1035	
9	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	51	107,99	1,20	5507	61	589	4760	11089
		НР - 98%; СП - 8%			95,24	--	4857	--		821	
10	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	25	1607,00	--	40175	--	40175	--	43389
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	

11	242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	2928,00	--	29280	--	29280	--	31622
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	
12	241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	шт.	75	137,00	--	10275	--	10275	--	11097
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
13	241-211-1807 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32x3/4"	шт.	25	275,00	--	6875	--	6875	--	7425
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
14	241-219-0101 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	20	55,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
15	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	23	16,00	--	368	--	368	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
16	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	15	49,00	--	735	--	735	--	794
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
17	241-211-1204 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x20 мм	шт.	5	31,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
18	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	15	28,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
19	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	10	78,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
20	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	60	7,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
21	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	53	12,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
28	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	15	785,90	--	11788	--	5954	5717	18905
		НР - 98%; СП - 8%			388,90	--	5834	--		1400	
		Изоляция трубопроводов									
29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	118	740,18	79,50	87341	9381	39094	32908	129869

		НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	38866	4434		9620	
30	234-303-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	33	628,00	--	20724	--	20724	--	22382
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
31	234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	40,7	881,00	--	35857	--	35857	--	38726
		СП - 8%			--	--	--	--		2869	
32	234-303-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 64 мм	м	56,1	1629,00	--	91387	--	91387	--	98698
		СП - 8%			--	--	--	--		7311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				654200	40002	370956	242162	968072
							243242	13584	--	71708	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				372746				
	Материалы		Тенге				39095				
	Всего заработная плата		Тенге					43300			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285405				
		Накладные расходы	Тенге				32908				
		Сметная прибыль	Тенге				32453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					43300			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				281454				
	Материалы		Тенге				46459				
	Всего заработная плата		Тенге					213526			
		Накладные расходы	Тенге				209254				
		Сметная прибыль	Тенге				39255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				529963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					213526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				968072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					256826			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячей воды Т3,Т4									
50	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	55	1320,60	2,56	72633	141	276	70784	154890
		НР - 98%; СП - 8%			1313,02	0,22	72216	12		11473	
51	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	54,45	143,00	--	7786	--	7786	--	8409
		СП - 8%			--	--	--	--		623	

52	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	1316,09	2,13	32902	53	84	32118	70222
		НР - 98%, СП - 8%			1310,62	0,33	32765	8		5202	
53	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	24,75	227,00	--	5618	--	5618	--	6067
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	99,79	1,20	7983	96	268	7467	16686
		НР - 98%, СП - 8%			95,24	--	7619	--		1236	
57	241-211-1803 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	60	271,00	--	16260	--	16260	--	17561
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
58	241-211-1805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	10	256,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
59	241-219-0101 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	20	55,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
60	241-219-0102 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 25 мм	шт.	7	91,00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
61	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	25	16,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
62	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	7	31,00	--	217	--	217	--	234
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
63	241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	1	24,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
64	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	28,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
65	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	5	47,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
66	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	5	42,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	

67	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	120	7,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
68	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	60	10,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
69	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	15	785,90	--	11788	--	5954	5717	18905
		НР - 98%; СП - 8%			388,90	--	5834	--		1400	
		Изоляция трубопроводов									
72	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	80	740,18	79,50	59214	6360	26504	22311	88047
		НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	26350	3006		6522	
73	234-303-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	60,5	628,00	--	37994	--	37994	--	41034
		СП - 8%			--	--	--	--		3040	
74	234-303-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	27,5	732,00	--	20130	--	20130	--	21740
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				279467	6650	128033	138397	451293
							144784	3026	--	33429	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				154161				
	Материалы		Тенге				26505				
	Всего заработная плата		Тенге					29356			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94947				
		Накладные расходы	Тенге				22311				
		Сметная прибыль	Тенге				14118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				190590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					29356			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				125306				
	Материалы		Тенге				6583				
	Всего заработная плата		Тенге					118454			
		Накладные расходы	Тенге				116086				
		Сметная прибыль	Тенге				19311				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				260703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					118454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				451293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					147810			

РАЗДЕЛ 3.Противопожарный водопровод В2

75	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	85	3274,24	40,62	278310	3453	219539	55601	360624
		НР - 98%; СП - 8%			650,80	16,68	55318	1418		26713	
76	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	15	347,00	--	5205	--	5205	--	5621
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
77	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2430,14	125,90	2430	126	274	2019	4805
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	2030	30		356	
78	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21534,00	--	21534	--	21534	--	23257
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	
79	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
80	248-305-0205 РСНБ РК 2015	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10	шт.	1	31487,00	--	31487	--	31487	--	34006
		СП - 8%			--	--	--	--		2519	
81	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	537,00	--	6981	--	6981	--	7539
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
82	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,2	631,99	1,20	8974	17	1978	5590	15729
		НР - 80%; СП - 8%			491,51	0,58	6979	8		1165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				358323	3596	290400	63210	455255
							64327	1456	--	33722	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77583				
	Материалы		Тенге				1978				
	Всего заработная плата		Тенге					6987			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68609				
		Накладные расходы	Тенге				5590				
		Сметная прибыль	Тенге				6653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6987			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				280740				
	Материалы		Тенге				219814				
	Всего заработная плата		Тенге					58796			
		Накладные расходы	Тенге				57620				

		Сметная прибыль	Тенге				27069				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				365429				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					58796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				455255				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					65783			
РАЗДЕЛ 4.Бытовая канализация К1											
88	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1185,68	1,47	23714	29	5453	17878	44919
		НР - 98%; СП - 8%			911,62	0,52	18232	10		3327	
89	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	58	1978,53	3,56	114755	206	63848	49754	177670
		НР - 98%; СП - 8%			874,16	1,18	50701	68		13161	
90	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях (выпуск)	м трубопровода	7	2334,50	554,42	16342	3881	651	12741	31409
		НР - 98%; СП - 8%			1687,20	170,06	11810	1190		2327	
91	241-203-0109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм	м	7	2221,00	--	15547	--	15547	--	16791
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
92	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	82,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
93	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	281,00	--	1124	--	1124	--	1214
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
94	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	69,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
95	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	228,00	--	5700	--	5700	--	6156
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
96	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	130,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
97	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	320,00	--	3840	--	3840	--	4147

		СП - 8%			--	--	--	--		307	
98	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	431,00	--	8620	--	8620	--	9310
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
99	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
100	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	110,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
101	241-230-0103 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	1	331,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
102	241-230-0106 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 150х100 мм	шт.	1	1190,00	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
103	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	40	45,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
104	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	116	145,00	--	16820	--	16820	--	18166
		СП - 8%			--	--	--	--		1346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				213469	4116	128610	80373	317350
							80743	1268	--	23508	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58658				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58658				
		Сметная прибыль	Тенге				4693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63351				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				154811				
	Материалы		Тенге				69949				
	Всего заработная плата		Тенге					82011			
		Накладные расходы	Тенге				80373				
		Сметная прибыль	Тенге				18815				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				253999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					82011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				317350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					82011			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-3:	Тенге								2191970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				533095				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54364			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19334			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						918002		
		- Накладные расходы	Тенге							524142	
		- Сметная прибыль	Тенге							162367	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4

на ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 3.УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

40	247-202-0506 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа У191	шт.	150	246,00	--	36900	--	36900	--	39852
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	
41	247-202-1003 РСНБ РК 2015	Коробка пластиковая Л48 УХЛ3 диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт.	214	21,00	--	4494	--	4494	--	4854
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
42	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	112	250,18	0,22	28020	24	3791	17437	49093
		НР - 72%; СП - 8%			216,12	0,11	24205	12		3637	
43	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	204,00	0,22	408	--	20	280	743
		НР - 72%; СП - 8%			194,11	0,09	388	--		55	
44	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	46	345,00	--	15870	--	15870	--	17140
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
45	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	32	368,00	--	11776	--	11776	--	12718
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
46	247-214-0113 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	134	358,00	--	47972	--	47972	--	51810
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
47	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	358,00	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				146156	24	121539	17717	176984
							24593	12	--	13111	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				146156				
	Материалы		Тенге				3809				
	Всего заработная плата		Тенге					24605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117728				
		Накладные расходы	Тенге				17717				
		Сметная прибыль	Тенге				13111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					24605			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				176984				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					24605			
		РАЗДЕЛ 4.КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
48	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2544	352,76	157,49	897421	400655	114403	370494	1369348
		НР - 72%; СП - 8%			150,30	51,97	382363	132212		101433	
49	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	684	796,40	475,30	544738	325105	75706	181568	784410
		НР - 72%; СП - 8%			210,42	158,26	143927	108250		58104	
50	1308-0201-3413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	2544	45,16	0,32	114887	814	9896	75282	205383
		НР - 72%; СП - 8%			40,95	0,15	104177	382		15214	
51	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2437	32,00	--	77984	--	77984	--	84223
		СП - 8%			--	--	--	--		6239	
52	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	107	45,00	--	4815	--	4815	--	5200
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
53	243-106-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	км	0,0918	1323735,00	--	121519	--	121519	--	131241
		СП - 8%			--	--	--	--		9722	
54	243-106-0603 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-1	км	0,04284	524525,00	--	22471	--	22471	--	24269
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
55	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	1,24644	221990,00	--	276697	--	276697	--	298833
		СП - 8%			--	--	--	--		22136	
56	243-106-0401 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	км	0,23256	154757,00	--	35990	--	35990	--	38869
		СП - 8%			--	--	--	--		2879	

57	243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	1,4229	345334,00	--	491376	--	491376	--	530686
		СН - 8%			--	--	--	--		39310	
58	243-106-0801 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-1	км	0,20502	290933,00	--	59647	--	59647	--	64419
		СН - 8%			--	--	--	--		4772	
59	243-106-0204 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х6 (ок)-1	км	0,051	260040,00	--	13262	--	13262	--	14323
		СН - 8%			--	--	--	--		1061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2660807	726574	1303766	627344	3551204
							630467	240844	--	263053	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1557046				
	Материалы		Тенге				200005				
	Всего заработная плата		Тенге					871311			
		Накладные расходы	Тенге				627344				
		Сметная прибыль	Тенге				174751				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2359141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								591
		Сметная заработная плата	Тенге					871311			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1103761				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1103761				
		Сметная прибыль	Тенге				88302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1192063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3551204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								591
		Сметная заработная плата	Тенге					871311			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4:	Тенге								3728188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				655062				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					726598			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					240856			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1425303		
		- Накладные расходы	Тенге							645061	
		- Сметная прибыль	Тенге							276164	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-8

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	151	1945,21	43,98	293727	6641	159159	127793	455241
		НР - 98%; СП - 8%			847,20	16,38	127927	2473		33722	
2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	580	2971,11	43,98	1723244	25508	1206360	490859	2391231
		НР - 98%; СП - 8%			847,20	16,38	491376	9500		177128	
3	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	45	3551,25	52,65	159806	2369	112212	45165	221368
		НР - 98%; СП - 8%			1004,99	19,15	45225	862		16398	
4	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	65	5359,99	76,37	348399	4964	271239	72487	454557
		НР - 98%; СП - 8%			1110,70	27,25	72196	1771		33671	
5	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50	1131,99	2,56	56600	128	598	54767	120277
		НР - 98%; СП - 8%			1117,48	0,22	55874	11		8909	
6	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	80	1129,49	2,13	90359	170	887	87542	192133
		НР - 98%; СП - 8%			1116,28	0,33	89302	26		14232	
7	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	796	1103,29	4,11	878219	3272	12115	845973	1862128
		НР - 98%; СП - 8%			1083,96	0,51	862832	406		137935	
8	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49,5	122,00	--	6039	--	6039	--	6522
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
9	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	79,2	209,00	--	16553	--	16553	--	17877
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	

10	241-205-1203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	788,04	348,00	--	274238	--	274238	--	296177
		СН - 8%			--	--	--	--		21939	
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1657	99,79	1,20	165352	1988	5551	154656	345609
		НР - 98%, СН - 8%			95,24	--	157813	--		25601	
12	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110	107,99	1,20	11879	132	1271	10267	23918
		НР - 98%; СН - 8%			95,24	--	10476	--		1772	
13	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	151,11	1232,62	17,66	186261	2669	67577	114627	324959
		НР - 98%; СН - 8%			767,75	6,29	116015	951		24071	
14	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	730	2281,00	--	1665130	--	1665130	--	1798340
		СН - 8%			--	--	--	--		133210	
15	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	517	172,00	--	88924	--	88924	--	96038
		СН - 8%			--	--	--	--		7114	
16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	200	2398,34	94,10	479668	18820	54834	400840	950948
		НР - 98%, СН - 8%			2030,07	15,03	406014	3006		70441	
17	242-312-0201 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	32	82226,00	--	2631232	--	2631232	--	2841731
		СН - 8%			--	--	--	--		210499	
18	242-312-0202 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	96	88648,00	--	8510208	--	8510208	--	9191025
		СН - 8%			--	--	--	--		680817	
19	242-207-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	50	3287,00	--	164350	--	164350	--	177498
		СН - 8%			--	--	--	--		13148	

20	242-207-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	22	4021,00	--	88462	--	88462	--	95539
		СП - 8%			--	--	--	--		7077	
21	241-209-3224 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х20х32 мм	шт.	32	3720,00	--	119040	--	119040	--	128563
		СП - 8%			--	--	--	--		9523	
22	241-209-3226 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х25х32 мм	шт.	96	4194,00	--	402624	--	402624	--	434834
		СП - 8%			--	--	--	--		32210	
23	241-209-3105 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 32 мм	шт.	24	4153,00	--	99672	--	99672	--	107646
		СП - 8%			--	--	--	--		7974	
24	241-224-0402 РСНБ РК 2015	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18х2,5 14х2 мм	шт.	32	1141,00	--	36512	--	36512	--	39433
		СП - 8%			--	--	--	--		2921	
25	241-224-0407 РСНБ РК 2015	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 18х2,5 мм	шт.	96	1233,00	--	118368	--	118368	--	127837
		СП - 8%			--	--	--	--		9469	
26	241-224-0408 РСНБ РК 2015	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25х25 мм (прим 32/25)	шт.	24	1632,00	--	39168	--	39168	--	42301
		СП - 8%			--	--	--	--		3133	
27	241-215-0101 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25х1/2" (Прим кольцо натяжное д.18, д.25)	шт.	282	549,00	--	154818	--	154818	--	167203
		СП - 8%			--	--	--	--		12385	
28	241-215-0105 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32х1" (Прим кольцо натяжное д. 32)	шт.	350	764,00	--	267400	--	267400	--	288792
		СП - 8%			--	--	--	--		21392	
29	241-607-0801 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х2 G1/2"	шт.	34	943,00	--	32062	--	32062	--	34627
		СП - 8%			--	--	--	--		2565	

30	241-607-0803 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х2 G3/4"	шт.	102	1366,00	--	139332	--	139332	--	150479
		СН - 8%			--	--	--	--		11147	
31	241-607-0806 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 25х2,5 G1"	шт.	8	1982,00	--	15856	--	15856	--	17124
		СН - 8%			--	--	--	--		1268	
32	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,4	1000,95	1,20	7407	9	1031	5097	13505
		НР - 80%, СН - 8%			860,47	0,58	6367	4		1000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19270909	66670	16762822	2410073	23415460
							2441417	19010	--	1734478	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14877395				
	Материалы		Тенге				1031				
	Всего заработная плата		Тенге					6371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14869988				
		Накладные расходы	Тенге				5097				
		Сметная прибыль	Тенге				1190598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16073090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6371			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4393514				
	Материалы		Тенге				1891800				
	Всего заработная плата		Тенге					2454056			
	Сдача и испытание		Тенге				3457				
		Накладные расходы	Тенге				2404976				
		Сметная прибыль	Тенге				543880				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7342370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1634
		Сметная заработная плата	Тенге					2454056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23415460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1639
		Сметная заработная плата	Тенге					2460427			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-8:	Тенге								23415460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2441420				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66670			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19010			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16762819		
		- Накладные расходы	Тенге							2410073	
		- Сметная прибыль	Тенге							1734478	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-1
на НАРУЖНЫЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,822	298,85	288,13	2338	2254	–	409	2966
		НР - 72%; СП - 8%			10,72	61,83	84	484		220	
2	411-103-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км / увоз грунта/	т·км	38,7189	133,00	–	5150	–		–	5562
		СП - 8%			–	–	–	–		412	
3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	162,478	298,85	288,13	48557	46815	–	8487	61608
		НР - 72%; СП - 8%			10,72	61,83	1742	10046		4564	
4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	м3 грунта	5,644	3168,96	–	17886	–	–	12878	33225
		НР - 72%; СП - 8%			3168,96	–	17886	–		2461	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	162,478	36,51	36,51	5932	5932	–	1694	8236
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,48	–	2353		610	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	162,478	175,61	80,46	28533	13073	–	15746	47821
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	15460	6410		3542	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,644	975,89	–	5508	–	–	3966	10232
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	–	5508	–		758	
8	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	69,8	581,81	28,88	40610	2016	20856	13409	58340
		НР - 72%; СП - 8%			254,12	12,69	17738	886		4322	
9	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	4,22	8109,83	262,75	34223	1108	28148	5238	42618
		НР - 99%; СП - 8%			1177,08	76,65	4967	323		3157	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,22	3218,60	180,32	13582	761	7854	5137	20217
		НР - 99%; СП - 8%			1177,08	52,60	4967	222		1498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				202319	71959	56858	66964	290827
							68352	20724	–	21544	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202319				
	Материалы		Тенге				56858				
	Всего заработная плата		Тенге					89076			
	Транспортные расходы		Тенге				5150				
		Накладные расходы	Тенге				66964				
		Сметная прибыль	Тенге				21544				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				290827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					89076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				290827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					89076			
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0062	345378,43	87012,07	2141	539	15	1736	4187
		НР - 99%, СП - 8%			255970,00	26831,10	1587	166		310	
12	241-201-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	6,262	538,00	–	3369	–	3369	–	3639
		СП - 8%			–	–	–	–		270	
13	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Футляр. Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода(футляр)	0,003	1422629,70	579843,35	4268	1740	348	2766	7597
		НР - 99%, СП - 8%			726768,00	204576,39	2180	614		563	
14	241-102-0234 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x6,0 мм**	м	3,012	13420,00	–	40421	–	40421	–	43655
		СП - 8%			–	–	–	–		3234	
15	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	3	1432,82	8,54	4298	26	466	3775	8719
		НР - 99%, СП - 8%			1268,53	2,56	3806	8		646	
16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0092	68457,24	–	630	–	34	590	1318
		НР - 99%, СП - 8%			64787,00	–	596	–		98	
17	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	4817,98	2455,40	4818	2456	144	3017	8462
		НР - 99%, СП - 8%			2217,80	829,85	2218	830		627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59945	4761	44797	11884	77577
							10387	1618	–	5748	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59945				
	Материалы		Тенге				1009				
	Всего заработная плата		Тенге					12005			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43790				
		Накладные расходы	Тенге				11884				
		Сметная прибыль	Тенге				5748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					12005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				77577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					12005			

РАЗДЕЛ 3.АРМАТУРА

18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1358,55	31,80	1359	32	155	1175	2737
		НР - 99%; СП - 8%			1172,16	15,03	1172	15		203	
19	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00	–	91082	–	91082	–	98369
		СП - 8%			–	–	–	–		7287	
20	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2430,14	125,90	2430	126	274	2019	4805
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	2030	30		356	
21	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1040,00	–	1040	–	1040	–	1123
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	627,88	32,04	1884	96	64	1707	3878
		НР - 99%; СП - 8%			574,72	–	1724	–		287	
23	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1701,00	–	5103	–	5103	–	5511
		СП - 8%			–	–	–	–		408	
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1521,46	949,73	1521	950	–	848	2559
		НР - 99%; СП - 8%			571,73	285,09	572	285		190	
25	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	800,00	–	800	–	800	–	864
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
26	251-101-0139 РСНБ РК 2015	Знак пожарного гидранта СТ РК 1125-2002 квадратный, размером 300 мм х 300 мм	шт.	–	2472,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				105219	1204	98518	5749	119846
							5498	330	–	8878	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				102789				
		Материалы	Тенге				218				
		Всего заработная плата	Тенге					3768			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				98025				
		Накладные расходы	Тенге				3730				
		Сметная прибыль	Тенге				8522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				115041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3768			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2430				
		Материалы	Тенге				274				

	Всего заработная плата		Тенге					2060			
		Накладные расходы	Тенге				2019				
		Сметная прибыль	Тенге				356				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				119846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5828			
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
27	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,033	60855,96	6042,00	2008	199	37	1847	4164
		НР - 99%; СП - 8%			53689,50	2855,70	1772	94		308	
28	241-204-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	32,901	1836,00	–	60406	–	60406	–	65238
		СП - 8%			–	–	–	–		4832	
29	241-211-0802 РСНБ РК 2015	**Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	4	1131,00	–	4524	–	4524	–	4886
		СП - 8%			–	–	–	–		362	
30	241-229-0102 РСНБ РК 2015	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	шт.	8	377,00	–	3016	–	3016	–	3257
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
31	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	врезка	1	25670,36	–	25670	–	2414	23023	52589
		НР - 92%; СП - 8%			23256,04	–	23256	–		3896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				95624	199	70397	24870	130133
							25028	94	–	9639	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95624				
	Материалы		Тенге				2451				
	Всего заработная плата		Тенге					25122			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67946				
		Накладные расходы	Тенге				24870				
		Сметная прибыль	Тенге				9639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				130133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25122			
		РАЗДЕЛ 5.КОЛОДЦЫ									

32	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 92%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	5,83	37940,84 13333,55	7729,34 3286,91	221195 77735	45062 19163	98398	95928 25370	342493
33	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	2	18659,00 --	- --	37318 --	-- --	37318	-- 2985	40303
34	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	3	14173,00 --	-- --	42519 --	-- --	42519	-- 3402	45921
35	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	1	18534,00 --	-- --	18534 --	-- --	18534	-- 1483	20017
36	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	2	18634,00 --	-- --	37268 --	-- --	37268	-- 2981	40249
37	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	2	3404,00 --	-- --	6808 --	-- --	6808	-- 545	7353
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	10,9	909,48 313,76	20,40 3,01	9913 3420	223 33	6270	3211 1050	14174
39	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	62811,00 --	-- --	125622 --	-- --	125622	-- 10050	135672
40	222-S06-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ Р ИСО 14122-32009 СП - 8%	т	0,0258	713095,00 --	-- --	18398 --	-- --	18398	-- 1472	19870
41	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы. Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР - 92%; СП - 8%	км трубопровода	0,0002	904131,38 593280,00	252163,66 91756,96	181 119	50 18	12	136 25	342
42	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Гильзы. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм СП - 8%	м	0,2	4074,00 --	-- --	815 --	-- --	815	-- 65	880
43	241-101-0202 РСНБ РК 2015	Дренажный патрубок. Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм СП - 8%	м	0,2	456,00 --	-- --	91 --	-- --	91	-- 7	98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				518662 81274	45335 19214	392053 --	99275 49435	667372
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				518662				
		Материалы	Тенге				104681				
		Всего заработная плата	Тенге					100488			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				287373				
		Накладные расходы	Тенге				99275				
		Сметная прибыль	Тенге				49435				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				667372				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
Сметная заработная плата	Тенге					100488			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				667372				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
Сметная заработная плата	Тенге					100488			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №6-1-1:	**Тенге**								**1285755**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				190536				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123458			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41980			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						662625		
- Перевозка грузов	Тенге				5150				
- Накладные расходы	Тенге							208742	
- Сметная прибыль	Тенге							95244	
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**209308147**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37567067				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4778399			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1766537			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						118186792		
- Перевозка грузов	Тенге				5150				
- Накладные расходы	Тенге							33266428	
- Сметная прибыль	Тенге							15504311	
Стоимость монтажных работ	Тенге								209 308 147
Стоимость оборудования	Тенге								0
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								2 511 698
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	Тенге								5 126 040
Непредвиденные здания и сооружения 2%	Тенге								4 338 918
Итого	Тенге								221 284 802,68
НДС 12%	Тенге								26 554 176,32
Итого с НДС	**Тенге**								**247 838 979,00**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Мухамедиев С.М.

Технадзор:

ТОО "СтройИнтеграмма"

Бубешев Ж.С.

Подрядчик:

ТОО "Мирас Group"

Исин М.М.

Авторский надзор:

ТОО "ПГС Альтернатива"

Обыденный А.Н.