Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция здания расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. К. Кеншинбаева, 11 с переоборудованием под административное здание

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	01.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2021 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	257 820 556,86	36 535 754,18	243 866 467	34 558 320					
с НДС	288 759 023,68	40 920 044,68							4 384 290,50
Всего к оплате		**40 920 044,68**							

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" 2-В

Подрядчик: ТОО "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. К. Кеншинбаева, 11 с переоборудованием под административное здание

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства: №58 от 01.06.2021

Акт приемки выполненных работ №2
за июнь 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
		на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 24.ЛЕСТНИЦА ЛМ-2										
177	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы, площадки, ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,21155		62780,02	7372,02	13281	1560	561	7935	22913
		НР - 69%, СП - 8%				52755,30	1605,56	11160	340		1697	
178	214-203-0203 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т	0,12742		437421,00	–	55736	–	55736	–	60195
		СП - 8%				–	–	–	–		4459	
179	214-203-0202 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,03198		361889,00	–	11573	–	11573	–	12499
		СП - 8%				–	–	–	–		926	
180	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00191		330422,00	–	631	–	631	–	681
		СП - 8%				–	–	–	–		50	
181	214-104-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм**	т	0,05024		409104,00	–	20553	–	20553	–	22197
		СП - 8%				–	–	–	–		1644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,876	96,91	2,67	473	13	215	170	695
		НР - 69%, СП - 8%			50,33	0,30	245	1		51	
183	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,876	164,77	3,80	803	19	497	200	1083
		НР - 69%, СП - 8%			58,84	0,60	287	3		80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				103050	1592	89766	8305	120262
							11692	344	–	8907	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89769				
	Материалы		Тенге				712				
	Всего заработная плата		Тенге					536			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88493				
		Накладные расходы	Тенге				370				
		Сметная прибыль	Тенге				7210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97349				
		Сметная заработная плата	Тенге					536			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13281				
	Материалы		Тенге				561				
	Всего заработная плата		Тенге					11500			
		Накладные расходы	Тенге				7935				
		Сметная прибыль	Тенге				1697				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				120262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12036			
		РАЗДЕЛ 25.ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1									
184	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,0634005	129961,15	35738,15	8240	2265	501	4345	13592
		НР - 69%, СП - 8%			86337,00	12986,85	5474	823		1007	
185	222-503-0303 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	9,65	12734,00	–	122883	–	122883	–	132714
		СП - 8%			–	–	–	–		9831	
186	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены бетонные. Разборка	м3	1,5	19862,24	8846,60	29793	13270	–	19258	52975
		НР - 84%, СП - 8%			11015,64	4268,52	16523	6403		3924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				160916	15535	123384	23603	199281
							21997	7226	–	14762	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152676				
	Всего заработная плата		Тенге					22926			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				19258				
		Сметная прибыль	Тенге				13755				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				185689				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					22926			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				8240				
Материалы			Тенге				500				
Всего заработная плата			Тенге					6297			
		Накладные расходы	Тенге				4345				
		Сметная прибыль	Тенге				1007				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				13592				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				199281				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					29223			
		РАЗДЕЛ 28.ПОЛЫ 2 ЭТАЖ									
		ПОМЕЩЕНИЕ 29,30									
270	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	107,73	821,26	32,16	88474	3465	43090	41022	139856
		НР - 94%, СП - 8%			389,11	15,98	41919	1722		10360	
271	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до толщ. 15 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	107,73	-109,98	-5,44	-11848	-586	-10744	-754	-13611
		НР - 94%, СП - 8%			-4,81	-2,64	-518	-284		-1008	
272	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Заполнение швов цементом, толщина 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	107,73	844,48	98,59	90976	10622	48679	33606	134549
		НР - 94%, СП - 8%			294,02	37,84	31675	4077		9967	
273	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Заполнение швов цементом. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до толщ. 15 мм) изменения толщины к норме 1111-0101-1503**	м2 покрытия	107,73	-115,50	-4,73	-12443	-509	-10745	-1360	-14907
		НР - 94%, СП - 8%			-11,04	-2,39	-1189	-257		-1104	
274	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	107,73	5018,96	150,64	540693	16229	395547	128016	722205
		НР - 94%, СП - 8%			1196,67	67,48	128917	7270		53497	
275	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	102,76	1551,82	14,19	159465	1458	125958	30617	205288
		НР - 94%, СП - 8%			311,88	5,08	32049	522		15207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				855317	30679	591785	231147	1173383
							232853	13050	–	86919	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				855317				
Материалы			Тенге				591788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					245903			
		Накладные расходы	Тенге				231147				
		Сметная прибыль	Тенге				86919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1173383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					245903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1173383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					245903			
		РАЗДЕЛ 29.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛКИ									
297	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	1138,26	11045,09	164,72	12572184	187495	10687122	1429445	15121759
		НР - 80%; СП - 8%			1491,37	78,40	1697567	89240		1120130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				12572184	187495	10687122	1429445	15121759
							1697567	89240	–	1120130	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12572184				
	Материалы		Тенге				10687123				
	Всего заработная плата		Тенге					1786807			
		Накладные расходы	Тенге				1429445				
		Сметная прибыль	Тенге				1120130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15121759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1228
		Сметная заработная плата	Тенге					1786807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				15121759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1228
		Сметная заработная плата	Тенге					1786807			
		РАЗДЕЛ 40.ФАСАДЫ									
438	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	356	655,27	3,50	233276	1246	124457	86388	345238
		НР - 80%; СП - 8%			302,17	1,16	107573	413		25573	
446	1115-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	м2 поверхности облицовки	237	14976,86	77,46	3549516	18358	134853	2723756	6775133
		НР - 80%; СП - 8%			14330,40	35,40	3396305	8390		501862	
447	Ком. предложение ТОО "Гедеон"	**Плитка из травертина "Лаймстоун"**	м2	237	16696,43	–	3957054	–	3957054	–	4273618
		СП - 8%			–	–	–	–		316564	
448	Ком. предложение ТОО "Гедеон"	**Подконструкция алюминиевая**	м2	237	19312,50	–	4577062	–	4577062	–	4943227
		СП - 8%			–	–	–	–		366165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	603,763	811,19	47,06	489767	28413	125426	324901	879841
		НР - 93%; СП - 8%			556,39	22,24	335928	13428		65173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				12806675	48017	8918852	3135045	17217057
							3839806	22231	--	1275337	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12806675				
	Материалы		Тенге				384737				
	Всего заработная плата		Тенге					3862037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8534116				
		Накладные расходы	Тенге				3135045				
		Сметная прибыль	Тенге				1275337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17217057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2352
		Сметная заработная плата	Тенге					3862037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				17217057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2352
		Сметная заработная плата	Тенге					3862037			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1:	**Тенге**								33831742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5803911				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					283318			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132091			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20410913		
		- Накладные расходы	Тенге							4827545	
		- Сметная прибыль	Тенге							2506055	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4

на ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕТРООБОРУДОВАНИЕ

1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	3122	586		585	
2	247-201-0305 РСНБ РК 2015	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10725,00	--	10725	--	10725	--	11583
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	5207,01	117,00	15621	351	6390	6472	23861
		НР - 72%; СП - 8%			2960,00	36,49	8880	109		1767	
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	2820,61	23,62	2821	24	1317	1066	4197
		НР - 72%; СП - 8%			1480,00	--	1480	--		311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815,00	--	3630	--	3630	--	3920
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
6	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	558,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
7	Ком. предложение ТОО "СеверИнтеркабель"	Автоматический выключатель трехполюсный ВА57-35 63А	шт	1	26447,32	--	26447	--	26447	--	28563
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
8	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1472,96	87,98	1473	87	28	1004	2675
		НР - 72%, СП - 8%			1358,07	36,49	1358	36		198	
9	247-301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-03, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1	10137,00	--	10137	--	10137	--	10948
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
10	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5336,93	2104,86	5337	2105	110	2877	8871
		НР - 72%, СП - 8%			3122,00	873,75	3122	874		657	
11	Ком. предложение ТОО "СеверИнтеркабель"	Щит коммутационный ЩК-0,4-3-10/3-УЗ	шт	1	256315,18	--	256315	--	256315	--	276820
		СП - 8%			--	--	--	--		20505	
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2820,61	23,62	14103	118	6585	5328	20985
		НР - 72%, СП - 8%			1480,00	--	7400	--		1554	
13	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
14	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
15	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	3122	586		585	
16	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054
		СП - 8%			–	–	–	–		671	
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2820,61	23,62	33847	283	15804	12787	50365
		НР - 72%; СП - 8%			1480,00	–	17760	–		3731	
18	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5207,01	117,00	5207	117	2130	2157	7954
		НР - 72%; СП - 8%			2960,00	36,49	2960	36		589	
19	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527,00	–	3689	–	3689	–	3984
		СП - 8%			–	–	–	–		295	
20	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	–	1815	–	1815	–	1960
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
21	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	5	5307,00	–	26535	–	26535	–	28658
		СП - 8%			–	–	–	–		2123	
22	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	3122	586		585	
23	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00	–	5892	–	5892	–	6363
		СП - 8%			–	–	–	–		471	
24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2820,61	23,62	25385	213	11852	9590	37773
		НР - 72%; СП - 8%			1480,00	–	13320	–		2798	
25	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5207,01	117,00	5207	117	2130	2157	7954
		НР - 72%; СП - 8%			2960,00	36,49	2960	36		589	
26	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527,00	–	2635	–	2635	–	2846
		СП - 8%			–	–	–	–		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
28	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	4	5307,00	--	21228	--	21228	--	22926
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
29	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1758,08	179,08	3516	358	36	2353	6338
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	72,98	3122	146		470	
30	247-203-0106 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	14535,00	--	29070	--	29070	--	31396
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				537961	8048	458185	53801	639102
							71728	2995	--	47340	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				126452				
	Материалы		Тенге				46676				
	Всего заработная плата		Тенге					74723			
		Накладные расходы	Тенге				53801				
		Сметная прибыль	Тенге				14419				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				194672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					74723			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				411509				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				411509				
		Сметная прибыль	Тенге				32921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				444430				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				639102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					74723			
		РАЗДЕЛ 5.ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
60	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,7	2945,60	--	22681	--	--	16330	42132
		НР - 72%; СП - 8%			2945,60	--	22681	--		3121	
61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,7	975,89	--	7514	--	--	5410	13958
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	7514	--		1034	
62	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3	926,12	76,92	2778	231	18	2023	5185
		НР - 80%; СП - 8%			842,86	--	2529	--		384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	22	155,31	33,48	3417	736	24	2337	6214
		НР - 80% СП - 8%			120,77	12,02	2657	264		460	
64	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0063	378056,00	–	2382	–	2382	–	2573
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
65	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01343	365820,00	–	4913	–	4913	–	5306
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
66	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03393	330422,00	–	11211	–	11211	–	12108
		СП - 8%			–	–	–	–		897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				54896	967	18548	26100	87476
							35381	264	–	6480	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54896				
	Материалы		Тенге				42				
	Всего заработная плата		Тенге					35645			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18506				
		Накладные расходы	Тенге				26100				
		Сметная прибыль	Тенге				6480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					35645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				87476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					35645			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4	**Тенге**								726578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				107109				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9015			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3259			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						476733		
		- Накладные расходы	Тенге							79901	
		- Сметная прибыль	Тенге							53820	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								34558320
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5911020				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					292333			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135350			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20887646		
		- Накладные расходы	Тенге							4907446	
		- Сметная прибыль	Тенге							2559875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге								34 558 320
		Стоимость оборудования	Тенге								0
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								414 700
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	Тенге								846 347
		Непредвиденные здания и сооружения 2%	Тенге								716 387
		Итого	Тенге								36 535 754,18
		НДС 12%	Тенге								4 384 290,50
		Итого с НДС	**Тенге**								**40 920 044,68**

Заказчик:
строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Мухамедиев С.М.

Технадзор:
ТОО "СтройИнтеграмма" Бубешев Ж.С.

Подрядчик:
ТОО "Мирас Group" Исин М.М.

Авторский надзор:
ТОО "ПСГ Альтернатива" Обыденный А.Н.

Расценки проверены