ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.
Тепловые сети.Внеплощадочные тепловые сети.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№450	28.09.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость про затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете ние материало	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	24 500 000,00									
Всего за отчетный период		21875000,00							2 625 000,00	24 500 000,00

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: ГЕНПОДРЯДЧИК:

...КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

...ОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.

Тепловые сети. Внеплощадочные тепловые сети.

АКТ №1

выполненных работ за октябрь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	697,3030		225,52	225,52	157257,24	157257,24	--	19204,88	190579,09
	20	*НР - 72%; СП - 8%*				--	38,25	--	26673,44		14116,97	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0179	12,4817237							
1.2	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,0179	12,4817237		12599,00		157257,24			
1.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	12,4817237		2137,00		26673,44			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,377		1861,86	--	37939,12	--	--	27316,17	70475,71
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	37939,12	--		5220,42	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	31,38058	1209,00		37939,12				
10	241-402-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	329,2		44049,00	--	14500930,80	--	14500930,80	--	15661005,26
		СП - 8%				--	--	--	--		1160074,46	
75	241-102-0263 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	88,352		63856,00	--	5641805,31	--	5641805,31	--	6093149,74
		СП - 8%				--	--	--	--		451344,42	
76	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,088		9164834,41	1360549,28	806505,43	119728,34	629612,29	88268,97	966356,35
	16	*НР - 99%; СП - 8%*				649600,00	363588,31	57164,80	31995,77		71581,95	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	464	40,832	1400,00		57164,80				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	180,21	15,8585							
76.3	3204-0102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	100,39	8,83432		8494,00		75038,71			
76.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	100,39	8,83432		2137,00		18878,94			
76.4	3201-0201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	109,83	9,66504		1163,00		11240,44			
76.5	3204-0106-0103	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	9,48	0,83424		10348,00		8632,72			
76.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	18,96	1,66848		2137,00		3565,54			

	0304	Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	29,95	2,6356		8143,00		21461,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	59,9	5,2712		8,00		9424,91			
76.7	3204-0108-0801	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	2,52	0,22176		13179,00		2922,58			
76.8	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,96	0,08448		5116,00		432,20			
76.8		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,96	0,08448		1496,00		126,38			
76.9	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	18700	1645,6	263,00				432792,80		
76.10	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	500	44	4019,00				176836,00		
76.11	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	4,24	0,37312	16978,00				6334,83		
76.12	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	1,2	0,1056	262,00				27,67		
76.13	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,022	6931,00				152,48		
76.14	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,32	0,02816	436528,00				12292,63		
76.15	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,0264	44541,00				1175,88		
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты:			Тенге					21144437,90				22981566,15
в том числе:			Тенге									
- зарплата рабочих-строителей			Тенге					95103,92				
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге					276985,58				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					58669,21				
- материалов, изделий и конструкций			Тенге					20772348,40				
Накладные расходы			Тенге					134790,02				
ИТОГО:			Тенге					21279227,91				
Сметная прибыль			Тенге					1702338,23				
ИТОГО по смете:			Тенге					22981566,15				
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге					298760,36				
ИТОГО			Тенге					23280326,51				
Дополнителные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 2,07%								481902,76				
ИТОГО								23762229,27				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и и радиационного риска			Тенге					66746,77				
ИТОГО			Тенге					23828976,04				
непрдвиденные работы и затраты 2%			Тенге					476579,52				
ИТОГО								24305555,56				
понижающий коэфф к=0,9			Тенге					21875000,00				
НДС 12%			Тенге					2625000,00				
ИТОГО К ОПЛАТЕ			Тенге					24500000,0				

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР ГЕНПОДРЯДЧИК

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. Тепловые сети. Внеплощадочные тепловые сети.

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №1 за октябрь месяц 2021 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата по смете		154795,411
2	Всего Сз	Сз х0,3	46438,623
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1979 =	7321,299
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	12899,618
5	ИТОГО		66746,770