Форма 3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Интегрострой"**

Наименование объекта: Строительство 24 квартирного арендного жилого дома №13 по ул. Амангельды пос. Тасбугет г. Кызылорда

Дополнительное соглашение №1 от 01.08. 2016г. к договору №245 от 10.11.2014 года

ед. измерения : тыс. тенге

СПРАВКА 12-1
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		Договорная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		По акту выполненных работ					
					с начала стр-ва в тыс. тенге		с начала 2014года		в т. ч. за отчетный мес. в тыс. тенге на 2016г.	
	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 24 квартирного арендного жилого дома №13 по ул. Амангельды п. Тасбугет г. Кызылорда	255977,986	87630,178	254337,740	87068,665	254337,740	87068,665	228903,966	79249,688	25433,774	8706,867

ЗАКАЗЧИК: _____ **Баймаханов Н.**
ГУ"Городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Баймаханов А.**
ТОС "Стройтехнопроект KZA и K"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Б.**
ТОО "Интегрострой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 24 КВАРТИРНОГО АРЕНДНОГО ЖИЛОГО ДОМА №13 ПО УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ В ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО 24 КВАРТИРНОГО АРЕНДНОГО ЖИЛОГО ДОМА №13 ПО УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ В ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Выполненных работ за август месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ												
1	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312		6,98		7		
				1215	-	1215	-	108		-		-		
		шкаф												
2	75-6-47	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	112000	-	112000	-	-		-		-		
				-	-	-	-	-		-		-		
		шт												
3	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247		1,26		1		
				220,5	8,19	221	8	108		0,04		-		
		шт												
4	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-		-		-		
				-	-	-	-	-		-		-		
		шт												
5	Е0121-24-1	-Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	12	518,13	31	6218	372	5262		2,3		28		
				393,75	12,29	4725	147	108		0,06		1		

6	С151803-158-Щиток этажный прим.	12	18600	-	223200	-	-	-	-
7	Ц0108-600-1-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	-	-	-	-	-	-	-
8	1701-8047 -С4ЕТ4ИК РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СР4У-И673	шт	24	62,9	5,4	1510	130	1284	-
				54	2,3	1296	55	95	0,01
9	Е0121-24-13-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	ШТ	24	1840	-	44160	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
10	С151803-192-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26
				220,5	8,19	441	16	108	0,04
11	Ц0108-545-1-Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	2	4720	-	9440	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
12	С151803-193-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт	4	843,5	19,5	3374	78	1829	3
				479	2,3	1916	9	95	0,01
			4	3100	-	12400	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-530-1-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1	892,9	17,9	893	18	376	2
				394	2,3	394	2	95	0,01
14	1504-4550 -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-2210 ДОП.12 ДОП.12	шт	1	1667,5	-	1668	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
15	Е0121-22-4 -Установка выключателей герметических и полугерметических	ШТ	1	82,17	-	82	-	58	0,34
				53,55	-	54	-	108	-
16	С151801-49 -Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30,	шт	1	418	-	418	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

		пластмасса							
		шт							
17	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	4	119,6	2,58	478	10	440	0,61	2
				100,8	1,02	403	4	108	0,01	-
		шт								
18	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	4	4460	-	17840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	12	244,37	65,36	2932	784	2412	0,95	11
				151,65	34,45	1820	413	108	0,16	2
		шт								
20	С151702-9	-Светильники тип МОДУС СА 7008Д	12	2330	-	27960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	4	135,55	-	542	-	537	0,78	3
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002			124,2	-	497	-	108	-	-
		шт								
22	С151704-3	-Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	4	441	-	1764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	49	169,86	57,56	8323	2820	6498	0,55	27
				86,85	35,93	4256	1761	108	0,16	8
		шт								
24	С151701-80	-Светильники тип НБ005Х60/Р2-1-01	25	158	-	3950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С151701-15	-Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	17	143	-	2431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3	7	871	-	6097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

27	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443	-	886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С151706-76	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18 шт	12	64	-	768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С151706-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ шт	4	619	-	2476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40 шт	4	16	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С151706-22	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК215-225-25 шт	2	36	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151706-23	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК215-225-60 шт	72	45	-	3240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С151706-4	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-25 шт	2	24	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0108-173-1	-Лоток стальной на установленных полках для крепления соединительных муфт шт	22	39,3	3,8	865	84	752	0,22	5
				35,1	0,9	772	20	95	0,01	-
35	С151803-76	-Лоток перфорированный стальной, ЛП-225 У1, габаритные размеры 2000х225х25 мм шт	33	466	-	15378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой шт	25	74,15	-	1854	-	1233	0,29	7
				45,68	-	1142	-	108	-	-
37	С151801-120	-Звонок DNS-206 шт	25	1160	-	29000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0121-25-1	-Установка электрических плит шт	1	327,22	103,34	327	103	280	1,26	1
				218,25	40,96	218	41	108	0,2	-
39	2406-11003	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИ4ЕСКАЯ ПЭСМ-2 шт	1	15755	-	15755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
40	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода	5344	26,92	-	143860	-	142845	0,15	812

		сечением до 10 мм2							
				24,75	-	132264	-	108	-	-
41	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	436	9,33	0,82	4067	356	3999	0,05	22
					7,99	0,5	3484	219	108	-	1
42	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	м	0,18	61302	-	11034	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	0,4	37410	-	14964	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	1,2	16322	-	19586	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	2,5	47878	-	119695	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,5	29956	-	44934	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0108-744-1-1	-Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 2кг	1000м	310	106,3	2,4	32953	744	24267	0,5	155
					81,9	0,5	25389	155	95	-	1
48	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	м	0,06	125400	-	7524	-	-	-	-
			1000м		-	-	-	-	-	-	-

	004, СН РК 8.02-06ОБ-2002								
49	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,25	52100	-	13025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
50	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	317	34,7	-	11000	-	10093	0,19	60
				29,48	-	9345	-	108	-	-
		шт								
51	С151801-154-	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	25	226	-	5650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С151801-145-	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	292	68	-	19856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	24	74,54	-	1789	-	1388	0,34	8
				53,55	-	1285	-	108	-	-
		шт								
54	С151801-150-	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	24	96	-	2304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	132	35,4	-	4673	-	4203	0,19	25
				29,48	-	3891	-	108	-	-
		шт								
56	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	132	156	-	20592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	23	45,74	-	1052	-	771	0,2	5
				31,05	-	714	-	108	-	-
		шт								
58	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	23	182	-	4186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	37	36,26	-	1342	-	1079	0,17	6
				27	-	999	-	108	-	-

	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
31	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые М-300 м3	0,192	26500 / -	- / -	5088 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-6ШТ								
32	Е0101-165-1-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы м3	4,56	261 / 261	- / -	1190 / 1190	- / -	1345 / 113	1,81 / -	8 / -
33	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	4,56	122,18 / 122,18	- / -	557 / 557	- / -	630 / 113	0,89 / -	4 / -
34	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты м3	1,86	961,67 / 123,75	100,89 / 38,25	1789 / 230	188 / 71	356 / 118	0,85 / 0,18	2 / -
35	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	6	4618,68 / 1320,75	559,8 / 9,29	27712 / 7925	3359 / 56	10374 / 130	7,99 / 0,02	48 / -
36	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	6	1926,77 / 256,5	310,26 / 94,27	11561 / 1539	1862 / 566	2946 / 140	1,53 / 0,39	9 / 2
37	С143017-11	-Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см м2	6	1350 / -	- / -	8100 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
38	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	-Установка поребриков м	36	448,04 / 108,68	6,63 / 1,76	16130 / 3912	239 / 63	5288 / 133	0,7 / 0,01	25 / -

	02, РДС РК 8.02-03-2002								
39	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 м3	0,576	26500	-	15264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0101-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м			ШЛЮЗ РЕГУЛЯТОР-1ШТ					
			8	194,18	-	1553	-	1755	1,25	10
				194,18	-	1553	-	113	-	-
41	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов м3	0,132	7350,13	86,6	970	11	73	3,06	-
				490,5	32,72	65	4	105	0,16	-
42	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,13464	131	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0109-53-3	-Рамки из швеллеров м3	0,082	16367,84	681,42	1342	56	1092	95	8
				14670	132,75	1203	11	90	0,65	-
44	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,08	70000	-	5600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,002	50600	-	101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0110-9-2	-Устройство деревянной заслонки	1,1	834,73	14,05	918	15	242	1,19	1
				178,2	5,31	196	6	120	0,03	-
47	Е0113-31-1	-Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм м2	0,0283	209,36	17,67	6	1	3	0,58	-
				116,33	6,62	3	-	90	0,03	-
48	Е0109-53-2	-Обромление деревянной заслонки стальем м2	0,031	9850,48	1162,95	305	36	208	46,6	1
				7357,5	108	228	3	90	0,53	-
49	С11011-879	-Прокат полосовой, толщина от т	0,0027	49389	-	133	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9, вып.17	4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005							
				-	-	-	-	-	-
50	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т / т	0,00035	45300	-	16	-	-
				-	-	-	-	-	-
51	Е0127-5-3	-Устройство дренажей поперечных с односторонним выпуском	2 / м	525,87	1,53	1052	3	138	0,39
				51,3	0,54	103	1	133	-
52	У1-39-2	-Площадка для мусороконтейнеров типа II, строительные работы	Площадка под мусороконтейнеров-1 шт / площадка	1 141432,63	2547,75	141433	2548	27717	138
				22770	719,1	22770	719	118	3,5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	816456	31295			613
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	101573	8462			35
Материалы -	Тенге	742590	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	288058	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	97273	-		-
Местные материалы -	Тенге	5850	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	328731	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	115429	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	17314	-		58
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	51481	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	909500	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	114588	-		631
Материалы -	Тенге	73866	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	60949	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	12762	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	11486	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	1723	-		6
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5121	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	90473	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	-	14485	-		80
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	999973	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
		-	129073	-		711

ИТОГО: по СМЕТЕ	Тенге	8403720
Временные здания и сооружения 1,1%	тенге	92441
Итого:	тенге	8496161
Зимнее удорожание 1,08 %	тенге	91759
Выслуга лет - 1%	тенге	84962
Доп. отпуска - 0,4 %	тенге	33985
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	тенге	8706867
ИТОГО: в текущих ценах 2015г. К=2,557	тенге	22263458
Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге	445269
ИТОГО:	тенге	22708727
Н Д С - 12%	тенге	2725047
Итого: по АКТУ	**тенге**	**25433774**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Городской отдел строительства» _____ Баймаханов Н.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Стройтехнопроект KZ А и К» _____ Баймаханов А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Интегрострой _____ Искаков Б.