ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской отдел строительства"**

Форма 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Интегрострой"**

Наименование объекта: Строительство 24 квартирного арендного жилого дома №13 по ул. Амангельды пос. Тасбугет г. Кызылорда

Дополнительное соглашение №1 от 01.08. 2016г. к договору №245 от 10.11.2014 года

ед. измерения : тыс. тенге

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		Договорная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		По акту выполненных работ					
					с начала стр-ва в тыс. тенге		с начала 2014года		в т. ч. за отчетный мес. в тыс. тенге на 2016г.	
	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 24 квартирного арендного жилого дома №13 по ул. Амангельды п. Тасбугет г. Кызылорда	255977,986	87630,178	254337,740	87068,665	228903,966	79249,688	37118,387	13594,806	191785,579	65654,882

ЗАКАЗЧИК: _____ **Баймаханов Н.**

ГУ"Городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Баймаханов А.**

ТОО "Стройтехнопроект KZA и K"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Б.**

ТОО "Интегрострой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 24 КВАРТИРНОГО АРЕНДНОГО ЖИЛОГО ДОМА №13 ПО УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ В ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО 24 КВАРТИРНОГО АРЕНДНОГО ЖИЛОГО ДОМА №13 ПО УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ В ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Выполненных работ за август месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е0101-139-1	-Устройство подушек из ГПС на просадочных грунтах методом послойной укатки	869,4	89	88,73	77379	77144	20965	-	2
		м3		0,25	24,61	217	21396	97	0,08	74
14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	56,3	6333,67	66,01	356586	3716	13045	1,35	76
		м3		195,75	24,93	11021	1404	105	0,12	7
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
15	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	153,61	8321,06	353,46	1278198	54295	115890	3,6	553
		м3		585	133,52	89862	20510	105	0,65	100
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	155,91415	131	-	20425	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	155,91415	864	-	134710	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС							
20	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	268	339,77	172,69	91059	46281	51211	0,48	128
				76,28	60,21	20443	16136	140	0,24	64
		шт								
21	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	264	484,64	243,37	127946	64251	70948	0,67	176
				106,88	85,08	28216	22461	140	0,34	89
		шт								
22	E0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	131	731,15	389,08	95780	50970	53336	0,94	123
				153,9	136,92	20161	17937	140	0,55	73
		шт								
23	E0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	118	1062,89	598,4	125421	70612	67681	1,18	139
				195,53	214,16	23073	25271	140	0,91	107
27	E0106-13-1	-Устройство монолитных заделок (В7,5)	38,39	7350,13	86,6	282171	3325	21091	3,06	117
				490,5	32,72	18830	1256	105	0,16	6
		м3								
28	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	331,16	131	-	43382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	C143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	331,16	864	-	286122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СТУПЕНИ В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
30	E0106-1-22	-Устройство ж/бетонных фундаментов ступени	5	8321,06	353,46	41605	1767	3772	3,6	18
				585	133,52	2925	668	105	0,65	3
		м3								
31	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,075	131	-	665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	C143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	5,075	864	-	4385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СЕТКИ								
34	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	1,475	8679,65	422,15	12802	623	14646	56,4	83
				8257,5	157,5	12180	232	118	0,77	1
		т								
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
36	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,14661	8679,65	422,15	1273	62	1456	56,4	8
				8257,5	157,5	1211	23	118	0,77	-
		т								

		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ							
38	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	232	701,66	11,21	162785	2601	9776	0,2	47
				31,5	4,21	7308	977	118	0,02	5
		м2								
39	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1262	245,44	3,82	309745	4821	57765	0,21	268
				37,35	1,44	47136	1817	118	0,01	9
		м2								
		ПРИЯМОК 500Х500Х500-1ШТ								
40	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,06	961,67	100,89	58	6	11	0,85	-
				123,75	38,25	7	2	118	0,18	-
		м3								
41	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	0,75	340,29	25,04	255	19	29	0,14	-
				22,25	9,38	17	7	123	0,05	-
		м2								
42	Е0111-19-4 К=5	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	0,75	313,44	15,55	235	12	19	0,1	-
				14,85	5,85	11	4	123	0,01	-
		м2								
43	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	0,24	7301,81	503,19	1752	121	201	3,86	1
				623,25	172,45	150	41	105	0,68	-
		м3								
44	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	0,48	7895,59	503,19	3790	242	401	3,86	2
				623,25	172,45	299	83	105	0,68	-
		м3								
45	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7308	131	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,7308	864	-	631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0106	32300	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	4,8	245,44	3,82	1178	18	220	0,21	1

	обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		---	---	---	---	---	---	---
			37,35	1,44	179	7	118	0,01	-
	м2								
49 Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,01271	174524,6	1941,97	2218	25	116	42,3	1
			---	---	---	---	---	---	---
			6975	726,75	89	9	118	3,55	-
	т								
	КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА								
50 Е0120-30-1	-Установка кронштейнов	45,62	107,48	1,2	4903	55	524	0,05	2
			---	---	---	---	---	---	---
			8,53	0,45	389	21	128	-	-
	кг								
	ПРИЯМОК 500Х500Х250-2ШТ								
51 Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,12	961,67	100,89	115	12	23	0,85	-
			---	---	---	---	---	---	---
			123,75	38,25	15	5	118	0,18	-
	м3								
52 Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,5	340,29	25,04	510	38	58	0,14	-
			---	---	---	---	---	---	---
			22,25	9,38	33	14	123	0,05	-
	м2								
53 Е0111-19-4 К=5	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1,5	313,44	15,55	470	23	38	0,1	-
			---	---	---	---	---	---	---
			14,85	5,85	22	9	123	0,01	-
	м2								
54 Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	0,4	7301,81	503,19	2921	201	334	3,86	2
			---	---	---	---	---	---	---
			623,25	172,45	249	69	105	0,68	-
	м3								
55 Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	0,8	7895,59	503,19	6316	403	668	3,86	3
			---	---	---	---	---	---	---
			623,25	172,45	499	138	105	0,68	1
	м3								
56 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,609	131	-	80	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
57 С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,609	864	-	526	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
58 С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,002756	32300	-	89	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
59 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	2,6	245,44	3,82	638	10	119	0,21	1

	обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		---	---	---	---	---	---	---
			37,35	1,44	97	4	118	0,01	-
60	Е0108-12-3 -Установка металлических решеток приямков м2	0,02542	174524,6	1941,97	4436	49	231	42,3	1
			---	---	---	---	---	---	---
			6975	726,75	177	18	118	3,55	-
	ПРИЯМОК 900Х800Х800-1ШТ								
61	Е0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты т	0,11	2461,27	100,89	271	11	21	0,85	-
			---	---	---	---	---	---	---
			123,75	38,25	14	4	118	0,18	-
62	Е0111-19-3 -Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м3	1,1	340,29	25,04	374	28	43	0,14	-
			---	---	---	---	---	---	---
			22,25	9,38	24	10	123	0,05	-
63	Е0111-19-4 К=5 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	1,1	313,44	15,55	345	17	28	0,1	-
			---	---	---	---	---	---	---
			14,85	5,85	16	6	123	0,01	-
64	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная асфальтовая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2,38	46,24	3,82	110	9	109	0,21	1
			---	---	---	---	---	---	---
			37,35	1,44	89	3	118	0,01	-
65	С143010-7 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I м2	0,5712	5280	-	3016	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
66	Е0106-24-7 -Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5) т	0,44	7895,59	503,19	3474	221	368	3,86	2
			---	---	---	---	---	---	---
			623,25	172,45	274	76	105	0,68	-
67	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,4466	131	-	59	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
68	С143001-64 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,4466	864	-	386	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
69	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,00074	32300	-	24	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-

	Тенге	60516	18502		89
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	426410	-	-	-
Материалы -	Тенге	73339	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77938	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	67075	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	169511	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	96892	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14534	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31398	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	554700	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	516
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92472	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	15087	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15087	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	905	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	15992	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	195627	-	-	-
Материалы -	Тенге	720	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1080	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	193733	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1382	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	207	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11821	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	208830	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1287	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	779522	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	523
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93759	-	-

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

ЗАВОЗ ГРУНТА (НАСЫПЬ)

1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8604	32,26	30,77	277543	264747	81497	0,01	85
				1,42	8,34	12218	71800	97	0,03	245
			м3							
2	E010334-A24 К=2,5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 25 км	14626,8	168,5	168,5	2464616	2464616	492923	-	-
				-	33,7	-	492923	100	0,71	10351
			т							
3	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	8604	9,24	9,24	79543	79543	25050	-	-
				-	3	-	25825	97	0,01	99
			м3							

4	E0101-24-10- к=4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	34416	7,91 --- -	7,91 --- 2,57	272244 --- -	272244 --- 88389	85737 --- 97	- --- 0,01	- --- 339
5	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	8604	3,08 --- 0,39	2,66 --- 0,93	26537 --- 3356	22893 --- 8002	11017 --- 97	- --- -	23 --- 26
6	E0101-33-5	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы м3	8604	28,3 --- 0,47	27,83 --- 8,1	243452 --- 4044	239408 --- 69661	71494 --- 97	- --- 0,03	28 --- 235
7	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	4500	0,28 --- -	0,28 --- 0,09	1266 --- -	1266 --- 411	399 --- 97	- --- -	- --- 2
8	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	8604	14,12 --- 1,62	12 --- 2,75	121467 --- 13938	103226 --- 23618	36430 --- 97	0,01 --- 0,01	105 --- 105
9	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА м3	8604	12,51 --- -	12,51 --- 4,28	107616 --- -	107616 --- 36833	35728 --- 97	- --- 0,01	- --- 120
10	E0101-130-8- К=3 к обьему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	25812	1,27 --- -	1,27 --- 0,38	32807 --- -	32807 --- 9873	9577 --- 97	- --- -	- --- 32
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге --- Тенге			3627091 --- 33556	3588366 --- 827335			241 --- 11555
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3627091	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	860891	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5169	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			849852	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		425
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	127478	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			268617	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4745559	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12221
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	988369	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4745559	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12221
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	988369	-		-

ВСЕГО: по СМЕТЕ	Тенге	62476251
Временные здания и сооружения 1,1%	тенге	687238
Итого:	тенге	63163489
Зимнее удорожание 1,08 %	тенге	682166
Выслуга лет - 1%	тенге	631635
Доп. отпуска - 0,4 %	тенге	252654
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты	тенге	924938
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	тенге	65654882
ИТОГО: в текущих ценах 2015г. К=2,557	тенге	167879533
Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге	3357591
ИТОГО:	тенге	171237124
Н Д С - 12%	тенге	20548455
Итого: по АКТУ	**тенге**	**191785579**

ЗАКАЗЧИК: _____ Баймаханов Н.

ГУ «Городской отдел строительства»

ТЕХНАДЗОР: _____ Баймаханов А.

ТОО «Стройтехнопроект К.К.А.К»

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.

ТОО «Интегростройй