ЗАКАЗЧИК: ГУ" Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Строительство 60 квартирный арендный жилой дом №3 в пос. Титова в г. Кызылорда

Договор: доп. соглашение №1 от 5. 04. 2016г. к ДОГОВОРУ №221 от 11.09.2014 г.

ед. измерения : тыс. тенге

СПРАВКА 12-1
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		Договорная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		По акту выполненных работ					
					с начала стр-ва в тыс. тенге		с начала 2015года		в т. ч. за отчетный мес. в тыс. тенге на 2016г.	
	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирный арендный жилой дом №3 в пос. Титова г. Кызылорда	366361,374	134181,791	366361,374	134181,791	366361,374	134181,791	366361,374	134181,791	18318,069	6270,913

ЗАКАЗЧИК: _____
ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.
ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: _____
ТОО "СтройпроектЭкспертКонсалтинг"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРИВЯЗКА ТРЕХ 60 КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ЖИЛОМ РАЙОНЕ П. ТИТОВА Г КЫЗЫЛОРДА

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60 КВАРТИРНЫЙ АРЕНДНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №3

АКТ

Выполненных работ за апрель месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88												
		1 ЭТАЖ.												
159	E0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	397,84	769,78	4,9	306249	1949	29532	0,38	152				
				58,5	1,85	23274	736	123	0,01	4				
		ТИП 138-90,84 М2												
166	E0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	90,84	769,78	4,9	69927	445	6743	0,38	35				
				58,5	1,85	5314	168	123	0,01	1				
		ТИП 62 - 31,19 М2												
167	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	31,19	908,55	11,72	28338	366	6755	1,06	33				
				171,68	4,39	5355	137	123	0,02	1				
		ТИП 180 - 62,38 М2												
181	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	62,38	908,55	11,72	56675	731	13509	1,06	66				
				171,68	4,39	10709	274	123	0,02	1				

м2
2,3,4,5 ЭТАЖ.
ТИП 61 - 2923,2 М2

184	Е0111-36-2 -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	2923,2	769,78	4,9	2250221	14324	216991	0,38	1117
	м2		58,5	1,85	171007	5408	123	0,01	26
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3298091	23709			1915
		Тенге			297565	8935			44.ю
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3298091	-	-		-
	Материалы -	Тенге			3247443	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	754956	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			596711	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1526518	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			373996	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		463
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	138752	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220325	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3369546	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5172
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	893708	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3369546	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5172
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	893708	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14	Ц0110-512-1-Антенны С МАЧТОЙ телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	6	1114,8	-	6689	-	6684	6	36
			1103	-	6618	-	101	-	-
	шт								
15	1601-2484 -Антенна с мачтой/для приема телевизионных передач в системах коллективного пользования состоит из мачты МТЛ-5/1П,горизонтальных стрел с расположенными на них петлевыми вибраторами,рефлекторами и директорами диапазон частот,мГц 48,5-100 174-230 высота мачты,мм 5000 длина,мм:стрелы 1507,2580 рефлектора 862,3045/ АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	6	1035	-	6210	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
16	Ц0110-513-1-Антенная коробка	12	3479,6	-	41755	-	41729	17	204
	шт		3443	-	41316	-	101	-	-

17	1601-2494	-Коробка антенная/для электрического соединения двух телевизионных антенн типа АТГК,разных частотных диапазонов 48,5-100 и 174-230 на общей кабель снижения коэффициент бегущей волны в кабеле снижения,подключенном к коробке с 300-омным эквивалентом петлевого вибратора 0,5 габаритные размеры,мм 80x80x115/ АК-11 27-20-2190-78 ТУ	12	247,25	-	2967	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
18	E0121-22-7	-Установка розеток	60	29,13	-	1748	-	1750	0,17	10
		шт		27	-	1620	-	108	-	-
19	C151802-22	-Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	60	222	-	13320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	120	72,9	-	8748	-	5756	0,33	40
		м		53,3	-	6396	-	90	-	-
21	C151605-51	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-11, /ГОСТ 11326.8-79/	0,12	30200	-	3624	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-575-2	-Снятые перед транспортировкой блок резисторов /ящик сопротивления/, масса до 15 кг	6	83,8	13,9	503	83	141	1	6
		шт		20,3	4,5	122	27	95	0,03	-
23	1517-1684	-НАГРУЗОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	6	264,5	-	1587	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
24	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8-12 мм	180	51,7	2,8	9306	504	4754	0,16	29
		м		27,5	0,3	4950	54	95	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	96457	587		325
	Тенге	61022	81		-
Стоимость оборудования -	Тенге	10764	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	10764	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	85693	-	-	-
Материалы -	Тенге	7139	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	61103	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16944	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	60814	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	30

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	9122	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8790	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		155298	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		356
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	70225	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		166062	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		356
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	70225	-		-

РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ

25	Ц0110-98-5	-Станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 100 номеров	6	904,4	-	5426	-	4693	5	30
				869	-	5214	-	90	-	-
26	С ПРАЙС ЛИСТ	-МНОГОАБОНЕНТСКАЯ ПАНЕЛЬ БЛОК ВЫЗОВА БВД-342	6	4121	-	24726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0110-682-1	-Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки)	60	768	-	46080	-	38664	4	240
				716	-	42960	-	90	-	-
28	С ПРАЙС ЛИСТ	-АУДИОТРУБКИ УКП-9М	60	275	-	16500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0110-698-1	-Монтаж коробки ответвительной УКП	60	92,4	-	5544	-	4860	0,5	30
				90	-	5400	-	90	-	-
30	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	60	59	-	3540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С ПРАЙС ЛИСТ	-КЛЮЧ ДЛЯ МНОГОАБОНЕНТСКОЙ ПАНЕЛИ VIZIT-RF2.1	120	36	-	4320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0110-99-6	-Устройство блок упраления	6	1526,2	-	9157	-	7776	9	54
				1440	-	8640	-	90	-	-
33	С ПРАЙС ЛИСТ	-БЛОК УПРАЛЕНИЯ БУД-302	6	2747	-	16482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0108-81-2	-Монтаж электромагнитного замка	6	178,6	1,6	1072	10	935	1	6
				164	-	984	-	95	-	-
35	С ПРАЙС ЛИСТ	-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК VIZIT-ML400	6	3160	-	18960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0110-309-3	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	6	150,2	-	901	-	903	1	6
				149	-	894	-	101	-	-
37	С ПРАЙС ЛИСТ	-КНОПКА "EXIT-300 М"	6	687	-	4122	-	-	-	-

38 Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	ШТ	150	-	-	-	-	-	-	-
				8,5	0,1	1275	15	1040	0,05	8
				7,3	-	1095	-	95	-	-
39 Ц0110-55-3 -	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	570	72,9	-	41553	-	27343	0,33	188
				53,3	-	30381	-	90	-	-
40 С151607-292-	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	м	0,72	3660	-	2635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41 Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	1000м	150	147,3	73	22095	10950	9661	0,29	43
				49,5	18,3	7425	2745	95	0,11	16
42 С130804-9 -	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	м	15	999	-	14985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				239374	10975			605
		Тенге				102993	2745			16
Стоимость оборудования -		Тенге				85110	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				85110	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге				139279	-	-		-
Материалы -		Тенге				19136	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	105738	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6175	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				95875	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		48
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	14381	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				14109	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				249263	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		669
Сметная заработная плата -		Тенге				-	120119	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				14985	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14985	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				899	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				15884	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				350257	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	669
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	120119	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		591667	11934		1034
			Тенге		182330	2922		17
	Стоимость оборудования -		Тенге		118644	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		118644	-	-	-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		438408	-	-	-
	Материалы -		Тенге		35375	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	185252	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		208769	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге		174698	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-	87
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	26205	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		36786	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		649892	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	1138
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	211457	-	-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1648	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1648	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		99	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1747	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		32967	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		32967	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1978	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		34945	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		805228	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	1138
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	211457	-	-
	ПОКРЫТИЕ ТИП1-690м2							
1	Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	690	428,38	-	295580	-	22713	0,14	99
			24,75	-	17078	-	133	-	-
	м2								
2	Е0127-55-2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см к=4	2760	67,87	-	187316	-	14610	0,02	64
			3,98	-	10985	-	133	-	-
	м2								
3	Е0127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий Изм. и доп. вып. 2 СН РК	300	607,44	6,63	182233	1989	44064	0,7	209
			108,68	1,76	32604	527	133	0,01	2

	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м							
		ПОКРЫТИЕ ТИП4-161м2							
4	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	11,7	1033,66	73,75	12094	863	514	0,14	2
				21,38	11,67	250	137	133	0,04	-
		м3								
5	Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	161	1491,53	49,85	240136	8026	18561	0,46	74
				69,08	17,6	11122	2834	133	0,09	14
		м2								
6	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	245	448,04	6,63	109771	1625	35986	0,7	171
				108,68	1,76	26627	430	133	0,01	1
		м								
	РК 8.02-03-20 02									
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,92	26500	-	103880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПОКРЫТИЕ ТИП7-336м2								
8	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	336	33,43	29,06	11232	9764	5045	0,01	3
				1,03	10,26	346	3447	133	0,05	17

9	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м2	33,6	854,26	68,13	28703	2289	1526	0,14	5
					21,38	12,76	718	429	133	0,04	1
10	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	33,6	1033,66	73,75	34731	2478	1477	0,14	5
					21,38	11,67	718	392	133	0,04	1
11	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м3	336	50,65	12,52	17018	4207	18958	0,24	82
					38,03	4,39	12778	1476	133	0,02	6
12	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	336	-0,83	-	-279	-	-371	-0,01	-2
					-0,83	-	-279	-	133	-	-
13	С143008-110	-Смесь пескоцементная	м2	23,52	1090	-	25637	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ ТИП5-65м2	м3								
14	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м		65	19,95	15,58	1297	1013	565	0,01	1
					1,03	5,5	67	358	133	0,03	2
15	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	65	305,88	34,29	19882	2229	1280	0,04	3
					6,01	8,79	391	572	133	0,03	2
16	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	65	23,21	1,37	1509	89	43	-	-
					0,1	0,4	7	26	133	-	-
17	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	65	386,25	-	25106	-	2140	0,14	9
					24,75	-	1609	-	133	-	-
18	Е0127-55-2 к=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	м2	260	67,87	-	15790	-	1376	0,02	6
					3,98	-	1035	-	133	-	-

		асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см								
		м2								
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	77	607,44	6,63	46773	511	11310	0,7	54
				108,68	1,76	8368	135	133	0,01	-
		м								
20	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,232	26500	-	32648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПОКРЫТИЕ ТИП1 (За участком)-62м								
21	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	62	33,43	29,06	2073	1802	931	0,01	1
				1,03	10,26	64	636	133	0,05	3
		м2								
22	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	9,3	854,26	68,13	7945	634	422	0,14	1
				21,38	12,76	199	119	133	0,04	-
		м3								
23	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	62	305,88	34,29	18964	2126	1221	0,04	2
				6,01	8,79	373	545	133	0,03	2
		м2								
24	Е0127-26-3 к=14	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	868	23,21	1,37	20148	1187	578	-	1
				0,1	0,4	87	348	133	-	1
		м2								
25	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	62	428,38	-	26559	-	2041	0,14	9
				24,75	-	1535	-	133	-	-

		толщиной 3 см							
26	Е0127-55-2 к=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	248	67,87	-	16831	-	1313	0,02	6
					3,98	-	987	-	133	-	-
27	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м2	50	607,44	6,63	30372	332	7344	0,7	35
					108,68	1,76	5434	88	133	0,01	-
28	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	2,25	27300	-	61425	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
170	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщ. 25мм	м2	10,0	66,04	15,09	660	151	568	0,24	2
					40,50	5,65	405	56	123	0,03	-
171	С143010-7	-Смнси асфальтобетонные/ГОСТ 9128-97/ плотные, горячие	м3	0,24	5280	-	1267	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1577301	41161			839
	Тенге	133101	12498			54
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1577301	-	-		-
Материалы -	Тенге	33054	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	145599	-		-

		1152083	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	194214	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	-	-	97
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	29047	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	106291	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1877806	-	-	990
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	174646	-	
Сметная заработная плата -	Тенге				-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		1877806	-	-	990
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	174646	-	
	Тенге				

ИТОГО по СМЕТЕ	**тенге**	**6052580**
Временные здания и сооружения 1,1%	тенге	66578
Итого:	тенге	6119158
Зимнее удорожание 1,08 %	тенге	66087
Выслуга лет - 1%	тенге	61192
Доп. отпуска - 0,4 %	тенге	24477
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	тенге	6270913
ИТОГО: в текущих ценах 2015г. К=2,557	тенге	16034724
Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге	320695
ИТОГО:	тенге	16355419
Н Д С - 12%	тенге	1962650
Итого: по АКТУ	**тенге**	**18318069**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Городской отдел строительства»

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «СтройпроектЭкспертКонсалтинг»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Интегростройй»

Искаков Б.