Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция орошаемого массива общей площадью 284,7 га для производства кормовых и бобовых трав в Иртышском районе Павлодарской области

СПРАВКА №3 от 23.09.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		93	2021-07-15				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	96 683 641,81	86 324 680,19							10 358 961,62	
за месяц		13 115 216,40							1 573 825,97	14 689 042,37
резерв 5%	4 834 182									734 452
Итого к оплате										13 954 590,37

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района",

Руководитель _____ **Бельгубаев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "Saulet Trans Servis", БИН 110140018612
Инженер-эксперт _____ **Ноженко В.А.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО "ЭМСУ "Орлан", БИН 101240003034
Эксперт _____ **Меденов К.К.**

Реестр актов к справке №3

№№ актов	СМР	НДС	Всего с НДС
акт №6	1 541 957,40	185 034,89	1726992,29
акт №7	11 186 806,20	1 342 416,74	12529222,94
акт №8	6 737,40	808,49	7 545,89
акт №9	379 715,40	45 565,85	425 281,25
Итого	13115216,4	1573825,97	14689042,37

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция орошаемого массива общей площадью 284,7 га для производства кормовых и бобовых трав в Иртышском районе Павлодарской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации

Договор № 93 от 2021-07-15

Акт №6 от 23.09.2021 г.
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 6-1-2)
Водоснабжение участка

Составлена в ценах с 06.04.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Устройство предупреждения гидравлического удара										
41	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	16	139,81	–	2237	–	–	1611	4156
					139,81	–	2237	–	–	308	
42	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,62	8293,55	4333,87	5142	2687	243	3771	9626
					3567,74	1587,1	2212	984	–	713	
43	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18316		36632		36632	–	39563
					–		–		–	2931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1210,5	27	2421	54	347	2026	4803
					1010	13	2020	26	–	356	
45	2304-0102-1601	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14698		29396		29396	–	31748
					–		–		–	2352	
46	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	545,5	29,25	2182	117	84	1961	4474
					495,25	–	1981	–	–	331	
47	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1369		5476		5476	–	5914
					–		–		–	438	
48	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1596,5	110,25	6386	441	372	5569	12911
					1393,25	13	5573	52	–	956	
49	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4233		16932		16932	–	18287
					–		–		–	1355	
50	1122-0801-0103	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,19	249436,8	13005,26	47393	2471	38496	7109	58862
					33821,05	3973,68	6426	755	–	4360	
51	2302-0803-0725	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 250, длиной 1200 мм ГОСТ 5525-88	шт.	2	238094		476188		476188	–	514283
					–		–		–	38095	
52	2302-0803-0706	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 200, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	2	96973		193946		193946	–	209462
					–		–		–	15516	
53	2304-1011-0602	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	292227		584454		584454	–	631210
					–		–		–	46756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0064	1495156	692500	9569	4432	557	5936	16745
					715625	221250	4580	1416	–	1240	
55	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	6,4256	3895		25028		25028	–	27030
					–		–		–	2002	

Итого по разделу 3	**1 589 074**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 029
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 202
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 408 151
- накладные расходы, тенге	27 983
в т.ч. зарплата, тенге	2 518
- сметная прибыль (8 %), тенге	117 709
Итого по акту, тенге	**1 589 074**
Временные здания и сооружения (2 %)	31 781
Итого	1 620 855
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	58 837
Итого	1 679 692
Непредвиденные работы и затраты (2%)	33 594
Итого	1 713 286
В текущих ценах с 6.04.20 г.	**1 713 286**
С учетом понижающего коэффициента 0,9	1 541 957,40
НДС (12 %)	185 034,89
Итого по акту с учетом НДС	**1 726 992,29**

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района",
БИН 060140008485

Руководитель _____ **Бельгубаев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "Saulet Trans Servis", БИН 110140018612
Инженер-эксперт _____ **Ноженко В.А.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО "ЭМСУ "Орлан", БИН 101240003034
Эксперт _____ **Меденов К.К.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция орошаемого массива общей площадью 284,7 га для производства кормовых и бобовых трав в Иртышском районе Павлодарской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации

Договор № 93 от 2021-07-15

Акт №7 от 23.09.2021 г.
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 6-1-2 нул)

Водоснабжение участка

Составлена в ценах с 06.04.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить									
		2.1 Земляные работы (водоснабжение участка)									
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	334,9055	1934,86	–	647994	–	–	466556	1203714
					1934,86	–	647994	–	–	89164	
		2.2 Устройство съезда									
69	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.72: ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м3 грунта	2589,424	69,39	69,39	179683	179683	–	46466	244241
					–	24,92	–	64536	–	18092	
70	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000; т.ч. п.3.72: ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м3 грунта	23304,816	59,37	59,37	1383713	1383713	–	357826	1880862
					–	21,33	–	496981	–	139323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	600	1612,38	–	967428	–	–	696548	1797094
					1612,38	–	967428	–	–	133118	
72	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=10,000; т.ч. п.3.72: ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м3 грунта	6000	59,37	59,37	356247	356247	–	92125	484242
					–	21,33	–	127951	–	35870	
73	1101-0102-0379	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3189,424	212,57	212,57	677976	677976	–	120312	862151
					–	52,39	–	167100	–	63863	
74	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,700;	т	5422,0208	180		975964		–	–	1054041
					–		–		–	78077	
75	1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	998	4,51	4,51	4498	4498	–	1471	6447
					–	2,05	–	2043	–	478	
76	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	998	848,17	283,51	846470	282945	530789	119580	1043334
					32,8	78,14	32736	77986	–	77284	
77	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=10,000;	м2 основания	9980	46,06	13,52	459708	134901	324807	42285	542152
					–	3,92	–	39153	–	40159	

2.3 Площадка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	150	266,69	254,87	40004	38230	19	8722	52624
					11,7	69,06	1755	10359	–	3898	
79	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,700;	т	255	180		45900		–	–	49572
					–		–		–	3672	
80	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	150	49,57	49,57	7435	7435	–	1922	10106
					–	17,8	–	2670	–	749	
81	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %									
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	180	1,51	1,51	272	272	–	71	370
					–	0,54	–	98	–	27	
82	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	150	61,74	61,74	9261	9261	–	2578	12786
					–	23,87	–	3580	–	947	
83	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	600	6,65	6,65	3989	3989	–	1119	5517
					–	2,59	–	1554	–	409	
84	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	180	848,17	283,51	152670	51032	95734	21568	188177
					32,8	78,14	5904	14066	–	13939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=15,000;	м2 основания	2700	46,06	13,52	124370	36496	87874	11439	146674
					–	3,92	–	10592	–	10865	
86	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	180	1828,91	0,59	329203	106	326655	2685	358439
					13,57	0,24	2442	44	–	26551	
87	1127-0601-0403	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 25см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	180	5973,46	67,61	1075222	12169	1058188	7900	1169772
					27,03	13,61	4865	2450	–	86650	
	2.4 Колодцы										
88	1108-0201-0109	Колодцы. Кладка горловин НР = 93 %	м3 кладки	13,408	12559,52	2149,54	168398	28821	57486	82158	270600
					6122,54	466,21	82091	6251	–	20044	
89	2900-0000-0000 (пл)	Пескоблоки	шт	771	175		134925		134925	–	145719
					–		–		–	10794	

Итого по разделу 2	**11 528 634**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 745 215
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 207 774
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 027 414
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 616 477
- перевозка грузов, тенге	1 021 864
- накладные расходы, тенге	2 083 331
в т.ч. зарплата, тенге	187 500
- сметная прибыль (8 %), тенге	853 973
Итого по акту, тенге	**11 528 634**
Временные здания и сооружения (2 %)	230 573
Итого	11 759 207
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	426 859
Итого	12 186 066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					243 721				
		Итого					12 429 787				
		В текущих ценах с 6.04.20 г.					**12 429 787**				
		С учетом понижающего коэффициента 0,9					**11 186 806,20**				
		НДС (12 %)					**1 342 416,74**				
		Итого по акту с учетом НДС					**12 529 222,94**				

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района",
БИН 060140008485

Руководитель _____ **Бельгубаев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "Saulet Trans Servis", БИН 110140018612
Инженер-эксперт _____ **Поженко В.А.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО "ЭМСУ "Орлан", БИН 101240003034
Эксперт _____ **Меденов К.К.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция орошаемого массива общей площадью 284,7 га для производства кормовых и бобовых трав в Иртышском районе Павлодарской области

Наименование объекта: Строительство линии ВЛ-10кВ.

Договор № 93 от 2021-07-15

Акт №8 от 23.09.2021 г.
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 4-1-1)

Линия ВЛ-10кВ

Составлена в ценах с 06.04.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Линейная арматура										
37	2930-6000-4000	Траверса ТМ-1	шт	1	6429		6429		6429	–	6943
					–		–		–	514	
	Итого по разделу 4						**6 943**				
	в том числе										
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						6 429				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						514				
					1170	32	1170	32	–	171	
	Итого по акту, тенге						**6 943**				
	Временные здания и сооружения (2 %)						139				
	Итого						7 082				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)						257				
	Итого						7 339				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)						147				
	Итого						7 486				
	В текущих ценах с 6.04.20 г.						**7 486**				
	С учетом понижающего коэффициента 0,9						**6 737,40**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					808,49				
		Итого по акту с учетом НДС					**7 545,89**				

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района", БИН 060140008485

Руководитель _____ **Бельгубаев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "Saulet Trans Servis", БИН 110140018612

Инженер-эксперт _____ **Ноженко В.А.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО "ЭМСУ "Орлан", БИН 101240003034

Эксперт _____ **Меденов К.К.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция орошаемого массива общей площадью 284,7 га для производства кормовых и бобовых трав в Иртышском районе Павлодарской области

Наименование объекта: Строительство линии ВЛ-10кВ.

Договор № 93 от 2021-07-15

Акт №9 от 23.09.2021 г.
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 4-1-1 нул)
Линия ВЛ-10кВ

Составлена в ценах с 06.04.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Исключить									
		1.3 Железобетонные конструкции									
17	2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=-1,000;	шт.	-60	42029 –		-2521740 –		-2521740 –	– -201739	-2723479
		1.4 Линейная арматура									
32	2404-0207-2310	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-2017 К=-1,000;	шт.	-2	1710 –		-3420 –		-3420 –	– -274	-3694
39	2404-0207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017 К=-1,000;	шт.	-2	2212 –		-4424 –		-4424 –	– -354	-4778
		Итого по разделу 1					**-2 731 951**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 529 584				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-202 367				
		Раздел 2 Добавить									
		2.3 Железобетонные конструкции									
14	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14471	7077	14471	7077	661	8169	24451
					6733	3478	6733	3478	–	1811	
15	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	22186,5	11392	44373	22784	1321	25174	75111
					10134	5600	20268	11200	–	5564	
61	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	57	46727		2663439		2663439	–	2876514
					–		–		–	213075	
62	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	45430		136290		136290	–	147193
					–		–		–	10903	
		Итого по разделу 2					**3 123 269**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 001				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 861				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 678				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 801 711				
		- накладные расходы, тенге					33 343				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 001				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					231 353				
		Итого по смете					**391 318**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 001				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 861				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 678				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					272 127				
		- накладные расходы, тенге					33 343				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 001				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28 986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту, тенге					**391 318**				
		Временные здания и сооружения (2 %)					7 826				
		Итого					399 144				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					14 489				
		Итого					413 633				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					8 273				
		Итого					421 906				
		В текущих ценах с 6.04.20 г.					**421 906**				
		С учетом понижающего коэффициента 0,9					**379 715,40**				
		НДС (12 %)					**45 565,85**				
		Итого по акту с учетом НДС					**425 281,25**				

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района",
БИН 060140008485

Руководитель _____ **Бельгубаев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "Saulet Trans Servis", БИН 110140018612
Инженер-эксперт _____ **Поженко В.А.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО "ЭМСУ "Орлан", БИН 001240003034
Эксперт _____ **Меденов К.К.**