Счет-фактура № 00000000001 от 29 января 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 137 от 01.10.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240006664, ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области",Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240006664, Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

ИИК получателя: KZ359650000071047803, в банке АО Альянс банк , БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница "ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области	усл	1	17 857 142,86	17 857 142,86	12%	2 142 857,14	20 000 000,00	0	
Всего по счету:					**17 857 142,86**		**2 142 857,14**	**20 000 000,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Батталова Л.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области",Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б, тел.: +7, 7272 312389 7282 400093 — 990240006664

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2 — 030240007396

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 137 от 01.10.2013 г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000001	29.01.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница "ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области		усл	1	20 000 000,00	20 000 000,00	2 142 857,14	20 000 000,00
			Итого	1	x	20 000 000,00	2 142 857,14	20 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Зам. дир-р / Шамилов М.З. / Принял (заказчик) Директор / Тургисбеков К.Т.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи* — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Типовая межведомственная форма №КС-3 утвержденная Постанавлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94г №73

г.Алматы, ул. Демченко 83 Б

РНН 090100000638; БИН:990240006664; КОД: 38841506

БИК: KCJBKZKX ИИК: KZ518560000000058730 АГФ АО "БанкЦентрКредит"

Подрядчик: ТОО"Арман А.В.К"

БИН 030240007396 ,ИИК KZ568560000004579422, АО"Банк Центр Кредит"

БИК: KCJBKZKX, тел. 8 (727) 268 02 31, 230 63 30

Наименование строительства и его адрес:

Строительные работы по ремонту зданий Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" государственного учреждения Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

СПРАВКА

о стомости выполненных работ и затрат

за январь 2014 года года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер доп.согл. № 1 договор 137	Источник финансирования Дата 01.10.2013		Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код	
	С начала года	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобритение материалов	В т.ч НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	20 000 000	20 000 000						2 142 857	20 000 000

Итого к оплате: двадцать миллионов тенге

ЗАКАЗЧИК:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области

Директор _____ Турысбеков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Арман А.В.К." _____ Шамелов М.Г.

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор Доп.соглашение № 1 к договору № 137 от 01 октября 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Демонтажные работы по корпусу Б

А К Т N №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Корпус Б												
2.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от старой окраски	м2	948,72	25,70	--	24382	--	0,18	169				
					25,70	--	24382	--	--	--				
3.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от старой окраски	м2	2329,02	37,04	--	86267	--	0,26	599				
					37,04	--	86267	--	--	--				
4.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	228,24	133,16	23,58	30392	5382	0,74	170				
					109,58	4,16	25011	949	0,02	5				
5.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	406,08	17,38	0,93	7058	378	0,11	46				
					16,45	0,14	6680	57	0,00	1				
6.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	433,14	116,63	10,56	50517	4574	0,70	303				
					106,07	1,67	45943	723	0,01	6				
7.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из	1м	1001,34	5,64	0,19	5648	190	0,04	38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластмассовых материалов								
					5,45	0,02	5457	20	0,00	0
8.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	89,09	270,90	23,78	24134	2119	1,65	147
					247,12	8,98	22016	800	0,04	4
9.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	55,20	14,39	1,29	794	71	0,09	5
					13,10	0,23	723	13	0,00	0
10.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	160,08	158,38	23,78	25354	3807	0,91	146
					134,60	8,98	21547	1438	0,04	7
11.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	1106,84	6,08	--	6730	--	0,05	51
					6,08	--	6730	--	--	--
		Итого по разделу: Корпус Б								261276
		Раздел: Работы по всем корпусам								

ИТОГО:

	261276	16521	1673
	244756	4000	23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	246921
Всего накладных расходов:	246921
Итого с накладными	508197

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30492
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	538689
Итого с временными, 1,44 %	546446
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	553823
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	556009
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	561473
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1254077
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	25082
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1279159
Налог на добавленную стоимость, 12 %	153499
Итого с НДС	1432658

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 1 к договору № 137 от 01.10.13 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Корпус -Б. общестроительные работы

А К Т N № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
17.	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,77	510,22	23,76	2434	113	1,50	7
					250,39	7,73	1194	37	0,04	0
18.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	120,78	371,23	23,59	44839	2849	0,94	113
					156,91	7,99	18952	965	0,04	5
19.	C12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	4,77	8050,00	--	38398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	C12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с	м2	120,78	8680,00	--	1048414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками								
21.	С11011-93 6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-125,56	2800,00	--	-351554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим	м2	125,56	4963,00	--	623129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								1405660

ИТОГО:

	1405660	2962
	20146	1002

121
5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	22840
Всего накладных расходов:	22840
Итого с накладными	1428500

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	85710
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1514210
Итого с временными, 1,44 %	1536015
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1556751
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1562895
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1578255
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3525109
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70502
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3595611
Налог на добавленную стоимость, 12 %	431473
Итого с НДС	4027084

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл. № 1

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Корпус Б. Водоснабжение и канализация.

А К Т N №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодный водопровод								
7.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	70,00	707,20 / 88,49	12,92 / 4,84	49504 / 6194	905 / 339	0,50 / 0,02	35 / 2
8.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	15,00	372,69 / 68,83	5,24 / 1,97	5590 / 1032	79 / 30	0,39 / 0,01	6 / 0
9.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	130,00	339,69 / 68,83	5,24 / 1,97	44160 / 8948	681 / 257	0,39 / 0,01	50 / 1
11.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	78,00	570,31 / 336,38	15,24 / 5,71	44484 / 26237	1189 / 446	1,89 / 0,03	147 / 2
12.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	95,00	512,11	9,88	48650	938	1,48	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм			266,51	3,69	25319	350	0,02	2
13.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	21,00	571,61	6,60	12004	139	1,21	25
					216,83	2,48	4553	52	0,01	0
32.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	160,00	486,70	15,24	77872	2438	1,89	302
					336,38	5,71	53820	914	0,03	4
33.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	210,00	373,69	9,88	78474	2074	1,48	312
					266,51	3,69	55968	774	0,02	4
34.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	70,00	339,92	6,60	23794	462	1,21	85
					216,83	2,48	15178	173	0,01	1
35.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	38,00	451,48	8,31	17156	316	1,61	61
					289,80	3,13	11012	119	0,02	1
36.	СПриайс-лист	Трубы металлопластиковые диам.20мм	м	160,00	182,22	--	29156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПриайс-лист	Трубы металлопластиковые диам.25мм	м	210,00	335,48	--	70450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПриайс-лист	Трубы металлопластиковые диам.32мм	м	70,00	451,37	--	31596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПриайс-лист	Трубы металлопластиковые диам.40мм	м	38,00	821,91	--	31233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	24,00	732,58	13,22	17582	317	0,81	19
					137,14	4,95	3291	119	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	167,00	764,59	1,79	127687	299	0,64	108
					117,74	0,67	19662	113	0,00	1
51.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	84,00	636,63	0,80	53477	67	0,67	56
					122,13	0,31	10259	26	0,00	0
52.	СПРайс-лист	Ревизия полиэтиленовая диам.100мм	шт	20,00	238,06	--	4761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПРайс-лист	Ревизия полиэтиленовая диам.50мм	шт	4,00	124,20	--	497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПРайс-лист	Переход полиэтиленовый диам.100х50мм	шт	2,00	62,84	--	126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130810-183	Прочистки к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	4,00	523,00	--	2092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПРайс-лист	Прочистка полиэтиленовая диам.100мм	шт	16,00	238,06	--	3809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПРайс-лист	Прочистка полиэтиленовая диам.50мм	шт	9,00	124,20	--	1118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПРайс-лист	Крепление пластиковых труб диам.100мм	шт	280,00	34,01	--	9522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПРайс-лист	Крепление пластиковых труб диам.50мм	шт	134,00	17,37	--	2328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Холодный водопровод								787122

ИТОГО:

	787122	9904	1347
	241473	3712	18

Накладные расходы :

На сантехнические работы 282454

Всего накладных расходов: 282454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						1069576		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						64175		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1133751		
		Итого с временными, 1,44 %						1150077		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1165603		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1170203		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1181704		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2639393		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						52788		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2692181		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						323062		
		Итого с НДС						3015243		

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

ДЛЯ ФОРМ №2

"АРМАН А.В.К."

12740

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл. № 1 к договору № 137 от 01 октября 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Корпус Б. отопление.

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	110,02	4357,14	44,71	479373	4920	0,81	89
					128,46	16,75	14133	1843	0,08	9
2.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	139,00	66,28	--	9213	--	0,14	20
					26,65	--	3705	--	--	--
3.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	139,00	521,42	49,05	72477	6818	1,69	235
					292,39	19,69	40642	2737	0,09	12
4.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	139,00	328,00	--	45592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	521,42	49,05	1043	98	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	150,00	339,69	5,24	50954	786	0,39	58
					68,83	1,97	10324	296	0,01	1
8.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	410,00	374,69	5,24	153625	2147	0,39	159
					68,83	1,97	28219	810	0,01	4
9.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	372,69	5,24	7454	105	0,39	8
					68,83	1,97	1377	39	0,01	0
10.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	43,00	481,69	5,24	20713	225	0,39	17
					68,83	1,97	2960	85	0,01	0
11.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	50,00	606,70	5,24	30335	262	0,39	19
					68,83	1,97	3441	99	0,01	0
12.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	20,00	707,20	12,92	14144	258	0,50	10
					88,49	4,84	1770	97	0,02	0
14.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51,88	200,00	--	10376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	45,00	521,42	49,05	23464	2207	1,69	76
					292,39	19,69	13157	886	0,09	4
16.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	521,42	49,05	1043	98	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	0,09	0
17.	СПрайс-лист	Клапан балансировочный диам.50, MSV-F	шт	2,00	1899,06	--	3798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс-ли	Клапан балансировочный диам.20,	шт	16,00	2776,66	--	44427	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	MSV-I			--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс-ли ст	Клапан балансировочный диам.20, MSV-M	шт	16,00	1899,06	--	30385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс-ли ст	Клапан регулирующий диам.15, RTD-G	шт	13,00	420,10	--	5461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	1017637	17924	697
	120898	6970	32

Накладные расходы :

На сантехнические работы 147303

Всего накладных расходов: 147303
Итого с накладными 1164940

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 69896

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1234836
Итого с временными, 1,44 %	1252618
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1269528
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1274538
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1287064
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2874720
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57494
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2932214
Налог на добавленную стоимость, 12 %	351866
Итого с НДС	3284080

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

12760

Заказчик

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл.№ 1 к договору № 137 от 01.10.13 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: в г.Алматы — Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А

Наименование обьекта: Благоустройство. ограждение.

А К Т N № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	53,76	450,63	301,23	24225	16193	0,92	49
					149,40	84,76	8031	4557	0,32	17
2.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	15,01	152,80	--	2293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C01031-A1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	15,00	140,00	--	2100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	15,00	76,60	--	1149	--	0,32	5
					15,32	--	230	--	--	--

Итого по разделу: Демонтажные работы 29767

Раздел: Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0109-43-2	Облицовка каркаса панелей стальным профилированным листом	м2	257,29	332,24	125,09	85484	32184	0,94	242
					144,00	29,74	37050	7652	0,10	27
6.	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	259,86	793,00	--	206071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	111,49	520,89	243,27	58074	27122	1,49	166
					261,00	66,53	29099	7417	0,24	27
8.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,32	7213,55	95,97	16740	223	4,90	11
					771,75	36,25	1791	84	0,18	0
9.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /каркас ограждения/	т	0,87	154400,00	--	134976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей /стойки ограждения/	т	0,97	172800,00	--	167046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	540,20	36,09	0,09	19494	49	0,02	12
					4,39	0,05	2371	27	0,00	0
12.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785/наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/в 2 слоя	м2	540,30	102,94	0,18	55621	97	0,03	16
					5,82	0,10	3143	54	0,00	0
13.	Е0108-8-1	Кладка столбов из сплиттерного кирпича прямоугольных армированныхпри высоте этажа до 4 м	м3	6,34	2771,03	367,45	17557	2328	7,46	47
					1278,00	137,25	8097	870	0,67	4
14.	СПр.л	Блоки сплиттерные	шт	792,00	94,65	--	74963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-19-2	Заполнение пустот блоков бетоном	м3	1,06	6690,05	283,24	7091	300	4,15	4
					722,25	106,99	766	113	0,52	1
16.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,43	51000,00	--	21706	--	--	--

12760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
17.	Е0115-5-1 прим	Установка накрывочного камня	м2	3,00	1120,53	32,76	3362	98	4,50	14
					855,00	12,38	2565	37	0,06	0
18.	СПрайс-ли ст	Накрывочный камень из облицовочной плитки 390х190	шт	24,00	158,24	--	3798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,08	93997,62	304,24	7783	25	198,00	16
					33075,00	114,75	2739	10	0,56	0
20.	Е0107-25-2	Устройство ворот распашных	шт	2,00	5212,85	2083,10	10426	4166	12,60	25
					2207,25	604,19	4414	1208	2,35	5
21.	Е0107-25-7	Устройство калиток	шт	2,00	3042,93	2052,22	6086	4104	5,31	11
					886,50	564,32	1773	1129	2,06	4
22.	С12021-87	Декоративные решетки ворот и калитки с применением гнутья и ковки	т	0,70	180100,00	--	125386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	104,40	148,40	0,07	15493	7	0,65	67
					108,00	0,02	11275	2	0,00	0
		Итого по разделу: Монтаж								1037154

ИТОГО:

	1066924	86900	686
	113344	23160	85

Накладные расходы :

На общестроительные работы	105190
На металломонтажные работы	36209
Всего накладных расходов:	141399
Итого с накладными	1208323

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	72499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1280822		
		Итого с временными, 1,44 %						1299266		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1316806		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1322003		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1334996		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2981778		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						59636		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3041414		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						364970		
		Итого с НДС						3406384		

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ДЛЯ ФОРМ №2

"АРМАН А.В.К."

12750

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл. № 1 к договору 137 от 01.10.13 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Корпус-Б. вентиляция

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2014 год

N п/п	Наименование прейскурантов,ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система В2,3,4								
1.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	131,30	1212,35 / 298,86	17,27 / 6,47	159181 / 39240	2268 / 850	1,86 / 0,03	244 / 4
2.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	84,40	1183,08 / 274,40	13,89 / 5,20	99852 / 23160	1172 / 439	1,70 / 0,03	144 / 2
3.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	331,50	1208,14 / 237,73	12,01 / 4,49	400499 / 78808	3981 / 1488	1,47 / 0,02	488 / 7
4.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	103,60	1249,08 / 274,40	13,89 / 5,20	129405 / 28428	1439 / 538	1,70 / 0,03	176 / 3
5.	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	м2	818,60	249,75 / 143,09	62,98 / 23,63	204448 / 117137	51551 / 19339	0,80 / 0,12	653 / 94
6.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	45,50	6240,00 / --	-- / --	283920 / --	-- / --	-- / --	-- / --

12750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11031-53 9	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	рулон	140,57	822,00	--	115552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система В2,3,4								1392857

ИТОГО:

	1392857	60410	1706
Накладные расходы :	286773	22654	110
На общестроительные работы		122829	
На сантехнические работы		199239	
Всего накладных расходов:		322068	
Итого с накладными		1714925	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		102896	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1817821	
Итого с временными, 1,44 %		1843998	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		1868892	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1876268	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1894708	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		4231925	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		84638	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		4316563	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		517988	
Итого с НДС		4834551	

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ДЛЯ ФОРМ №2

"АРМАН А.В.К."