Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon" (Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Бункерное отделение обогащенного угля фр.3-50**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021 (месяц, год) на 2-7-5 архитектурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.							
		РАЗДЕЛ 1. Кровля (объемы в смете)					
1	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**8,1760**		**16997,79**	**138973,94**
		Итого оплата труда:				**3557,13**	**29083,13**
		Итого эксплуатация машин:				**2005,21**	**16394,59**
		Итого материалов:				**11975,81**	**97914,22**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		3272,56	26756,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,63	13258,43
		Сметная стоимость:				**21891,98**	**178988,85**
2	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**102,2000**		**355,59**	**36340,91**
		Итого оплата труда:				**99,61**	**10180,10**
		Итого эксплуатация машин:				**14,55**	**1487,48**
		Итого материалов:				**245,10**	**25049,22**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		91,64	9365,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,78	3656,53
		Сметная стоимость:				**483,01**	**49363,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	102,2000		1022,17	104465,68
		Итого оплата труда:				645,31	65950,50
		Итого эксплуатация машин:				60,74	6207,49
		Итого материалов:				330,68	33794,98
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		593,68	60674,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,27	13211,21
		Сметная стоимость:				1745,12	178351,35
4	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	102,2000		1641,64	167775,50
		Итого оплата труда:				1005,76	102788,59
		Итого эксплуатация машин:				118,27	12086,71
		Итого материалов:				546,72	55874,78
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		925,30	94565,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,35	20987,28
		Сметная стоимость:				2772,29	283328,28
5	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	10,5266		24102,00	253712,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,16	20296,97
		Сметная стоимость:				26030,16	274009,08
6	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	5,2633		37252,00	196068,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2980,16	15685,48
		Сметная стоимость:				40232,16	211753,93
7	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	102,2000		642,73	65686,76
		Итого оплата труда:				301,34	30796,95
		Итого эксплуатация машин:				119,08	12170,21
		Итого материалов:				253,14	25870,67
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		277,23	28333,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,60	7521,60
		Сметная стоимость:				993,56	101541,55
8	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	102,2000		244,02	24938,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**22,18**	**2266,80**
		Итого эксплуатация машин:				**26,39**	**2696,61**
		Итого материалов:				**202,60**	**20705,99**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		20,41	2085,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,15	2161,91
		Сметная стоимость:				**285,58**	**29185,85**
9	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование**	**т металлических изделий**	**0,1124**		**369546,31**	**41544,40**
		Итого оплата труда:				**80311,72**	**9028,64**
		Итого эксплуатация машин:				**2606,81**	**293,06**
		Итого материалов:				**287486,00**	**32319,18**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		74689,90	8396,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35538,90	3995,28
		Сметная стоимость:				**479775,11**	**53936,32**
10	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**102,2000**		**395,94**	**40464,67**
		Итого оплата труда:				**177,07**	**18096,72**
		Итого эксплуатация машин:				**17,11**	**1748,19**
		Итого материалов:				**207,84**	**21241,25**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		162,91	16648,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,71	4569,09
		Сметная стоимость:				**603,55**	**61682,74**
11	**Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	**м2 кровли**	**102,2000**		**136,69**	**13970,19**
		Итого оплата труда:				**80,31**	**8207,60**
		Итого эксплуатация машин:				**8,09**	**826,37**
		Итого материалов:				**51,20**	**5232,64**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		73,88	7550,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,85	1721,70
		Сметная стоимость:				**227,43**	**23242,88**
12	**С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**235,0600**		**876,00**	**205912,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,08	16473,00
		Сметная стоимость:				**946,08**	**222385,56**
13	**С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**117,5300**		**776,00**	**91203,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,08	7296,26
		Сметная стоимость:				**838,08**	**98499,54**
14	**Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**26,4000**		**666,19**	**17587,53**
		Итого оплата труда:				**380,57**	**10046,93**
		Итого эксплуатация машин:				**18,81**	**496,49**
		Итого материалов:				**272,63**	**7197,46**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		350,12	9243,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,31	2146,46
		Сметная стоимость:				**1097,62**	**28977,16**
15	**С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**17,1600**		**876,00**	**15032,16**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,08	1202,57
		Сметная стоимость:				**946,08**	**16234,73**
16	**С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**22,4400**		**776,00**	**17413,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,08	1393,08
		Сметная стоимость:				**838,08**	**18806,52**
17	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**62,0000**		**3181,34**	**197242,91**
		Итого оплата труда:				**1297,59**	**80450,31**
		Итого эксплуатация машин:				**16,29**	**1009,99**
		Итого материалов:				**1871,75**	**116048,65**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1193,78	74014,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,01	21700,58
		Сметная стоимость:				**4725,13**	**292957,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1628333,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1628333,00**
Материалы -			Тенге				**441249,05**
Всего заработная плата -			Тенге				**366896,28**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**779342,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**337634,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**157277,43**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2123245,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**300,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**366896,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2123245,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**300,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**366896,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Кровля (объемы исключаемые из сметы)					
18	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**8,1760**		**-16997,79**	**-138973,94**
		Итого оплата труда:				**-3557,13**	**-29083,13**
		Итого эксплуатация машин:				**-2005,21**	**-16394,59**
		Итого материалов:				**-11975,81**	**-97914,22**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-3272,56	-26756,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1621,63	-13258,43
		Сметная стоимость:				**-21891,98**	**-178988,85**
19	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**102,2000**		**-355,59**	**-36340,91**
		Итого оплата труда:				**-99,61**	**-10180,10**
		Итого эксплуатация машин:				**-14,55**	**-1487,48**
		Итого материалов:				**-245,10**	**-25049,22**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-91,64	-9365,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-35,78	-3656,53
		Сметная стоимость:				**-483,01**	**-49363,13**
20	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**102,2000**		**-1022,17**	**-104465,68**
		Итого оплата труда:				**-645,31**	**-65950,50**
		Итого эксплуатация машин:				**-60,74**	**-6207,49**
		Итого материалов:				**-330,68**	**-33794,98**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-593,68	-60674,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-129,27	-13211,21
		Сметная стоимость:				**-1745,12**	**-178351,35**
21	**Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**102,2000**		**-1641,64**	**-167775,50**
		Итого оплата труда:				**-1005,76**	**-102788,59**
		Итого эксплуатация машин:				**-118,27**	**-12086,71**
		Итого материалов:				**-546,72**	**-55874,78**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-925,30	-94565,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-205,35	-20987,28
		Сметная стоимость:				**-2772,29**	**-283328,28**
22	**С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м3**	**10,5266**		**-24102,00**	**-253712,11**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1928,16	-20296,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**-26030,16**	**-274009,08**
23	**С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	**м3**	**5,2633**		**-37252,00**	**-196068,45**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2980,16	-15685,48
		Сметная стоимость:				**-40232,16**	**-211753,93**
24	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**102,2000**		**-642,73**	**-65686,76**
		Итого оплата труда:				**-301,34**	**-30796,95**
		Итого эксплуатация машин:				**-119,08**	**-12170,21**
		Итого материалов:				**-253,14**	**-25870,67**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-277,23	-28333,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-73,60	-7521,60
		Сметная стоимость:				**-993,56**	**-101541,55**
25	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**102,2000**		**-244,02**	**-24938,48**
		Итого оплата труда:				**-22,18**	**-2266,80**
		Итого эксплуатация машин:				**-26,39**	**-2696,61**
		Итого материалов:				**-202,60**	**-20705,99**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-20,41	-2085,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21,15	-2161,91
		Сметная стоимость:				**-285,58**	**-29185,85**
26	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование**	**т металлических изделий**	**0,1124**		**-369546,31**	**-41544,40**
		Итого оплата труда:				**-80311,72**	**-9028,64**
		Итого эксплуатация машин:				**-2606,81**	**-293,06**
		Итого материалов:				**-287486,00**	**-32319,18**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		-74689,90	-8396,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-35538,90	-3995,28
		Сметная стоимость:				**-479775,11**	**-53936,32**
27	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**102,2000**		**-395,94**	**-40464,67**
		Итого оплата труда:				**-177,07**	**-18096,72**
		Итого эксплуатация машин:				**-17,11**	**-1748,19**
		Итого материалов:				**-207,84**	**-21241,25**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-162,91	-16648,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-44,71	-4569,09
		Сметная стоимость:				**-603,55**	**-61682,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	**м2 кровли**	**102,2000**		**-136,69**	**-13970,19**
		Итого оплата труда:				**-80,31**	**-8207,60**
		Итого эксплуатация машин:				**-8,09**	**-826,37**
		Итого материалов:				**-51,20**	**-5232,64**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-73,88	-7550,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-16,85	-1721,70
		Сметная стоимость:				**-227,43**	**-23242,88**
29	**С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**235,0600**		**-876,00**	**-205912,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-70,08	-16473,00
		Сметная стоимость:				**-946,08**	**-222385,56**
30	**С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**117,5300**		**-776,00**	**-91203,28**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62,08	-7296,26
		Сметная стоимость:				**-838,08**	**-98499,54**
31	**Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**26,4000**		**-666,19**	**-17587,53**
		Итого оплата труда:				**-380,57**	**-10046,93**
		Итого эксплуатация машин:				**-18,81**	**-496,49**
		Итого материалов:				**-272,63**	**-7197,46**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-350,12	-9243,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-81,31	-2146,46
		Сметная стоимость:				**-1097,62**	**-28977,16**
32	**С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**17,1600**		**-876,00**	**-15032,16**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-70,08	-1202,57
		Сметная стоимость:				**-946,08**	**-16234,73**
33	**С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**22,4400**		**-776,00**	**-17413,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62,08	-1393,08
		Сметная стоимость:				**-838,08**	**-18806,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**62,0000**		**-3181,34**	**-197242,91**
		Итого оплата труда:				**-1297,59**	**-80450,31**
		Итого эксплуатация машин:				**-16,29**	**-1009,99**
		Итого материалов:				**-1871,75**	**-116048,65**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-1193,78	-74014,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-350,01	-21700,58
		Сметная стоимость:				**-4725,13**	**-292957,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-1628332,96**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-1628332,96**
Материалы -			Тенге				**-441249,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**-366896,28**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-779342,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**-337634,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-157277,43**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-2123245,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-300,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-366896,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**-2123245,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-300,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-366896,28**
	РАЗДЕЛ 3.Кровля(согласование согласно схеме устройства измененнй кровли 109-2020-7-АР,согласованию исх №6 от 15марта 2021г.)						
		Кровля на отметке +25,800 в осях 2-3/А-В					
35	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**54,9600**		**906,46**	**49818,82**
		Итого оплата труда:				**821,57**	**45153,44**
		Итого эксплуатация машин:				**24,95**	**1371,10**
		Итого материалов:				**69,41**	**3814,56**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		755,84	41541,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,98	7308,80
		Сметная стоимость:				**1795,28**	**98668,78**
36	**С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**63,2040**		**2590,00**	**163698,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,20	13095,87
		Сметная стоимость:				**2797,20**	**176794,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**59,5100**		**107,02**	**6368,80**
		Итого оплата труда:				**99,61**	**5927,76**
		Итого эксплуатация машин:				**11,09**	**659,91**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		91,64	5453,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,89	945,79
		Сметная стоимость:				**214,55**	**12768,13**
38	**С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**65,4610**		**104,00**	**6807,94**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	544,64
		Сметная стоимость:				**112,32**	**7352,58**
39	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,4200**		**109332,86**	**155252,66**
		Итого оплата труда:				**29474,52**	**41853,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1216,83**	**1727,89**
		Итого материалов:				**79213,66**	**112483,39**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		26527,07	37668,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10868,79	15433,69
		Сметная стоимость:				**146728,72**	**208354,79**
40	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,4200**		**9017,98**	**12805,53**
		Итого оплата труда:				**1087,99**	**1544,94**
		Итого эксплуатация машин:				**67,46**	**95,80**
		Итого материалов:				**7892,96**	**11208,00**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		979,19	1390,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,77	1135,68
		Сметная стоимость:				**10796,94**	**15331,66**
41	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**м2**	**54,9600**		**675,94**	**37149,74**
		Итого оплата труда:				**645,31**	**35466,14**
		Итого эксплуатация машин:				**45,19**	**2483,42**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		593,68	32628,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,57	5582,29
		Сметная стоимость:				**1371,20**	**75360,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита , на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	54,9600		1067,03	58643,73
		Итого оплата труда:				1005,76	55276,52
		Итого эксплуатация машин:				90,37	4966,85
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		925,30	50854,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,39	8759,85
		Сметная стоимость:				2151,71	118257,98
43	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	8,4913		6994,00	59388,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,52	4751,06
		Сметная стоимость:				7553,52	64139,36
44	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Покрытия из древесно-стружечных материалов.Устройство основания под мембрану ПВХ из OSB в в один слой с учетом парапетов**	м2 покрытия	54,9600		2190,14	120370,10
		Итого оплата труда:				605,28	33266,17
		Итого эксплуатация машин:				41,50	2281,06
		Итого материалов:				1564,26	85971,99
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		568,96	31270,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,73	12131,22
		Сметная стоимость:				2979,83	163771,53
45	С121-130208-0408 2113-0208-0408 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 48 мм**	1000 шт.	1,6926		3707,00	6274,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,56	501,96
		Сметная стоимость:				4003,56	6776,43
46	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12прим.	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство**	м2 кровли	61,5300		308,76	18998,18
		Итого оплата труда:				290,41	17868,95
		Итого эксплуатация машин:				21,10	1298,26
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		267,18	16439,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,08	2835,01
		Сметная стоимость:				622,02	38272,63

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**С121-100404-0503 2110-0404-0503 РСНБ РК 2015**	**Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -55°С, толщиной 1,2 мм**	**м2**	**67,6830**		**2461,00**	**166567,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,88	13325,43
		Сметная стоимость:				**2657,88**	**179893,29**
48	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,0000**		**3154,82**	**9464,45**
		Итого оплата труда:				**1297,59**	**3892,76**
		Итого эксплуатация машин:				**16,29**	**48,87**
		Итого материалов:				**1845,23**	**5535,70**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1193,78	3581,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,89	1043,66
		Сметная стоимость:				**4696,48**	**14089,45**
49	**С121-130208-0403 2113-0208-0403 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм**	**1000 шт.**	**0,3000**		**2144,00**	**643,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,52	51,46
		Сметная стоимость:				**2315,52**	**694,66**
		Кровля,на отметке +30.000 в осях 1-2,А-В					
50	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**63,6000**		**906,46**	**57650,60**
		Итого оплата труда:				**821,57**	**52251,79**
		Итого эксплуатация машин:				**24,95**	**1586,65**
		Итого материалов:				**69,41**	**4414,23**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		755,84	48071,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,98	8457,78
		Сметная стоимость:				**1795,28**	**114180,03**
51	**С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**73,1400**		**2590,00**	**189432,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,20	15154,61
		Сметная стоимость:				**2797,20**	**204587,21**
52	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**68,5000**		**107,02**	**7330,92**
		Итого оплата труда:				**99,61**	**6823,25**
		Итого эксплуатация машин:				**11,09**	**759,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		91,64	6277,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,89	1088,67
		Сметная стоимость:				**214,55**	**14696,98**
53	**С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**75,3500**		**104,00**	**7836,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	626,91
		Сметная стоимость:				**112,32**	**8463,31**
54	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,6000**		**109332,86**	**174932,57**
		Итого оплата труда:				**29474,52**	**47159,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1216,83**	**1946,92**
		Итого материалов:				**79213,66**	**126741,85**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		26527,07	42443,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10868,79	17390,07
		Сметная стоимость:				**146728,72**	**234765,96**
55	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,6000**		**9017,98**	**14428,77**
		Итого оплата труда:				**1087,99**	**1740,78**
		Итого эксплуатация машин:				**67,46**	**107,94**
		Итого материалов:				**7892,96**	**12628,73**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		979,19	1566,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,77	1279,64
		Сметная стоимость:				**10796,94**	**17275,11**
56	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**м2**	**68,4000**		**675,94**	**46234,40**
		Итого оплата труда:				**645,31**	**44139,08**
		Итого эксплуатация машин:				**45,19**	**3090,72**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		593,68	40607,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,57	6947,39
		Сметная стоимость:				**1371,20**	**93789,74**
57	**Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**68,4000**		**1067,03**	**72984,56**
		Итого оплата труда:				**1005,76**	**68793,93**
		Итого эксплуатация машин:				**90,37**	**6181,45**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		925,30	63290,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,39	10902,00
		Сметная стоимость:				**2151,71**	**147176,97**
58	**С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015**	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**м3**	**10,5678**		**6994,00**	**73911,19**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,52	5912,90
		Сметная стоимость:				**7553,52**	**79824,09**
59	**Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.**	**Покрытия из древесно-стружечных материалов.Устройство основания под мембрану ПВХ из OSB в в один слой с учетом парапетов**	**м2 покрытия**	**68,4000**		**2190,14**	**149805,58**
		Итого оплата труда:				**605,28**	**41401,13**
		Итого эксплуатация машин:				**41,50**	**2838,87**
		Итого материалов:				**1564,26**	**106995,71**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		568,96	38917,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,73	15097,81
		Сметная стоимость:				**2979,83**	**203820,46**
60	**С121-130208-0408 2113-0208-0408 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 48 мм**	**1000 шт.**	**2,1204**		**3707,00**	**7860,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,56	628,83
		Сметная стоимость:				**4003,56**	**8489,15**
61	**Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12прим.**	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство**	**м2 кровли**	**74,8000**		**308,76**	**23095,47**
		Итого оплата труда:				**290,41**	**21722,70**
		Итого эксплуатация машин:				**21,10**	**1578,25**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		267,18	19984,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,08	3446,43
		Сметная стоимость:				**622,02**	**46526,78**
62	**С121-100404-0503 2110-0404-0503 РСНБ РК 2015**	**Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -55°С, толщиной 1,2 мм**	**м2**	**82,2800**		**2461,00**	**202491,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,88	16199,29
		Сметная стоимость:				**2657,88**	**218690,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,5000**		**3154,82**	**11041,86**
		Итого оплата труда:				**1297,59**	**4541,55**
		Итого эксплуатация машин:				**16,29**	**57,02**
		Итого материалов:				**1845,23**	**6458,31**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1193,78	4178,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,89	1217,61
		Сметная стоимость:				**4696,48**	**16437,69**
64	**С121-130208-0405 2113-0208-0405 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,3500**		**2613,00**	**914,55**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,04	73,16
		Сметная стоимость:				**2822,04**	**987,71**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	**1912203,00**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1912203,00**
Материалы -	Тенге	**476252,48**
Всего заработная плата -	Тенге	**528823,97**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**885826,27**
Накладные расходы -	Тенге	**486165,42**
Сметная прибыль -	Тенге	**191869,48**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**2590237,92**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**418,80**
Сметная заработная плата -	Тенге	**528823,97**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	**2590237,92**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**418,80**
Сметная заработная плата -	Тенге	**528823,97**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	**1912203,02**
Итого прямые затраты:		
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**517043,68**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**33080,59**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**11780,29**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**1362078,76**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- оборудование	Тенге	**0,00**
Накладные расходы	Тенге	**486165,42**
ИТОГО:	Тенге	**2398368,44**
Сметная прибыль	Тенге	**191869,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по акту:		Тенге				2590237,92
	НДС 12%		Тенге				310828,55
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				2901066,47

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Принял (Заказчик)

ТОО «QazCarbon» (КазКарбон)» БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Кляцкий В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам **Директор ДМВБ и ИТ** Тускеев Е.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС Янковская И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик Лысый Д.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ Кудасов Н.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)