Счет-фактура № 00000000009 от 12 мая 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп соглашение №2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240006664, ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области",Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240006664, Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

ИИК получателя: KZ359650000071047803, в банке АО Альянс банк , БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница "ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области	усл	1	40 178 571,43	40 178 571,43	12%	4 821 428,57	45 000 000,00		
Всего по счету:					**40 178 571,43**		**4 821 428,57**	**45 000 000,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сеитова Д. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

главный бухгалтер

(должность)

Сеитова Д.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Арман АВК

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.
г.Алматы, ул. Демченко 83 Б
РНН 090100000638; БИН:990240006664; КОД: 38841506
БИК: KCJBKZKX ИИК: KZ518560000000058730 АГФ АО "БанкЦентрКредит"

Типовая межведомственная форма №КС-3 утвержденная Постанавлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Подрядчик: ТОО"Арман А.В.К"
БИН 030240007396 ,ИИК KZ568560000004579422, АО"Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX, тел. 8 (727) 268 02 31, 230 63 30

Наименование строительства и его адрес:

Строительные работы по ремонту зданий Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" государственного учреждения Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

С П Р А В К А

о стомости выполненных работ и затрат

з а май 2014 года г о д а

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
	Заказчик	Подрядчика	номер	Дата		Код	Наименование	Код	
			доп.согл. № 2	г.					
			договор 137	01.10.2013					
	С начала	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
	года			из них		Стоимость			Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобритение материалов	В т.ч НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	125 000 000	45 000 000						4 821 429	45 000 000

Итого к оплате: Сорок пять миллионов тенге.

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.
Директор _____ Турысбеков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ Шамелов М.Г.

Объект: Кап.ремонт ГКП Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул. Демченко

Р Е Е С Т Р

выполненных работ

за май 2014 года

№ авр	Наименование и виды работ	сметная стоимость тенге	
	КОРПУС "Б"		
1	общестроительные работы	27 198 434	
2	водопровод и канализаци	1 216 522	
3	пожарная сигнализация	2 628 450	
4	кислородная- общестр.р.	2 672 834	
5	кислородная- эл.освещение	140 626	
6	гаражи - общестр.работы	3 531 328	
7	гаражи - отопление	1 499 262	
8	насосная - общестр.р.	598 209	
9	хлораторная - общестр.р.	3 004 718	
10	тепловые сети	2 509 617	
	ВСЕГО:	**45 000 000**	

0

Составил:

12.05. 2014 г.

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл 2 от 01.02.2014 г. к договору 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Корпус - Б. общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
1.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	219,03	446,86	128,16	97876	28071	1,03	226
					174,40	44,59	38198	9766	0,17	38
2.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	52,92	3760,00	--	198979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	112,56	4010,00	--	451366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	44,10	4250,00	--	187425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	9,45	3540,00	--	33453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0110-92-	Установка дверных блоков из ПХВ	м2	46,20	392,85	24,17	18150	1117	0,96	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2			---	---	---	---	---	---
					160,30	8,22	7406	380	0,04	2
7.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	3,00	13000,00	--	39000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	43,20	12700,00	--	548640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	11,55	379,71	40,10	4386	463	1,71	20
					313,09	15,16	3616	175	0,07	1
10.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	5,00	37400,00	--	187000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0110-91-1	Установка фрамуг из ПХВ профилей	м2	2,70	537,52	23,97	1451	65	1,59	4
					265,62	7,73	717	21	0,04	0
12.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	2,70	5240,00	--	14148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	116,00	1380,00	--	160080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-81 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	116,00	583,00	--	67628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	м	578,90	29,50	--	17076	--	0,18	102
					29,50	--	17076	--	0,09	52
16.	С11011-41 1	Стоимость монтажной пены	кг	27,79	563,00	--	15644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0110-91-2	Монтаж витражей из ПХВ профилей ВН1-ВН3	м2	-100,39	406,32	23,17	-40791	-2326	1,07	-108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					179,48	7,73	-18018	-776	0,04	-4
18.	С12061-18 1	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	-100,39	5240,00 ---	-- --	-526044 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери								1475467
		Раздел: Полы								
19.	Е0111-27- 5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	64,60	2111,01 199,29	19,00 9,21	136371 12874	1227 595	1,23 0,05	79 3
20.	Е0111-27- 5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	439,80	1641,81 199,29	19,00 9,21	722066 87650	8356 4052	1,23 0,05	541 20
21.	Е0111-27- 5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	292,20	2111,01 199,29	19,00 9,21	616836 58234	5552 2692	1,23 0,05	360 14
22.	Е0111-36- 2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	666,70	749,82 67,28	6,13 2,31	499905 44852	4084 1542	0,44 0,01	293 8
23.	Е0111-40- 1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1668,90	125,78 18,61	0,20 0,09	209911 31053	334 146	0,10 0,00	173 1
		Итого по разделу: Полы								2185088
		Раздел: Внутренняя отделка								
24.	Е0115-180 -6	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	1376,50	260,86 50,20	2,91 1,10	359074 69097	4009 1514	0,30 0,01	412 7
25.	Е0115-165 -11	Окраска потолков колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	м2	214,70	140,51 65,72	3,69 1,37	30168 14111	792 295	0,39 0,01	84 1
26.	Е0115-61- 1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и	м2	561,60	254,02 134,55	4,23 0,90	142656 75563	2377 505	0,75 0,06	420 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен								
27.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	-561,50	314,73	5,08	-176723	-2853	0,85	-478
					156,03	1,21	-87612	-681	0,06	-36
28.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	247,00	10,94	0,15	2702	37	0,05	12
					7,76	0,06	1917	15	0,00	0
29.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	м2	3058,00	158,80	4,29	485601	13111	0,52	1601
					84,79	1,64	259286	5007	0,01	24
30.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	958,80	1902,70	5,78	1824309	5537	1,75	1676
					293,22	3,93	281135	3763	0,02	19
31.	Е0115-165-10	Окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	2324,70	123,40	2,01	286867	4678	0,36	829
					59,78	0,76	138964	1773	0,00	9
32.	Е0115-180-5	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	877,80	254,87	2,35	223724	2063	0,27	233
					44,77	0,90	39299	790	0,00	4
33.	Е0115-180-1	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	159,03	197,88	1,49	31469	237	0,16	25
					25,62	0,56	4075	89	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								3209847
		Раздел: Наружная отделка								
34.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	182,95	628,50	7,91	114983	1448	2,06	377
					359,66	2,99	65800	547	0,01	3
35.	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	м2	125,00	669,61	3,43	83702	429	2,30	288
					470,93	0,90	58866	113	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	637,75	11,79	1,13	7520	717	0,05	30
					7,72	0,43	4921	271	0,00	1
37.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	580,36	32,20	0,06	18689	36	0,06	33
					8,86	0,03	5139	15	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								224894
		Раздел: Разные работы								
38.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	24,00	69,99	3,28	1680	79	0,08	2
					12,09	1,24	290	30	0,01	0
39.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	8,70	7181,73	441,82	62481	3844	4,14	36
					672,75	166,90	5853	1452	0,82	7
40.	Е0106-13-3	Устройство железобетонного крыльца	м3	1,60	9377,86	450,60	15005	721	10,34	17
					1656,00	170,21	2650	272	0,83	1
41.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	4746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	44,00	207,94	12,44	9149	547	0,41	18
					60,03	4,67	2641	206	0,02	1
43.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	44,00	1641,81	19,00	72239	836	1,23	54
					199,29	9,21	8769	405	0,05	2
44.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	99034,93	380,30	6320	24	227,70	15
					38036,25	143,44	2427	9	0,70	0
45.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса входной группы	т	0,59	17279,42	5027,99	10148	2953	71,47	42
					11498,85	1339,83	6753	787	4,76	3
46.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,59	154400,00	--	90680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	24,55	42,93	0,05	1054	1	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			10,52	--	258	--	--	--
48.	Е0110-32-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,21	29617,66	397,66	6220	84	44,85	9
					8073,00	149,06	1695	31	0,74	0
49.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,21	599,34	35,14	126	7	0,90	0
					142,31	13,23	30	3	0,07	0
50.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с монтажными изделиями	м2	26,90	1921,50	10,25	51688	276	1,97	53
					313,89	3,85	8444	104	0,02	1
51.	Е0134-60-13	Обшивка карниза козырька и потолка	м2	38,00	167,56	1,50	6367	57	0,97	37
					162,50	0,56	6175	21	0,00	0
52.	С11011-48-6	Сайдинг	1000м2	0,011	048800,00	--	15197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С11011-46-4прим.	Панели отделочные декоративные	м2	25,40	1030,00	--	26162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	5,95	739,16	1,55	4398	9	1,12	7
					176,21	0,59	1048	3	0,00	0
55.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	19,20	4353,31	9,61	83584	185	2,00	38
					367,43	3,62	7055	70	0,02	0
56.	Е0115-172-4	Окраска ограждения, количество окрасок 2	м2	19,20	164,61	0,09	3161	2	0,74	14
					124,20	0,02	2385	--	0,00	0
57.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	99034,93	380,30	6320	24	227,70	15
					38036,25	143,44	2427	9	0,70	0
58.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса входной группы	т	0,59	17279,42	5027,99	10148	2953	71,47	42
					11498,85	1339,83	6753	787	4,76	3
59.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,59	154400,00	--	90680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	24,55	42,93	0,05	1054	1	0,05	1
					10,52	--	258	--	--	--
61.	Е0110-32-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,21	29617,66	397,66	6220	84	44,85	9
					8073,00	149,06	1695	31	0,74	0
62.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,21	599,34	35,14	126	7	0,90	0
					142,31	13,23	30	3	0,07	0
63.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с монтажными изделиями	м2	26,90	1921,50	10,25	51688	276	1,97	53
					313,89	3,85	8444	104	0,02	1
64.	Е0134-60-13	Обшивка карниза козырька и потолка	м2	38,00	167,56	1,50	6367	57	0,97	37
					162,50	0,56	6175	21	0,00	0
65.	С11011-486	Сайдинг	1000м2	0,011	048800,00	--	15197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С11011-464прим.	Панели отделочные декоративные	м2	25,40	1030,00	--	26162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	5,95	739,16	1,55	4398	9	1,12	7
					176,21	0,59	1048	3	0,00	0
68.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	48,00	69,99	3,28	3360	157	0,08	4
					12,09	1,24	580	59	0,01	0
69.	Е0106-13-3	Устройство железобетонного крыльца	м3	9,94	9377,86	450,60	93216	4479	10,34	103
					1656,00	170,21	16461	1692	0,83	8
70.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,20	207,94	12,44	4824	289	0,41	9
					60,03	4,67	1393	108	0,02	1
72.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением	м2	23,20	1641,81	19,00	38090	441	1,23	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствора в построечных условиях из керамогранита			199,29	9,21	4624	214	0,05	1
73.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99034,93	380,30	2971	11	227,70	7
					38036,25	143,44	1141	4	0,70	0
74.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса входной группы	т	0,37	17279,42	5027,99	6340	1845	71,47	26
					11498,85	1339,83	4219	492	4,76	2
75.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,37	154400,00	--	56651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	15,34	42,93	0,05	658	1	0,05	1
					10,52	--	161	--	--	--
77.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58	670,08	1415	5	332,35	3
					54596,25	253,12	430	2	1,24	0
78.	Е0110-32-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,22	29617,66	397,66	6516	87	44,85	10
					8073,00	149,06	1776	33	0,74	0
79.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,22	599,34	35,14	132	8	0,90	0
					142,31	13,23	31	3	0,07	0
80.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с монтажными изделиями	м2	24,80	1921,50	10,25	47653	254	1,97	49
					313,89	3,85	7785	95	0,02	0
81.	Е0134-60-13	Обшивка карниза козырька и потолка	м2	25,40	167,56	1,50	4256	38	0,97	25
					162,50	0,56	4127	14	0,00	0
82.	С11011-486	Сайдинг	1000м2	0,011	048800,00	--	14956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11011-464прим.	Панели отделочные декоративные	м2	13,00	1030,00	--	13390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	2,20	739,16	1,55	1626	3	1,12	2
					176,21	0,59	388	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	25,50	338,96	--	8644	--	2,17	55
					338,96	--	8644	--	--	--
86.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,40	154,22	--	3917	--	1,12	28
					154,22	--	3917	--	--	--
87.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	59912,57	670,08	1078	12	332,35	6
					54596,25	253,12	983	5	1,24	0
88.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	45800,00	--	824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	52,80	139,20	1,49	7350	79	0,26	14
					43,47	0,56	2295	30	0,00	0
90.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00	--	4178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	1,98	15854,99	621,02	31393	1230	24,79	49
					3806,21	233,44	7536	462	1,15	2
92.	Е0113-44-7	Очистка арматуры от ржавчины	м2	1,68	69,86	--	117	--	0,39	1
					69,86	--	117	--	--	--
93.	Е0106-21-1	Укладка бетона ригеля	м3	0,32	13207,42	4711,17	4226	1508	14,41	5
					2346,86	1274,81	751	408	4,88	2
94.	Е0110-7-3	Крепление ламинированных ДСП 18х220мм	м2	34,76	560,66	5,40	19489	188	0,87	30
					139,72	2,05	4857	71	0,01	0
95.	Е0108-3-2	Щебеночное основание толщ.12 см	м3	17,23	1723,06	126,11	29692	2173	0,98	17
					142,31	47,81	2452	824	0,23	4
96.	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	м2	143,60	392,15	--	56313	--	0,17	24
					28,46	--	4087	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								1154087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							8249381	105403		8278
							1376277	41477		247

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1382440
На металломонтажные работы	16031
Всего накладных расходов:	1398471
Итого с накладными	9647852

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	578871
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10226723
Итого с временными, 1,44 %	10373988
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10514037
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10555533
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10659341
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	23808153
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	476163
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24284316
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2914118
Итого с НДС	27198434

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл 2 от 01.02.2014 г.к договору 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Корпус Б. Водопровод и канализация.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодный водопровод								
60.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	24,00	5987,64	26,91	143703	646	2,24	54
					398,48	11,25	9563	270	0,05	1
61.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	14,00	9194,48	49,05	128723	687	2,55	36
					445,05	19,69	6231	276	0,09	1
62.	Е0117-1-10	Установка душевых	комплект	6,00	4298,73	68,38	25792	410	1,14	7
					191,47	25,31	1149	152	0,13	1
63.	С131101-54	Кабина душевая из полистирола с угловымвходом, SBRV 80, в комплекте	шт	6,00	3630,00	--	21780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	2,00	9832,17	117,42	19664	235	2,24	4
					380,36	45,00	761	90	0,21	0
65.	Е0117-2-3	Установка смесителей умывальников	шт	24,00	162,61	1,96	3903	47	0,81	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					144,90	--	3478	--	--	--
66.	Е0117-2-3	Установка смесителей ванн и душевых	шт	8,00	162,61	1,96	1301	16	0,81	6
					144,90	--	1159	--	--	--
67.	С131101-8 8	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	компл	2,00	4420,00	--	8840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С131101-9 0	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	компл	6,00	1530,00	--	9180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С131101-9 6	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	24,00	1750,00	--	42000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Холодный водопровод								404886
							404886	2041		127
ИТОГО:							22341	788		4

Накладные расходы :

На сантехнические работы	26643
Всего накладных расходов:	26643
Итого с накладными	431529

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25892
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	457421
Итого с временными, 1,44 %	464008
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	470272
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	472128
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	476767
В текущих ценах, К-2,23355	1064882
Итого с обязательные платежи, 2 %	21298
Итого с сборами, обязательными платежами	1086180
Итого НДС, 12 %	130342
Итого с НДС	1216522

ДЛИНИН

СДАЛ:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл 2 от 01.02.2014 г. к договору 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Корпус Б. пожарная сигнализация.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Пожарная сигнализация									
1.	Наименованиеи: ЦНН позиций: Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	94,00	369,90	1,60	34771	150	2,00	188
					347,00	--	32618	--	--	--
2.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	94,00	107,30	--	10086	--	1,00	94
					99,00	--	9306	--	--	--
3.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой	шт	70,00	457,50	1,60	32025	112	2,00	140
					437,00	--	30590	--	--	--
4.	Ц0110-668 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: извещатель пожарный ручной	шт	9,00	153,50	--	1382	--	1,00	9
					144,00	--	1296	--	--	--
5.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0110-667 -4	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый	шт	1,00	2218,60	1,60	2219	2	11,00	11
					2108,00	--	2108	--	--	--
7.	Ц0111-91-1прим	Аппаратура настольная /пульт управления и контроля/	шт	1,00	247,20	8,59	247	9	1,00	1
					236,25	2,25	236	2	0,01	0
8.	Ц0108-121 -2	Резервный источник питания	шт	3,00	380,30	--	1141	--	2,00	6
					333,00	--	999	--	--	--
9.	Ц0110-3-6 прим	Релейное исполнительное устройство	блок	2,00	25,90	--	52	--	0,15	0
					25,70	--	51	--	--	--
10.	Ц0111-91-1прим	Аппаратура настольная /исполнительный релейный модуль/	шт	2,00	247,20	8,59	494	17	1,00	2
					236,25	2,25	472	4	0,01	0
11.	Ц0110-682 -1	Оповещатель световой и звуковой сигнализации	шт	2,00	768,00	--	1536	--	4,00	8
					716,00	--	1432	--	--	--
12.	Ц0108-410 -3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	40,00	41,80	2,20	1672	88	0,16	6
					27,00	0,30	1080	12	0,00	0
13.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1600,00	34,20	1,20	54720	1920	0,14	224
					23,20	0,20	37120	320	0,00	2
14.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1640,00	27,70	2,10	45428	3444	0,10	164
					19,70	0,50	32308	820	0,00	5
15.	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	м	40,00	18,80	--	752	--	0,11	4
					18,50	--	740	--	--	--
16.	ТПрайс-лист	Дымовой пожарный извещатель ИП 212-45	шт	94,00	431,01	--	40515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-лист	Розетка посадочная	шт	94,00	114,59	--	10772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс-лист	Тепловой пожарный извещатель ИП 103	шт	70,00	111,47	--	7803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	ТПрайс-лист	Ручной пожарный извещатель ИР-1	шт	9,00	383,99	--	3456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТПрайс-лист	Прибор охранно-пожарный "Сигнал-20"	шт	1,00	7483,97	--	7484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТПрайс-лист	Прибор охранно-пожарный "С-2000-4"	шт	1,00	4545,24	--	4545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТПрайс-лист	Пульт контроля и управления "С-2000"	шт	1,00	9521,49	--	9521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПрайс-лист	Резервный источник питания в комплекте с АКБ БИРП-12/6	шт	3,00	7424,80	--	22274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПрайс-лист	Релейное исполнительное устройство УК-ВК	шт	2,00	940,39	--	1881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПрайс-лист	Исполнительный релейный модуль С2000-СП1	шт	2,00	3800,76	--	7602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПрайс-лист	Извещатель свето-звуковой LD-95	шт	1,00	262,53	--	263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130804-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	160,00	777,00	--	124320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130804-12	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	4,00	2590,00	--	10360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,05	52100,00	--	2657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс-лист	Кабель с медными жилами сеч.4х0,5мм2 с ПВХ изоляцией КСПВ	м	1632,00	14,07	--	22957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс-лист	Кабель информационный с медными жилами с ПВХ изоляцией UTP 4х2х0,5мм2	м	30,60	29,62	--	906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Пожарная сигнализация 471350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Речевое оповещение о пожаре								
32.	Ц0110-350 -12	Аппаратура цветного телевидения. Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи	шт	1,00	6093,20	29,20	6093	29	32,00	32
					5693,00	13,50	5693	14	0,08	0
33.	Ц0110-386 -7	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 50 кг /блок оповещения/	шт	2,00	332,40	--	665	--	2,00	4
					317,00	--	634	--	--	--
34.	Ц0110-397 -3	Электроакустические устройства, усилитель на 50 Вт	шт	2,00	4134,00	--	8268	--	21,00	42
					3555,00	--	7110	--	--	--
35.	Ц0108-121 -2	Резервный источник питания	шт	2,00	380,30	--	761	--	2,00	4
					333,00	--	666	--	--	--
36.	Ц0108-121 -6	Аккумулятор	шт	2,00	938,00	--	1876	--	5,00	10
					790,00	--	1580	--	--	--
37.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	28,00	332,40	--	9307	--	2,00	56
					317,00	--	8876	--	--	--
38.	Ц0108-410 -3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	30,00	41,80	2,20	1254	66	0,16	5
					27,00	0,30	810	9	0,00	0
39.	Ц0108-410 -2	Устройство кабельных каналов	м	300,00	39,00	1,50	11700	450	0,16	48
					25,90	0,20	7770	60	0,00	0
40.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	330,00	27,70	2,10	9141	693	0,10	33
					19,70	0,50	6501	165	0,00	1
41.	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	м	370,00	18,80	--	6956	--	0,11	41
					18,50	--	6845	--	--	--
42.	ТПрайс-лист	Микрофонная консоль МК-Ария	шт	1,00	59271,47	--	59271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	ТПрайс-лист	Адресный блок оповещения АБ-Ария	шт	2,00	42592,41	--	85185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	ТПрайс-ли ст	Усилитель мощности Ум-150	шт	2,00	12095,82 ---	-- ---	24192 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	ТПрайс-ли ст	Блок резервного питания 24В	шт	2,00	4506,05 ---	-- ---	9012 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	ТПрайс-ли ст	Настенный громкоговоритель	шт	28,00	889,46 ---	-- ---	24905 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	ТПрайс-ли ст	Батарея аккумуляторная 24В, 7а/ч	шт	2,00	2350,99 ---	-- ---	4702 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	СПрайс-ли ст	Кабель ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2	м	612,00	17,74 ---	-- ---	10859 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,05	28900,00 ---	-- ---	1474 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	СПрайс-ли ст	Кабель информационный с медными жилами с ПВХ изоляцией UTP 4х2х0,5мм2	м	51,00	29,62 ---	-- ---	1511 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	С130804-1 2	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	3,00	2590,00 ---	-- ---	7770 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	СПрайс-ли ст	Кабельный канал 20х30мм	м	300,00	43,10 ---	-- ---	12930 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Речевое оповещение о пожаре								297832

ИТОГО:

	769183	6982 / 1171
Накладные расходы :	203996	1406 / 8
На монтажные работы		192854
Всего накладных расходов:		192854
Итого с накладными		962037

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						38965		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1001002		
		Итого с временными, 1,44 %						1010915		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1020342		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1023135		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1030116		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2300814		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						46016		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2346830		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						281620		
		Итого с НДС						2628450		

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

"АРМАН А.В.К."

ДЛЯ ФОРМ №2

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл 2 от 01.02.2014 г. к договору 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Кислородная. общестроительные работы.

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	27,00	23,36	22,08	631	596	0,01	0
					1,28	5,56	35	150	0,02	1
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,77	32,23	30,77	283	270	0,01	0
					1,42	8,34	12	73	0,03	0
3.	Е0101-164-2т.ч.	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2-ой группы	м3	0,67	262,72	--	176	--	1,85	1
					262,72	--	176	--	--	--
4.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	18,78	40,50	40,50	761	761	--	--
					--	8,10	--	152	0,17	3
5.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	8,94	3,77	3,24	34	29	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов								
					0,48	1,12	4	10	0,00	0
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,60	134,10	--	3298	--	0,97	24
					134,10	--	3298	--	--	--
7.	Е0101-166 -2	Подсыпка грунта 2-ей группы под полы вручную	м3	2,95	134,10	--	396	--	0,97	3
					134,10	--	396	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								5578
		Раздел: Фундаменты								
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,81	5318,77	66,01	4308	53	1,35	1
					195,75	24,93	159	20	0,12	0
9.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	5,84	7005,62	353,46	40913	2064	3,60	21
					585,00	133,52	3416	780	0,65	4
10.	Е0106-11- 8	Установка выпусков из фундаментов	1т	0,20	70437,87	304,24	14285	62	58,00	12
					9675,00	114,75	1962	23	0,56	0
11.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00	--	2413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	48300,00	--	7506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	67700,00	--	6066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	46,24	245,44	3,82	11349	177	0,21	10
					37,35	1,44	1727	67	0,01	0
15.	Е0111-11- 1	Горизонтальная гидроизоляция стен цементно-песчанным раствором	м2	6,80	197,62	9,95	1344	68	0,36	2
					52,20	3,74	355	25	0,02	0
		Итого по разделу: Фундаменты								88183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
16.	Е0108-6-1 0	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	м3	15,42	7073,06 778,50	379,78 141,75	109091 12007	5857 2186	5,12 0,70	79 11
17.	Е0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	8679,65 8257,50	422,15 157,50	469 446	23 9	56,40 0,77	3 0
18.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00 --	-- --	2225 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0106-18- 9	Устройство перемычек	м3	0,24	12577,82 2202,75	367,51 138,83	3019 529	88 33	13,10 0,68	3 0
20.	Е0106-19- 1	Устройство сердечников	м3	1,26	8503,57 1368,00	316,01 119,39	10714 1724	398 150	8,25 0,58	10 1
21.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	64400,00 --	-- --	5396 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00 --	-- --	856 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-11 1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	77000,00 --	-- --	1247 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								133017
		Раздел: Перекрытие								
24.	Е0106-22- 12	Устройство	м3	3,50	8735,91 1021,50	213,01 80,46	30576 3575	746 282	6,43 0,39	23 1
25.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	68800,00 --	-- --	14540 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-11 1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	77000,00 --	-- --	444 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,88	8503,57	316,01	7441	277	8,25	7
					1368,00	119,39	1197	104	0,58	1
28.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	64400,00	--	3722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	72000,00	--	1130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								58667
		Раздел: Кровля								
31.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	16,00	103,08	0,99	1649	16	0,07	1
					11,59	0,38	185	6	0,00	0
32.	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	3,04	5016,02	245,72	15249	747	2,71	8
					382,50	92,25	1163	280	0,45	1
33.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	16,00	103,08	0,99	1649	16	0,07	1
					11,59	0,38	185	6	0,00	0
34.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	м2	16,00	151,87	15,94	2430	255	0,24	4
					34,65	5,96	554	95	0,03	0
35.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	16,00	71,83	2,10	1149	34	0,01	0
					1,65	0,75	26	12	0,00	0
36.	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, рубероид РКК-350-Б	м2	16,00	1113,46	8,54	17815	137	0,26	4
					45,23	3,20	724	51	0,02	0
37.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6,80	715,87	1,24	4868	8	0,97	7
					153,23	0,47	1042	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0106-11-10	Устройство молниеприемной сетки	1т	0,02	5239,08	327,33	81	5	11,60	0
					1890,00	123,75	29	2	0,60	0
39.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								45845
		Раздел: Двери								
40.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,88	398,48	102,53	1148	295	0,90	3
					151,65	35,67	437	103	0,14	0
41.	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	м2	2,88	5380,00	--	15494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	м2	2,88	2105,37	4,64	6063	13	1,31	4
					197,78	1,76	570	5	0,01	0
43.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	м	6,00	25,65	--	154	--	0,15	1
					25,65	--	154	--	0,07	0
45.	С11011-411	Стоимость монтажной пены	кг	0,29	563,00	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								24982
		Раздел: Окна								
46.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,80	472,81	19,00	851	34	1,30	2
					217,73	6,18	392	11	0,03	0
47.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	м2	1,80	8050,00	--	14490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка								
48.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	351,15	24,15	351	24	1,03	1
					171,90	8,83	172	9	0,04	0
49.	С143021-22	Плиты подоконные из бетона на белом цементе с глянцевой лицевой поверхностью, площадью более 0,22 м2, толщиной 45 мм	м2	0,56	903,00	--	506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								16198
		Раздел: Перегородки								
50.	Е0106-1-1	Устройство бетонной основания под перегородку, бетон марки М100	м3	0,01	5420,77	66,01	65	1	1,35	0
					195,75	24,93	2	--	0,12	0
51.	Е0106-11-1	Установка скоб	1т	0,00	52657,31	536,06	32	--	289,00	0
					47475,00	202,50	28	--	0,99	0
52.	С11011-769прим.	Скобы	т	0,00	201100,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	7,70	971,26	34,73	7479	267	1,43	11
					225,00	13,01	1732	100	0,06	0
54.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00	60200,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								8010
		Раздел: Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
57.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,30	5959,88	--	7748	--	3,66	5
					567,00	--	737	--	--	--
58.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04	5239,08	327,33	210	13	11,60	0
					1890,00	123,75	76	5	0,60	0
59.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ.20мм/	м2	13,00	260,40	14,76	3385	192	0,36	5
					52,43	5,54	682	72	0,03	0
61.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-13,00	58,68	1,34	-763	-17	0,02	-0
					3,38	0,50	-44	-6	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы								12230
		Раздел: Внутренняя отделка								
62.	Е0115-69-2	Сплошное выравнивание поверхностей цементно-известковым раствором потолка	м2	13,00	77,31	0,65	1005	8	0,29	4
					46,35	0,25	603	3	0,00	0
63.	Е0115-61-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	79,00	403,43	4,55	31871	359	1,17	92
					222,30	1,15	17562	91	0,05	4
64.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	92,00	17,43	0,12	1603	11	0,09	8
					13,73	0,05	1263	5	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								34479
		Раздел: Наружная отделка								
65.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	10,20	580,00	6,33	5916	65	1,79	18
					312,75	2,39	3190	24	0,01	0
66.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	3,60	6789,67	378,22	24443	1362	20,04	72
					3566,25	141,75	12838	510	0,69	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С11031-17 1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	3,49	7370,00	--	25736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	52657,31	536,06	1178	12	289,00	6
					47475,00	202,50	1062	5	0,99	0
69.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	1132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2	72,00	1038,92	5,85	74803	421	1,42	102
					254,25	2,21	18306	159	0,01	1
71.	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	82,20	303,57	2,03	24954	167	0,09	7
					15,75	0,77	1295	63	0,00	0
72.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	74,88	31,04	0,05	2324	4	0,05	4
					7,70	0,02	577	1	0,00	0

Итого по разделу: Наружная отделка 160486

Раздел: Разные работы

73.	Е0106-13-3	Устройство ж/бетонных крылец	м3	7,96	9071,74	360,48	72211	2869	8,99	72
					1440,00	136,17	11462	1084	0,67	5
74.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,20	197,62	9,95	2016	101	0,36	4
					52,20	3,74	532	38	0,02	0
76.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	10,20	1612,01	15,20	16443	155	1,07	11
					173,30	7,37	1768	75	0,04	0
77.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса входной группы	т	0,42	14773,97	4022,39	6278	1709	62,15	26
					9999,00	1071,86	4249	455	3,81	2
78.	С12021-24	Отдельные конструктивные элементы	т	0,15	172800,00	--	26525	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб			--	--	--	--	--	--
79.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,27	154400,00	--	41910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1598	5	198,00	3
					33075,00	114,75	562	2	0,56	0
81.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,02	18000,00	--	306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	17,76	41,55	0,04	738	1	0,05	1
					9,15	--	163	--	--	--
83.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,07	22541,72	316,57	1465	21	22,50	1
					3487,50	119,25	227	8	0,58	0
84.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,07	573,75	28,11	37	2	0,78	0
					123,75	10,58	8	1	0,05	0
85.	Е0112-7-5	Устройство кровельногопокрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9,40	1966,99	8,20	18490	77	1,71	16
					272,95	3,08	2566	29	0,02	0
86.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,5мм	м2	2,00	785,98	1,24	1572	2	0,97	2
					153,23	0,47	306	1	0,00	0
87.	Е0107-60-1	Установка металлическихограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	4,00	4303,47	7,69	17214	31	1,74	7
					319,50	2,90	1278	12	0,01	0
88.	Е0115-172-4	Окраска ограждения, количество окрасок2	м2	4,00	148,40	0,07	594	--	0,65	3
					108,00	0,02	432	--	0,00	0
89.	Е0108-3-2	Щебеночное основание толщ.12 см	м3	2,62	1679,27	100,89	4393	264	0,85	2
					123,75	38,25	324	100	0,18	0
90.	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	м2	21,80	388,44	--	8468	--	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Разные работы			24,75	--	540	--	--	--
										221399

ИТОГО:

	809077	21150	723
Накладные расходы :	120977	7484	42
На общестроительные работы		134806	
На металломонтажные работы		4234	
Всего накладных расходов:		139040	
Итого с накладными		948117	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		56887	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1005004	
Итого с временными, 1,44 %		1019476	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		1033239	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1037317	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1047511	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		2339666	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		46793	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		2386459	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		286375	
Итого с НДС		2672834	

ПРИНЯЛ:

*** СДАЛ:

ДЛЯ ФОРМ №2

"АРМАН А.В.К."

12820

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Кислородная. Электроосвещение и силовое оборудование.

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	шт	1,00	9460,00 / --	-- / --	9460 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1094,00 / 493,00	43,00 / 2,30	1094 / 493	43 / 2	3,00 / 0,01	3 / 0
3.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80 / 205,00	13,20 / 2,30	229 / 205	13 / 2	1,00 / 0,01	1 / 0
4.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 / --	-- / --	4720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметическиеи герметические	шт	5,00	133,40 / 115,00	3,60 / 0,30	667 / 575	18 / 1	0,68 / 0,00	3 / 0
6.	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42	шт	5,00	90,00 / --	-- / --	450 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/								
7.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	5,00	313,00 / 119,00	131,00 / 36,90	1565 / 595	655 / 185	0,75 / 0,21	4 / 1
8.	СПрайс-лист	Светильник ФПП03-20-001	шт	5,00	1127,44 / --	-- / --	5637 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	1,00	134,80 / 115,00	3,60 / 0,20	135 / 115	4 / --	0,68 / 0,00	1 / 0
10.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	1,00	215,00 / --	-- / --	215 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	47,00 / 45,50	0,20 / 0,10	94 / 91	-- / --	0,29 / 0,00	1 / 0
12.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	2,00	156,00 / --	-- / --	312 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,00	16300,00 / --	-- / --	33 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт	3,00	381,00 / --	-- / --	1143 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	СПрайс-лист	Лампа энергосберегающая ECOnOMY 20/W865E27	шт	5,00	179,28 / --	-- / --	896 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	68,00	175,20 / 72,70	75,70 / 20,60	11914 / 4944	5148 / 1401	0,44 / 0,12	30 / 8
17.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,05	52100,00 / --	-- / --	2551 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до	1000м	0,02	28900,00	--	590	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32		660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2			--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							41705	5880		42
		Накладные расходы :					7018	1591		9
		На монтажные работы						8179		
		Всего накладных расходов:						8179		
		Итого с накладными						49884		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2993		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						52877		
		Итого с временными, 1,44 %						53638		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						54362		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						54577		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						55113		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						123097		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2462		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						125559		
		Налоги на добавленную стоимость, 12 %						15067		
		Итого с НДС						140626		

ПРИНЯЛ:

** СДАЛ:

"АРМАН А.В.К."

ДЛЯ ФОРМ №2

12830

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл 2 от 01.02.2014 г. к договору 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКП АМКБ Алматинской области

Наименование обьекта: Гараж Л2. общестроительные работы.

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	212,50	48,37	4,36	10279	927	0,29	61
					44,01	0,68	9352	144	0,01	1
2.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	212,50	24,15	2,64	5132	561	0,15	32
					21,51	0,45	4571	96	0,00	1
3.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	212,50	36,77	1,67	7814	355	0,23	48
					35,10	0,29	7459	62	0,00	1
4.	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	212,50	11,24	1,59	2388	338	0,07	14
					9,65	0,27	2051	57	0,00	1
5.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	2,10	59,88	6,55	126	14	0,36	1
					53,33	1,04	112	2	0,01	0
6.	Е0109-53-1	Демонтаж металлических решетчатых воротных проемов	т	0,30	9887,33	991,51	2976	298	56,65	17
					8895,83	348,47	2678	105	1,71	1
7.	Е0146-24-	Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	545,60	32,87	--	17934	--	0,23	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	кирпичных стен и потолков								
					32,87	--	17934	--	--	--
8.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	169,90	358,97	192,06	60989	32631	1,11	189
					166,91	72,15	28358	12258	0,40	68
9.	Е110-14-1	Установка стропил и мауэрлата	м3	4,32	21898,02	417,85	94621	1806	25,41	110
					3907,13	157,50	16883	681	0,78	3
10.	Е110-5-1	Установка прогонов стоек подкосов	м3	1,36	23143,99	395,71	31545	539	25,88	35
					4010,63	149,06	5466	203	0,72	1
11.	Е110-3-5	Устройство карниза из досок	м2	54,50	801,94	9,43	43706	514	1,64	90
					246,85	3,57	13453	195	0,02	1
12.	Е0110-7-2	Обшивка фронтона из сайдинга	м2	24,80	40,56	5,40	1006	134	0,21	5
					32,09	2,05	796	51	0,01	0
13.	СПрайс	Стоимость сайдинга	м2	25,54	1300,00	--	33207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	5,68	599,34	35,14	3407	200	0,90	5
					142,31	13,23	809	75	0,07	0
15.	Е110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	225,00	21,41	1,14	4818	256	0,03	8
					5,38	0,42	1211	96	0,00	0
16.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	225,00	103,31	0,44	23244	98	0,07	17
					12,79	0,17	2877	39	0,00	0
17.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	225,00	527,94	10,25	118786	2306	1,97	442
					313,89	3,85	70626	866	0,02	4
18.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7	м2	248,85	1190,00	--	296132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	7939	30	332,35	15
					54596,25	253,12	2413	11	1,24	0
20.	С11011-58	Болты строительные с гайками,	т	0,01	154700,00	--	1949	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованные			--	--	--	--	--	--
21.	С12041-50	Детали закладные и накладные	т	0,09	60300,00	--	5385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	64,00	105,07	1,24	6724	79	0,08	5
					13,33	0,47	853	30	0,00	0
23.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	6,80	2129,75	--	14482	--	3,73	25
					610,65	--	4152	--	--	--
24.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	10,19	6044,93	--	61622	--	4,21	43
					652,05	--	6647	--	--	--
25.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	169,90	207,94	12,44	35328	2113	0,41	70
					60,03	4,67	10199	794	0,02	4
26.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	339,80	27,62	0,84	9386	285	0,01	2
					0,72	0,31	246	106	0,00	1
27.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	169,90	66,12	0,29	11234	49	0,33	56
					58,99	0,11	10023	19	0,00	0
28.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	250,00	239,76	2,45	59940	612	0,70	176
					125,23	0,56	31309	141	0,03	8
	ИТОГО:						972099	44143		1590
							250478	16031		96

Накладные расходы :

На общестроительные работы	278291
На металломонтажные работы	2254
Всего накладных расходов:	280545
Итого с накладными	1252644

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	75159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1327803		
		Итого с временными, 1,44 %						1346923		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1365106		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1370494		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1383963		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3091148		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						61823		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3152971		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						378357		
		Итого с НДС						3531328		

РЕШИЛ: СДАЛ:

ДЛЯ ФОРМ №2

"АРМАН А.В.К."

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл 2 от 01.02.2014 г. к договору 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКП АМКБ Алматинской области

Наименование обьекта: Отопление гаражей М и Л Л1. отопление.

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: прочие работы								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	1,89	4357,14	44,71	8235	85	0,81	2
					128,46	16,75	243	32	0,08	0
2.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	17,00	66,28	--	1127	--	0,14	2
					26,65	--	453	--	--	--
3.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	90,00	969,60	10,11	87264	910	0,28	25
					44,51	3,80	4006	342	0,02	2
4.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	30,00	408,00	--	12240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0
6.	С130904-7	Краны шаровые сварные стальные	шт	2,00	4310,00	--	8620	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм			--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Кран шаровый диам.32	шт	2,00	917,16	--	1834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0
9.	СПрайс	Кран шаровый диам.32	шт	4,00	536,63	--	2147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	20,00	275,30	4,95	5506	99	0,34	7
					60,03	1,86	1201	37	0,01	0
11.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	24,00	273,30	4,95	6559	119	0,34	8
					60,03	1,86	1441	45	0,01	0
12.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	52,00	352,30	4,95	18320	257	0,34	18
					60,03	1,86	3122	97	0,01	0
13.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	65,00	431,30	4,95	28034	322	0,34	22
					60,03	1,86	3902	121	0,01	1
15.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,70	200,00	--	340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,50	22,68	0,06	556	2	0,03	1
					6,68	0,03	164	1	0,00	0
18.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,00	521,42	49,05	4171	392	1,69	14
					292,39	19,69	2339	157	0,09	1
19.	СПрайс	Клапан балансировочный MSV-F диам.50мм	шт	4,00	15278,83	--	61115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Клапан балансировочный MSV-F диам.32мм	шт	2,00	13063,26	--	26127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	71,00	521,42	49,05	37021	3483	1,69	120
					292,39	19,69	20760	1398	0,09	6
23.	СПрайс	Клапан регулирущий угловой RTD-G диам.15мм	шт	2,00	1165,33	--	2331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Клапан балансировочный MSV-F диам.25м	шт	2,00	11487,90	--	22976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Клапан балансировочный MSV-I диам.20м	шт	26,00	2575,25	--	66956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Клапан балансировочный MSV-M диам.20м	шт	26,00	2050,13	--	53303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	15,00	328,00	--	4920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130810-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт	17,00	106,00	--	1802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	1,00	117,16	4,16	117	4	0,70	1
					113,00	0,67	113	1	0,01	0
30.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1,00	282,21	8,06	282	8	1,64	2
					274,15	1,30	274	1	0,01	0
31.	Е0165-15-4	Смена вентиля диаметром до 20 мм	компл	4,00	118,22	0,46	473	2	0,64	3
					113,46	0,02	454	--	0,00	0
32.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	16,00	58,80	0,86	941	14	0,38	6
					57,94	0,14	927	2	0,00	0
		Итого по разделу: прочие работы								481248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							481249	6090		243
		Накладные расходы :					41739	2392		11
		На общестроительные работы						133		
		На сантехнические работы						50441		
		Всего накладных расходов:						50574		
		Итого с накладными						531823		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						31909		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						563732		
		Итого с временными, 1,44 %						571850		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						579570		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						581857		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						587576		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1312379		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						26248		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1338627		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						160635		
		Итого с НДС						1499262		

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл 2 от 01.02.2014 г. к договору 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Насосная. общестроительные работы.

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	35,80	29,02	2,02	1039	72	0,17	6
					27,00	0,32	967	11	0,00	0
2.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	3,92	270,90	23,78	1062	93	1,65	6
					247,12	8,98	969	35	0,04	0
3.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от старой окраски	м2	33,60	25,70	--	864	--	0,18	6
					25,70	--	864	--	--	--
4.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	176,50	32,87	--	5802	--	0,23	40
					32,87	--	5802	--	--	--
5.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	33,60	358,97	192,06	12061	6453	1,11	37
					166,91	72,15	5608	2424	0,40	14
6.	Е0110-90-	Демонтаж металлических дверей	м2	2,40	282,55	32,08	678	77	1,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
					250,47	12,13	601	29	0,06	0
7.	Е0153-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 300 мм	отверст	5,00	593,74	428,27	2969	2141	0,95	5
					165,47	166,44	827	832	0,91	5
8.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	33,60	6,08	--	204	--	0,05	2
					6,08	--	204	--	--	--
9.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,58	27,10	--	70	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е010333-А 10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2,58	76,60	76,60	198	198	--	--
					--	15,32	--	40	0,32	1

Итого по разделу: Демонтажные работы 24946

Раздел: Кровля

11.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	35,80	105,07	1,24	3761	44	0,08	3
					13,33	0,47	477	17	0,00	0
12.	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	7,32	5134,82	307,15	37561	2247	3,12	23
					439,88	115,31	3218	844	0,56	4
13.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	35,80	105,07	1,24	3761	44	0,08	3
					13,33	0,47	477	17	0,00	0
14.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	м2	35,80	161,05	19,92	5766	713	0,28	10
					39,85	7,45	1427	267	0,04	1
15.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	35,80	72,61	2,63	2599	94	0,02	1
					1,90	0,94	68	34	0,01	0
16.	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, рубероид РКК-350-Б	м2	35,80	1122,38	10,68	40181	382	0,30	11
					52,01	4,00	1862	143	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	12,00	739,16	1,55	8870	19	1,12	13
					176,21	0,59	2115	7	0,00	0
18.	Е0106-11-10	Устройство молниеприемной сетки	1т	0,03	5604,41	409,16	193	14	13,34	0
					2173,50	154,69	75	5	0,75	0
19.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	2133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								104826
		Раздел: Полы								
29.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,36	6044,93	--	20311	--	4,21	14
					652,05	--	2191	--	--	--
30.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ.20мм/	м2	33,60	271,95	18,45	9138	620	0,42	14
					60,29	6,93	2026	233	0,03	1
31.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-33,60	59,52	1,68	-2000	-56	0,02	-1
					3,89	0,62	-131	-21	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы								27449
		Раздел: Разные работы								
41.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,10	7257,36	325,60	7983	358	4,53	5
					706,39	111,83	777	123	0,44	0
42.	Е0106-13-	Устройство ж/бетонного крыльца	м3	1,20	6789,49	108,25	8147	130	3,52	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					---	---	---	---	---	---
1					564,08	40,90	677	49	0,20	0
43.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,01	41200,00	--	499	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
		Итого по разделу: Разные работы			--	--	--	--	--	--
										16629

ИТОГО:

173850	13644	206
---	---	---
31101	5089	28

Накладные расходы :

На общестроительные работы	38348
Всего накладных расходов:	38348
Итого с накладными	212198

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12732
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	224930
Итого с временными, 1,44 %	228169
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	231249
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	232162
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	234444
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	523642
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10473
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	534115
Налог на добавленную стоимость, 12 %	64094
Итого с НДС	598209

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл 2 от 01.02.2014 г. к договору 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Хлораторная. общестроительные работы.

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	37,98	23,36	22,08	887	839	0,01	0
					1,28	5,56	49	211	0,02	1
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,13	32,23	30,77	326	312	0,01	0
					1,42	8,34	14	85	0,03	0
3.	Е0101-164-2т.ч.	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2-ой группы	м3	0,78	262,72	--	204	--	1,85	1
					262,72	--	204	--	--	--
4.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	21,71	40,50	40,50	879	879	--	--
					--	8,10	--	176	0,17	4
5.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	10,34	3,77	3,24	39	34	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов								
					0,48	1,12	5	12	0,00	0
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	28,42	134,10	--	3812	--	0,97	28
					134,10	--	3812	--	--	--
7.	Е0101-166 -2	Подсыпка грунта 2-ей группы под полы вручную	м3	2,34	134,10	--	314	--	0,97	2
					134,10	--	314	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								6461
		Раздел: Фундаменты								
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,48	5318,77	66,01	7872	98	1,35	2
					195,75	24,93	290	37	0,12	0
9.	Е0106-1-2 0	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	10,60	6372,60	311,32	67550	3300	2,82	30
					441,00	117,61	4675	1247	0,57	6
10.	Е0106-11- 8	Установка выпусков из фундаментов	1т	0,14	70437,87	304,24	9749	42	58,00	8
					9675,00	114,75	1339	16	0,56	0
11.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00	--	1771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,10	48300,00	--	5004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	55,32	245,44	3,82	13578	211	0,21	12
					37,35	1,44	2066	80	0,01	0
14.	Е0111-11- 1	Горизонтальная гидроизоляция стен цементно-песчанным раствором	м2	12,16	197,62	9,95	2403	121	0,36	4
					52,20	3,74	635	45	0,02	0
		Итого по разделу: Фундаменты								107926
		Раздел: Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0108-6-1 0	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	м3	35,75	7073,06	379,78	252848	13576	5,12	183
					778,50	141,75	27830	5067	0,70	25
16.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,13	8679,65	422,15	1120	54	56,40	7
					8257,50	157,50	1065	20	0,77	0
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,13	41200,00	--	5315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,28	12577,82	367,51	3522	103	13,10	4
					2202,75	138,83	617	39	0,68	0
19.	Е0106-14-4	Устройство сердечников	м3	1,82	10075,30	990,15	18337	1802	10,40	19
					1644,75	374,04	2993	681	1,83	3
20.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	64400,00	--	7792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	--	881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	77000,00	--	1586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,40	7100,11	260,48	9940	365	3,94	6
					614,25	89,46	860	125	0,35	0
		Итого по разделу: Стены								301340

Раздел: Перекрытие

24.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	7,00	1579,28	403,26	11055	2823	2,74	19
					447,75	146,29	3134	1024	0,66	5
25.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты	м2	48,81	2550,00	--	124475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/	м2	48,81	223,00	--	10885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м								
27.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,61	8503,57	316,01	22194	825	8,25	22
					1368,00	119,39	3570	312	0,58	2
28.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	64400,00	--	8050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	1815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	72000,00	--	2117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								180591
		Раздел: Кровля								
31.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	50,30	103,08	0,99	5185	50	0,07	3
					11,59	0,38	583	19	0,00	0
32.	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	15,09	5016,02	245,72	75692	3708	2,71	41
					382,50	92,25	5772	1392	0,45	7
33.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	м2	50,30	151,87	15,94	7639	802	0,24	12
					34,65	5,96	1743	300	0,03	1
34.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	50,30	71,83	2,10	3613	106	0,01	1
					1,65	0,75	83	38	0,00	0
35.	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, рубероид РКК-350-Б	м2	50,30	1113,46	8,54	56007	430	0,26	13
					45,23	3,20	2275	161	0,02	1
36.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	10,40	715,87	1,24	7445	13	0,97	10
					153,23	0,47	1594	5	0,00	0

12860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0106-11-10	Устройство молниеприемной сетки	1т	0,02	5239,08	327,33	92	6	11,60	0
					1890,00	123,75	33	2	0,60	0
38.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								156765
		Раздел: Двери								
40.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	м	5,80	25,65	--	149	--	0,15	1
					25,65	--	149	--	0,07	0
42.	С11011-41-1	Стоимость монтажной пены	кг	0,28	563,00	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-81-6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								38289
		Раздел: Окна								
44.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,68	472,81	19,00	794	32	1,30	2
					217,73	6,18	366	10	0,03	0
45.	С12061-18-4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	1,68	8050,00	--	13524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	351,15	24,15	351	24	1,03	1
					171,90	8,83	172	9	0,04	0
47.	С143021-2	Плиты подоконные из бетона на	м2	0,56	903,00	--	506	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	белом цементе с глянцевой лицевой поверхностью, площадью более 0,22 м2, толщиной 45 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								15175
		Раздел: Полы								
48.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев бетонных	м3	4,70	5959,88	--	28011	--	3,66	17
					567,00	--	2665	--	--	--
49.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной30 мм /толщ.20мм/	м2	47,00	260,40	14,76	12239	694	0,36	17
					52,43	5,54	2464	260	0,03	1
50.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-47,00	58,68	1,34	-2758	-63	0,02	-1
					3,38	0,50	-159	-23	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы								37492
		Раздел: Внутренняя отделка								
51.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание поверхностей цементно-известковым раствором потолка	м2	47,00	114,26	1,42	5370	67	0,45	21
					71,33	0,54	3353	25	0,00	0
52.	Е0115-61-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	79,80	403,43	4,55	32193	363	1,17	93
					222,30	1,15	17740	92	0,05	4
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								37564
		Раздел: Наружная отделка								
54.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	9,80	580,00	6,33	5684	62	1,79	18
					312,75	2,39	3065	23	0,01	0
55.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка"под шубу" цоколя	м2	5,10	396,63	2,65	2023	14	1,43	7
					258,75	0,72	1320	4	0,03	0
56.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	99,60	222,94	1,96	22204	195	0,61	61
					108,90	0,45	10846	45	0,03	3
58.	Е0112-8-2	Устройство обделок на	м2	2,88	31,04	0,05	89	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фасадах/наружные подоконники, пояски, балконы и др./ безводосточных труб			7,70	0,02	22	--	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								30001
		Раздел: Разные работы								
59.	Е0106-1-1 6	Устройство ж/бетонного крылца	м3	0,80	6051,71	196,62	4841	157	1,79	1
					272,25	74,27	218	59	0,36	0
60.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	т	0,01	41200,00	--	379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0109-43-1	Монтаж м/каркаса козырька	т	0,08	11487,34	4590,56	943	377	25,30	2
					4725,00	840,11	388	69	3,01	0
62.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,08	154400,00	--	12676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								18840

ИТОГО:

	930442	32420	669
Накладные расходы :	108164	11667	66
На общестроительные работы		134989
На металломонтажные работы		411
Всего накладных расходов:		135400
Итого с накладными		1065842
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		63951
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1129793
Итого с временными, 1,44 %		1146062
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		1161534
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1166118
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1177579
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		2630180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	52604
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2682784
Налог на добавленную стоимость, 12 %	321934
Итого с НДС	3004718

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

ДЛЯ ФОРМ №2

"АРМАН А.В.К."

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл 2 от 01.02.2014 г. к договору 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Тепловые сети

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работы												
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	206,72	33,40	31,41	6905	6493	0,01	3				
					1,99	8,64	412	1786	0,03	6				
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	88,60	262,72	--	23276	--	1,85	164				
					262,72	--	23276	--	--	--				
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	130,71	39,73	37,82	5193	4943	0,01	2				
					1,87	11,00	244	1438	0,04	5				
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс	т	274,50	45,00	45,00	12352	12352	--	--				
					--	9,00	--	2470	0,19	52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	130,71	3,77	3,24	492	424	0,00	0
					0,48	1,12	63	146	0,00	0
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	131,69	6,48	6,48	853	853	--	--
					--	2,10	--	277	0,01	1
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	32,92	134,10	--	4415	--	0,97	32
					134,10	--	4415	--	--	--
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	131,69	21,55	4,52	2837	595	0,11	14
					17,03	--	2243	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								56324
		Раздел: Монтажные работы								
9.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,20	162147,21	46381,71	32429	9276	424,00	85
					76050,00	17015,25	15210	3403	88,37	18
10.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	202,00	126,00	--	25452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	шт	1,00	5320,13	56,38	5320	56	2,80	3
					522,00	9,00	522	9	0,04	0
12.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,08	107900,00	--	8913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,01	107900,00	--	885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,5 мм	шт	6,00	208,00	--	1248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	3280,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	2760,00	--	5520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								86327
		Раздел: Изоляционные работы								
17.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	13,00	60,75	--	790	--	0,34	4
					60,75	--	790	--	--	--
18.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	13,00	59,00	47,75	767	621	0,07	1
					11,25	18,00	146	234	0,09	1
19.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	13,00	24,95	0,11	324	1	0,09	1
					14,65	0,05	190	1	0,00	0
20.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	13,00	71,87	6,39	934	83	0,19	2
					29,93	2,48	389	32	0,01	0
21.	С11011-169	Изол	м2	26,00	126,00	--	3276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-402	Мастика "Изол"	кг	187,20	79,00	--	14789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	200,00	95,69	7,62	19139	1524	0,30	60
					49,95	2,93	9990	586	0,01	3
24.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	2,00	6240,00	--	12480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	6,39	126,66	7,40	809	47	0,22	1
					34,20	2,70	219	17	0,01	0
26.	С11011-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	м2	0,64	125,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы								53388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каналы и камеры								
27.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	18,20	1986,57	564,43	36164	10275	3,33	61
					567,00	195,49	10322	3559	0,75	14
28.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	12,24	22600,00	--	276624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	5,44	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143018-145	Опорные подушки и подкладки для лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,52	22000,00	--	11528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	348,00	245,44	3,82	85413	1329	0,21	74
					37,35	1,44	12998	501	0,01	2
32.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,27	5318,77	66,01	1436	18	1,35	0
					195,75	24,93	53	7	0,12	0
33.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	1,63	10438,11	418,23	17014	682	7,92	13
					1296,00	152,98	2112	249	0,69	1
34.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	2216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали	м2	2,02	3817,87	221,40	7693	446	4,87	10
					812,25	84,38	1637	170	0,41	1
36.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,74	20,36	0,02	96	--	0,02	0
					4,16	--	20	--	--	--
37.	Е0116-30-1	Проход труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм	шт	1,00	770,63	--	771	--	1,80	2
					301,50	--	302	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Каналы и камеры								438956
		Раздел: Дренажный колодец								
38.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	33,34	33,40 / 1,99	31,41 / 8,64	1114 / 66	1047 / 288	0,01 / 0,03	0 / 1
39.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	39,25	262,72 / 262,72	-- / --	10311 / 10311	-- / --	1,85 / --	73 / --
40.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	58,23	39,73 / 1,87	37,82 / 11,00	2314 / 109	2202 / 640	0,01 / 0,04	1 / 2
41.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	183,02	76,60 / --	76,60 / 15,32	14020 / --	14020 / 2804	-- / 0,32	-- / 59
42.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	83,19	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	313 / 40	270 / 93	0,00 / 0,00	0 / 0
43.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	38,10	6,48 / --	6,48 / 2,10	247 / --	247 / 80	-- / 0,01	-- / 0
44.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	9,53	134,10 / 134,10	-- / --	1277 / 1277	-- / --	0,97 / --	9 / --
45.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	38,10	21,55 / 17,03	4,52 / --	821 / 649	172 / --	0,11 / --	4 / --
46.	Е0101-27-2	Засыпка щебнем	м3	12,72	6,48 / --	6,48 / 2,10	82 / --	82 / 27	-- / 0,01	-- / 0
47.	Е0101-166-2	Засыпка вручную щебнем	м3	3,18	134,10 / 134,10	-- / --	426 / 426	-- / --	0,97 / --	3 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С143008-1 6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 20-40 мм	м3	15,90	977,00 ---	-- --	15531 ---	-- --	-- --	-- --
49.	Е0101-27- 2	Засыпка бутом	м3	1,70	6,48 ---	6,48 2,10	11 4	11 0,01	-- 0	-- 0
50.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную бутом	м3	0,42	134,10 134,10	-- --	57 57	-- --	0,97 --	0 --
51.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	2,12	620,00 ---	-- --	1314 ---	-- --	-- --	-- --
52.	Е0108-5-1	Устройство замка из глины	м3	1,59	2205,82 994,50	274,19 103,50	3506 1581	436 165	6,93 0,50	11 1
53.	Е0146-30- 2	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодца	отверст.	0,02	91,62 47,70	43,92 16,58	2 1	1 --	0,27 0,08	0 0
54.	Е0123-13- 6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м	м3	2,11	22097,90 1867,05	1686,97 631,80	46627 3939	3560 1333	11,16 3,08	24 7
55.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 ---	-- --	8060 ---	-- --	-- --	-- --
56.	Е0106-1-1 5	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	5736,02 146,25	100,65 38,03	3155 80	55 21	0,97 0,19	1 0

Итого по разделу: Дренажный колодец 109187

ИТОГО: 744182 72121 658

Накладные расходы : 104089 20340 175

На общестроительные работы 143667
На металломонтажные работы 1987
На сантехнические работы 386

Всего накладных расходов: 146040
Итого с накладными 890222

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53413
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	943635
Итого с временными, 1,44 %	957223
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	970146
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	973975
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	983544
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2196793
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43936
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2240729
Налог на добавленную стоимость, 12 %	268888
Итого с НДС	2509617

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

"АРМАН А.В.К."

ДЛЯ ФОРМ №2