Счет-фактура № 00000000019 от 8 июля 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240006664, ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области",Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240006664, Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

ИИК получателя: KZ359650000071047803, в банке АО Альянс банк , БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница "ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области	усл	1	21 775 991,07	21 775 991,07	12%	2 613 118,93	24 389 110,00		
Всего по счету:					**21 775 991,07**		**2 613 118,93**	**24 389 110,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сеитова Д. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Қалелұлы Ж.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000020 от 8 июля 2014 г.

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.**

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области"**

Основание: **доп.соглашение №2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница "ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области	1	усл	24 389 110,00	24 389 110,00

Итого: 24 389 110,00

В том числе НДС 2 613 118,93

Всего оказано услуг 1, на сумму 24 389 110,00 KZT

Двадцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч сто десять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО Арман А.В.К.

БИН: 030240007396
Адрес: Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2
Расчетный счет: KZ568560000004579422 в АО Банк Центр Кредит г.Алматы ,
БИК: KCJBKZKX

МП

генеральный директор
(должность)

Шамелов Мирболат Газизович
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области"

БИН: 990240006664
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б
Расчетный счет: KZ359650000071047803 в АО Альянс банк ,
БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.
г.Алматы, ул. Демченко 83 Б
РНН 090100000638; БИН:990240006664; КОД: 38841506
БИК: KCJBKZKX ИИК: KZ518560000000058730 АГФ АО "БанкЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО"Арман А.В.К"
БИН 030240007396 ,ИИК KZ568560000004579422, АО"Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX, тел. 8 (727) 268 02 31, 230 63 30

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постанавлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Наименование строительства и его адрес:

Строительные работы по ремонту зданий Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" государственного учреждения Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

С П Р А В К А

о стомости выполненных работ и затрат

з а июль 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
	Заказчик	Подрядчика	номер	Дата		Код	Наименование	Код	
			доп.согл. № 2	01.02.2014 г.					
			договор 137	01.10.2013					
	С начала	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
	года			из них		Стоимость			Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	**209 389 110**	24 389 110						2 613 119	24 389 110

Итого к оплате: Двадцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч сто десять тенге.

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области
Директор _____ Турысбеков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ Шамелов М.Г.

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор 137 от 01 октября 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство -покрытие

А К Т N № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка асфальтового покрытия								
1.	Е0127-101 -2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	6853,30	337,30	326,99	2311631	2240939	0,06	398
					10,05	13,81	68876	94644	0,06	380
2.	Е0127-101 -8	На4 см изменения толщины фрезеруемого слоя исключать к расценке 27-101-2	м2	-6853,30	133,30	129,25	-913517	-885762	0,02	-159
					4,00	5,40	-27413	-37008	0,02	-148
3.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	500,00	8,57	--	4285	--	0,06	30
					8,57	--	4285	--	--	--
4.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	317,00	122,85	--	38943	--	0,77	243
					122,85	--	38943	--	--	--
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	981,92	27,10	--	26610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	981,92	76,60	76,60	75215	75215	--	--
					--	15,32	--	15043	0,32	316
7.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	981,92	38,60	--	37902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка асфальтового покрытия								1581069
		Раздел: Покрытие проездов, тип 1								
8.	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	м3	1027,99	864,08	73,75	888274	75818	0,14	148
					21,38	11,67	21979	11996	0,04	42
9.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	822,40	1355,66	248,35	1114889	204241	0,22	178
					32,18	78,59	26465	64629	0,27	225
10.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более /толщ. 6см/	м2	3426,65	385,27	15,35	1320190	52604	0,03	115
					5,94	5,06	20354	17339	0,02	61
11.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 6 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	3426,65	180,08	--	617071	--	0,00	1
					0,04	--	137	--	--	--
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	188,30	435,96	6,63	82091	1249	0,70	131
					108,68	1,76	20464	331	0,01	1
13.	С143019-8 1	Камни бортовые БР 300.30.15	шт	63,40	3130,00	--	198442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	м3	75,00	864,08	73,75	64806	5532	0,14	11
					21,38	11,67	1604	875	0,04	3
15.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	50,00	1178,76	68,13	58938	3407	0,14	7
					21,38	12,76	1069	638	0,04	2
		Итого по разделу: Покрытие проездов, тип 1								4344701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5925770	1773244		1104
							176763	168487		881

Накладные расходы :

На общестроительные работы	454217
Всего накладных расходов:	454217
Итого с накладными	6379987

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	382799
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6762786
Итого с временными, 1,44 %	6860170
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6952782
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6980223
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7048594
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	15743375
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	314867
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16058242
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1926989
Итого с НДС	17985231

Принял: Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор 137 от 01 октября 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Кровля.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Работы по всем корпусам								
30.	Е0158-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	м	62,00	811,99	7,94	50343	492	1,50	93
					235,62	1,31	14608	81	0,02	1
31.	Е0158-7-2	Смена стоек	1м	41,00	250,78	6,95	10282	285	0,68	28
					123,53	2,25	5065	92	0,00	0
32.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	969,50	17,19	2,02	16666	1958	0,10	102
					15,17	0,16	14707	155	0,00	3
33.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	969,50	24,15	2,64	23413	2559	0,15	147
					21,51	0,45	20854	436	0,00	4
34.	Е0112-7-5	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	969,50	484,95	8,20	470156	7950	1,71	1658
					272,95	3,08	264625	2986	0,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный	м2	1072,27	1190,00	--	1275998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	41,00	715,87	1,24	29351	51	0,97	40
					153,23	0,47	6282	19	0,00	0
37.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	395,30	6,08	--	2403	--	0,05	18
					6,08	--	2403	--	--	--
38.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	41,15	27,10	--	1115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е010333-А 10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	41,15	76,60	76,60	3152	3152	--	--
					--	15,32	--	630	0,32	13
		Итого по разделу: Работы по всем корпусам								1882879

ИТОГО:

	1882879	16447	2086
	328544	4399	36

Накладные расходы :

На общестроительные работы	388725
Всего накладных расходов:	388725
Итого с накладными	2271604

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	136296
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2407900
Итого с временными, 1,44 %	2442574
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2475549
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2485319
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2509745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 12 %						5605637		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						672676		
		Налог на добавленную стоимость, 2 %						6278313		
		Итого с НДС						125566		
								6403879		

Принял: Сдал: