Счет-фактура № 00000000033 от 31 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы ул.Демченко 83 Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления. самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240006664, ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области",Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240006664, Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

ИИК получателя: KZ359650000071047803, в банке АО Альянс банк , БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница "ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области	усл	1	14 249 901,79	14 249 901,79	12%	1 709 988,21	15 959 890,00		
Всего по счету:					**14 249 901,79**		**1 709 988,21**	**15 959 890,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

"АРМАН А.В.К."

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области",Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б, тел.: +7, 7272 312389 7282 400093 — 990240006664

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2 — 030240007396

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.соглашение №2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013г. от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000033	31.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница "ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области		усл	1	14 249 901,79	14 249 901,79	1 709 988,21	15 959 890,00
			Итого	1	x	14 249 901,79	1 709 988,21	15 959 890,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

"АРМАН А.В.К."

ДЛЯ ФОРМ №3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Экз. Арман АВК
Генподр.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области г.Алматы, ул. Демченко 83 Б.

Подрядчик: ТОО"Арман А.В.К"

Наименование строительства и его адрес:

Строительные работы по ремонту зданий Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница"

С П Р А В К А

о стомости выполненных работ и затрат

з а август 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	доп.согл. № 2 к договору № 137	от 01.10.13 г.	наименование	код	наимено вание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в всметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце		по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни тельные расходы		
А	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ АМКБ ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области	**225 349 000**	14 249 902								1 709 988	15 959 890

М.П. Заказчик: _____ Рырысбеков К.Т. 2014 г.
(должность Ф.И.О. подпись)

М.П. Подрядчик: _____ Шамелов М.Г. 2014 г.
(должность Ф.И.О. подпись)

М.П. Тех.надзор _____ Алишеров Б.А. 2014 г.
(должность Ф.И.О. подпись)

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: — Кровля + демонтажные работы.

А К Т N № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Корпус Б								
1.	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	--	37,04	--	1	--	0,26	--
					37,04	--	--	--	--	--
2.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от старой окраски	м2	-1581,20	25,70	--	-40637	--	0,18	-281
					25,70	--	-40637	--	--	--
3.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от старой окраски	м2	-3881,70	37,04	--	-143778	--	0,26	-998
					37,04	--	-143778	--	--	--
4.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	-380,40	133,16	23,58	-50654	-8970	0,74	-283
					109,58	4,16	-41684	-1582	0,02	-9
5.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	-676,80	17,38	0,93	-11763	-629	0,11	-77
					16,45	0,14	-11133	-95	0,00	-1
6.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	-721,90	116,63	10,56	-84195	-7623	0,70	-504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					106,07	1,67	-76572	-1206	0,01	-10
7.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	-1668,90	5,64	0,19	-9413	-317	0,04	-63
					5,45	0,02	-9096	-33	0,00	-1
8.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	-127,27	270,90	23,78	-34477	-3026	1,65	-210
					247,12	8,98	-31451	-1143	0,04	-6
9.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	-55,20	14,39	1,29	-794	-71	0,09	-5
					13,10	0,23	-723	-13	0,00	-0
10.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	-228,69	158,38	23,78	-36220	-5438	0,91	-208
					134,60	8,98	-30782	-2054	0,04	-10
11.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	-1581,20	6,08	--	-9614	--	0,05	-73
					6,08	--	-9614	--	--	--
		Итого по разделу: Корпус Б								-421544
		Раздел: Работы по всем корпусам								
12.	Е0158-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	м	53,11	811,99	7,94	43125	422	1,50	80
					235,62	1,31	12514	70	0,02	1
13.	Е0158-7-2	Смена стоек	1м	35,12	250,78	6,95	8807	244	0,68	24
					123,53	2,25	4338	79	0,00	0
14.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	830,46	17,19	2,02	14276	1678	0,10	87
					15,17	0,16	12598	133	0,00	2
15.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	830,46	24,15	2,64	20056	2192	0,15	126
					21,51	0,45	17863	374	0,00	4
16.	Е0112-7-5	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	830,46	484,95	8,20	402729	6810	1,71	1420
					272,95	3,08	226674	2558	0,02	12
17.	С11011-43-4	Настил профилированный оцинкованный	м2	918,49	1190,00	--	1093002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	35,12	715,87	1,24	25141	44	0,97	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм			153,23	0,47	5381	17	0,00	0
19.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	77,71	6,08	--	472	--	0,05	4
					6,08	--	472	--	--	--
20.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	13,70	27,10	--	371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е010333-А 10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	13,70	76,60	76,60	1049	1049	--	--
					--	15,32	--	210	0,32	4
		Итого по разделу: Работы по всем корпусам								1609028

ИТОГО: 1187484 -13637 -928

-115630 -2685 -12

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-67444
Всего накладных расходов:	-67444
Итого с накладными	1120040

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	67202
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1187242
Итого с временными, 1,44 %	1204338
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1220597
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1225414
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1237457
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2763925
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55278
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2819203
Налог на добавленную стоимость, 12 %	338304
Итого с НДС	3157507

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство. Покрытие.

А К Т N № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие проездов, тип 1								
10.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более /толщ. 6см/	м2	3426,65	385,27	15,35	1320190	52604	0,03	115
					5,94	5,06	20354	17339	0,02	61
11.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 6 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	3426,65	180,08	--	617071	--	0,00	1
					0,04	--	137	--	--	--
12.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	6853,30	503,92	15,35	3453525	105208	0,03	230
					5,94	5,06	40709	34678	0,02	121
13.	Е0127-34-	Установка бортовых бетонных камней	м	128,70	435,96	6,63	56108	853	0,70	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				108,68	1,76	13987	226	0,01	1
14.	С143019-8 1	Камни бортовые БР 300.30.15	шт	42,27	3130,00 --	-- --	132295 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Покрытие проездов, тип 1								5579189
		Раздел: Дорожки и площадки, тип 3								
17.	Е0127-57- 2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	500,00	799,96 57,38	42,08 14,85	399978 28690	21040 7425	0,38 0,07	191 36
		Итого по разделу: Дорожки и площадки, тип 3								399978
		Раздел: Озеленение								
18.	Е0147-25- 3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	2734,00	225,58 39,24	0,34 0,13	616747 107282	941 357	0,27 0,00	732 1
19.	Е0147-25- 6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	2734,00	19,01 8,21	-- --	51973 22446	-- --	0,05 --	144 --
		Итого по разделу: Озеленение								668720
		Раздел: МАФы								
20.	У1-43-3	Скамья прямолинейная, строительные работы	скамья	20,00	9155,54 1295,25	432,17 143,82	183111 25905	8643 2876	7,90 0,70	158 14
21.	У1-49-7	Урна металическая, строительные работы	урна	40,00	5447,64 613,80	27,54 5,64	217906 24552	1102 226	3,70 0,03	148 1
		Итого по разделу: МАФы								401016
	ИТОГО:						7048904 284062	190391 63127		1809 235
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	441561
Всего накладных расходов:	441561
Итого с накладными	7490465
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	449428
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7939893
Итого с временными, 1,44 %	8054227
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8162959
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8195176
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8275949
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	18484733
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	369695
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18854428
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2262531
Итого с НДС	21116959
За вычетом скидки 5% от суммы (191 349 000+ 34 000 000)=225 349 000 225 349 000 x 5% = 11 267 450 тг.	11267450
Итого к оплате:	9849509

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области акимата Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция входной группы здания ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области

А К Т N № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пандус, тумбы под колонны								
1.	E0106-3-4	Устройство монолитного железобетонного пандуса и тумб под колонны	м3	5,20	6615,76	322,14	34402	1675	4,66	24
					729,67	114,61	3794	596	0,50	3
2.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	53000,00	--	3189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00	--	1585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пандус, тумбы под колонны								39176
		Раздел: Колонны								
4.	E0108-8-7	Кладка	м3	2,83	4207,18	492,95	11901	1394	12,77	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2432,25	185,62	6880	525	0,90	3
5.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,17	64100,00 --	-- --	11159 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0146-4-3	Усиление колонн	т	0,44	46882,14 34364,59	596,92 225,00	20761 15218	264 100	214,10 1,10	95 0
7.	С12021-23 8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	0,44	146000,00 --	-- --	64655 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0115-70- 5	Оштукатуривание по сетке высококачественное колонн	м2	43,52	1469,10 683,10	7,31 2,76	63935 29729	318 120	3,43 0,01	149 1
9.	Е0115-55- 5	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн прямоугольных гладких	м2	43,52	673,19 535,61	2,35 0,90	29297 23310	102 39	2,67 0,00	116 0
		Итого по разделу: Колонны								201708
		Раздел: Подвесной потолок								
10.	Е0134-63- 2	Устройство подвесных потолков ArMsTrOng NEwTOnE	м2	57,50	1312,38 706,39	80,64 30,74	75462 40617	4637 1767	4,06 0,15	233 9
11.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	58,65	1070,00 --	-- --	62756 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Подвесной потолок								138217
		Раздел: Парапет входной группы и над 2-ым этажом								
12.	Е0110-32- 1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,76	29617,66 8073,00	397,66 149,06	22435 6115	301 113	44,85 0,74	34 1
13.	Е0110-73- 1	Устройство конструкции парапета входной группы и над вторым этажом с обшивкой влагостойкой плитой OSB -3 толщ, 12мм	м2	115,00	165,47 95,22	13,47 5,09	19030 10950	1550 585	0,61 0,02	70 3
14.	С11011-58	OSB	1000м2	0,12	510200,00	--	58673	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8					--	--	--	--	--	--
15.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,76	599,34	35,14	454	27	0,90	1
					142,31	13,23	108	10	0,07	0
16.	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	м2	171,19	14,69	0,06	2515	11	0,01	1
					1,12	0,03	191	4	0,00	0
17.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	60,00	185,12	1,55	11107	93	1,12	67
					176,21	0,59	10573	35	0,00	0
18.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	64,20	1190,00	--	76398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0115-70-6	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное парапета входной группы	м2	60,00	1828,95	14,05	109737	843	3,61	217
					719,33	5,31	43160	319	0,03	2
20.	Е0115-57-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню парапета входной группы	м2	60,00	1764,12	12,30	105847	738	6,14	368
					1267,88	4,64	76072	278	0,02	1
		Итого по разделу: Парапет входной группы и над 2-ым этажом								406196

ИТОГО:

785298	11952	1412
266717	4491	22

Накладные расходы :

На общестроительные работы	262154
Всего накладных расходов:	262154
Итого с накладными	1047452

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	62847
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1110299
Итого с временными, 1,44 %	1126287
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1141492
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1145997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1157261
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2584799
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51696
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2636495
Налог на добавленную стоимость, 12 %	316379
Итого с НДС	2952874

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ДЛЯ ФОРМ №2

"АРМАН А.В.К."

Форма N 2в

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик: ТОО "Ирман А.В.К."

Субподрядчик:

Договор:

Место строительства и его адрес: "Алматинская многопрофильная клиническая больница" по ул.Демченко, 81"А" в городе Алматы.

Наименование обьекта: Реконструкция Насосной станции

А К Т N № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	1,68	74,90	6,81	126	11	0,46	1
					68,09	1,08	114	2	0,01	0
2.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок	шт	1,00	215,57	21,24	216	21	1,29	1
					194,33	3,31	194	3	0,03	0
3.	Е0153-2-1	Разборка кирпичных стен и перегородки	м3	2,33	4899,14	1880,99	11410	4381	21,24	49
					3018,15	538,09	7029	1253	2,91	7
4.	Е0152-1-3	Разборка бетонной подпорной стены	м3	2,74	3714,23	2438,48	10169	6676	7,78	21
					1275,75	950,21	3493	2601	5,22	14
5.	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований	м3	7,68	2399,04	1107,54	18425	8506	7,70	59
					1291,50	418,50	9919	3214	2,04	16
6.	Е0157-2-8	Разборка стяжки	1м2	38,40	358,97	192,06	13785	7375	1,11	43
					166,91	72,13	6409	2771	0,40	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Демонтажные работы								54129
		Раздел: Приямок оборудования								
7.	Е0101-164 -3	Разработка грунта вручную под приямок	м3	31,46	389,25	--	12246	--	2,48	78
					389,25	--	12246	--	--	--
8.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания приямка	м3	1,92	1679,27	100,89	3224	194	0,85	2
					123,75	38,25	238	73	0,18	0
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из кл.В7,5	м3	2,69	5420,77	66,01	14571	177	1,35	4
					195,75	24,93	526	67	0,12	0
10.	Е0108-12-1	Армирование бетонной подготовки сеткой 5Вр1	т	0,09	49879,65	422,15	4597	39	56,40	5
					8257,50	157,50	761	15	0,77	0
11.	Е0106-13-3	Устройство подпорной стены, толщиной до 200 мм	м3	1,56	8706,34	360,48	13582	562	8,99	14
					1440,00	136,17	2246	212	0,67	1
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ приямка	м3	2,17	6933,08	493,75	15045	1071	3,81	8
					609,75	169,52	1323	368	0,67	1
15.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Приямок оборудования								66444
		Раздел: Фундаменты под оборудование								
16.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,73	7095,91	257,71	12276	446	4,05	7
					634,50	91,69	1098	159	0,40	1
17.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,01	62000,00	--	310	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2	3,48	245,44	3,82	854	13	0,21	1
		фундаментов			37,35	1,44	130	5	0,01	0
19.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,67	2264,24	335,84	1517	225	4,54	3
					699,75	126,00	469	84	0,61	0
20.	Е0108-12-1	Армирование бетонной подготовки сеткой 5Вр1	т	0,00	49879,65	422,15	90	1	56,40	0
					8257,50	157,50	15	--	0,77	0
21.	Е0110-16-1	Установка в зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,68	828,63	71,29	1392	120	1,64	3
					272,25	25,25	457	42	0,10	0
		Итого по разделу: Фундаменты под оборудование								16439
ИТОГО:							137014	29818		299
							46667	10869		57

Накладные расходы :

На общестроительные работы	61038
Всего накладных расходов:	61038
Итого с накладными	198052

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11883
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	209935
Итого с временными, 1,44 %	212958
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	215833
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	216685
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	218815
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	488734
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9775
Всего с налогами, сборами, обязательными пла[illegible]	498509
Налог на добавленную стоимость, 12 %	[illegible]
Итого с НДС	[illegible]

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Форма N 2в

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата "Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик:
Договор:

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко

Наименование объекта: Дополнительные работы по хлораторной в связи с изменением высоты здания.

А К Т N № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Демонтажные работы												
1.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	50,30	29,02	2,02	1460	102	0,17	9				
					27,00	0,32	1358	16	0,00	0				
2.	Е0158-22-3прим.	Разборка теплоизоляции из сыпучих теплоизоляционных материалов	м2	7,50	39,26	2,07	294	16	0,22	2				
					37,19	0,32	279	2	0,00	0				
3.	Е0111-11-1	Разборка стяжек	м2	50,30	41,76	--	2101	--	0,28	14				
					41,76	--	2101	--	0,01	1				
4.	Е0111-4-5	Разборка пароизоляции	м2	50,30	39,06	--	1965	--	0,19	10				
					39,06	--	1965	--	0,01	1				
5.	Е0107-46-5	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	3,00	358,20	--	1075	--	2,19	7				
					358,20	--	1075	--	0,53	2				
		Итого по разделу: Демонтажные работы								6894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
6.	Е0106-14-4	Устройство сердечников	м3	0,80	10075,30	990,15	8060	792	10,40	8
					1644,75	374,04	1316	299	1,83	1
7.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	68800,00	--	1376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	м3	12,60	7073,06	379,78	89121	4785	5,12	65
					778,50	141,75	9809	1786	0,70	9
10.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,14	8679,65	422,15	1215	59	56,40	8
					8257,50	157,50	1156	22	0,77	0
11.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,14	41200,00	--	5768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								106532
		Раздел: Перекрытие								
12.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	3,00	1579,28	403,26	4738	1210	2,74	8
					447,75	146,29	1343	439	0,66	2
13.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,60	8503,57	316,01	13606	506	8,25	13
					1368,00	119,39	2189	191	0,58	1
14.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	68800,00	--	5438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								26554
		Раздел: Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	50,30	103,08	0,99	5185	50	0,07	3
					11,59	0,38	583	19	0,00	0
17.	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	7,54	5016,02	245,72	37846	1854	2,71	20
					382,50	92,25	2886	696	0,45	3
18.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	м2	50,30	151,87	15,94	7639	802	0,24	12
					34,65	5,96	1743	300	0,03	1
19.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	50,30	71,83	2,10	3613	106	0,01	1
					1,65	0,75	83	38	0,00	0
20.	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, рубероид РКК-350-Б	м2	50,30	1113,46	8,54	56007	430	0,26	13
					45,23	3,20	2275	161	0,02	1
21.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	10,40	161,83	1,24	1683	13	0,97	10
					153,23	0,47	1594	5	0,00	0
22.	Е0106-11-10	Устройство молниеприемной сетки	1т	0,02	2217,33	327,33	39	6	11,60	0
					1890,00	123,75	33	2	0,60	0
		Итого по разделу: Кровля								112012

ИТОГО:

	251994	10730	204
	31788	3976	22

Накладные расходы :

На общестроительные работы	38366
Всего накладных расходов:	38366
Итого с накладными	290360

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17422
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	307782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						312214		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						316429		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						317678		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						320800		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						716522		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						14330		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						730852		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						87702		
		Итого с НДС						818554		

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

ДЛЯ ФОРМ №2

«Арман А.В.К.»

Форма N 2в

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик: ТОО "Айман А.В.К."
Субподрядчик:
Договор: дополнительные работы

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А", в г.Алматы

Наименование обьекта: Демонтаж и обвязка насосной 1 подъема (скважины)

А К Т N № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из труб диаметром 100 мм	м	14,00	116,90	1,81	1637	25	0,75	11
					115,09	0,29	1611	4	0,00	0
2.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм	шт	7,00	309,45	7,95	2166	56	1,91	13
					301,50	1,26	2110	9	0,01	0
3.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	2,00	81,18	0,18	162	--	0,46	1
					81,00	0,02	162	--	0,00	0
4.	Е0165-3-3	Демонтаж крана, манометра	шт	2,00	11,72	0,09	23	--	0,07	0
					11,63	0,02	23	--	0,00	0
5.	Е0165-3-2	Демонтаж перехода	шт	2,00	81,18	0,18	162	--	0,46	1
					81,00	0,02	162	--	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								4151
		Раздел: Трубопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0112-790 -4	Монтаж расходомера на трубопроводе , диаметр условного прохода до100 мм	шт	2,00	774,50	74,40	1549	149	4,00	8
					693,00	18,00	1386	36	0,10	0
7.	СПрайс-лист	Расходомер диам.100мм	шт	2,00	15046,31	--	30093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	7,00	891,93	90,13	6244	631	2,60	18
					447,75	33,75	3134	236	0,16	1
9.	С130902-7	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	6350,00	--	19050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130902-6	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	5610,00	--	22440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 40 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
12.	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	403,00	--	806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	8,00	118,85	16,47	951	132	0,46	4
					96,75	--	774	--	--	--
14.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,00	156,43	21,43	939	129	0,60	4
					126,00	--	756	--	--	--
15.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/фланцы	т	0,04	126700,00	--	5321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100 мм/ отводы	т	0,07	247994,13	49389,75	17732	3531	312,70	22
					62775,00	18657,00	4488	1334	91,12	7
17.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10	шт	15,00	401,00	--	6015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа из стали марки 20, 108х4 мм								
18.	Е0116-15-3	Установка тройников на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	891,93	90,13	2676	270	2,60	8
					447,75	33,75	1343	101	0,16	0
19.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм	шт	3,00	741,00	--	2223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	858,70	1,57	1717	3	0,22	0
					40,50	--	81	--	--	--
21.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	70153,47	10674,97	1522	232	270,00	6
					48825,00	4032,00	1060	87	19,69	0
22.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	11,00	540,00	--	5940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	10,70	515,00	--	5510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,87	40,72	0,04	524	1	0,04	1
					8,32	--	107	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопровод								132198

ИТОГО: 136349 5236 99

17705 1838 9

Накладные расходы :

На монтажные работы	1152
На общестроительные работы	10031
На сантехнические работы	10965
Всего накладных расходов:	22148
Итого с накладными	158497

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						166201		
		Итого с временными, 1,44 %						168161		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						170025		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						170577		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						171958		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						384077		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7682		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						391759		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						47011		
		Итого с НДС						438770		

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

ДЛЯ ФОРМ №2

«Арман А.В.К.»

Форма N 2в

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."

Субподрядчик

Договор: доп. согл. №2 от 01.[illegible].2014 г. к договору от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области акимата Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция входной группы здания ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области. Входная группа.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пандус, тумбы под колонны								
4.	E0115-13-1	Облицовка ступеней керамической плиткой	м2	54,00	1304,56	8,49	70446	458	6,33	342
					1242,00	3,21	67068	173	0,02	1
5.	C11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм	м2	55,08	1350,00	--	74358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	270,00	43,00	--	11610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	10,80	42,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Пандус, тумбы под колонны 156868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Парапет входной группы и над 2-ым этажом								
20.	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	м2	434,81	14,69	0,06	6387	27	0,01	3
					1,12	0,03	485	11	0,00	0
23.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	м	8,00	239,55	9,24	1916	74	1,33	11
					212,18	3,46	1697	28	0,02	0
24.	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	2,00	7790,00	--	15580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130806-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	8,00	819,00	--	6552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0112-9-1	Устройство лотков водоотводных	м	22,00	1519,11	19,35	33420	426	0,86	19
					135,33	7,26	2977	160	0,04	1
29.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	9,60	4353,31	9,61	41792	92	2,00	19
					367,43	3,62	3527	35	0,02	0
30.	Е0115-172-4	Окраска ограждения, количество окрасок 2	м2	9,60	164,61	0,09	1580	1	0,74	7
					124,20	0,02	1192	--	0,00	0
31.	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках	шт	12,00	287,96	99,39	3456	1193	0,95	11
					164,56	63,17	1975	758	0,28	3
32.	С151702-18прим.	Светильники, выключатель	шт	12,00	3540,00	--	42480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Парапет входной группы и над 2-ым этажом								153164
		ИТОГО:					310031	2271		412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							78921	1165		5

Накладные расходы :

На монтажные работы	2656
На общестроительные работы	74901
Всего накладных расходов:	77558
Итого с накладными	387588

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23255
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	410843
Итого с временными, 1,44 %	416759
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	422385
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	424052
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	428220
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	956450
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19129
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	975579
Налог на добавленную стоимость, 12 %	117069
Итого с НДС	1092648

Принял:

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

«Арман А.В.К.»

Форма N 2в

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор №137 от 01 октября 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница г.Алматы.

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Многопрофтльная клиническая больница ГУ Управления здравохранения Алматинской области". Здание КПП.

А К Т N № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0110-72-1	Демонтаж стропил, балок, обрешеток	м3	0,56	1845,79	318,13	1034	178	10,86	6
					1527,66	119,25	855	67	0,59	0
2.	Е0110-73-2	Демонтаж карнизов	м2	17,00	204,67	7,19	3479	122	1,32	22
					197,48	2,72	3357	46	0,01	0
3.	Е0109-42-1	Демонтаж кровли из профнастила	м2	21,00	65,21	29,96	1369	629	0,22	5
					35,25	7,39	740	155	0,03	1
4.	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,00	50,73	8,71	558	96	0,29	3
					42,02	3,27	462	36	0,02	0
5.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	11,00	135,18	13,20	1487	145	0,80	9
					121,98	2,09	1342	23	0,02	0
6.	Е0162-36-2	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с лестниц	м2	48,00	73,90	--	3547	--	0,26	12
					73,90	--	3547	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0161-25-1	Снятие масляной краски со стен и потолков	м2	27,00	154,80	92,05	4180	2485	0,18	5
					60,77	36,00	1641	972	0,10	3
8.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2,00	9,68	--	19	--	0,07	0
					9,68	--	19	--	--	--
9.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	11,00	252,16	17,51	2774	193	0,78	9
					114,76	2,76	1262	30	0,02	0
10.	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на клее	м2	11,00	1419,09	18,31	15610	201	1,40	15
					227,05	6,86	2498	75	0,03	0
11.	СПрайс	Клей для плиточных работ	кг	27,50	44,37	--	1220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	44,91	--	45	--	0,25	0
					38,99	--	39	--	--	--
13.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	44,21	--	44	--	0,25	0
					38,99	--	39	--	--	--
14.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	1,00	182,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	1,00	195,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0111-28-1	Устройство кровли из плиток Катепал	м2	35,00	311,56	17,39	10905	609	1,17	41
					209,79	6,50	7343	228	0,03	1
17.	СПрайс	Стоимость кровли из плиток Катепал с комплектующими		35,00	628,53	--	21999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на клее	м2	48,00	1787,04	4,00	85778	192	3,57	171
					618,93	1,52	29709	73	0,01	0
19.	СПрайс	Клей для плиточных работ	кг	96,00	36,97	--	3549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0115-14-2	Облицовка цоколя керамической плиткой	м2	6,00	1787,04	4,00	10722	24	3,57	21
					618,93	1,52	3714	9	0,01	0
21.	СПрайс	Клей для плиточных работ	кг	18,00	36,97	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	16,00	117,19	1,86	1875	30	0,49	8
					79,75	0,70	1276	11	0,00	0
23.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	11,00	138,06	2,22	1519	24	0,60	7
					94,33	0,84	1038	9	0,00	0
24.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	16,00	316,78	2,63	5068	42	0,45	7
					74,78	0,99	1197	16	0,00	0
25.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	11,00	338,18	2,91	3720	32	0,56	6
					93,41	1,10	1028	12	0,01	0
26.	Е0115-39-8	Облицовка карниза сайдингом	м2	17,00	205,25	0,92	3489	16	0,46	8
					75,09	0,24	1277	4	0,00	0
27.	СПрайс	Сайдинг	м2	17,00	354,94	--	6034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,16	2221,35	--	4798	--	4,28	9
					702,25	--	1517	--	--	--
29.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5604,41	409,16	56	4	13,34	0
					2173,50	154,69	22	2	0,75	0
30.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,00	32300,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	14,40	285,61	23,06	4113	332	0,48	7
					69,34	8,66	998	125	0,04	1
32.	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	14,40	121,04	4,19	1743	60	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,94	1,56	129	22	0,00	0
ИТОГО:							201809	5413		373
							65049	1915		7

Накладные расходы :

На монтажные работы	95
На общестроительные работы	66112
На металломонтажные работы	806
Всего накладных расходов:	67013
Итого с накладными	268822

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16129
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	284951
Итого с временными, 1,44 %	289054
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	292956
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	294112
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	297003
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	663371
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13267
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	676638
Налог на добавленную стоимость, 12 %	81197
Итого с НДС	757835

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: