Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.
г.Алматы, ул. Демченко 83 Б
РНН 090100000638; БИН:990240006664; КОД: 38841506
БИК: KCJBKZKX ИИК: KZ518560000000058730 АГФ АО "БанкЦентрКредит"

Типовая межведомственная форма №КС-3 утвержденная Постанавлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Подрядчик: ТОО"Арман А.В.К"
БИН 030240007396 ,ИИК KZ568560000004579422, АО"Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX, тел. 8 (727) 268 02 31, 230 63 30

Наименование строительства и его адрес:

Строительные работы по ремонту зданий Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" государственного учреждения Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

СПРАВКА

о стомости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования Дата		Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код	
			137	01.10.13.					
	С начала года	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобритение материалов	В т.ч НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	23 114 954	23 114 954						2 476 602	23 114 954

Итого к оплате: Двадцать три миллиона сто четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре тенге

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.
Директор _____ Турысбеков К.Т.

ДЛЯ ФОРМ №3

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ Шамелов М.Г.

11420

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинскаямногопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акиматаАлматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Аптека, роддом, галерея, обощехранилище.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Аптека.Родильныйдом.ЦСО.Овощехранилище												
1.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от старой окраски	м2	997,70	25,70	--	25641	--	0,18	178				
					25,70	--	25641	--	--	--				
2.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от старой окраски	м2	2561,80	37,04	--	94889	--	0,26	658				
					37,04	--	94889	--	--	--				
3.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	322,40	133,16	23,58	42931	7602	0,74	240				
					109,58	4,16	35329	1341	0,02	8				
4.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	562,10	116,63	10,56	65558	5936	0,70	393				
					106,07	1,67	59622	939	0,01	8				
5.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	338,60	17,38	0,93	5885	315	0,11	39				
					16,45	0,14	5570	47	0,00	0				
6.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	990,00	5,64	0,19	5584	188	0,04	37				
					5,45	0,02	5396	20	0,00	0				

11420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	281,15	270,90	23,78	76164	6686	1,65	465
					247,12	8,98	69478	2525	0,04	12
8.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	157,16	14,39	1,29	2262	203	0,09	14
				13,10	0,23	2059	36	0,00	0	
9.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	136,79	158,38	23,78	21665	3253	0,91	125
					134,60	8,98	18412	1228	0,04	6

Итого по разделу: Аптека.Родильный дом.ЦСО.Овощехранилище 340577

Раздел: Работы по всем корпусам

10.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	562,10	6,08	--	3418	--	0,05	26
					6,08	--	3418	--	--	--
11.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	46,44	27,10	--	1259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е010333-А 10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	46,44	76,60	76,60	3557	3557	--	--
					--	15,32	--	711	0,32	15

Итого по разделу: Работы по всем корпусам 8233

ИТОГО:

	348813	27738		2174
	319814	6847		50

Накладные расходы :

На общестроительные работы 325481

Всего накладных расходов: 325481

Итого с накладными 674294

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 40457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						714751		
		Итого с временными, 1,44 %						725043		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						734831		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						737731		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						744981		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1663951		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						33279		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1697230		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						203668		
		Итого с НДС						1900898		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ДЛЯ ФОРМ №2

11430

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинскаямногопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акиматаАлматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор № 137 от 01.10.13 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Аптека.Родильныйдом.ЦСО.Овощехранилище

А К Т N №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
27.	E0110-91-3 одностворчатых	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, площадью проема до 2 м2	м2	4,03	510,22 / 250,39	23,76 / 7,73	2057 / 1010	96 / 31	1,50 / 0,04	6 / 0
28.	E0110-91-6 двухстворчатых	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, площадью проема более 2 м2	м2	212,40	371,23 / 156,91	23,59 / 7,99	78848 / 33327	5010 / 1697	0,94 / 0,04	199 / 8
29.	C12061-18-4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	216,43	8050,00 / --	-- / --	1742278 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С11011-93 6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-216,43	2800,00	--	-606010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим	м2	216,43	4963,00	--	1074152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок	м2	216,43	246,15	6,97	53274	1510	0,67	146
					108,16	2,65	23409	574	0,01	3
33.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	126,30	2860,00	--	361229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	66,46	371,23	23,59	24670	1568	0,94	62
					156,91	7,99	10427	531	0,04	3
35.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	66,46	8050,00	--	534971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-93 6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-66,46	2800,00	--	-186077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим	м2	66,46	4963,00	--	329821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок	м2	66,46	246,15	6,97	16358	464	0,67	45
					108,16	2,65	7188	176	0,01	1
39.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	38,52	2860,00	--	110167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	2,16	537,52	23,97	1161	52	1,59	3
					265,62	7,73	574	17	0,04	0
41.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	м2	2,16	5240,00	--	11318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие								
42.	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-2,16	2800,00	--	-6048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим	м2	2,16	4963,00	--	10720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок	м2	2,16	246,15	6,97	532	15	0,67	1
					108,16	2,65	234	6	0,01	0
45.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	4,40	2860,00	--	12584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								3566007

ИТОГО:

	3566005	8715	463
Накладные расходы :	76169	3032	15
На общестроительные работы		85534	
Всего накладных расходов:		85534	
Итого с накладными		3651539	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		219092	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3870631	
Итого с временными, 1,44 %	3926368		
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		3979374	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		3995079	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		4034343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						9010900		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						180218		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9191118		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1102934		
Итого с НДС								**10294052**		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ДЛЯ ФОРМ №2

11400

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинскаямногопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акиматаАлматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор № 137 от 01.10.13

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Аптека, родильный дом, ЦСО

А К Т N № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Аптека, родильный дом								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	51,30	4357,14 / 128,46	44,71 / 16,75	223521 / 6590	2294 / 859	0,81 / 0,08	41 / 4
2.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	34,00	66,28 / 26,65	-- / --	2254 / 906	-- / --	0,14 / --	5 / --
3.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	34,00	521,42 / 292,39	49,05 / 19,69	17728 / 9941	1668 / 669	1,69 / 0,09	57 / 3
4.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	34,00	328,00 / --	-- / --	11152 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	72,00	339,69 / 68,83	5,24 / 1,97	24458 / 4956	377 / 142	0,39 / 0,01	28 / 1

11400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	65,00	374,69	5,24	24355	340	0,39	25
				68,83	1,97	4474	128	0,01	1	
7.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	108,00	481,69	5,24	52023	566	0,39	42
				68,83	1,97	7433	213	0,01	1	
9.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,25	200,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	1шт	18,00	521,42	49,05	9386	883	1,69	30
					292,39	19,69	5263	354	0,09	2
11.	СПрайс-ли ст	Клапан балансировочный диам.20, MSV-I	шт	9,00	2776,66	--	24990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-ли ст	Клапан балансировочный диам.20, MSV-M	шт	9,00	1899,06	--	17092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Аптека, родильный дом

410209

Раздел: Центральное стерилизационное отделение

15.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	16,40	4357,14	44,71	71457	733	0,81	13
					128,46	16,75	2107	275	0,08	1
16.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	15,00	66,28	--	994	--	0,14	2
					26,65	--	400	--	--	--
17.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	15,00	521,42	49,05	7821	736	1,69	25
					292,39	19,69	4386	295	0,09	1
18.	С130904-5 7	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	15,00	328,00	--	4920	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
19.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов	м	30,00	339,69	5,24	10191	157	0,39	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		68,83	1,97	2065	59	0,01	0	
20.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	42,00	374,69	5,24	15737	220	0,39	16
				68,83	1,97	2891	83	0,01	0	
21.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	102,00	606,70	5,24	61883	534	0,39	40
				68,83	1,97	7020	201	0,01	1	
23.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,97	200,00	--	2994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	14,00	521,42	49,05	7300	687	1,69	24
					292,39	19,69	4093	276	0,09	1
25.	СПрайс-ли ст	Клапан балансировочный диам.20, MSV-I	шт	7,00	2776,66	--	19437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс-ли ст	Клапан балансировочный диам.20, MSV-M	шт	7,00	1899,06	--	13293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Центральное стерилизационное отделение								216027

ИТОГО:

	626236	9193	361
Накладные расходы :	62525	3554	17
На сантехнические работы		76125	
Всего накладных расходов:		76125	
Итого с накладными		702361	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		42142	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		744503	
Итого с временными, 1,44 %		755224	

11400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						765420		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						768441		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						775993		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1733218		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						34664		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1767882		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						212146		
		Итого с НДС						1980028		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ДЛЯ ФОРМ №2

"АРМАН А.В.К."

11450

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинскаямногопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акиматаАлматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор №137 от 01.10.13 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Ограждение.

А К Т N №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Демонтажные работы										
1.	Е0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	200,00	450,63	301,23	90125	60245	0,92	184		
					149,40	84,76	29880	16952	0,32	64		
2.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	55,80	152,80	--	8526	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	55,80	140,00	--	7812	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	55,80	76,60	--	4274	--	0,32	18		
					15,32	--	855	--	--	--		
		Итого по разделу: Демонтажные работы										
		Раздел: Монтаж										

110738

11450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0109-43-2	Облицовка каркаса панелей стальным профилированным листом	м2	960,00	332,24	125,09	318953	120082	0,94	902
					144,00	29,74	138240	28550	0,10	99
6.	С11011-43-6	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	969,60	793,00	--	768893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	200,00	520,89	243,27	104179	48654	1,49	298
					261,00	66,53	52200	13306	0,24	48
8.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	8,32	7213,55	95,97	60017	798	4,90	41
					771,75	36,25	6421	302	0,18	1
9.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /каркас ограждения/	т	3,13	154400,00	--	483272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей /стойки ограждения/	т	3,47	172800,00	--	599616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1920,00	36,09	0,09	69285	173	0,02	42
					4,39	0,05	8429	96	0,00	0
12.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785/наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/в 2 слоя	м2	1920,00	102,94	0,18	197651	346	0,03	55
					5,82	0,10	11169	192	0,00	1
		Итого по разделу: Монтаж								2601864

ИТОГО:

	2712603	230299	1540
	247194	59398	213

Накладные расходы :

На общестроительные работы	164775
На металломонтажные работы	135100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						299876		
		Итого с накладными						3012478		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						180749		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3193227		
		Итого с временными, 1,44 %						3239209		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3282938		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3295895		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3328287		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						7433890		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						148678		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7582568		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						909908		
		Итого с НДС						8492476		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ДЛЯ ФОРМ №2

11460

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинскаямногопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акиматаАлматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор № 137 ОТ 01.10.13 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Туалет на 8 очков. Общестроительные работы.

А К Т N № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	23,90	23,36	22,08	558	528	0,01	0
					1,28	5,56	31	133	0,02	0
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	38,08	32,23	30,77	1227	1172	0,01	0
					1,42	8,34	54	318	0,03	1
3.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы	м3	1,92	262,72	--	504	--	1,85	4
					262,72	--	504	--	--	--
4.	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	т	79,97	40,50	40,50	3239	3239	--	--
					--	8,10	--	648	0,17	14
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	38,08	3,77	3,24	143	124	0,00	0
					0,48	1,12	18	43	0,00	0
6.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	23,24	6,48	6,48	151	151	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 59			--	2,10	--	49	0,01	0
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,58	134,10	--	346	--	0,97	3
					134,10	--	346	--	--	--
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,24	21,55	4,52	501	105	0,11	3
					17,03	--	396	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								6669
		Раздел: Фундамент								
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,63	5318,77	66,01	8670	108	1,35	2
					195,75	24,93	319	41	0,12	0
10.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	15,00	6738,00	311,32	101070	4670	2,82	42
					441,00	117,61	6615	1764	0,57	9
11.	Е0106-11- 7	Усройство выпусков	1т	0,04	33697,62	304,24	1456	13	198,00	9
					33075,00	114,75	1429	5	0,56	0
12.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	2087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	75,04	245,44	3,82	18418	287	0,21	16
					37,35	1,44	2803	108	0,01	1
15.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2	10,72	258,47	4,19	2771	45	0,38	4
					58,05	1,58	622	17	0,01	0
		Итого по разделу: Фундамент								134581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					141251	10442		82
							13137	3126		25
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						17488		
		Всего накладных расходов:						17488		
		Итого с накладными						158739		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						9524		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						168263		
		Итого с временными, 1,44 %						170686		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						172990		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						173673		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						175380		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						391720		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7834		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					399554			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						47946		
		Итого с НДС						447500		

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

ДЛЯ ФОРМ №2