Счет-фактура № 00000000018 от 1 апреля 2015 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, 040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №231 от 02.12.14г. канал Еркинский 29 866 199 (2014г. 11378500

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240001931, ГУ "ОЖКХ ,ПТ и АД",Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Абая 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "ОЖКХ ,ПТ и АД"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Абая 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган Алматинской области	работа	1	4 464 285,71	4 464 285,71	12%	535 714,29	5 000 000,00		
Всего по счету:					**4 464 285,71**		**535 714,29**	**5 000 000,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

м - бухгалтер

(должность)

Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "ОЖКХ ,ПТ и АД",Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Абая 241 — ИИН/БИН 030240001931
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО Арман А.В.К.,040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35 — 030240007396
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.соглашение №2 от 26.02.2015 к договору №231 от 02.12.2014 г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	01.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган Алматинской области за март 2015 год			работа	1	5 000 000,00	5 000 000,00
				Итого	1	x	5 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шамелов М.Г. — Принял (Заказчик) _____ / _____ / Калиев М.М.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи* — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. «Арман А.В.К.» БСН/БИН: 030240007393 Товарищество с ограниченной ответственностью

Дата составления (принятия) работ (услуг) 01.04.2015

Заказчик ГУ "ОЖКХ , ПТ и АД"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Наименование строительства и его адрес "Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган Алматинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп соглашение №2	26.02.2015 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС по доп соглашению	в отчетном месяце за март без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган Алматинской области"	5000000	4464286	1711674	1711674					535714	5000000
Итого за март 2015 г	5000000	4464286	1711674	1711674					535714	5000000

Заказчик
М.П.
Руководитель ГУ "ОЖКХ ,ПТ и АД" Калиев М.М

Подрядчик
М.П.
Директор ТОО "Арман А.В.К" Шамелов М.Г

Технадзор Садуакасов Н.
(подпись)

SANA-2001 Версия 20-2.23 от 18.08.14 г

Цены региона Алматинская обл

Форма 2В

Заказчик : ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД"

Подрядчик : ТОО "Арман А.В.К"

Доп .соглашение №2 от 26.02.2015 г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган Алматинской области"

Акт

приемки выполненных работ за март 2015 г

"Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган Алматинской области"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Фундаментные блоки										
1	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы; якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	21,2	16600		351920				
2	Е1-27-6	Обратная засыпка грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79кВт/108 л.с/ с перемещением до 5 м *м3 грунта*	6680	3,82 –	3,82 1,32	25518 –	25518 8818	8553 97	– 0,00433	– 29

3	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	*м3 грунта*	6680	1,57	1,57	10488	10488	3499	–	–
4	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	*м3 грунта*	7996	9,8	9,8	78361	78361	23113	–	–
					–	0,54	–	3607	97	0,00178	12
					–	2,98	–	23828	97	0,00974	78
Раздел 2 Водораспредсооружения											
5	8-6-153	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1000 мм, толщина стенки 9,0 мм	*м*	9,17528	23200		212866				
6	80-22-110(пл	Стоимость затворов ПС100Х100	*компл*	1	95507		95507				
7	99-42-4пл	Стоимость рваного камня	*м3*	290	848		245920				
8	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	*т*	580	196	196	113680	113680	22736	–	–
9	2-1-268	Сварная решетка ограждения	*т*	0,22231	– 134000	39,2	– 29790	22736	100	0,08232	48
10	Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка	*м3*	1,3	539,35	308,7	701	401	384	0,91	1
11	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	*м3*	1,3	127,58 447	118,53	166 581	154	120	0,5478	1
Раздел 3 Водосбросное сооружение на ПК 11+56											
12	Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка под дно сооружения	*м3*	1,1	539,35	308,7	593	340	324	0,91	1

13 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	1,1	127,58 447	118,53	140 492	130	120	0,5478	1
14 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,20444	53600		10958				
Раздел 4 Аварийный сброс из водораспределительного сооружения									
15 Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка под дно сооружения *м3*	1,5	539,35	308,7	809	463	443	0,91	1
16 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	1,5	127,58 447	118,53	191 671	178	120	0,5478	1
17 8-6-153	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм *м*	10,68424	23200		247874				
	Всего прямые затраты				**1426729**	**229251**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге оборудования, тенге				497 1101474 95507	**59451**			170
	Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч				59052 8858				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30 83416				
	Всего				**1569197**				
	Временные здания и сооружения (5 %) - сметная заработная плата, тенге - нормативная трудоемкость, чел-ч				58948 8312				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				47 62072				

- сметная заработная плата, тенге	28553
- нормативная трудоемкость, чел-ч	174
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15326
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6131
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1711674
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	4376751
- материалы, тенге	2816469
- оборудование, тенге	244211
- сметная заработная плата, тенге	325066
Налог (2 %)	87535
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	4464286
налог на добавленную стоимость НДС (12 %)	535714
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	5000000

Принял

Заказчик

Руководитель ГУ"ОЖКХ и АД"

Калиев М.М

Сдал:

Подрядчик

Директор ТОО "Арман А.В.К."

Шамелов М.Г

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

Садуакасов А.

Счет-фактура № 00000000021 от 15 апреля 2015 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, 040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №2 от 26.02.2015 к договору №231 от 02.12.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240001931, ГУ "ОЖКХ ,ПТ и АД",Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Абая 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "ОЖКХ ,ПТ и АД"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Абая 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган Алматинской области	работа	1	10 803 571,43	10 803 571,43	12%	1 296 428,57	12 100 000,00		
Всего по счету:					**10 803 571,43**		**1 296 428,57**	**12 100 000,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Думшибаева М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "ОЖКХ ,ПТ и АД",Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Абая 241** ИИН/БИН **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.,040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35** **030240007396**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.соглашение №2 от 26.02.2015 к договору №231 от 02.12.2014 г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	15.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган Алматинской области за апрель 2015 год.			работа	1	12 100 000,00	12 100 000,00
				Итого	1	x	12 100 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шамелов М.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Калиев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.04.2015

М.П.

Заказчик ГУ "ОЖКХ , ПТ и АД"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К"

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган Алматинской области"**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№231	02.12.2014 г				
		доп соглашение №2 от 26.02.2015 г к договору № 231 от 02.12.2014 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС по доп соглашению	в отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган Алматинской области"	17100000	10803571	5853931	4142257					1296429	12100000
Итого за апрель 2015 г	17100000	10803571	5853931	4142257					1296429	12100000

Заказчик _____ Подрядчик _____

М.П. М.П. (должность, ф.и.о , подпись)

Руководитель ГУ "ОЖКХ ,ПТ и АД" Калиев М.М Директор ТОО "Арман А.В.К" Шамелов М.Г

Технадзор _____

(подпись) Садуакасов А.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

SANA-2001 Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД"

Подрядчик : ТОО "Арман А.В.К"

Договор : № 231 от 02.12.2014 г и дополнительное соглашение №2 от 26.02.2015 г к договору №231 от 02.12.2014 г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган Алматинской области

Акт

выполненных работ за апрель 2015 г

"Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган Алматинской области"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 МК Еркинский									
1	Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка t=10см	14	539,35	308,7	7551	4322	4134	0,91	13
		м3		127,58	118,53	1786	1659	120	0,5478	8
2	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	14	447		6258				
		м3								
3	Е37-74-2	Устройство фундаментных блоков, опорных плит без постели с заделкой стыков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	21,2	1339,77	923,52	28403	19579	18726	2,59	55
		м3		416,25	319,8	8825	6780	120	1,2229	26
4	Е37-74-3	Монтаж лотков ЛР-80	145,73	1963,31	958,9	286113	139740	221190	5,38	784
		м3		933,75	331,09	136075	48250	120	1,2548	183

5	1-1-169	Параизоловая прокладка t=4см	20	126		2520				
		м2								
6	1-1-403	Резина битумная мастика	495	36		17820				
		кг								
7	1-1-402	Мастика "Изол"	64,1	79		5064				
		кг								
8	1-1-724	Прокладка из твердой резины	59,2	425		25160				
		кг								
9	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	36	91,24	7,38	3285	266	3238	0,536	19
		м2								
				83,7	2,79	3013	100	104	0,0136	–

Раздел 2 Водораспредсооружения

10	Е37-73-3	Монолитный бетон стенок водораспред-сооружения	13,4	7929,18	142,69	106251	1912	12469	4,47	60
		м3								
				724,5	50,98	9708	683	120	0,2132	3
11	Е37-73-1	Монолитный бетон дна	3,7	5793,45	133,67	21436	495	1651	1,93	7
		м3								
				324	47,78	1199	177	120	0,2	1
12	Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм	0,018	802272,06	410808,31	14441	7395	11623	1800	32
		км трубопровода								
				341550	155187	6148	2793	130	757,93	14
13	Ц22-110-1	Монтаж затворов Пс 100х100	0,1153	80722,33	47334,58	9307	5458	3887	137	16
		т								
				25875	11587,5	2983	1336	90	67,671	8
14	Ц22-61-1	Монтаж винтоподъемников	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
		комплект								
				10080	324	10080	324	90	1,89216	2
15	Е39-7-5	Монтаж металлических мостиков	0,22231	19899,86	7144,61	4424	1588	1922	37,28	8
		т конструкций								
				6945,75	2659,78	1544	591	90	6,57	1

2.2 Временная струенаправляющая дамба

16 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	157	42,18	40,26	6622	6321	1945	0,0129	2
	м3 грунта		1,86	10,91	292	1713	97	0,03733	6
17 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	267	26	26	6942	6942	1388	–	–
	т		–	5,2	–	1388	100	0,01092	3
18 Е36-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т/Уплотнение грунта плитами/	157	23,24	20,59	3649	3233	1058	0,0139	2
	м3		2	4,95	314	777	97	0,01691	3
Раздел 3 Сбросное сооружение на ПК 11+56									
19 Е37-73-3	Монолитный бетон стенок водораспред-сооружения	17,34	7929,18	142,69	137492	2474	16136	4,47	78
	м3		724,5	50,98	12563	884	120	0,2132	4
20 Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,20444	14433,04	6133,63	2951	1254	1896	30,7	6
	т		5580	2147,65	1141	439	120	8,4877	2
Раздел 4 Аварийный сброс из водораспределительного сооружения									
21 Е37-73-3	Монолитный бетон стенок водораспред,сооружений	12,6	7929,18	142,69	99908	1798	11725	4,47	56
	м3		724,5	50,98	9129	642	120	0,2132	3
22 Е37-73-1	Монолитный бетон дна	3,7	5793,45	133,67	21436	495	1651	1,93	7
	м3		324	47,78	1199	177	120	0,2	1

23	Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,045	802272,06 341550	410808,31 155187	36102 15370	18486 6983	29059 130	1800 757,93	81 34
24	8-6-153	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм *м*	26,69972	23200		619434				
25	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,018	484785,09 226350	213713,84 80732,25	8726 4074	3847 1453	7185 130	1190 394,3	21 7
26	8-6-140	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм *м*	18	14600		262800				
27	Ц22-110-1	Монтаж затворов ПС 100х100 *т*	0,3459	80722,33 25875	47334,58 11587,5	27922 8950	16373 4008	11662 90	137 67,671	47 23
28	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т *комплект*	3	12453,29 10080	1711,79 324	37360 30240	5135 972	28091 90	54 1,89216	162 6
29	80-22-110(пл	Стоимость затворов ПС 100х100 *к-т*	3	95507		286521				
30	Е37-73-2	Крепление откоса монолитным ж/бетоном *м3*	17,28	6723,23 668,25	181,91 66,15	116177 11547	3143 1143	15228 120	4,31 0,2895	74 5
31	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	13,147	8049,49 2475	3554,81 1272,6	105827 32539	46735 16731	59124 120	14 5,3497	184 70

32	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	13,147	53000		696791				
33	Е42-4-4	Крепление откосов рваным камнем	м3	6	170,1	45,9	1021	275	745	0,794	5
					124,2	15,36	745	92	89	0,0525	–
34	99-42-2(пл)	Стоимость рваного камня	м3	6	848		5088				
35	Е39-7-5	Монтаж металлических мостиков	т конструкций	0,4659	19899,86	7144,61	9271	3329	4028	37,28	17
					6945,75	2659,78	3236	1239	90	6,57	3
36	2-1-268	Стоимость металлического мостика	т	0,4659	134000		62431				
37	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0072	26143,3	1166,54	188	8	14	5,07	–
					1284,75	574,87	9	4	104	2,69	–
38	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,5746	30039,53	1538,51	17261	884	1792	9,49	5
					2407,5	590,92	1383	340	104	2,44	1
		Всего прямые затраты					**3122406**	**303199**			**1795**
							314092	**101678**			**417**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					2218594				
		оборудования, тенге					286521				
		Накладные расходы, тенге					480931				
		- заработная плата, тенге					72140				
		- трудоемкость, чел-ч					240				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					199009				
		Всего					**3802346**				
		Временные здания и сооружения (5 %)					140633				
		- сметная заработная плата, тенге					19829				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	113
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	148087
- сметная заработная плата, тенге	68120
- нормативная трудоемкость, чел-ч	415
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36565
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14626
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4142257**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**10591736**
- материалы, тенге	5672945
- оборудование, тенге	732634
- сметная заработная плата, тенге	1603367
Налог (2 %)	211835
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10803571**
НДС (12 %)	1296429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12100000**

Принял

Заказчик

Руководитель ГУ"ОЖКХ и АД"

Калиев М.М

Сдал:

Подрядчик

Директор ТОО "Арман А.В.К"

Шамелов М.Г

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

Садуакасов И.