Счет-фактура № 00000000064 от 18 декабря 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №231 от 02.12.14г. канал Еркинский 29 866 199 (2014г. 11378500

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240001931, ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства города Талдыкоргана",Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Абая 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства города Талдыкоргана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Абая 241

ИИК получателя: KZ290705034971001001, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган		1	10 159 375,00	10 159 375,00	12%	1 219 125,00	11 378 500,00		
Всего по счету:					**10 159 375,00**		**1 219 125,00**	**11 378 500,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл.бух галтер

(должность)

Думшибаева М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Арман

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства города Талдыкоргана",Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Абая 241 — 030240001931

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО Арман А.В.К.,г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32 — 030240007396

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №231 от 02.12.14г. канал Еркинский 29 866 199 (2014г. 11378500 от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000064	18.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган			1	10 159 375,00	10 159 375,00	1 219 125,00	11 378 500,00
			Итого	1	x	10 159 375,00	1 219 125,00	11 378 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Арман А.В.К.» Товарищество с ограниченной ответ-стью г. Алматы БСН/БИН: 030240007396 Алматы қаласы Республика Казахстан

Талдықорған қаласы Алматы облысы Талдықорған қаласы БСН 030240001931 Мемлекеттік мекемесі

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№231	02.12.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган	11378500	11378500	10159375	4167436	4167436					1219125	11378500
Итого за декабрь 2014 г	11378500	11378500	10159375	4167436	4167436					1219125	11378500

Заказчик _____ М.П. (должность, ф.и.о , подпись)

Подрядчик _____ М.П. (должность, ф.и.о , подпись)

Технадзор _____ (подпись)

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

«Арман А.В.К.» Товарищество с ограниченной ответственностью

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

SANA-2001 Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"
Подрядчик : ТОО "Арман А.В.К"
Договор : № 231 от 02.12.2014 г
Наименование объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г
Водораспредсооружения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водораспредсооружения								
1	Е1-12-9	Разработка грунта 3 группы под отрывку траншей сбросного трубопровода экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал	27	29,64	28,03	800	757	227	0,0112	–
		м3 грунта		1,61	7,06	43	191	97	0,0245	1
2	Е1-90-3	Планировка дна траншей вручную в грунтах 3 группы	16	33,98	–	544	–	615	0,216	3
		м2 спланированной поверхности		33,98	–	544	–	113	–	–

3 8-6-153	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1000мм, толщина стенки 9,0 мм м	8,82472	23200	204734		
	Всего прямые затраты			**206078**	**757**	**3**
				587	**191**	**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			204734		
	Накладные расходы, тенге			842		
	- заработная плата, тенге			126		
	- трудоемкость, чел-ч			–		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			12415		
	Всего			**219335**		
	Временные здания и сооружения (5 %)			8773		
	- сметная заработная плата, тенге			1237		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			7		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)			9238		
	- сметная заработная плата, тенге			4249		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			26		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2281		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			912		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**240539**		
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**574888**		
	- материалы, тенге			489314		
	- сметная заработная плата, тенге			22903		
	Налог (2 %)			11498		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**586386**		
	НДС (12 %)			70366		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 656752

Принял:

Заказчик

Сдал:

Подрядчик

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
ТЕХНАДЗОР

Садуманасов К.

бух

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№231	02.12.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган	11378500	11378500	10159375	4167436	4167436					1219125	11378500
Итого за декабрь 2014 г	11378500	11378500	10159375	4167436	4167436					1219125	11378500

Заказчик Руководитель М.П. (должность, ф.и.о , подпись) М. Камев

Подрядчик Директор М.П. (должность, ф.и.о , подпись) Шамелов

Технадзор (подпись)

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

«Арман А.В.К.» Товарищество с ограниченной ответ-стью

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"

Подрядчик : ТОО "Арман А.В.К"

Договор : № 231 от 02.12.2014 г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган

Акт
приемки выполненных работм за декабрь 2014 г
мк "Еркинский

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-9	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал	14676	29,64	28,03	434997	411368	123424	0,0112	164
		м3 грунта		1,61	7,06	23628	103613	97	0,0245	360
2	Е1-24-7	Перемещение отвалов 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	14676	6,84	6,84	100384	100384	33739	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	34782	97	0,00775	114
3	Е1-90-3	Планировка дна канала вручную под фундаментные блоки в грунтах 3 группы	160	33,98	–	5437	–	6144	0,216	35
		м2 спланированной поверхности		33,98	–	5437	–	113	–	–

4 30-18-177	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, укладываемые на грунт (ГОСТ 21509-76*), высота 800 мм м	1140	2330	2656200		
	Всего прямые затраты			**3197018**	**511752**	**199**
				29065	**138395**	**474**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			2656200		
	Накладные расходы, тенге			163307		
	- заработная плата, тенге			24496		
	- трудоемкость, чел-ч			82		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			201620		
	Всего			**3561945**		
	Временные здания и сооружения (5 %)			142478		
	- сметная заработная плата, тенге			20089		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			114		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)			150029		
	- сметная заработная плата, тенге			69013		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			420		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			37044		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			14818		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3906314**		
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**9336090**		
	- материалы, тенге			6348318		
	- сметная заработная плата, тенге			795679		
	Налог (2 %)			186722		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**9522812**		
	НДС (12 %)			1142737		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 10665549

Принял:

Заказчик

Сдал:

Подрядчик

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
ТЕХНАДЗОР
Садуакасов И.

SANA-2001 Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"

Подрядчик : ТОО "Арман А.В.К"

Договор : № 231 от 02.12.2014 г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г

Сбросное сооружение на ПК 11+56

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3 грунта	20	46,51	44,35	930	887	372	0,015	–
				2,16	17,03	43	341	97	0,0688	1
		Всего прямые затраты				**930**	**887**			–
						43	**341**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				372				
		- заработная плата, тенге				56				
		- трудоемкость, чел-ч				–				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	78
Всего	**1380**
Временные здания и сооружения (5 %)	55
- сметная заработная плата, тенге	8
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	58
- сметная заработная плата, тенге	27
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1513**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3616**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1183
Налог (2 %)	72
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3688**
НДС (12 %)	443
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4131**

Принял
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
ТЕХНАДЗОР
Садуакасов Н.

SANA-2001 Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"

Подрядчик : ТОО "Арман А.В.К"

Договор : № 231 от 02.12.2014 г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала Еркинский в г.Талдыкорган

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г
Аварийный сброс из водораспределительного сооружения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-9	Разработка грунта под отрывку траншеи сбросного трубопровода экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал	279	29,64	28,03	8270	7820	2346	0,0112	3
		м3 грунта		1,61	7,06	449	1970	97	0,0245	7
2	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы	80	33,98	–	2718	–	3071	0,216	17
		м2 спланированной поверхности		33,98	–	2718	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**10988**	**7820**			**20**
						3167	**1970**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	5417
- заработная плата, тенге	813
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	984
Всего	**17389**
Временные здания и сооружения (5 %)	696
- сметная заработная плата, тенге	98
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	732
- сметная заработная плата, тенге	337
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	181
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	72
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19070**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**45577**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	15865
Налог (2 %)	912
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**46489**
НДС (12 %)	5579
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**52068**

Принял
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
ТЕХНАДЗОР
Садуакасов И.