Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Главный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021г. (месяц, год) на 2-5-7 пожарную сигнализацию работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.							
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация					
1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		64585,34	64585,34
		Итого оплата труда:				63889,40	63889,40
		Итого эксплуатация машин:				2,58	2,58
		Итого материалов:				693,37	693,37
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		38972,53	38972,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8284,63	8284,63
		Сметная стоимость:				111842,51	111842,51
2	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М"**	шт.	1,0000		36113,39	36113,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2889,07	2889,07
		Сметная стоимость:				39002,46	39002,46
3	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	3,0000		2165,25	6495,74
		Итого оплата труда:				2145,32	6435,98
		Итого эксплуатация машин:				0,26	0,77
		Итого материалов:				19,66	58,99
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		1308,65	3925,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,91	833,73
		Сметная стоимость:				3751,81	11255,42

1	2	3	4	5	6	7	8
4	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Адресный контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"**	**шт.**	**1,0000**		**12437,50**	**12437,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		995,00	995,00
		Сметная стоимость:				**13432,50**	**13432,50**
5	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	**шт.**	**1,0000**		**11741,00**	**11741,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,28	939,28
		Сметная стоимость:				**12680,28**	**12680,28**
6	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Блок индикации "С2000-БКИ"**	**шт.**	**1,0000**		**25093,75**	**25093,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2007,50	2007,50
		Сметная стоимость:				**27101,25**	**27101,25**
7	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**30294,18**	**30294,18**
		Итого оплата труда:				**23748,42**	**23748,42**
		Итого эксплуатация машин:				**7552,28**	**7552,28**
		Итого материалов:				**2081,00**	**2081,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		17098,86	17098,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3791,44	3791,44
		Сметная стоимость:				**51184,48**	**51184,48**
8	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12"**	**шт.**	**1,0000**		**82811,61**	**82811,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6624,93	6624,93
		Сметная стоимость:				**89436,54**	**89436,54**
9	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**8720,63**	**17441,27**
		Итого оплата труда:				**8561,75**	**17123,50**
		Итого эксплуатация машин:				**2,09**	**4,19**
		Итого материалов:				**156,79**	**313,58**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		5222,67	10445,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1115,46	2230,93
		Сметная стоимость:				**15058,77**	**30117,53**
10	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	**шт.**	**2,0000**		**3915,00**	**7830,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		313,20	626,40
		Сметная стоимость:				**4228,20**	**8456,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	34,0000		4182,19	142194,43
		Итого оплата труда:				4096,30	139274,20
		Итого эксплуатация машин:				3,06	104,01
		Итого материалов:				82,83	2816,22
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		2498,74	84957,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		534,47	18172,14
		Сметная стоимость:				7215,41	245323,83
12	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Извещатель адресный пожарный пламени С2000-СПЕКТРОН-607**	шт.	34,0000		100257,14	3408742,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8020,57	272699,43
		Сметная стоимость:				108277,71	3681442,29
13	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	24,0000		3260,80	78259,12
		Итого оплата труда:				3178,60	76286,40
		Итого эксплуатация машин:				2,58	61,82
		Итого материалов:				79,62	1910,90
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		1938,95	46534,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		415,98	9983,51
		Сметная стоимость:				5615,72	134777,33
14	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Извещатель адресный пожарный дымовой ДИП-34А-04**	шт.	18,0000		5725,00	103050,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		458,00	8244,00
		Сметная стоимость:				6183,00	111294,00
15	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Извещатель адресный пожарный тепловой С-2000-ИП-03**	шт.	6,0000		4318,75	25912,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,50	2073,00
		Сметная стоимость:				4664,25	27985,50
16	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Блок разветвлительно-изолирующий БРИЗ**	шт.	6,0000		2055,36	12332,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,43	986,57
		Сметная стоимость:				2219,79	13318,71
17	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	9,0000		1633,78	14704,00
		Итого оплата труда:				1589,30	14303,70
		Итого эксплуатация машин:				0,97	8,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**43,51**	**391,60**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		969,47	8725,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,26	1874,34
		Сметная стоимость:				**2811,51**	**25303,60**
18	**СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ**	**шт.**	**9,0000**		**3263,39**	**29370,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,07	2349,64
		Сметная стоимость:				**3524,46**	**31720,18**
19	**Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20,0000**		**905,89**	**18117,88**
		Итого оплата труда:				**890,60**	**17811,91**
		Итого эксплуатация машин:				**4,97**	**99,34**
		Итого материалов:				**11,92**	**238,42**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		543,26	10865,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,93	2318,65
		Сметная стоимость:				**1565,09**	**31301,80**
20	**С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**20,0000**		**1928,00**	**38560,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	3084,80
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**41644,80**
21	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1220,0000**		**412,97**	**503828,14**
		Итого оплата труда:				**342,76**	**418166,39**
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**21050,75**
		Итого материалов:				**57,21**	**69790,31**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		246,79	301079,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,78	64392,64
		Сметная стоимость:				**712,54**	**869300,58**
22	**С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**1244,4000**		**40,00**	**49776,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	3982,08
		Сметная стоимость:				**43,20**	**53758,08**
23	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1220,0000**		**376,86**	**459770,06**
		Итого оплата труда:				**213,90**	**260955,76**
		Итого эксплуатация машин:				**171,82**	**209615,36**
		Итого материалов:				**46,11**	**56260,11**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		154,01	187888,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,47	51812,66
		Сметная стоимость:				**573,34**	**699470,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	СТ прайс ИП Кокбаева А.Т. /г.Астана/ 2020г	**Кабель огнестойкий КСРВнг (А)-FRLS 1х2х0,97мм для систем пожарной безопасности с медными жилами**	км	0,5304		156,25	82,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,50	6,63
		Сметная стоимость:				168,75	89,50
25	СТ прайс ИП Кокбаева А.Т. /г.Астана/ 2020г	**Кабель огнестойкий КСРВнг (А)-FRLS 4х2х0,97мм для систем пожарной безопасности с медными жилами**	км	0,3060		580,36	177,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,43	14,21
		Сметная стоимость:				626,79	191,80
26	СТ прайс ИП Кокбаева А.Т. /г.Астана/ 2020г	**Кабель огнестойкий КСРВнг (А)-FRLS 4х2х0,97мм (RS-485)для систем пожарной безопасности с медными жилами**	км	0,4080		580,36	236,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,43	18,94
		Сметная стоимость:				626,79	255,73
		ЗИП					
27	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4,0000		4182,19	16728,76
		Итого оплата труда:				4096,30	16385,20
		Итого эксплуатация машин:				3,06	12,24
		Итого материалов:				82,83	331,32
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		2498,74	9994,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		534,47	2137,90
		Сметная стоимость:				7215,41	28861,63
28	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Извещатель адресный пожарный пламени С2000-СПЕКТРОН-207**	шт.	4,0000		100257,14	401028,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8020,57	32082,29
		Сметная стоимость:				108277,71	433110,86
29	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	3,0000		3260,80	9782,39
		Итого оплата труда:				3178,60	9535,80
		Итого эксплуатация машин:				2,58	7,73
		Итого материалов:				79,62	238,86
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		1938,95	5816,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		415,98	1247,94
		Сметная стоимость:				5615,72	16847,17
30	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Извещатель адресный пожарный дымовой ДИП-34А-04**	шт.	2,0000		5725,00	11450,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		458,00	916,00
		Сметная стоимость:				6183,00	12366,00
31	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Извещатель адресный пожарный тепловой С-2000-ИП-03**	шт.	1,0000		4318,75	4318,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,50	345,50
		Сметная стоимость:				4664,25	4664,25

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		1633,78	1633,78
		Итого оплата труда:				1589,30	1589,30
		Итого эксплуатация машин:				0,97	0,97
		Итого материалов:				43,51	43,51
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		969,47	969,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,26	208,26
		Сметная стоимость:				2811,51	2811,51
33	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ**	шт.	1,0000		3263,39	3263,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,07	261,07
		Сметная стоимость:				3524,46	3524,46
34	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		905,89	1811,79
		Итого оплата труда:				890,60	1781,19
		Итого эксплуатация машин:				4,97	9,93
		Итого материалов:				11,92	23,84
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		543,26	1086,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,93	231,87
		Сметная стоимость:				1565,09	3130,18
35	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	2,0000		1928,00	3856,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	308,48
		Сметная стоимость:				2082,24	4164,48
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5633832,13
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				5633832,13
Материалы -			Тенге				135192,04
Всего заработная плата -			Тенге				1067287,15
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4268185,25
		Накладные расходы -	Тенге				728360,92
		Сметная прибыль -	Тенге				508975,44
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				6871168,50
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				757,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				1067287,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6871168,50
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				757,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				1067287,15
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				5633832,13
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				991924,19
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				238530,65
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				75362,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4403377,29
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				728360,92
	ИТОГО:		Тенге				6362193,05
	Сметная прибыль		Тенге				508975,44
	ИТОГО по акту:		Тенге				6871168,50
	НДС 12%		**Тенге**				824540,22
	ВСЕГО с НДС 12%		**Тенге**				7695708,72

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов Ц.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «QazCarbon» (КазКарбон)» БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ДМВБ и ИТ **Тускеев Е.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Кудасов Н.**
(подпись, расшифровка подписи)