Счет-фактура № 00000000044 от 30 сентября 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 410 от 20.08.2014 г. на сумму 120 632 400

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство инженерных сетей к зданию Бактериологическая лаборатория на территории КГУ "Городской инфекционной больницы"	тенге	1	11 160 866,96	11 160 866,96	12%	1 339 304,04	12 500 171,00		
Всего по счету:					**11 160 866,96**		**1 339 304,04**	**12 500 171,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

ш. бух галтер

(должность)

Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС -3

УТВЕРЖДАЮ

приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " "мая " 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к зданию "Бактериологическая лаборатория на территории ГККП "Городской клинической инфекционной больницы" им. И Жекеновой Управления здравоохранения г.Алматы, расположенной по адресу: ул. Байзакова, 295 в Бостандыкском районе г. Алматы

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 29 сентября 2014 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата			Код	Наименование	Код
		договор № 410	20.08.2014 г					

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**12 500 171**	11 160 867							1 339 304	12 500 171
Итого к оплате										12 500 171

Заказчик: _____ **Арымбаев Т.Т.**

Зам.руководителя
КГУ Управления строительства г. Алматы

МП

2014 г.

Генподрядчик: _____ **Шамелов М.Г.**

Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."

МП

2014 г.

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман АВК"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к зданию "Бактериологическая лаборатория на территории Городской Инфекционной больницы" по адресу: ул. Байзакова, 295 в г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2110,72	48,49	46,30	102355	97727	0,01	31		
					2,14	12,56	4515	26504	0,04	91		
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	65,28	537,16	--	35066	--	3,42	223		
					537,16	--	35066	--	--	--		
3.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4243,20	176,40	176,40	748500	748500	--	--		
					--	35,28	--	149700	0,74	3144		
4.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2176,00	4,33	3,73	9412	8118	0,00	8		
					0,55	1,29	1201	2803	0,00	9		
5.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1879,00	32,23	30,77	60566	57817	0,01	18		
					1,42	8,34	2668	15680	0,03	54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3288,25	176,40	176,40	580047	580047	--	--
					--	35,28	--	116009	0,74	2436
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /присыпка выше трубы на 30 см/	м3	144,84	154,22	--	22337	--	1,12	162
					154,22	--	22337	--	--	--
8.	С143008-9 2	Песок природный	м3	144,84	990,00	--	143392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	187,90	154,22	--	28977	--	1,12	210
					154,22	--	28977	--	--	--
10.	Е0101-27- 4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1691,10	3,23	3,23	5455	5455	--	--
					--	1,12	--	1892	0,00	6
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1691,10	24,78	5,19	41902	8783	0,12	210
					19,58	--	33119	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								1778008
		Раздел: Канализация К1 проектируемая								
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	31,71	1441,13	175,40	45698	5562	1,17	37
					176,73	65,72	5604	2084	0,32	10
13.	Е0122-7-3	Укладка чугунных труб диам. 100 мм	км	0,03	731791,22	2230,22	25466	78	319,70	11
					53820,00	843,53	1873	29	4,12	0
14.	Е0122-11- 1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /д.32х2,3/	км	0,03	130497,66	20558,66	3915	617	198,95	6
					34155,00	5403,48	1025	162	20,82	1
15.	Е0122-11- 5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /д.160х9,5/	км	0,11	1615042,55	41553,67	179270	4612	284,05	32
					48127,50	11054,83	5342	1227	42,90	5
16.	Е0122-11- 7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм /д.225х13,4/	км	0,14	3099020,36	111820,23	448118	16169	340,40	49
					57442,50	24652,09	8306	3565	105,47	15
17.	Е0122-11- 9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	км	0,05	7743325,06	146688,06	356193	6748	474,95	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/д.355х21,1/			80978,98	32750,86	3725	1507	139,21	6
18.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	14,07	7686,07	1769,68	108166	24905	11,10	156
					1858,34	662,66	26152	9326	3,24	46
19.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,61	5358,03	75,91	8641	122	1,55	3
					225,11	28,67	363	46	0,14	0
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	124,00	251,62	4,39	31200	545	0,24	30
					42,95	1,66	5326	205	0,01	1
21.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	4,92	29600,00	--	145780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм н 300мм	м	4,46	4475,00	--	19976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	9,07	7530,00	--	68312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм н 0,6м	м	8,64	8283,00	--	71565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ01	шт	9,00	998,00	--	8982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	м3	1,08	29600,00	--	31968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
28.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,80	4710,00 ---	-- --	8478 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ н 0,6м	м	2,40	5181,00 ---	-- --	12434 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ н 0,3м	м	1,20	4475,00 ---	-- --	5370 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	2,00	998,00 ---	-- --	1996 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00 ---	-- --	26800 ---	-- --	-- --	-- --
33.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	2,20	5460,03 --- 225,11	75,91 --- 28,67	12012 --- 495	167 --- 63	1,55 --- 0,14	3 --- 0
34.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,23	256,00 ---	-- --	572 ---	-- --	-- --	-- --
35.	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм /В25 W4/	м3	16,00	7179,63 --- 716,74	578,67 --- 198,32	114874 --- 11468	9259 --- 3173	4,44 --- 0,78	71 --- 12
36.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	50600,00 ---	-- --	1919 ---	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,29	67700,00 ---	-- --	19376 ---	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,93	61300,00 ---	-- --	118088 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,11	14499,01	2100,01	1551	225	49,10	5
					9315,00	794,36	997	85	3,88	0
40.	С12021-267	Стремянка /окрашенная за 2 раза/	т	0,11	139640,00	--	14941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	91,60	251,62	4,39	23048	402	0,24	22
					42,95	1,66	3934	152	0,01	1
42.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	2,60	3204,90	2134,53	8333	5550	5,67	15
					934,87	687,67	2431	1788	2,73	7
43.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /в т.ч.ПО4/	м3	2,32	22600,00	--	52432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев сетей, Dв 700 мм н 0,3м	м	0,60	4475,00	--	2685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143018-42	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10	шт	4,00	3940,00	--	15760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация К1 проектируемая								2047522

ИТОГО:

	3825528	1581407	1326
	204924	336000	5845

Накладные расходы :

На общестроительные работы 575113

Всего накладных расходов: 575113
Итого с накладными 4400641

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 264039

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4664680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,5 %						4734650		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						4832657		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4851596		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4898943		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						10942026		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						218841		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11160867		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1339304		
		Итого с НДС						12500171		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Казакстан Республикасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылушы мекеменің директоры «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы

технадзора Кизылов Ж. А.

Казакстан Республикасы Алматы обл. Есік қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Город Есик Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан "АРМАН А.В.К."