Счет-фактура № 00000000049 от 31 октября 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 410 от 20.08.2014 г. на сумму 120 632 400

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство инженерных сетей к зданию Бактериологическая лаборатория на территории КГУ "Городской инфекционной больницы"	тенге	1	26 690 873,21	26 690 873,21	12%	3 202 904,79	29 893 778,00		
Всего по счету:					**26 690 873,21**		**3 202 904,79**	**29 893 778,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ЛП

"АРМАН А.В.К."

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: (727)2716623, 2-62-08-14,15 Максат юрист; бух 2620959, 2641940**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **011240001633**

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030240007396

Договор (контракт) договор № 410 от 20.08.2014 г. на сумму 120 632 400 от "_____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000049	**31.10.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	строительство инженерных сетей к зданию Бактериологическая лаборатория на территории КГУ "Городской инфекционной больницы"		тенге	1	26 690 873,21	26 690 873,21	3 202 904,79	29 893 778,00
			Итого	1	x	26 690 873,21	3 202 904,79	29 893 778,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма КС -3

УТВЕРЖДАЮ

приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " "мая " 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к зданию "Бактериологическая лаборатория на территории ГККП "Городской клинической инфекционной больницы" им. И Жекеновой Управления здравоохранения г.Алматы, расположенной по адресу: ул. Байзакова, 295 в Бостандыкском районе г. Алматы

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 31 октября 2014 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата			Код	Наименование	Код
		договор № 410, доп.согла-шение №1	20.08.2014 г., 27.10.14г.					

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**42 393 949**	26 690 873							3 202 905	29 893 778
Итого к оплате										29 893 778

Заказчик: _____ **Арымбаев Т.Т.**

Зам.руководителя
КГУ Управления строительства г. Алматы

МП

2014 г.

Генподрядчик: _____ **Шамелов М.Г.**

Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."

МП

2014 г.

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к зданию "Бактериологическая лаборатория на территории Городской Инфекционной больницы" по адресу: ул. Байзакова, 295 в г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети теплоснабжения

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0124-13-2	Демонтаж кранов диаметром до 80 мм	компл	2,00	788,19	441,98	1576	884	1,90	4
					346,21	106,50	692	213	0,43	1
2.	Е0124-13-4	Демонтаж кранов диаметром до 150 мм	компл	6,00	1332,67	675,96	7996	4056	3,55	21
					656,71	152,92	3940	918	0,63	4
3.	Е0124-2-3	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 80 мм	км	0,02	87883,15	32924,65	1758	658	303,60	6
					54958,50	11735,87	1099	235	60,97	1
4.	Е0124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 150 мм	км	0,38	144344,83	57404,83	54274	21584	461,61	174
					86940,00	16478,23	32689	6196	82,88	31
5.	Е0124-12-6	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром до 150 мм	шт	6,00	1824,77	879,29	10949	5276	4,80	29
					945,47	182,11	5673	1093	0,75	5
6.	Е0107-31-1	Демонтаж плит П8-8	м3	25,90	2455,52	1707,62	63598	44227	4,54	118
					747,90	550,13	19370	14248	2,18	57
7.	Е0107-61-1	Демонтаж каналов и плит	м3	10,91	1040,92	519,28	11357	5666	3,06	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0107-62-3	Демонтаж неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	1,20	521,64	179,85	5692	1962	0,69	8
					1451,58	228,21	1742	274	7,22	9
9.	Е0127-57-2	Демонтаж плитных тротуаров	м2	588,00	1223,37	84,48	1468	101	0,39	0
					91,50	38,71	53804	22764	0,35	206
10.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	81,47	52,79	13,66	31040	8033	0,07	39
					202,86	202,86	16526	16526	--	--
					--	40,57	--	3305	0,85	69

Итого по разделу: Демонтажные работы 223580

Раздел: Земляные работы

11.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	394,01	48,49	46,30	19107	18243	0,01	6
					2,14	12,56	843	4948	0,04	17
12.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /после разработки их механизированным способом/	м3	12,19	537,16	--	6546	--	3,42	42
					537,16	--	6546	--	--	--
13.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	792,09	176,40	176,40	139725	139725	--	--
					--	35,28	--	27945	0,74	587
14.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	406,20	4,33	3,73	1757	1515	0,00	2
					0,55	1,29	224	523	0,00	2
15.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	228,60	9,86	--	2253	--	0,07	16
					9,86	--	2253	--	--	--
16.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	34,29	76,77	58,94	2632	2021	0,13	5
					17,82	11,06	611	379	0,04	1
17.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	34,29	30,13	28,77	1033	987	0,01	0
					1,32	7,80	45	268	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
18.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	551,93	48,49	46,30	26765	25554	0,01	8
					2,14	12,56	1181	6930	0,04	24
19.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /после разработки их механизированным способом/	м3	17,07	537,16	--	9169	--	3,42	58
					537,16	--	9169	--	--	--
20.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1176,42	176,40	176,40	207520	207520	--	--
					--	35,28	--	41504	0,74	872
21.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	603,29	4,33	3,73	2609	2251	0,00	2
					0,55	1,29	333	777	0,00	3
22.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	858,20	630,00	--	540666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	214,55	154,22	--	33087	--	1,12	240
					154,22	--	33087	--	--	--
24.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 799 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	643,65	3,85	3,85	2481	2481	--	--
					--	1,34	--	861	0,00	3
25.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	643,65	24,78	5,19	15948	3343	0,12	80
					19,58	--	12606	--	--	--
26.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	858,20	16,16	13,80	13869	11841	0,01	12
					1,86	3,16	1599	2709	0,01	12
27.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под каналы трубопроводов	м3	15,00	1441,13	175,40	21617	2631	1,17	18
					176,73	65,72	2651	986	0,32	5

Итого по разделу: Земляные работы 1046784

Раздел: Конструкции ж/бетонные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0107-31-1	Установка плит П8-8 /без стоимости материала/	м3	17,85	3204,90	2134,53	57207	38101	5,67	101
					934,87	687,67	16687	12275	2,73	49
29.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	48,71	2156,29	649,10	105033	31618	3,83	187
					652,05	224,81	31761	10951	0,87	42
30.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	м3	29,63	23900,00	--	708157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /в т.ч.ПП1, ОП1,2/	м3	19,08	22600,00	--	431208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой верха лотков теплотрассы гидроизолом /КЛ60-45,КЛ90-45/	м2	273,84	435,66	8,21	119301	2249	0,16	45
					25,41	3,08	6960	844	0,02	4
33.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя верха лотков теплотрассы гидроизолом /КЛ60-45,КЛ90-45/	м2	273,84	739,32	12,89	202457	3530	0,23	63
					36,23	4,84	9920	1326	0,02	6
34.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	5,88	2156,29	649,10	12679	3817	3,83	23
					652,05	224,81	3834	1322	0,87	5
35.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	м3	4,56	23900,00	--	108984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,32	22600,00	--	29832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой верха лотков теплотрассы гидроизолом /НК60-45/	м2	21,87	435,66	8,21	9528	180	0,16	4
					25,41	3,08	556	67	0,02	0
38.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная	м2	21,87	739,32	12,89	16169	282	0,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечная в 2 слоя верха лотков теплотрассы гидроизолом /НК60-45/								
					36,23	4,84	792	106	0,02	1
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,70	5460,03	75,91	3822	53	1,55	1
					225,11	28,67	158	20	0,14	0
40.	Е0106-24-1	Устройство монолитного участка	м3	1,50	7098,60	567,81	10648	852	4,38	7
					701,21	194,95	1052	292	0,76	1
41.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	65900,00	--	13483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,00	251,62	4,39	1006	18	0,24	1
					42,95	1,66	172	7	0,01	0
43.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	м3	0,72	5460,03	75,91	3931	55	1,55	1
					225,11	28,67	162	21	0,14	0
44.	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона /В25/	м3	1,17	9642,80	285,26	11282	334	9,03	11
					1529,21	105,60	1789	124	0,49	1
45.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,38	52400,00	--	19713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /в т.ч.ПП4/	м3	0,54	22600,00	--	12204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,20	125443,48	1399,48	25628	286	36,11	7
					6831,00	527,85	1396	108	2,59	1
49.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	20,70	69,73	3,01	1443	62	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					12,09	1,14	250	24	0,01	0
50.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	4,84	6122,04	226,11	29631	1094	2,06	10
					313,09	85,41	1515	413	0,42	2
51.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,38	67700,00	--	25848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-24-7	Устройство ж/бетонного приямка/В15/	м3	0,56	6812,61	578,67	3815	324	4,44	2
					716,74	198,32	401	111	0,78	0
53.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,40	14499,01	2100,01	5869	850	49,10	20
					9315,00	794,36	3771	322	3,88	2
54.	С12021-26 8	Крышка приямка /окрашенная за 2 раза/	т	0,06	139940,00	--	7949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12021-26 7	Стремянка /окрашенная за 2 раза/	т	0,35	139640,00	--	48595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	28,00	363,83	198,59	10187	5561	0,55	15
					87,72	69,24	2456	1939	0,27	8
57.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	18,00	516,91	279,88	9304	5038	0,77	14
					122,91	97,84	2212	1761	0,39	7
58.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	11,23	9790,00	--	109961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок д.6А1	1т	0,07	70571,68	376,43	5138	27	13,34	1
					2173,50	142,31	158	10	0,69	0
60.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов В15	м3	2,00	6780,84	99,59	13562	199	3,52	7
					564,08	37,63	1128	75	0,18	0
61.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	49,80	251,62	4,39	12530	219	0,24	12
					42,95	1,66	2139	82	0,01	0
62.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	2,72	3204,90	2134,53	8717	5806	5,67	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /в т.ч.ПО4/	м3	2,44	934,87 22600,00 ---	687,67 -- ---	2543 55144 ---	1870 -- ---	2,73 -- ---	7 -- ---
64.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев сетей, Dв 700 мм н 0,3м	м	0,60	4475,00 ---	-- ---	2685 ---	-- ---	-- ---	-- ---
65.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10	шт	4,00	3940,00 ---	-- ---	15760 ---	-- ---	-- ---	-- ---
66.	Е0123-24- 1	Установка люков	шт	4,00	318,97 240,64	40,73 15,53	1276 963	163 62	1,51 0,08	6 0
67.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	4,00	13400,00 ---	-- ---	53600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	Е0115-72- 1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	32,40	343,74 143,61	4,12 1,01	11137 4653	133 33	0,84 0,05	27 2
69.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,86	206,94 60,03	11,44 4,30	3282 952	181 68	0,41 0,02	6 0
70.	Е0111-11- 2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 10мм/	м2	-15,86	55,11 1,45	1,54 0,57	-874 -23	-24 -9	0,01 0,00	-0 -0
71.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	15,86	739,32 36,23	12,89 4,84	11726 575	204 77	0,23 0,02	4 0
72.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,86	206,94 60,03	11,44 4,30	3282 952	181 68	0,41 0,02	6 0
73.	Е0123-13- 3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,81	9013,01 2628,90	2655,17 994,38	7301 2129	2151 805	15,95 4,86	13 4
74.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев	м3	0,10	29600,00 ---	-- ---	2960 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
75.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ н 0,6м	м	2,40	5181,00 / --	-- / --	12434 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ н 0,3м	м	0,30	4475,00 / --	-- / --	1342 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	1,00	998,00 / --	-- / --	998 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00 / --	-- / --	26800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,07	94466,26 / 36742,50	2799,76 / 1058,29	6367 / 2476	189 / 71	195,50 / 5,16	13 / 0
80.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,20	140,51 / 140,51	-- / --	28 / 28	-- / --	1,02 / --	0 / --
81.	С143008-7	Бут сухой	м3	0,20	774,00 / --	-- / --	155 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	Е0123-2-1	устройство дренажной трубы диам. 100 мм	км	0,01	269146,41 / 70110,90	1994,01 / 747,79	2019 / 526	15 / 6	415,15 / 3,65	3 / 0
83.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,33	5358,03 / 225,11	75,91 / 28,67	1768 / 74	25 / 9	1,55 / 0,14	1 / 0
84.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах	км	0,40	22220,81 / 10919,25	488,06 / 183,71	8788 / 4319	193 / 73	68,19 / 0,90	27 / 0

Итого по разделу: Конструкции ж/бетонные

Раздел: Трубопроводы стальные 2422990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	354912,09	54015,47	2839	432	511,98	4
					91830,38	19658,90	735	157	101,63	1
86.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,35	690232,09	54015,47	244342	19121	511,98	181
					91830,38	19658,90	32508	6959	101,63	36
87.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	973808,66	55664,61	19476	1113	531,30	11
					96177,38	19657,97	1924	393	101,61	2
88.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	шт	6,00	5406,89	64,84	32441	389	3,22	19
					600,30	10,35	3602	62	0,05	0
89.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	8,00	3280,00	--	26240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	4,00	4950,00	--	19800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	2,00	7800,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С130904-73	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	10500,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0124-13-1	Установка кранов стальных диаметром до 50 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	864,64	448,06	6917	3584	1,99	16
					364,84	107,12	2919	857	0,44	3
94.	Е0124-13-2	Установка кранов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1393,53	736,63	5574	2947	3,17	13
					577,01	177,50	2308	710	0,72	3
95.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	стык	68,00	2588,43	1546,45	176013	105159	2,24	152
					450,23	584,77	30615	39765	3,74	254
96.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	77,60	158,06	0,08	12265	6	0,02	1
					3,13	0,02	243	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	8,00	252,45	6,29	2020	50	0,28	2
					47,09	2,33	377	19	0,01	0
98.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	354,00	517,79	9,74	183298	3448	0,38	134
					63,40	3,62	22443	1282	0,02	6
99.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	м	20,00	133,13	11,60	2663	232	0,47	9
					79,96	4,40	1599	88	0,02	0
100.	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	9,40	4330,00	--	40702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	362,00	119,76	7,35	43353	2660	0,22	80
					34,42	2,85	12460	1032	0,01	5
102.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	20,00	158,52	10,36	3170	207	0,31	6
					49,16	3,89	983	78	0,02	0
103.	С11011-943	Стеклопластик рулонный ПА-Т-13	10м2	24,72	2880,00	--	71194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	2,00	837,28	138,20	1675	276	2,14	4
					416,59	51,75	833	103	0,25	1
105.	Е0124-102-1	Устройство подземного ввода в здания диаметром до 100 мм	ввод	2,00	8118,11	867,08	16236	1734	7,22	14
		Итого по разделу: Трубопроводы стальные			1273,05	328,61	2546	657	1,60	3
										946819

ИТОГО:

	4640171	785350	2396
Накладные расходы :	398342	211631	2200
На общестроительные работы		742383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						742383		
		Итого с накладными						5382554		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						322953		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5705507		
		Итого с временными, 1,5 %						5791090		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						5910966		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5934130		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5992041		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						13383514		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						267670		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13651184		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1638142		
		Итого с НДС						15289326		

Принял: Алматы қаласы «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Республика Казахстан Алматы обл. Есік к. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "АРМАН А.В.К." Республика Казахстан Алматинская обл. город Есик Товарищество с ограниченной ответственностью

Казакстан Республикасы Алматы к. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы Курылушы мекемесінің Дирекция строящихся предприятий

Кизимов Ж.А.

24060

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман АВК"

Субподрядчик

Договор 410 от 20 августа 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к зданию "Бактериологическая лаборатория на территории Городской Инфекционной больницы" по адресу: ул. Байзакова, 295 в г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация К1 проектируемая								
1.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	14,66	7686,07	1769,68	112678	25943	11,10	163
					1858,34	662,66	27243	9715	3,24	47
2.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,75	5358,03	75,91	9377	133	1,55	3
					225,11	28,67	394	50	0,14	0
3.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	135,00	251,62	4,39	33968	593	0,24	33
					42,95	1,66	5799	224	0,01	1
4.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	5,34	29600,00	--	158064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв	м	4,84	4475,00	--	21659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		700 мм н 300мм								
6.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	9,83	7530,00	--	74020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм н 0,6м	м	9,36	8283,00	--	77529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ01	шт	10,00	998,00	--	9980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	15,00	13400,00	--	201000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12021-267	Стремянка	т	0,95	133700,00	--	127015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	2,44	9013,01	2655,17	21992	6479	15,95	39
					2628,90	994,38	6415	2426	4,86	12
12.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	318,97	40,73	1276	163	1,51	6
					240,64	15,53	963	62	0,08	0
13.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,80	206,94	11,44	3890	215	0,41	8
					60,03	4,30	1129	81	0,02	0
15.	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 10мм/	м2	-18,80	55,11	1,54	-1036	-29	0,01	-0
					1,45	0,57	-27	-11	0,00	-0
16.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	18,80	739,32	12,89	13899	242	0,23	4
					36,23	4,84	681	91	0,02	0
17.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,80	206,94	11,44	3890	215	0,41	8
					60,03	4,30	1129	81	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	5,00	4127,16	95,66	20636	478	19,37	97
					3260,25	36,23	16301	181	0,17	1
19.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,33	22220,81	488,06	7413	163	68,19	23
					10919,25	183,71	3643	61	0,90	0

Итого по разделу: Канализация К1 проектируемая 950849

Раздел: Демонтаж сетей канализации

20.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4166,15	48,49	46,30	202028	192894	0,01	62
					2,14	12,56	8911	52314	0,04	179
21.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	128,85	537,16	--	69214	--	3,42	441
					537,16	--	69214	--	--	--
22.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8375,25	176,40	176,40	1477394	1477394	--	--
					--	35,28	--	295479	0,74	6205
23.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4295,00	4,33	3,73	18578	16023	0,00	16
					0,55	1,29	2371	5532	0,00	18
24.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2853,10	32,23	30,77	91964	87791	0,01	28
					1,42	8,34	4051	23809	0,03	81
25.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4992,93	176,40	176,40	880752	880752	--	--
					--	35,28	--	176150	0,74	3699
26.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2853,10	3,23	3,23	9203	9203	--	--
					--	1,12	--	3193	0,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2853,10	24,78	5,19	70694	14817	0,12	354
					19,58	--	55877	--	--	--
28.	Е0122-7-3	Демонтаж чугунных труб диам. 100 мм	км	0,02	33630,13	1338,13	706	28	191,82	4
					32292,00	506,12	678	11	2,47	0
29.	Е0123-3-1	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	м	220,00	86,11	3,19	18945	703	0,50	110
					82,92	1,19	18242	263	0,01	1
30.	Е0123-3-2	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 200 мм	м	66,00	93,52	4,48	6172	296	0,54	36
					89,04	1,68	5876	111	0,01	1
31.	Е0123-3-4	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм	м	55,00	312,40	196,66	17182	10816	0,70	38
					115,74	73,65	6366	4051	0,36	20
32.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	14,04	202,86	202,86	2849	2849	--	--
					--	40,57	--	570	0,85	12
33.	Е0123-13-5	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	81,00	2902,42	1415,74	235096	114675	8,88	719
					1486,67	530,13	120421	42941	2,59	210
34.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	145,80	176,40	176,40	25719	25719	--	--
					--	35,28	--	5144	0,74	108

Итого по разделу: Демонтаж сетей канализации 3126495

ИТОГО: 4077346 2868555 2192

Накладные расходы : 355677 622529 10608

На общестроительные работы 1064100

Всего накладных расходов: 1064100

Итого с накладными 5141446

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						308487		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5449933		
		Итого с временными, 1,5 %						5531682		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						5646188		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5668315		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5723632		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						12784009		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						255680		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13039689		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1564763		
		Итого с НДС						14604452		

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Республика Казахстан Алматы обл. Есік к. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «АРМАН А.В.К.»

Казакстан Республикасы Алматы к. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Товарищество с огранич. ответственностью Республика Казахстан г.Алматы

Кизолов Ж.А.