Счет-фактура № 00000000054 от 25 ноября 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 410 от 20.08.2014 г. на сумму 120 632 400

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство инженерных сетей к зданию Бактериологическая лаборатория на территории КГУ "Городской инфекционной больницы"	тенге	1	36 766 059,82	36 766 059,82	12%	4 411 927,18	41 177 987,00		
Всего по счету:					**36 766 059,82**		**4 411 927,18**	**41 177 987,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: (727)2716623, 2-62-08-14,15 Максат юрист; бух 2620959, 2641940** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2** — **030240007396**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 189 от 14.05.2014г. на сумму 1 857 416 000 тенге Жасканат от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000050	31.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	стр-во многофунк. жилого комплекса распол.по адресу:мкр.Жас канат в Турксибском рне г. Алматы		тенге	1	13 177 410,71	13 177 410,71	1 581 289,29	14 758 700,00
			Итого	1	x	13 177 410,71	1 581 289,29	14 758 700,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Жидибаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Форма КС -3
УТВЕРЖДАЮ
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " "мая " 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к зданию "Бактериологическая лаборатория на территории ГККП "Городской клинической инфекционной больницы" им. И Жекеновой Управления здравоохранения г.Алматы, расположенной по адресу: ул. Байзакова, 295 в Бостандыкском районе г. Алматы

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за 26 ноября 2014 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата			Код	Наименование	Код
		договор № 410, доп.согла-шение №1	20.08.2014 г., 27.10.14г.					

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**83 571 936**	36 766 060							4 411 927	41 177 987
Удержание аванса 10%										4 117 799
Итого к оплате										37 060 188

Заказчик: **Арымбаев Т.Т.**
Зам.руководителя
КГУ Управления строительства г. Алматы
МП
2014 г.

Генподрядчик: **Шамелов М.Г.**
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."
МП
2014 г.

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман АВК"
Субподрядчик
Договор №410 от 20 августа 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к зданию "Бактериологическая лаборатория на территории Городской Инфекционной больницы" по адресу: ул. Байзакова, 295 в г. Алматы

Наименование обьекта: Трансформаторная подстанция

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	11,56	73,44	69,45	849	803	0,03	0
					3,99	21,39	46	247	0,08	1
2.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9,24	34,08	32,23	315	298	0,01	0
					1,85	8,11	17	75	0,03	0
3.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,64	302,12	--	194	--	2,13	1
					302,12	--	194	--	--	--
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	32,57	176,40	176,40	5745	5745	--	--
					--	35,28	--	1149	0,74	24
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	21,44	4,33	3,73	93	80	0,00	0
					0,55	1,29	12	28	0,00	0
6.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	9,24	140,51	--	1298	--	1,02	9
					140,51	--	1298	--	--	--
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,50	5358,03	75,91	8037	114	1,55	2
					225,11	28,67	338	43	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	10,70	7146,39 672,75	406,48 153,55	76466 7198	4349 1643	4,14 0,75	44 8
9.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	320 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,38	52400,00 --	-- --	20127 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,08	64638,01 3829,50	349,88 131,96	4912 291	27 10	23,00 0,64	2 0
12.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	11,00	815,86 346,73	-- --	8974 3814	-- --	2,07 --	23 --
13.	Е0116-10-5	Прокладка труб диам. 100 мм	м	3,20	1263,44 150,07	23,92 8,96	4043 480	77 29	0,83 0,04	3 0
14.	Е0116-10-7	Прокладка труб диам. 150 мм	м	1,20	2060,78 207,26	32,05 12,01	2473 249	38 14	1,20 0,06	1 0
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	40,00	251,62 42,95	4,39 1,66	10065 1718	176 66	0,24 0,01	10 0
		Итого по разделу: Земляные работы								143912
		Раздел: Трансформатор и силовое оборудование								
16.	Ц0108-27-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем	шт	2,00	10116,65 6986,25	2433,40 509,46	20233 13972	4867 1019	37,95 2,95	76 6
17.	75-5-8	Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем ВВ/TEL с РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500х3040х810 мм	шт	2,00	1574800,00 --	-- --	3149600 --	-- --	-- --	-- --
18.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ	подстанц	1,00	28642,75 7296,75	19527,00 4166,48	28643 7297	19527 4166	42,55 24,17	43 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	75-4-21	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки проходная, типа 2КТП-1000/10/0,4	шт	1,00	2763300,00	--	2763300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-54-2	Трансформатор	шт	2,00	465,00	73,95	930	148	2,30	5
					302,45	18,17	605	36	0,11	0
21.	75-3-9	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 1000/6-10 У1, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2065х1350х2750 мм	шт	2,00	1023100,00	--	2046200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей / шириной менее 1 м	м3	43,00	791,83	--	34049	--	4,57	197
					791,83	--	34049	--	--	--
23.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	41,50	192,26	--	7979	--	1,39	58
					192,26	--	7979	--	--	--
24.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	41,50	29,49	6,18	1224	257	0,15	6
					23,31	--	967	--	--	--
25.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	110,00	351,12	27,72	38623	3049	0,81	89
					133,40	2,87	14674	316	0,02	2
26.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, 4х40мм и 4х25мм	м	75,00	65,84	3,80	4938	285	0,16	12
					26,45	0,46	1984	34	0,00	0
27.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	45,00	89,88	3,22	4045	145	0,20	9
					37,26	0,23	1677	10	0,00	0
28.	Е0123-2-1	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам. до 150 мм	км	0,01	72104,91	1994,01	649	18	415,15	4
					70110,90	747,79	631	7	3,65	0
29.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	6,00	193,00	--	1158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С130802-2 6	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	м	3,00	316,00 ---	-- --	948 ---	-- --	-- --	-- --
31.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /гравием фр 50мм/	м3	1,50	1026,01 140,51	-- --	1539 211	-- --	1,02 --	2 --
		Итого по разделу: Трансформатор и силовое оборудование								8104057

ИТОГО: 8247969 39999 595

99701 8892 67

Накладные расходы :

На монтажные работы	43502
На общестроительные работы	64849
На сантехнические работы	5870
Всего накладных расходов:	114221
Итого с накладными	8362190

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24185
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8386375
Итого с временными, 1,5 %	8392784
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	8401761
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8403496
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8407833
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	18779302
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	375586
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19154888
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2298587
Итого с НДС	21453475

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Кизилов Ж.А.

«Арман А.В.К.»

640020

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман АВК"

Субподрядчик

Договор № 410 от 20 августа 2014 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к зданию "Бактериологическая лаборатория на территории Городской Инфекционной больницы" по адресу: ул. Байзакова, 295 в г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети 2КЛ-10 кВ

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	E0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	378,00	447,64	--	169207	--	2,85	1078		
					447,64	--	169207	--	--	--		
2.	E0101-174 -3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	378,00	155,00	--	58589	--	0,95	361		
					155,00	--	58589	--	--	--		
3.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	737,10	176,40	176,40	130024	130024	--	--		
					--	35,28	--	26005	0,74	546		
4.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	378,00	4,33	3,73	1635	1410	0,00	1		
					0,55	1,29	209	487	0,00	2		
5.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	310,75	26,20	25,02	8143	7775	0,01	2		
					1,15	6,79	357	2109	0,02	7		
6.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	574,89	176,40	176,40	101410	101410	--	--		
					--	35,28	--	20282	0,74	426		
7.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	310,75	154,22	--	47922	--	1,12	347		
					154,22	--	47922	--	--	--		
		Итого по разделу: Землянные работы								516930		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прокладка кабеля 10кВ								
8.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1050,00	42,19	31,97	44300	33569	0,07	72
					10,12	7,93	10626	8332	0,05	48
9.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1/в 2-е нитки/	м	1050,00	12,88	9,09	13524	9539	0,02	24
					3,79	2,30	3985	2415	0,01	14
10.	С143008-9 2	Песок природный	м3	42,00	990,00	--	41580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	810,00	37,24	27,26	30168	22077	0,07	56
					9,89	6,79	8011	5496	0,04	32
12.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	810,00	21,61	16,33	17500	13227	0,03	28
					5,17	4,03	4192	3260	0,02	19
13.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	10,00	13500,00	--	134946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-141 -6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	1860,00	62,48	22,89	116204	42566	0,22	406
					35,19	5,29	65453	9840	0,03	57
15.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий /д.150мм/	кан.-км	0,48	355792,88	--	170781	--	201,25	97
					31567,50	--	15152	--	--	--
16.	Ц0108-412 -8	Затягивание кабеля в проложенные трубы сечение до 240 мм2	м	480,00	77,81	2,53	37349	1214	0,40	193
					68,08	0,69	32678	331	0,00	2
17.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для прокладки кабеля под мостом через реку, массой до 0,1 т	т	0,51	19567,71	2519,98	10068	1297	84,64	44
					14438,25	116,44	7428	60	0,56	0
18.	С130801-5 5	Трубопроводы прокладки кабеля из стальных электросварных труб, д.159x4,5 мм	м	30,00	1800,00	--	54000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,10	21011,53	2519,98	2124	255	93,10	9
					15882,08	116,44	1606	12	0,56	0
20.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т /окрашенные за 2 раза/	т	0,10	178290,00	--	18025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,43	447,64	--	1088	--	2,85	7
					447,64	--	1088	--	--	--
22.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В25	м3	0,84	8040,53	129,21	6754	109	7,29	6
					1174,72	48,81	987	41	0,24	0
23.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,16	50900,00	--	8348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,03	365286,95	78386,92	10959	2352	294,06	9
					51154,88	29611,35	1535	888	144,62	4
25.	Ц0108-412 -8	Затягивание кабеля в проложенные трубы сечение до 240 мм2	м	30,00	77,81	2,53	2334	76	0,40	12
					68,08	0,69	2042	21	0,00	0
26.	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	1000м	2,371	756000,00	--	4161720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-165 -9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	5466,75	3407,45	21867	13630	10,35	41
					2028,60	753,25	8114	3013	4,37	17
28.	С151610-23	Муфта концевая эпоксидная GUST 12/150-240/450-L12	шт	4,00	13200,00	--	52800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-167 -10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	20,00	3257,68	23,23	65154	465	13,80	276
					2717,45	5,17	54349	103	0,03	1
30.	С151610-32	Муфта соединительная эпоксидная сеч 150-240 мм2 тип GUSJ-12/150-240	шт	20,00	23100,00	--	462000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Прокладка кабеля 10кВ

Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия 5483591

31.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	8,10	469,33	195,05	3802	1580	1,78	14
					274,27	4,68	2222	38	0,02	0
32.	Е0151-6-1	Погрузка строительного мусора вручную	м3	8,10	129,38	--	1048	--	0,95	8
					129,38	--	1048	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	145,80	176,40	176,40	25719	25719	--	--
					--	35,28	--	5144	0,74	108
34.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	81,00	121,79	20,50	9865	1660	0,05	4
					7,37	5,83	597	472	0,02	2
35.	Е0127-21-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до 15см/	м2	81,00	3,49	--	283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных,нижний слой из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см /до 5см/	м2	81,00	509,33	4,96	41255	402	0,10	8
					18,30	2,09	1482	170	0,01	1
37.	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /до 4см/	м2	81,00	494,80	4,96	40079	402	0,10	8
					18,30	2,09	1482	170	0,01	1
38.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	81,00	141,28	--	11443	--	0,88	71
					141,28	--	11443	--	--	--
39.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	81,00	1895,06	7,63	153500	618	0,80	65
					124,98	2,02	10124	164	0,01	1
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия							286994	
		Раздел: Восстановление газона								
40.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	25,00	16,82	--	421	--	0,12	3
					16,82	--	421	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	25,00	253,02 67,02	-- --	6326 1676	-- --	0,46 --	12 --
42.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных	м2	25,00	20,24	--	506	--	0,06	2
		Итого по разделу: Восстановление газона			9,44	--	236	--	--	-- 7252

ИТОГО:

	6294770	411377
Накладные расходы :	524261	88853
На монтажные работы		
На общестроительные работы	211149	
На металломонтажные работы	429831	
	8195	
Всего накладных расходов:	649175	
Итого с накладными	6943945	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	416637	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7360582	
Итого с временными, 1,5 %	7470991	
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	7625641	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7655525	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7730235	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	17265854	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	345317	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17611171	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2113341	
Итого с НДС	19724512	

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Кизилов Ж.А.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Арман А.В.К.»
Товарищество с ограниченной ответ-стью
г. Алматы БСН/БИН: 030240007396
Республика Казахстан