Счет-фактура № 00000000060 от 10 декабря 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 410 от 20.08.2014 г. на сумму 120 632 400

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство инженерных сетей к зданию Бактериологическая лаборатория на территории КГУ "Городской инфекционной больницы"	тенге	1	24 429 284,82	24 429 284,82	12%	2 931 514,18	27 360 799,00		
Всего по счету:					**24 429 284,82**		**2 931 514,18**	**27 360 799,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: (727)2716623, 2-62-08-14,15 Максат юрист; бух 2620959, 2641940	011240001633
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО Арман А.В.К.,г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32	030240007396
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор № 410 от 20.08.2014 г. на сумму 120 632 400 от "_____"	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000060	10.12.2014		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	строительство инженерных сетей к зданию Бактериологическая лаборатория на территории КГУ "Городской инфекционной больницы"		тенге	1	24 429 284,82	24 429 284,82	2 931 514,18	27 360 799,00
			Итого	1	x	24 429 284,82	2 931 514,18	27 360 799,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Форма КС -3

УТВЕРЖДАЮ

приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " "мая " 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к зданию "Бактериологическая лаборатория на территории ГККП "Городской клинической инфекционной больницы" им. И Жекеновой Управления здравоохранения г.Алматы, расположенной по адресу: ул. Байзакова, 295 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за 10 декабря 2014 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата			Код	Наименование	Код
		договор № 410. доп.соглашение №1	20.08.2014 г.. 27.10.14г.					

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость. 12%	Всего с НДС
			Из гр. 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	110 932 735	24 429 285							2 931 514	27 360 799
Удержание аванса 10%										2 736 080
Итого к оплате										24 624 719

Заказчик: Арымбаев Т.Т.

Зам.руководителя
КГУ "Управление строительства г. Алматы

2014 г.

МП

Генподрядчик: Шамелов М.Г.

Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."

2014 г.

МП

программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман АВК"

Субподрядчик

Договор № 410 от 20 августа 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к зданию "Бактериологическая лаборатория на территории Городской Инфекционной больницы" по адресу: ул. Байзакова, 295 в г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети теплоснабжения

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопровод предызолированный								
1.	Е0124-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,38	383119,97 / 206223,75	152633,59 / 37416,11	144053 / 77540	57390 / 14068	1121,25 / 170,56	422 / 64
2.	С130806-360	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 133х4,0-1-ППУ-ПЭ	м	184,00	3800,00 / --	-- / --	699200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С130806-362	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	м	192,00	4440,00 / --	-- / --	852480 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С130806-387	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 159х3-90-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	15500,00 / --	-- / --	31000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	СТОО	Стоимость тройникового ответвления стандартного Ст159х4,5-108х4-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	10850,73 / --	-- / --	43403 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	СЦена	Стоимость тройникового ответвления стандартного Ст426х7-159х4,5-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	36999,27 / --	-- / --	73999 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130806-4 03	Переходы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 159х4,5/133х4,5-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	11200,00	--	22400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СЦена	Стоимость перехода Ст133х4-89х3,5-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	10045,84	--	40183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100-250мм, сверх учтенных СНиП	т	0,72	138118,84	56798,21	99357	40858	359,61	259
					72191,25	21455,55	51931	15434	104,79	75
10.	Е0122-40-5	Установка металлической заглушки изоляции с кабелем вывода, диам. 150 мм	шт	8,00	263,54	38,54	2108	308	1,03	8
					207,00	2,59	1656	21	0,01	0
11.	СТОО	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-650К-Т	шт	4,00	13878,79	--	55515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СТОО	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода Ст133х4-1-ППУ-ПЭ-650К-Т	шт	4,00	10850,73	--	43403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/	т	0,86	11128,54	1337,39	9554	1148	53,59	46
					8461,13	124,20	7264	107	0,61	1
14.	СЦена	Стоимость неподвижной опоры Ст159х4,5-400х25-1ППУ-ПЭ	шт	6,00	15893,80	--	95363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СЦена	Стоимость неподвижной опоры Ст133х4-400х25-1ППУ-ПЭ	шт	2,00	13551,22	--	27102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СЦена	Стоимость опоры скользящей Ст Д 133 СПК.ТР22.01	шт	40,00	3429,21	--	137169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СЦена	Стоимость опоры скользящей Ст Д 159 СПК.ТР22.01	шт	42,00	3200,72	--	134430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СТОО	Стоимость комплекта для изоляции стыков СРС-159/250-ПЭ-750	шт	28,00	2523,38	--	70655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СЦена	Стоимость комплекта для изоляции	шт	24,00	1990,24	--	47766	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стыков СРС-133/225-ПЭ-750								
20.	Е0124-13-1	Установка кранов стальных диаметром до 50 мм	компл	2,00	864,64 364,84	448,06 107,12	1729 730	896 214	1,99 0,44	4 1
21.	Е0124-13-3	Установка кранов стальных диаметром 100 мм	компл	4,00	1500,87 641,70	764,67 180,09	6003 2567	3059 720	3,51 0,75	14 3
22.	Е0124-13-4	Установка кранов стальных диаметром 150 мм	компл	6,00	2352,75 1094,51	1176,60 254,87	14116 6567	6760 1529	5,92 1,06	36 6
23.	С130904-70	Краны шаровые, Ду 40 мм	шт	2,00	4310,00 --	-- --	8620 --	-- --	-- --	-- --
24.	Сцена	Стоимость крана шарового, Ст100-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	32579,93 --	-- --	130320 --	-- --	-- --	-- --
25.	Сцена	Стоимость крана шарового, Ст125-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	45673,79 --	-- --	91348 --	-- --	-- --	-- --
26.	Сцена	Стоимость крана шарового, Ст150-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	68633,81 --	-- --	274535 --	-- --	-- --	-- --
27.	Сцена	Стоимость Т-образного ключа	шт	1,00	6350,05 --	-- --	6350 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	стык	52,00	2588,43 450,23	1546,45 584,77	134593 23412	80415 30408	2,24 3,74	117 194
		Итого по разделу: Трубопровод предызолированный								3296760

ИТОГО:

Накладные расходы :		3296759	190834	905
На общестроительные работы		171667	62501	345
На металломонтажные работы			289456 6634	
Всего накладных расходов:			296090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								3592849		
		Итого с накладными								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						215571		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3808420		
		Итого с временными, 1,5 %						3865546		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						3945563		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3961025		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3999680		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						8943479		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						178670		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9112149		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1093458		
		Итого с НДС						10205607		

Алматы қаласы
«ҚОРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
Принял: Начальник
мемлекеттік мекемесі
ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-технолог
Кизнеев Ж. А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман АВК"
Субподрядчик
Договор № 410 от 20 августа 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к зданию "Бактериологическая лаборатория на территории Городской Инфекционной больницы" по адресу: ул. Байзакова, 295 в г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Станция для обезвреживания стоков										
56.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19,86	447,64	--	8888	--	2,85	57		
					447,64	--	8888	--	--	--		
57.	Е0101-164-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,80	192,26	--	730	--	1,39	5		
					192,26	--	730	--	--	--		
58.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	м3	4,30	5460,03	75,91	23478	326	1,55	7		
					225,11	28,67	968	123	0,14	1		
59.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	23,50	6122,04	226,11	143868	5314	2,06	48		
					313,09	85,41	7358	2007	0,42	10		
60.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,10	251,62	4,39	2541	44	0,24	2		
					42,95	1,66	434	17	0,01	0		
61.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,65	50900,00	--	32988	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
62.	Ц0118-1-10	Монтаж станции обезвреживания стоков в блочном исполнении	шт	1,00	50468,62	8643,37	50469	8643	195,50	196		
					30532,50	2129,51	30532	2130	12,35	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Т	Контейнер утепленный с системами отопления, освещения и вентиляции размерами 12x2,4x2,9	шт	1,00	772062,87 ---	-- --	772063 --	-- --	-- --	-- --
64.	Ц0118-273-2	Электролизер	шт	2,00	84583,04 68568,75	14620,41 3544,87	169166 137138	29241 7090	439,30 20,56	879 41
65.	С	Гипохлоритный электролизер УОЭ-Э-201	шт	2,00	1763414,22 ---	-- --	3526828 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0118-10-19	Установка баков для раствора гипохлорита, приготовления раствора соли	1бак	4,00	55615,31 2639,25	265,81 98,33	222461 10557	1063 393	16,21 0,48	65 2
67.	Е0118-13-1	Установка насосов	1насос	6,00	3574,47 2551,28	138,20 51,75	21447 15308	829 311	14,95 0,25	90 2
68.	С131001-7	Насос для перекачки раствора соли	шт	2,00	59200,00 ---	-- --	118400 --	-- --	-- --	-- --
69.	С131001-7	Насос для перекачки раствора гипохлорита натрия в баки	шт	2,00	59200,00 ---	-- --	118400 --	-- --	-- --	-- --
70.	С131002-1-5	Насос дозатор гипохлорита натрия	шт	2,00	165100,00 ---	-- --	330200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Станция для обезвреживания стоков								5541928
		Раздел: Арматура								
71.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,01	2795449,15 80730,00	75911,27 28677,26	15375 444	418 158	432,40 140,06	2 1
72.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,01	6389393,05 144900,00	132979,67 50233,73	51115 1159	1064 402	761,30 245,34	6 2
73.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	472853,63 55708,88	93086,47 35164,12	2601 306	512 193	320,27 171,74	2 1
74.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,01	883356,79 72657,00	177772,66 67155,98	7067 581	1422 537	422,74 327,98	3 3
75.	Е0122-36-4	Установка задвижек диам. 200 мм	шт	4,00	1653,62 755,55	652,82 245,81	6614 3022	2611 983	4,50 1,21	18 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 ктс/см2/, Dy 200 мм	шт	5,00	1320,00	--	6600	--	--	--
77.	С130902-59	Задвижки клиновые упруго-запирающие Dy 200 мм	шт	4,00	58400,00	--	233600	--	--	--
78.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	шт	7,00	344,84	259,48	2414	1816	0,48	3
79.	С130804-1 10	Втулка под фланец д.225х13,4	10шт	0,70	79,96	67,83	560	475	0,26	2
		Итого по разделу: Арматура			33700,00	--	23590	--	--	--
							5890903	53307		348976
							217985	14819		1383 80

ИТОГО:

Накладные расходы :	
На монтажные работы	159200
На общестроительные работы	33846
На сантехнические работы	34008
Всего накладных расходов:	227054
Итого с накладными	6117957
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	320754
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6438711
Итого с временными, 1,5 %	6523711
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6642770
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6665777
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6723293
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	15016800
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	300336
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15317136
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1838056
Итого с НДС	17155192

Алматы қаласы «КУРЫЛЫС ҚАСАРЫ ҚАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

«СТРОЙИНТЕГРАЛ»

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Қауымдасушылықтың шектеулі серіктестігі «Арман А.В.Н.» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Алматы Б.Б.Н. 61203 Республика Казахстан

Кузнецов Ж.А.

2,66438297976
2,887040