Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Бункерное отделение обогащенного угля фр.3-50**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021г. (месяц, год) на 2-7-3 отопление,вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.							
		РАЗДЕЛ 1.Отопление					
1	**Ц13-121701-0110 1312-1701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Регистры из стальных труб, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление**	**м нитки регистра**	**399,0000**		**1843,64**	**735611,84**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	1,311	523,089	1382,00	722909,00
		Итого оплата труда:				**1811,80**	**722909,00**
1.2	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18745	74,793	29,00	2168,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,44**	**2168,98**
1.3	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,08	31,92	230,00	7341,60
1.4	147311 С (2113-0812-1005 РСНБ РК 2015)	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,02394	133344,00	3192,26
		Итого материалов:				**26,40**	**10533,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		1105,20	440974,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,91	94126,91
		Сметная стоимость:				**3184,74**	**1270713,23**
2	**Прайс СТПРАЙС**	**Труба 108х3,5**	**кг**	**3707,1090**		**352,76**	**1307719,77**
3	**Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**399,0000**		**433,68**	**173038,99**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,283096	112,955	1270,00	143452,98
		Итого оплата труда:				**359,53**	**143452,98**
3.2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,012082	4,821	14,00	67,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,17**	**67,49**
3.3	145664 С (2113-0207-0603 РСНБ РК 2015)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0275	10,973	1221,00	13397,42
3.4	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0011	0,4389	320,00	140,45
3.5	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0013	0,5187	613,00	317,96
3.6	187487 С (2302-1104-0402 РСНБ РК 2015)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,00335	1,337	5585,00	7465,19
3.7	187488 С (2302-1104-0403 РСНБ РК 2015)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,00335	1,337	5800,00	7752,57
3.8	278579 С (2204-0201-0616 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0027	1,077	413,00	444,92
		Итого материалов:				**73,98**	**29518,52**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		352,34	140583,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,88	25089,83
		Сметная стоимость:				**848,90**	**338712,75**
4	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**47,0000**		**2520,90**	**118482,27**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	1,691	79,454	1270,00	100905,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2146,93**	**100905,95**
4. 2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4025	18,918	189,00	3575,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**76,07**	**3575,41**
4. 3	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0517	186924,00	9663,97
4. 4	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00658	206096,00	1356,11
4. 5	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,094	31711,00	2980,83
		Итого материалов:				**297,89**	**14000,92**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2104,00	98887,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,99	17389,61
		Сметная стоимость:				**4994,89**	**234759,70**
5	**Прайс СТПРАЙС**	**Краны шаровые D25**	**шт**	**47,0000**		**2799,13**	**131559,11**
6	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2520,90**	**5041,80**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	1,691	3,381	1270,00	4293,87
		Итого оплата труда:				**2146,93**	**4293,87**
6. 2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4025	0,805	189,00	152,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**76,07**	**152,15**
6. 3	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186924,00	411,23
6. 4	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206096,00	57,71
6. 5	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00	126,84
		Итого материалов:				**297,89**	**595,78**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2104,00	4207,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,99	739,98
		Сметная стоимость:				**4994,89**	**9989,77**
7	**Прайс СТПРАЙС**	**Краны шаровые D40 приварной**	**шт**	**1,0000**		**8839,29**	**8839,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Прайс СТПРАЙС**	**Краны шаровые D50**	**шт**	**1,0000**		**9785,71**	**9785,71**
9	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2520,90**	**7562,70**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	1,69	5,071	1270,00	6440,81
		Итого оплата труда:				**2146,93**	**6440,81**
9.2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4025	1,208	189,00	228,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**76,07**	**228,22**
9.3	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186924,00	616,85
9.4	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206096,00	86,56
9.5	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00	190,27
		Итого материалов:				**297,89**	**893,68**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2104,00	6311,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,99	1109,97
		Сметная стоимость:				**4994,89**	**14984,66**
10	**Прайс СТПРАЙС**	**Краны шаровые D50 приварной**	**шт**	**3,0000**		**9761,90**	**29285,70**
11	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2520,90**	**5041,80**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	1,691	3,381	1270,00	4293,87
		Итого оплата труда:				**2146,93**	**4293,87**
11.2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4025	0,805	189,00	152,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**76,07**	**152,15**
11.3	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186924,00	411,23
11.4	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206096,00	57,71

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 5	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00	126,84
		Итого материалов:				**297,89**	**595,78**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2104,00	4207,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,99	739,98
		Сметная стоимость:				**4994,89**	**9989,77**
12	**Прайс СТПРАЙС**	**Краны шаровые D25**	**шт**	**1,0000**		**2799,13**	**2799,13**
13	**Прайс СТПРАЙС**	**Краны шаровые D25 приварной**	**шт**	**1,0000**		**7431,32**	**7431,32**
14	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75,0000**		**1365,50**	**102412,48**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,34155	25,616	1382,00	35401,66
		Итого оплата труда:				**472,02**	**35401,66**
14. 2	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,21075	230,00	48,47
14. 3	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,045	320,00	14,40
14. 4	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3975	613,00	243,67
14. 5	157962 С (2301-1306-0103 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	75	886,00	66450,00
14. 6	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,5175	228,00	117,99
14. 7	278579 С (2204-0201-0616 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,33	413,00	136,29
		Итого материалов:				**893,48**	**67010,82**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		462,58	34693,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,25	10968,49
		Сметная стоимость:				**1974,33**	**148074,59**
15	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**1960,50**	**98025,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,34155	17,078	1382,00	23601,10
		Итого оплата труда:				**472,02**	**23601,10**
15.2	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1405	230,00	32,31
15.3	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,03	320,00	9,60
15.4	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,265	613,00	162,44
15.5	157963 С (2301-1306-0104 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	50	1480,00	74000,00
15.6	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,565	228,00	128,82
15.7	278579 С (2204-0201-0616 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,22	413,00	90,86
		Итого материалов:				**1488,48**	**74424,04**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		462,58	23129,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,85	9692,34
		Сметная стоимость:				**2616,93**	**130846,57**
16	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45,0000**		**2092,94**	**94182,27**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,34155	15,37	1382,00	21240,99
		Итого оплата труда:				**472,02**	**21240,99**
16.2	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,12645	230,00	29,08
16.3	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,027	320,00	8,64
16.4	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2385	613,00	146,20
16.5	157964 С (2301-1306-0105 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	45	1611,00	72495,00
16.6	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,792	228,00	180,58

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 7	278579 С (2204-0201-0616 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,198	413,00	81,77
		Итого материалов:				**1620,92**	**72941,27**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		462,58	20816,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,44	9199,88
		Сметная стоимость:				**2759,96**	**124198,32**
17	**Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80,0000**		**2375,40**	**190032,00**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,4278	34,224	1382,00	47297,57
		Итого оплата труда:				**591,22**	**47297,57**
17. 2	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,2248	230,00	51,70
17. 3	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,048	320,00	15,36
17. 4	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,496	613,00	304,05
17. 5	157965 С (2301-1306-0106 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	80	1771,00	141680,00
17. 6	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	2,2	228,00	501,60
17. 7	278579 С (2204-0201-0616 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,44	413,00	181,72
		Итого материалов:				**1784,18**	**142734,43**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		579,40	46351,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,38	18910,69
		Сметная стоимость:				**3191,18**	**255294,31**
18	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**42,0000**		**537,00**	**22554,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,96	1804,32
		Сметная стоимость:				**579,96**	**24358,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**250,0000**		**104,84**	**26209,75**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1749)	чел-ч	0,057615	14,404	1749,00	25192,16
		Итого оплата труда:				**100,77**	**25192,16**
19. 2	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01725	4,313	81,00	349,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,40**	**349,31**
19. 3	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,05	320,00	16,00
19. 4	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,05	613,00	30,65
19. 5	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,5	228,00	570,00
19. 6	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,125	413,00	51,63
		Итого материалов:				**2,67**	**668,28**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		98,75	24688,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,29	4071,84
		Сметная стоимость:				**219,88**	**54969,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3075615,06**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2233031,87**
Материалы -			Тенге				**10533,86**
Всего заработная плата -			Тенге				**722909,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1497420,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**440974,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94126,91**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2768133,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**523,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**722909,00**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**842583,19**
Материалы -			Тенге				**403383,52**
Всего заработная плата -			Тенге				**412120,96**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22554,00**
Сдача и испытание -			Тенге				**4180,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**403878,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**99716,94**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1346178,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**310,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**412120,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4114311,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**834,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1135030,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3075615,06
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1135029,95
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6693,70
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1933891,41
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				844853,03
	ИТОГО:		Тенге				3920468,09
	Сметная прибыль		Тенге				193843,84
	ИТОГО по смете:		Тенге				4114311,93
	НДС 12%		Тенге				493717,43
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				4608029,36

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «QazCarbon» (КазКарбон) БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам. директора ДМВБ и ИТ **Тускеев Е.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Кудасов Н.**
(подпись, расшифровка подписи)