Заказчик: **Государственное учреждение «Гимназия №5» Управления образования г. Астаны**

Типовая ведомственная форма № КС-3
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Подрядчик: **ТОО «Куандык-К»**

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания гимназии № 5 Управления образования г. Астаны»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2013 года

N 12 08.15.08

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	28-13/ГЗ	**29 мая 2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц - за **август**, без НДС	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость,	К оплате за месяц **август**
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно - монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г., **август**	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания гимназии № 5 Управления образования г. Астаны»	**103 633 600**	**17 720 098**	**38 492 970**	**7 372 590**					**2 126 412**	**19 846 510**
Аванс	**32 726 400**									
Удержание аванса - 30%	**32 726 400**									**7 589 273**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**12 257 237**									**12 257 237**

Итого к оплате: **12 257 237 (двенадцать миллионов двести пятьдесят семь тысяч двести тридцать семь) тенге 00 тиын**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Куандык-К»

Директор _____ **Жаманшалов Б.Ш.**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Гимназия № 5 Управления образования г. Астаны»

Директор _____ **Труфанов А.С.**

Заказчик: Государственное учреждение «Гимназия № 5» Управления образования г. Астаны
Подрядчик: ТОО «Куандык-К» ФОРМА 2

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания «Гимназии № 5 Управления образования г. Астаны»
Договор № **№ 28-13/ГЗ** от 29 мая 2013 года

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За АВГУСТ месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Спортивный зал								
1	Е0162-17-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	120,64 м2	312,84	0,09	37741	11	5177	0,28	34
				45,39	0,02	5476	2	94,5	-	-
2	Е0162-18-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	336,42 м2	328,66	0,09	110567	30	18678	0,36	122
				58,73	0,02	19758	7	94,5	-	-
3	Е0110-81-1	-Демонтаж решеток ограждения радиаторов	46,8 м2	39,71	6,77	1859	317	1994	0,2	10
				32,94	2,56	1542	120	120	0,09	4
4	Е0110-81-1	-Установка решеток ограждения радиаторов	46,8 м2	170,01	10,58	7956	495	2596	0,29	14
				47,36	4	2216	187	108	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С Прайс ТД "KAZAMETA" г.Караганда2012	м2 -Стоимомть решетки ограждения радиаторов	52	878,1 -	- -	45661 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0110-12-3	шт -Демонтаж подшивки потолков из гипсокартона	17	110,23 106,65	3,58 1,35	1874 1813	61 23	2203 120	0,67 0,01	11 -
7	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	м2 -Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	17	713,89 324,35	3,58 1,17	12136 5514	61 20	5229 94,5	1,87 0,01	32 -
8	С11011-378	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм	17,85	356 -	- -	6355 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0157-2-1	м2 -Разборка дощатого покрытия полов	17	51,33 46,44	4,89 0,83	873 789	83 14	890 110,7	0,34 0,01	6 -
10	Е0157-17-4	1м2 -Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	17	1920,69 120,11	5,23 0,83	32652 2042	89 14	2276 110,7	0,75 0,01	13 -
11	Е0115-172-4	1м2 -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,86	164,61 124,2	0,09 0,02	2117 1597	1 -	1510 94,5	0,74 -	10 -
12	Е0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	71,46	935,06 67,28	6,13 2,31	66819 4807	438 165	5505 110,7	0,44 0,01	31 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге				326609 45555	1585 553			282 11

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	326609	-	-	-
Материалы -	Тенге	227274	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	46108	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52016	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	179	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	46057	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6909	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			395026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		315
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53016	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			395026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		315
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53016	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Туалеты								
13	Е0165-17-3	-Смена унитаза с бачком	19	901,09	14,95	17121	284	16998	4,6	87
		компл		774	2,61	14706	50	115,2	0,02	-
14	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	19	5020	-	95380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		3470	-	65930	-	-	-	-
15	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	19	-	-	-	-	-	-	-
		компл		382,72	6,85	1914	34	2080	2,12	11
16	Е0165-17-1	-Смена раковины /умывальника/	5							
		компл		360	1,1	1800	6	115,2	0,01	-
17	С131101-73	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	5	6050	-	30250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект		647,19	0,3	4530	2	586	0,46	3
18	Е0165-29-1	-Смена вентиляционных решеток	7							
		шт		72,63	0,05	508	-	115,2	-	-
19	Е0110-83-1	-Демонтаж перегородок из ДСП	37,8	205,14	8,94	7754	338	9053	1,26	48
		м2		196,2	3,38	7416	128	120	0,02	1
20	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов с коэффицентом надежности по назначению 0,95/пластиковая перегородка/	37,8	788,35	71,94	29800	2719	20152	3,53	133
	т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03			650,29	7,89	24581	298	81	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С Прайс "Жана-Турмыс СК"Астана2 012	-Стоимость пластиковой перегородки м2	37,8	6137,46	-	231996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	8	158,38	23,78	1267	190	1149	0,91	7
				134,6	8,98	1077	72	100	0,04	-
23	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах м2	8	319,42	1,7	2555	14	993	0,73	6
				114,66	0,27	917	2	108	-	-
24	С12065-18	-Коробка дверная окрашенная, размер 94х45 мм м2	47,04	243	-	11431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных м	5	243,23	15,06	1216	75	1225	1,2	6
				224,53	2,41	1123	12	108	0,03	-
26	С12065-22	-Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8 полотно	8	3320	-	26560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных м2	5	77,9	-	390	-	413	0,39	2
				76,46	-	382	-	108	-	-
28	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение шт	5	1380	-	6900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток комплект	64,08	116,63	10,56	7474	677	7643	0,7	45
				106,07	1,67	6797	107	110,7	0,01	1
30	Е0157-20-1	-Устройство покрытий из керамических плиток на мастике 1м2	64,08	1464,77	5,84	93862	374	14170	1,22	78
				198,83	0,92	12741	59	110,7	0,01	1
		1м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			636329	4708			427
			Тенге			72049	734			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159409	-	-		-
	Материалы -		Тенге			82397	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	30833	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44891	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			34645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5197	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11643	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			205698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36030	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			261796	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24879	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			231996	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3023	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16917	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			298865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27902	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			215125	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5460	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17070	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191560	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			770	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2950	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			248876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20020	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			753439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		469
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83952	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Ремонт помещений и кабинетов гимназии								
31	Е0162-17-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	2200	312,84	0,09	688240	198	84967	0,28	616
				45,39	0,02	99858	44	85,05	-	-
32	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	327	133,16	23,58	43543	7711	31633	0,74	243
				109,58	4,16	35833	1360	85,05	0,02	8
33	Е0115-18-11	-Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, м2	327	2141,12	5,78	700147	1888	100193	1,91	624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону м2		323,43	3,93	105760	1283	93,6	0,02	7
34	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	25	-713,89	-3,58	-17847	-89	-7690	-1,87	-47
				-324,35	-1,17	-8109	-29	94,5	-0,01	-
35	C11011-378	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм м2	26,25	-356	-	-9345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	E0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/URSA/ м2	25	-201,26	-5,9	-5031	-148	-2242	-0,46	-12
				-81,51	-2,23	-2038	-56	107,1	-0,01	-
37	C11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 м3	5,15	-4500	-	-23175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	E0159-6-2	-Разборка деревянных поручней с закруглением м	90	25,44	0,1	2290	9	2218	0,18	16
				25,34	0,02	2281	2	97,2	-	-
39	E0110-36-1	-Установка и крепление поручней м	90	148,69	0,4	13382	36	1331	0,09	8
				13,56	0,14	1220	12	108	-	-
		Пристройка								
40	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	286	935,06	6,13	267427	1752	22032	0,44	126
				67,28	2,31	19241	661	110,7	0,01	3
41	E0110-23-1	-Установка блоков внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	18,69	446,86	128,16	8352	2395	4420	1,03	19
				174,4	44,59	3259	833	108	0,17	3
42	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с	18,69	4250	-	79433	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
43	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м2	10	1380 -	- -	13800 -	- -	- -	- -	- -
44	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни комплект шт	10	844 -	- -	8440 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1769654	13752			1594
			---- Тенге			257306	4112			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1769654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1370111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	261417	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69153	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			59333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			236861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35529	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2126906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1733
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	296946	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2126906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1733
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	296946	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Ремонт фасадов								
45	Е0111-2-9пр	-Бетонирование пандуса им.	1,2	8468,07 652,05	- -	10162 782	- -	866 110,7	4,21 -	5 -
46	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня м3	12,4	3810,86 82,55	7,36 2,79	47255 1024	91 35	1333 126	0,48 0,01	6 -
47	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов м	1495,375	25,7 25,7	- -	38431 38431	- -	36317 94,5	0,18 -	266 -
48	Е0115-157-2	-Огрунтовка фасадов грунтовкой глубокого проникновения с лесов по подготовленной поверхности м2	1145,375	58,39 25,83	0,18 0,06	66874 29584	200 72	28024 94,5	0,15 -	173 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	101,66	668,68	7,65	67978	778	15899	0,93	94
				162,6	2,9	16530	295	94,5	0,01	1
50	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен с армированием сеткой м2	1495,375	370,5	4,29	554032	6411	122133	0,52	783
				84,79	1,64	126792	2449	94,5	0,01	12
51	С11011-762	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки м2	1145,375	647	-	741058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен м2	1495,375	370,5	4,29	554032	6411	122133	0,52	783
				84,79	1,64	126792	2449	94,5	0,01	12
53	Е0115-158-1 К=2 к объему	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской "Гауди-фасад" за 2 раза м2	2494,07	24,42	2,06	60906	5144	48259	0,11	265
				19,69	0,79	49103	1964	94,5	-	9
54	С прайс лист	-Стоимость фасадной краски "Гауди-фасад" м2	324,2291	316,12	-	102494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Обшивка тамбура главного входа профлистом тн м2	43,2	775,54	4,99	33503	215	21994	3,11	134
				537,22	1,52	23208	66	94,5	0,01	-
56	СТОО "Завод металлопро	-Планка угла наружного шт	15	246,24	-	3694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	филь" СТОО "Завод металлопро филь"	-Планка угла внутреннего шт	7	246,24 -	- -	1724 -	- -	- -	- -	- -
58	СТОО "Завод металлопро филь"	-Проффилированный лист м2	43,2	246,24 -	- -	10637 -	- -	- -	- -	- -
59	СТОО "Завод металлопро филь"	-Планка торцевая шт	1	366,03 -	- -	366 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0115-63-2	-Оштукатуривание улучшенное наружных стен /цоколя/ цементным раствором по камню и бетону м2	322	193,42 187,34	5,56 1,21	62280 60322	1791 390	57373 94,5	1,02 0,08	329 26
61	Е0115-158-1 К=2 к объему	-Окраска цоколя по подготовленной поверхности фасадной краской "Гауди-фасад" за 2 раза м2	644	24,42 19,69	2,06 0,79	15727 12679	1328 507	12461 94,5	0,11 -	68 2
62	С прайс лист	-Стоимость фасадной краски "Гауди-фасад" тн	83,72	316,12 -	- -	26465 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток м2	66	282,79 128,34	20,99 7,85	18664 8470	1385 518	9950 110,7	0,83 0,04	55 3
64	С прайс лист	-Стоимость плитки м2	66	554,59 -	- -	36603 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			2452885 493718	23756 8744			2961 66

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2270902
Материалы -	Тенге	102373
Всего заработная плата -	Тенге	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	741058
Местные материалы -	Тенге	909998
Накладные расходы -	Тенге	476742
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	164859
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2912503
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	502462	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	238
-	71511	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	3265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	573973	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			181983	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10919	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			192902	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3105405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3265
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	573973	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Ремонт кровли								
65	Е0158-21-1К=2	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов/рубероид/	474	442,5	0,88	209745	417	19951	0,24	112
				39,16	0,14	18562	66	107,1	-	-
66	Е0115-174-1-	-Окраска кровли покрытием "R-COMPOSIT" толщина слоя 1,5 мм	м2 474	14,9	1,59	7062	752	6177	0,08	39
				13,2	0,59	6258	278	94,5	-	1
67	С Прайс ТОО "Новый Город"Караганда 2012	-Стоимость покрытия "R-COMPOSIT"	м2 568,8	465,86	-	264979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			481786	1170			151
			Тенге			24820	345			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			481786	-	-		-
		Материалы -	Тенге			190818	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25164	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			264979	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3919	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30475	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			538388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29084	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			538388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29084	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Водосточная система кровли								
68	Е0112-7-7	-Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	354	239,55	9,24	84802	3270	81756	1,33	472
				212,18	3,46	75110	1226	107,1	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С Прайс "Мир Кровли"Каранда 2012	-Стоимость настенных желобов из пластика /лоток 140х140 по 3 м/ м	80	714,31	-	57145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С Прайс "Мир Кровли"Каранда 2012	-Стоимость водосточных труб пластмассовых шт	118	839,28	-	99035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С Прайс "Мир Кровли"Каранда 2012	-Стоимость заглушки лотка шт	8	116,09	-	929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С Прайс "Мир Кровли"Каранда 2012	-Стоимость угла желоба шт	40	680,3	-	27212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С Прайс "Мир Кровли"Каранда 2012	-Стоимость кронштейна лотка /желоба/ шт	90	83,56	-	7520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С Прайс "Мир Кровли"Каранда 2012	-Стоимость кронштейна водосточной трубы шт	118	109,44	-	12914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С Прайс "Мир Кровли"Каранда 2012прим.	-Стоимость отмета шт	40	347,54	-	13902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	303458	3270		472
	Тенге	75110	1226		7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	303458	-	-	-
Материалы -	Тенге	6422	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	76336	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	218656	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	81756	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12263	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23113	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	408326	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	520
Сметная заработная плата -	Тенге	-	88599	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			408326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		520
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88599	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Смена осветительного оборудования и электропроводки								
		Кд=0,3 СН РК 8.02-06-2002 общие положения по применению расценок на монтаж оборудования, стр.12 П.6.1.1 /демонтаж оборудования предназначенного в лом/								
76	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	886	8,42	-	7460	-	7251	0,06	52
				8,42	-	7460	-	97,2	-	-
		шт								
77	Е0167-15-7	-Монтаж светильника уплотненного полугерметического	84	168,51	0,5	14155	42	13725	0,98	82
				168,01	0,09	14113	8	97,2	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			21615	42			134
			Тенге			21573	8			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21615	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21581	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2555	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			45147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24727	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			45147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24727	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5992335	48283			6021
			Тенге			990129	15720			110
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21615	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21581	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2555	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			45147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24727	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5311817	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1979394	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	942320	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1390751	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			969509	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			902189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		451
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6586847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1077648	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			261796	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24879	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			231996	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3023	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16917	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			298865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27902	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			215125	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5460	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17070	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191560	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			770	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2950	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			248876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20020	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			181983	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			192855	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7372590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6612
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1150297	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	Тенге			7372590				
		С К-1,44%	Тенге			105424				
		ИТОГО	Тенге			7478014				
		К-2,64%	Тенге			196061				
		К 1%	Тенге			74266				
		К 0,4%	Тенге			29706				
		ИТОГО	Тенге			7778047				
		ИТОГО в текущих ценах 2012 года								
		с К - 2,23355	Тенге			17372645				
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			347453				
		ИТОГО	Тенге			17720098				
		НДС 12%	Тенге			2126412				
		ИТОГО	Тенге			19846510				

СДАЛ :

ТОО « Куандык-К»

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

ПРИНЯЛ:

Государственное учреждение «Гимназия № 5» Управления образования г. Астаны»

Директор **Труфанов А.С.**

СОГЛАСОВАНО:

Технадзор: **Солтыбаев Т.К.**