Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Бункерное отделение обогащенного угля фр 0,125-3 и породы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021г. (месяц, год) на 2-9-7 пожарную сигнализацию работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.							
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация					
1	**Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**64585,34**	**64585,34**
		Итого оплата труда:				**63889,40**	**63889,40**
		Итого эксплуатация машин:				**2,58**	**2,58**
		Итого материалов:				**693,37**	**693,37**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		38972,53	38972,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8284,63	8284,63
		Сметная стоимость:				**111842,51**	**111842,51**
2	**СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г. Алматы/ 2020г**	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М"**	**шт.**	**1,0000**		**36113,39**	**36113,39**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2889,07	2889,07
		Сметная стоимость:				**39002,46**	**39002,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**3,0000**		**2165,25**	**6495,74**
		Итого оплата труда:				**2145,32**	**6435,98**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**0,77**
		Итого материалов:				**19,66**	**58,99**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		1308,65	3925,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,91	833,73
		Сметная стоимость:				**3751,81**	**11255,42**
4	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Адресный контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"**	**шт.**	**1,0000**		**12437,50**	**12437,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		995,00	995,00
		Сметная стоимость:				**13432,50**	**13432,50**
5	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	**шт.**	**1,0000**		**11741,00**	**11741,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,28	939,28
		Сметная стоимость:				**12680,28**	**12680,28**
6	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Блок индикации "С2000-БКИ"**	**шт.**	**1,0000**		**25093,75**	**25093,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2007,50	2007,50
		Сметная стоимость:				**27101,25**	**27101,25**
7	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**30294,18**	**30294,18**
		Итого оплата труда:				**23748,42**	**23748,42**
		Итого эксплуатация машин:				**7552,28**	**7552,28**
		Итого материалов:				**2081,00**	**2081,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		17098,86	17098,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3791,44	3791,44
		Сметная стоимость:				**51184,48**	**51184,48**
8	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12"**	**шт.**	**1,0000**		**82811,61**	**82811,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6624,93	6624,93
		Сметная стоимость:				**89436,54**	**89436,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**8720,63**	**17441,27**
		Итого оплата труда:				**8561,75**	**17123,50**
		Итого эксплуатация машин:				**2,09**	**4,19**
		Итого материалов:				**156,79**	**313,58**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		5222,67	10445,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1115,46	2230,93
		Сметная стоимость:				**15058,77**	**30117,53**
10	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	**шт.**	**2,0000**		**3915,00**	**7830,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		313,20	626,40
		Сметная стоимость:				**4228,20**	**8456,40**
11	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**4182,19**	**41821,89**
		Итого оплата труда:				**4096,30**	**40963,00**
		Итого эксплуатация машин:				**3,06**	**30,59**
		Итого материалов:				**82,83**	**828,30**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		2498,74	24987,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		534,47	5344,75
		Сметная стоимость:				**7215,41**	**72154,07**
12	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Извещатель адресный пожарный пламени С2000-СПЕКТРОН-207**	**шт.**	**10,0000**		**100257,14**	**1002571,43**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8020,57	80205,71
		Сметная стоимость:				**108277,71**	**1082777,14**
13	СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г	**Блок разветвлительно-изолирующий БРИЗ**	**шт.**	**3,0000**		**2055,36**	**6166,07**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,43	493,29
		Сметная стоимость:				**2219,79**	**6659,36**
14	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1633,78**	**3267,56**
		Итого оплата труда:				**1589,30**	**3178,60**
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**1,93**
		Итого материалов:				**43,51**	**87,02**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		969,47	1938,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,26	416,52
		Сметная стоимость:				**2811,51**	**5623,02**
15	**СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ**	**шт.**	**2,0000**		**3263,39**	**6526,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,07	522,14
		Сметная стоимость:				**3524,46**	**7048,93**
16	**Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**905,89**	**2717,68**
		Итого оплата труда:				**890,60**	**2671,79**
		Итого эксплуатация машин:				**4,97**	**14,90**
		Итого материалов:				**11,92**	**35,76**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		543,26	1629,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,93	347,80
		Сметная стоимость:				**1565,09**	**4695,27**
17	**С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1928,00**	**5784,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	462,72
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**6246,72**
18	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**150,0000**		**412,97**	**61946,08**
		Итого оплата труда:				**342,76**	**51413,90**
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**2588,21**
		Итого материалов:				**57,21**	**8580,78**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		246,79	37018,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,78	7917,13
		Сметная стоимость:				**712,54**	**106881,22**
19	**С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**153,0000**		**40,00**	**6120,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	489,60
		Сметная стоимость:				**43,20**	**6609,60**
20	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**150,0000**		**376,86**	**56529,11**
		Итого оплата труда:				**213,90**	**32084,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**171,82**	**25772,38**
		Итого материалов:				**46,11**	**6917,23**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		154,01	23101,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,47	6370,41
		Сметная стоимость:				**573,34**	**86000,52**
21	**СТ прайс ИП Кокбаева А.Т. /г.Астана/ 2020г**	**Кабель огнестойкий КСРВнг (А)-FRLS 1х2х0,97мм для систем пожарной безопасности с медными жилами**	**км**	**0,1020**		**156,25**	**15,94**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,50	1,27
		Сметная стоимость:				**168,75**	**17,21**
22	**СТ прайс ИП Кокбаева А.Т. /г.Астана/ 2020г**	**Кабель огнестойкий КСРВнг (А)-FRLS 4х2х0,97мм для систем пожарной безопасности с медными жилами**	**км**	**0,0510**		**580,36**	**29,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,43	2,37
		Сметная стоимость:				**626,79**	**31,97**
		ЗИП					
23	**Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**4182,19**	**4182,19**
		Итого оплата труда:				**4096,30**	**4096,30**
		Итого эксплуатация машин:				**3,06**	**3,06**
		Итого материалов:				**82,83**	**82,83**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		2498,74	2498,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		534,47	534,47
		Сметная стоимость:				**7215,41**	**7215,41**
24	**СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г**	**Извещатель адресный пожарный пламени С2000-СПЕКТРОН-207**	**шт.**	**1,0000**		**100257,14**	**100257,14**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8020,57	8020,57
		Сметная стоимость:				**108277,71**	**108277,71**
25	**Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**3260,80**	**3260,80**
		Итого оплата труда:				**3178,60**	**3178,60**
		Итого эксплуатация машин:				**2,58**	**2,58**
		Итого материалов:				**79,62**	**79,62**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		1938,95	1938,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		415,98	415,98
		Сметная стоимость:				**5615,72**	**5615,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г**	**Извещатель адресный пожарный тепловой С-2000-ИП-03**	**шт.**	**1,0000**		**4318,75**	**4318,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,50	345,50
		Сметная стоимость:				**4664,25**	**4664,25**
27	**Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1633,78**	**1633,78**
		Итого оплата труда:				**1589,30**	**1589,30**
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**0,97**
		Итого материалов:				**43,51**	**43,51**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		969,47	969,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,26	208,26
		Сметная стоимость:				**2811,51**	**2811,51**
28	**СТ Прайс ТОО "Торговый дом INTANT" /г.Алматы/ 2020г**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ**	**шт.**	**1,0000**		**3263,39**	**3263,39**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,07	261,07
		Сметная стоимость:				**3524,46**	**3524,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1605256,00**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1605256,00**
Материалы -			Тенге				**19801,99**
Всего заработная плата -			Тенге				**250373,51**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1311080,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**164525,01**
		Сметная прибыль -	Тенге				**141582,48**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1911363,46**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**171,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250373,51**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1911363,46**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**171,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250373,51**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1605255,96**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**238399,19**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**35974,43**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**11974,31**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1330882,34**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- оборудование	Тенге				0,00
		Накладные расходы	Тенге				164525,01
		ИТОГО:	Тенге				1769780,98
		Сметная прибыль	Тенге				141582,48
		ИТОГО по акту:	Тенге				1911363,46
		НДС 12%	Тенге				229363,62
		ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				2140727,08

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «QazCarbon» (КазКарбон)» БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ДМВБ и ИТ **Тускеев Е.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Кудасов Н.**

(подпись, расшифровка подписи)