19350

Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Дробильный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021г. (месяц, год) на 2-3-2 конструкции металлические работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.					
		РАЗДЕЛ 1. Металлоконструкции					
		(снятие ,после уточнения веса с проектного КМ на КМД)					
1	**Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фахверк. Монтаж**	**тконструкций**	**2,6810**		**-73630,45**	**-197403,23**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**-47871,26**	**-128342,85**
		Итого материалов:				**-24846,67**	**-66613,93**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		**-6246,89**	**-16747,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-33031,17	-88556,56
		Сметная стоимость:				-8532,93	-22876,78
2	**СТ Цена договорная**	**Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственногоназначения высотойдо 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты,балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)**	**т**	**2,6810**		**-115194,55**	**-308836,58**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**-392857,14**	**-1053250,00**
		Сметная стоимость:				-31428,57	-84260,00
3	**Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки одиночныеподкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**1,1070**		**-424285,71**	**-1137510,00**
		Итого оплата труда:				**50558,91**	**55968,72**
		Итого эксплуатация машин:				**27403,91**	**30336,13**
						23000,84	**25461,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**6294,69**	**6968,22**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		18908,70	20931,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5557,41	6152,05
		Сметная стоимость:				**75025,02**	**83052,70**
4	СТ Цена договорная	**Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственногоназначения высотойдо 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты,балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)**	т	**1,1070**		**392857,14**	**434892,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31428,57	34791,43
		Сметная стоимость:				**424285,71**	**469684,29**
5	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,7885**		**86925,89**	**68541,07**
		Итого оплата труда:				**54468,28**	**42948,24**
		Итого эксплуатация машин:				**30629,45**	**24151,32**
		Итого материалов:				**11828,01**	**9326,39**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		37583,11	29634,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9960,72	7854,03
		Сметная стоимость:				**134469,73**	**106029,38**
6	СТ Цена договорная	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,7885**		**392857,14**	**309767,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31428,57	24781,43
		Сметная стоимость:				**424285,71**	**334549,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-381482,73**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-308589,29**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-308589,29**
Сметная прибыль -			Тенге				**-24687,14**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-333276,43**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-72893,45**
Материалы -			Тенге				**-453,29**
Всего заработная плата -			Тенге				**-55058,47**
Накладные расходы -			Тенге				**-37990,35**
Сметная прибыль -			Тенге				**-8870,70**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			чел.-ч				**-119754,50**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**-33,28**
Сметная заработная плата -			Тенге				**-55058,47**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			чел.-ч				**-453030,93**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**-33,28**
Сметная заработная плата -							**-55058,47**
		РАЗДЕЛ 2.П2 (В счет экономии раздела КЖ п.184-188 ,КРМ-1 крыльца сметы оферта)					
7	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	**2,2710**		**91481,92**	**207755,43**
		Итого оплата труда:				**63297,72**	**143749,11**
		Итого эксплуатация машин:				**28110,61**	**63839,20**
		Итого материалов:				**9989,80**	**22686,83**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		43675,42	99186,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10812,59	24555,39
		Сметная стоимость:				**145969,93**	**331497,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	СТ Цена договорная	**Площадки с настилом и ограждением из листовой**	т	2,2710		392857,14	892178,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31428,57	71374,29
		Сметная стоимость:				424285,71	963552,86
9	Е11-090606-0114 1109-0606-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Обрамление проемов. Монтаж**	т конструкций	1,0540		61100,30	64399,72
		Итого оплата труда:				55230,27	58212,70
		Итого эксплуатация машин:				5945,29	6266,34
		Итого материалов:				2072,39	2184,30
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		38108,88	40166,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7936,74	8365,32
		Сметная стоимость:				107145,92	112931,80
10	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Опоры под коммуникации. Монтаж**	т конструкций	0,0860		141188,22	12142,19
		Итого оплата труда:				74417,80	6399,93
		Итого эксплуатация машин:				63439,15	5455,77
		Итого материалов:				20591,31	1770,85
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		51348,28	4415,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15402,92	1324,65
		Сметная стоимость:				207939,43	17882,79
11	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Конструкции сточного канала и гильз инженерных. Монтаж**	т конструкций	0,2810		116581,23	32759,33
		Итого оплата труда:				111510,69	31334,50
		Итого эксплуатация машин:				5512,23	1548,94
		Итого материалов:				1830,85	514,47
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		76942,38	21620,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15481,89	4350,41
		Сметная стоимость:				209005,50	58730,55
12	СТ Цена договорная	**Конструкции стальные обрамленя проемов,опор под коммуникации,сточного каналаи гильз минженерных**	т	1,4210		392857,14	558250,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31428,57	44660,00
		Сметная стоимость:				424285,71	602910,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1767485,24
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1450428,57
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1450428,57
Сметная прибыль -			Тенге				116034,29
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1566462,86
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				317056,66
Материалы -			Тенге				27156,45
Всего заработная плата -			Тенге				239696,25
Накладные расходы -			Тенге				165390,41
Сметная прибыль -			Тенге				38595,77
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				521042,84
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				178,30
Сметная заработная плата -			Тенге				239696,25
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2087505,70
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				178,30
Сметная заработная плата -			Тенге				239696,25
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				1386002,50
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				157350,49
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				60109,57
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				27287,29
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1168542,44
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				127400,07
	ИТОГО		Тенге				1513402,57
	Сметная прибыль		Тенге				121072,21
	ИТОГО по акту:		Тенге				1634474,77
	НДС 12%		Тенге				196136,97
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				1830611,74

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «QazCarbon» (КазКарбон)» БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ДМВБ и ИТ **Тускеев Е.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Кудасов Н.**
(подпись, расшифровка подписи)