Счет-фактура № 00000000007 от 12 мая 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №87 от 20.03.2014г. на сумму 419 834 531,00

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	работы по стр-ву водопровода по ул. Шаляпина, канализация по ул. Балатхан Тайжан-ул. Азербаева мкр.	тенге	1	26 785 714,29	26 785 714,29	12%	3 214 285,71	30 000 000,00	0	
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3 214 285,71**	**30 000 000,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сеитова Д. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

главный бухгалтер

(должность)

Сеитова Д.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4, тел.: 271-65-45**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040740002533**

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030240007396

Договор (контракт) Договор №87 от 20.03.2014г. на сумму 419 834 531,00 от "_____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000008	**12.05.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	работы по стр-ву водопровода по ул. Шаляпина, канализация по ул. Балатхан Тайжан-ул. Азербаева мкр.		тенге	1	26 785 714,29	26 785 714,29	3 214 285,71	30 000 000,00
			Итого	1	x	26 785 714,29	3 214 285,71	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "АРМАН А.В.К."

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
050001 г.Алматы, площадь Республики 4.
Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постанавлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Наименование строительства и его адрес:

Работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-3 .

СПРАВКА

о стомости выполненных работ и затрат
за май 2014 года

(предаставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Источник Дата		Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код
		87	20.03.14.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге) В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобритение материалов	В т.ч НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	**30 000 000**								
		30 000 000						3 214 286	30 000 000

Итого к оплате: Тридцать миллионов тенге.

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Первый заместитель руководителя _____ Уразбаев Г.Ж.
Дата подписания _____

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ Шамелов М.Г.
Дата подписания _____

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор 87 от 20 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

Наименование обьекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-3

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	4213,60	73,44	69,45	309442	292627	0,03	117
					3,99	21,39	16814	90130	0,08	339
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	107,90	537,16	--	57960	--	3,42	369
					537,16	--	57960	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3	24,50	447,64	--	10967	--	2,85	70
					447,64	--	10967	--	--	--
4.	E0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	132,40	73,44	69,45	9723	9195	0,03	4
					3,99	21,39	528	2832	0,08	11
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	8474,70	176,40	176,40	1494937	1494937	--	--
					--	35,28	--	298987	0,74	6279

940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4346,00	3,77	3,24	16371	14099	0,00	14
					0,48	1,12	2086	4868	0,00	16
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	317,90	154,22	--	49025	--	1,12	355
					154,22	--	49025	--	--	--
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3251,00	7,45	7,45	24224	24224	--	--
					--	2,42	--	7865	0,01	30
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3251,00	24,78	5,19	80553	16884	0,12	404
					19,58	--	63669	--	--	--
10.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3251,00	16,16	13,80	52536	44854	0,01	46
					1,86	3,16	6057	10263	0,01	46
11.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	378,40	480,07	7,84	181660	2968	0,23	88
					36,23	2,92	13708	1105	0,01	5
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	269,92	1441,13	175,40	388990	47343	1,17	317
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==			176,73	65,72	47704	17740	0,32	87
										2676389

ИТОГО:

	2676388	1947133	1783
Накладные расходы :	268518	433790	6812
На общестроительные работы			
Всего накладных расходов:		733046	
Итого с накладными		733046	
		3409434	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		204566	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3614000	
Итого с временными, 1,5 %		3668210	
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %		3744142	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		3758815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3795497
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9070013
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	181400
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9251413
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1110170
Итого с НДС	10361583

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

Эксперт 1 категории
Аксенгибиев

900

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор № 87 от 20 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

Наименование обьекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-3

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,75	67697,24	29549,61	50773	22162	223,10	167
					38036,25	7835,47	28527	5877	30,34	23
2.	C130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	757,50	468,00	--	354510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	14,08	19758,83	2161,85	278204	30439	10,19	143
					1650,83	619,19	23244	8718	2,37	33
4.	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	28,48	9450,00	--	269136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса B22,5: круглые	м3	6,49	29600,00	--	192104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	96,10	251,62	4,39	24180	422	0,24	23
					42,95	1,66	4128	159	0,01	1

900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1168907	53024		334
		Накладные расходы :					55899	14754		57
		На общестроительные работы						91334		
		Всего накладных расходов:						91334		
		Итого с накладными						1260241		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						75614		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1335855		
		Итого с временными, 1,5 %						1355893		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						1383960		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1389384		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1402943		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						3352581		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						67052		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3419633		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						410356		
		Итого с НДС						3829989		

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

Эксперт II категории

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы.

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор № 87 от 20 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района.
Строительство распределительных сетей.

Наименование обьекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-3

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	3569,60	73,44	69,45	262147	247903	0,03	99
					3,99	21,39	14244	76355	0,08	287
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	110,40	537,16	--	59303	--	3,42	378
					537,16	--	59303	--	--	--
3.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	110,40	73,44	69,45	8108	7667	0,03	3
					3,99	21,39	441	2361	0,08	9
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	7176,00	176,40	176,40	1265846	1265846	--	--
					--	35,28	--	253169	0,74	5317
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3680,00	3,77	3,24	13862	11938	0,00	12
					0,48	1,12	1766	4122	0,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1472,00	47,43	44,84	69814	66002	0,02	26
					2,59	13,81	3812	20329	0,05	76
7.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2870,40	176,40	176,40	506339	506339	--	--
					--	35,28	--	101268	0,74	2127
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	45,00	154,22	--	6940	--	1,12	50
					154,22	--	6940	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1403,00	7,45	7,45	10454	10454	--	--
					--	2,42	--	3394	0,01	13
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1403,00	24,78	5,19	34763	7286	0,12	174
					19,58	--	27477	--	--	--
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1403,00	16,16	13,80	22673	19357	0,01	20
					1,86	3,16	2614	4429	0,01	20
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	78,50	1441,13	175,40	113129	13769	1,17	92
					176,73	65,72	13873	5159	0,32	25
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								2373378
		Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								
13.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,40	511141,41	19866,96	204457	7947	375,00	150
					63306,00	7440,75	25322	2976	36,34	15
14.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,27	465331,02	1733,92	126570	472	361,00	98
					60966,00	650,25	16583	177	3,17	1
15.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /420 кол./	м3	45,81	6724,57	1538,85	308053	70495	9,65	442
					1615,95	576,23	74027	26397	2,81	129
16.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ	м	58,74	7530,00	--	442312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8020-90/, Dв 1500 мм								
17.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	0,59	8283,00	--	4887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	14,30	29600,00	--	423280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,90	4475,00	--	4028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	12,00	998,00	--	11976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	22,00	13400,00	--	294800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12021-267	Стремянка	т	0,42	133700,00	--	56034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	279,77	245,44	3,82	68668	1069	0,21	59
					37,35	1,44	10450	403	0,01	2
24.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	т	0,37	175710,10	1826,10	65786	684	42,70	16
					8100,00	690,75	3033	259	3,37	1
25.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	9,36	33,84	0,04	317	--	0,04	0
					8,28	--	78	--	--	--
		Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								2011166
		ИТОГО:					4384546	2237227		1621
		Накладные расходы :					259963	500798		8034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	817148
	817148
Всего накладных расходов:	5201694
Итого с накладными	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	312102
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5513796
Итого с временными, 1,5 %	5596503
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5712351
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5734737
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5790702
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13837910
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	276758
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14114668
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1693760
Итого с НДС	15808428

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

Эксперт II категории
Дженамбиев С.А.