Счет-фактура № 00000000017 от 25 июня 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение от 12.06.2014г. к договору №87 от 20.03.2014г. на 60 000 000,00

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	работы по стр-ву водопровода по ул. Шаляпина, канализация по ул. Балатхан Тайжан-ул. Азербаева мкр.	тенге	1	77 455 965,18	77 455 965,18	12%	9 294 715,82	86 750 681,00		
Всего по счету:					**77 455 965,18**		**9 294 715,82**	**86 750 681,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сеитова Д. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

главный бухгалтер

(должность)

Сеитова Д.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
050001 г.Алматы, площадь Республики 4.
Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постанавлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Наименование строительства и его адрес:

Работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-3 .

СПРАВКА

о стомости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 года

(предаставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Источник Дата		Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код	
			доп.согл. от 12 июня 2014 г. к договору № 87	от 20.03.14					
	С начала года	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
				из них		Стоимость			Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобритение материалов	В т.ч НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	~~116 750 681~~								
		86 750 681						9 294 716	**86 750 681**

Итого к оплате: Восемьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят один тенге.

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Первый заместитель руководителя _____ Уразбаев Г.Ж.

Дата подписания _____

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ Шамелов М.Г.

Дата подписания _____

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Субподрядчик

Договор № 87 от 20 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района.
Строительство распределительных сетей.

Наименование обьекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-3.
Водопровод II часть.

А К Т N № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. / з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. / з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,82	67697,24	29549,61	55275	24127	223,10	182
					38036,25	7835,47	31057	6398	30,34	25
2.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,12	54747,66	20558,66	6460	2426	198,95	23
					34155,00	5403,48	4030	638	20,82	2
3.	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	79078,47	12276,22	3479	540	310,50	14
					56148,75	4636,80	2471	204	22,64	1
4.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	3,00	372,28	4,82	1117	14	0,39	1
					68,83	1,82	206	5	0,01	0
5.	C130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	972,50	468,00	--	455130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	119,18	66,00	--	7866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C130806-8	Трубы электросварные прямошовные	м	44,18	787,44	--	34786	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3, 108х5 мм			--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	40,00	344,84	259,48	13794	10379	0,48	19
					79,96	67,83	3198	2713	0,26	10
17.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110х6,6	шт	30,00	494,34	--	14830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR11 32х3,0	шт	12,00	215,48	--	2586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	64,00	178,55	24,65	11427	1577	0,69	44
					144,90	--	9274	--	--	--
21.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	11,00	85,00	11,42	935	126	0,37	4
					72,45	--	797	--	--	--
22.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	64,00	492,00	--	31488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	12,00	181,00	--	2172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	15,00	344,84	259,48	5173	3892	0,48	7
					79,96	67,83	1199	1017	0,26	4
31.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR11 110х6,6	шт	15,00	1102,76	--	16541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	9,00	7472,22	158,56	67250	1427	9,78	88
					1671,53	59,51	15044	536	0,29	3
35.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	9,00	8320,00	--	74880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	9,00	4894,23	58,52	44048	527	0,86	8
					150,07	20,70	1351	186	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	шт	9,00	1250,00	--	11250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	шт	18,00	1390,00	--	25020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	м	14,00	100,00	--	1400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	0,60	7439,82	5932,56	4464	3560	7,25	4
					1507,26	833,38	904	500	4,83	3
43.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	600,00	16,12	--	9671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	7,00	18124,62	42,54	126872	298	2,09	15
					331,20	15,52	2318	109	0,08	1
48.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	7,00	123,31	--	863	--	0,70	5
					108,67	--	761	--	--	--
49.	С11011-955	Указатель пожарного гидранта	шт	7,00	451,00	--	3157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	110,11	19758,83	2161,85	2175724	238050	10,19	1122
					1650,83	619,19	181779	68182	2,37	261
56.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	48,15	9450,00	--	455008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	16,52	10395,00	--	171725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	11,77	4475,00	--	52671	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм			--	--	--	--	--	--
59.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	135,80	998,00	--	135528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	51,24	29600,00	--	1516704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	50,00	13400,00	--	670000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	774,30	251,62	4,39	194826	3401	0,24	189
					42,95	1,66	33258	1282	0,01	6
63.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /кольца КО-6, КС7-3 учтены в колодцах Д=2000/	м3	20,00	19758,83	2161,85	395177	43237	10,19	204
					1650,83	619,19	33016	12384	2,37	47
64.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	18,69	7530,00	--	140736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	6,20	8283,00	--	51313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	8,79	29600,00	--	260243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	11,20	13400,00	--	150080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	149,46	251,62	4,39	37606	657	0,24	36
					42,95	1,66	6420	248	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /кольца КО-6, КС7-3 учтены в колодцах Д=2000/	м3	12,10	19758,83	2161,85	239082	26158	10,19	123
					1650,83	619,19	19975	7492	2,37	29
70.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	25,50	4710,00	--	120105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	6,20	5181,00	--	32096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	3,50	29600,00	--	103600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	12,00	13400,00	--	160800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	137,68	251,62	4,39	34642	605	0,24	34
					42,95	1,66	5914	228	0,01	1
75.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/ Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК 1.16/	м2	117,48	251,62	4,39	29560	516	0,24	29
					42,95	1,66	5046	195	0,01	1
76.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/	т	3,84	177199,02	2100,01	680799	8068	49,10	189
					9315,00	794,36	35788	3052	3,88	15
79.	С12021-267	Стремянка /Для всех колодцев/	т	1,84	133700,00	--	246008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					9085967	369586		2340
		Накладные расходы :					393806	105369		411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						642106		
		На сантехнические работы						2239		
		Всего накладных расходов:						644344		
		Итого с накладными						9730312		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						583819		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10314131		
		Итого с временными, 1,5 %						10468843		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						10685548		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10727423		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10832111		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						25885251		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						517705		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26402956		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3168355		
		Итого с НДС						29571311		

ПРИНЯЛ: Эксперт II категории СДАЛ:

Джексенбиев Д.

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор 87 от 20 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

Наименование обьекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-3.Сети канализации.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8 / 9 / 10 / 11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==					
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2505,00	73,44 / 3,99	69,45 / 21,39	183964 / 9996 / 173968 / 53583 / 0,03 / 0,08 / 69 / 201
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	77,48	537,16 / 537,16	-- / --	41620 / 41620 / -- / -- / 3,42 / -- / 265 / --
3.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	77,48	73,44 / 3,99	69,45 / 21,39	5690 / 309 / 5381 / 1657 / 0,03 / 0,08 / 2 / 6
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5036,00	176,40 / --	176,40 / 35,28	888350 / -- / 888350 / 177670 / -- / 0,74 / -- / 3731
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2582,80	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	9729 / 1240 / 8379 / 2893 / 0,00 / 0,00 / 9 / 10
8.	С143008-1	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2376,20	630,00	--	1497006 / -- / -- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04									
					--	--	--	--	--	--
9.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	196,70	154,22	--	30334	--	1,12	220
					154,22	--	30334	--	--	--
10.	E0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2376,20	7,45	7,45	17706	17706	--	--
					--	2,42	--	5749	0,01	22
11.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2376,20	24,78	5,19	58877	12341	0,12	295
					19,58	--	46537	--	--	--
12.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2376,20	16,16	13,80	38400	32785	0,01	33
					1,86	3,16	4427	7501	0,01	33
13.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	370,60	1441,13	175,40	534083	65002	1,17	435
					176,73	65,72	65497	24357	0,32	119
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								3305759
		Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								
14.	E0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,27	58881,69	25695,31	15898	6938	194,00	52
					33075,00	6813,45	8930	1840	26,38	7
15.	C130804-9 46	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	√272,70	468,00	--	127624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	20,00	300,57	225,64	6011	4513	0,41	8
					69,53	58,98	1391	1180	0,23	5
19.	ТПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая З 110-ПНД 22689.2	шт	20,00	798,55	--	15971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	E0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,27	58881,69	25695,31	15898	6938	194,00	52
					33075,00	6813,45	8930	1840	26,38	7
29.	C130804-9 46	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	√272,70	468,00	--	127624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12,00	300,57	225,64	3607	2708	0,41	5
					69,53	58,98	834	708	0,23	3
32.	ТПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая З 110-ПНД 22689.2	шт	12,00	798,55	--	9583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,02	58881,69	25695,31	942	411	194,00	3
					33075,00	6813,45	529	109	26,38	0
42.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	√16,16	468,00	--	7563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57	225,64	1202	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1
45.	ТПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая З 110-ПНД 22689.2	шт	4,00	798,55	--	3194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,11	58881,69	25695,31	6477	2826	194,00	21
					33075,00	6813,45	3638	749	26,38	3
47.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	√111,10	468,00	--	51995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	16,00	300,57	225,64	4809	3610	0,41	7
					69,53	58,98	1112	944	0,23	4
51.	ТПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая З 110-ПНД 22689.2	шт	16,00	798,55	--	12777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,04	58881,69	25695,31	2179	951	194,00	7
					33075,00	6813,45	1224	252	26,38	1
53.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	√37,37	468,00	--	17489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0122-34-	Установка полиэтиленовых отводов,	шт	6,00	300,57	225,64	1803	1354	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	колен, патрубков, переходов								
					69,53	58,98	417	354	0,23	1
56.	ТПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая З 110-ПНД 22689.2	шт	6,00	798,55	--	4791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,05	58881,69	25695,31	3121	1362	194,00	10
					33075,00	6813,45	1753	361	26,38	1
58.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	√ 53,53	468,00	--	25052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	8,00	300,57	225,64	2405	1805	0,41	3
					69,53	58,98	556	472	0,23	2
61.	ТПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая З 110-ПНД 22689.2	шт	8,00	798,55	--	6388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58881,69	25695,31	1884	822	194,00	6
					33075,00	6813,45	1058	218	26,38	1
63.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	√ 32,32	468,00	--	15126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	7,00	300,57	225,64	2104	1579	0,41	3
					69,53	58,98	487	413	0,23	2
66.	ТПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая З 110-ПНД 22689.2	шт	7,00	798,55	--	5590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,01	20732,90	424,40	207	4	59,30	1
					9495,00	159,75	95	2	0,78	0
86.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /420 кол./	м3	22,07	6724,57	1538,85	148411	33962	9,65	213
					1615,95	576,23	35664	12717	2,81	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	22,25	7530,00	--	167542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	9,40	8283,00	--	77860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	12,64	29600,00	--	374144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	58,00	998,00	--	57884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	36,00	13400,00	--	482400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12021-267	Стремянка	т	0,40	133700,00	--	53480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	231,40	245,44	3,82	56795	884	0,21	49
					37,35	1,44	8643	333	0,01	2
94.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	т	0,78	175710,10	1826,10	137054	1424	42,70	33
					8100,00	690,75	6318	539	3,37	3
95.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	13,10	33,84	0,04	443	1	0,04	1
					8,28	--	108	--	--	--
		Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								2055328

ИТОГО:

	5361086	1276912	1808
	281925	296677	4226

Накладные расходы :

На общестроительные работы 642029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	642029
Итого с накладными	6003115
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	360187
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6363302
Итого с временными, 1,5 %	6458752
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6592448
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6618283
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6682871
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	15969906
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	319398
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16289304
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1954716
Итого с НДС	18244020

Принял: Сдал:

Эксперт II категории

Джексембиев А.

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор 87 от 20 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

Наименование обьекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-3.Сети водопровода. I часть.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	6052,00	73,44	69,45	444452	420301	0,03	168
					3,99	21,39	24151	129454	0,08	486
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	205,40	537,16	--	110334	--	3,42	703
					537,16	--	110334	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3	70,44	447,64	--	31532	--	2,85	201
					447,64	--	31532	--	--	--
4.	E0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	280,70	73,44	69,45	20614	19494	0,03	8
					3,99	21,39	1120	6004	0,08	23
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11980,00	176,40	176,40	2113272	2113272	--	--
					--	35,28	--	422654	0,74	8876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6240,00	3,77	3,24	23505	20243	0,00	21
					0,48	1,12	2995	6989	0,00	23
7.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2860,00	47,43	44,84	135645	128238	0,02	51
					2,59	13,81	7407	39498	0,05	148
8.	Е010333-А30-1.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5575,00	176,40	176,40	983430	983430	--	--
					--	35,28	--	196686	0,74	4130
9.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	4278,00	630,00	--	2695140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	738,00	154,22	--	113811	--	1,12	825
					154,22	--	113811	--	--	--
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5050,00	7,45	7,45	37629	37629	--	--
					--	2,42	--	12217	0,01	47
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5050,00	24,78	5,19	125129	26227	0,12	627
					19,58	--	98902	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5050,00	16,16	13,80	81609	69675	0,01	71
					1,86	3,16	9408	15942	0,01	71
14.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	465,00	480,07	7,84	223235	3647	0,23	108
					36,23	2,92	16845	1358	0,01	7
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								7139335
		Раздел: Трубопроводы								
17.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	км	0,33	54747,66	20558,66	17793	6682	198,95	65
					34155,00	5403,48	11100	1756	20,82	7
18.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	231930,36	98793,23	3479	1482	579,60	9
					110227,50	37319,51	1653	560	182,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	325,00	66,00 --	-- --	21450 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-3-4 325х6 мм	м	15,20	3631,20 --	-- --	55194 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	10,00	372,28 68,83	4,82 1,82	3723 688	48 18	0,39 0,01	4 0
30.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	28,00	344,84 79,96	259,48 67,83	9656 2239	7266 1899	0,48 0,26	13 7
31.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110х6,6	шт	3,00	494,34 --	-- --	1483 --	-- --	-- --	-- --
32.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR11 32х3,0	шт	22,00	215,48 --	-- --	4741 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	21,00	178,55 144,90	24,65 --	3749 3043	518 --	0,69 --	14 --
34.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	22,00	85,00 72,45	11,42 --	1870 1594	251 --	0,37 --	8 --
36.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	21,00	492,00 --	-- --	10332 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	22,00	181,00 --	-- --	3982 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/	т	0,00	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	221 116	91 34	359,61 104,79	1 0
40.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	шт	16,00	183,00 --	-- --	2928 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	4,00	448,88	20,37	1796	81	1,61	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					266,51	7,76	1066	31	0,03	0
64.	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	5,00	18124,62	42,54	90623	213	2,09	10
					331,20	15,52	1656	78	0,08	0
65.	E0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	5,00	123,31	--	617	--	0,70	4
					108,67	--	543	--	--	--
66.	C11011-95-5	Указатель пожарного гидранта	шт	5,00	451,00	--	2255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	E0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	20,00	7472,22	158,56	149444	3171	9,78	196
					1671,53	59,51	33430	1190	0,29	6
68.	C131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	20,00	5760,00	--	115200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	20,00	4894,23	58,52	97885	1170	0,86	17
					150,07	20,70	3002	414	0,10	2
70.	C130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	шт	20,00	1250,00	--	25000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	C130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	шт	42,00	1390,00	--	58380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	C130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	м	18,60	100,00	--	1860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	км	0,04	54747,66	20558,66	1971	740	198,95	7
					34155,00	5403,48	1230	195	20,82	1
82.	C130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	36,00	66,00	--	2376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов	м	2,00	372,28	4,82	745	10	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм			68,83	1,82	138	4	0,01	0
92.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12,00	344,84	259,48	4138	3114	0,48	6
					79,96	67,83	960	814	0,26	3
93.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110x6,6	шт	9,00	494,34	--	4449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR11 32x3,0	шт	3,00	215,48	--	646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	19,00	178,55	24,65	3392	468	0,69	13
					144,90	--	2753	--	--	--
96.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	3,00	85,00	11,42	255	34	0,37	1
					72,45	--	217	--	--	--
98.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	19,00	492,00	--	9348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	3,00	181,00	--	543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/	т	0,00	138118,84	56798,21	28	11	359,61	0
					72191,25	21455,55	14	4	104,79	0
102.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32x3,0 мм	шт	2,00	183,00	--	366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	11,00	448,88	20,37	4938	224	1,61	18
					266,51	7,76	2932	85	0,03	0
109.	ТПрайс-лист	Отвод фланцевый /ОФ/ Ду-100 145	шт	2,00	937,98	--	1876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	ТПрайс-лист	Отвод фланцевый /ОФ/ Ду-100 150	шт	1,00	937,98	--	938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	ТПрайс-лист	Тройник фланцевый /ТФ/ Ду-100	шт	1,00	17682,81	--	17683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 /монтажная проставка/мм	шт	12,00	448,88	20,37	5387	244	1,61	19
					266,51	7,76	3198	93	0,03	0
129.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	8,00	18124,62	42,54	144997	340	2,09	17
					331,20	15,52	2650	124	0,08	1
130.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	8,00	123,31	--	986	--	0,70	6
					108,67	--	869	--	--	--
131.	С11011-955	Указатель пожарного гидранта	шт	8,00	451,00	--	3608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	3,00	7472,22	158,56	22417	476	9,78	29
					1671,53	59,51	5015	179	0,29	1
133.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	2,00	5760,00	--	11520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2,00	4894,23	58,52	9788	117	0,86	2
					150,07	20,70	300	41	0,10	0
135.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм /прим/	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм /прим/	шт	5,00	1390,00	--	6950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	м	1,90	100,00	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	0,04	7439,82	5932,56	260	208	7,25	0
					1507,26	833,38	53	29	4,83	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	35,00	16,12	--	564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,25	67697,24	29549,61	16924	7387	223,10	56
					38036,25	7835,47	9509	1959	30,34	8
144.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,09	54747,66	20558,66	4927	1850	198,95	18
					34155,00	5403,48	3074	486	20,82	2
145.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	79078,47	12276,22	474	74	310,50	2
					56148,75	4636,80	337	28	22,64	0
146.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,40	372,28	4,82	893	12	0,39	1
					68,83	1,82	165	4	0,01	0
147.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	255,00	468,00	--	119340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	90,00	66,00	--	5940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	30,00	344,84	259,48	10345	7785	0,48	14
					79,96	67,83	2399	2035	0,26	8
159.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110x6,6	шт	18,00	494,34	--	8898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR11 32x3,0	шт	10,00	215,48	--	2155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32x3,0 мм	шт	10,00	183,00	--	1830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	12,00	85,00	11,42	1020	137	0,37	4
					72,45	--	869	--	--	--
165.	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным	фланец	22,00	178,55	24,65	3928	542	0,69	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	трубопроводам диам. 100 мм			---	---	---	---	---	---
					144,90	--	3188	--	--	--
166.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	22,00	492,00	--	10824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	12,00	181,00	--	2172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00	344,84	259,48	345	259	0,48	0
					79,96	67,83	80	68	0,26	0
174.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	11,00	7472,22	158,56	82194	1744	9,78	108
					1671,53	59,51	18387	655	0,29	3
175.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	11,00	5760,00	--	63360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	11,00	4894,23	58,52	53837	644	0,86	9
					150,07	20,70	1651	228	0,10	1
177.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	шт	11,00	1250,00	--	13750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	шт	22,00	1390,00	--	30580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	м	9,50	100,00	--	950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	0,37	7439,82	5932,56	2753	2195	7,25	3
					1507,26	833,38	558	308	4,83	2
183.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	370,00	16,12	--	5964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0122-37-	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18124,62	42,54	18125	43	2,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				331,20	15,52	331	16	0,08	0
189.	E0134-108 -4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	1,00	123,31	--	123	--	0,70	1
					108,67	--	109	--	--	--
190.	C11011-95 5	Указатель пожарного гидранта	шт	1,00	451,00	--	451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,23	67697,24	29549,61	15706	6856	223,10	52
					38036,25	7835,47	8824	1818	30,34	7
192.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,07	54747,66	20558,66	4051	1521	198,95	15
					34155,00	5403,48	2527	400	20,82	2
193.	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	79078,47	12276,22	554	86	310,50	2
					56148,75	4636,80	393	32	22,64	0
194.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	5,00	372,28	4,82	1861	24	0,39	2
					68,83	1,82	344	9	0,01	0
195.	C130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	296,60	468,00	--	138809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	C130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	74,00	66,00	--	4884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	C130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3, 108x5 мм	м	7,02	787,44	--	5528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	20,00	344,84	259,48	6897	5190	0,48	10
					79,96	67,83	1599	1357	0,26	5
207.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110x6,6	шт	10,00	494,34	--	4943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR11 32x3,0	шт	10,00	215,48	--	2155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	шт	10,00	183,00 --	-- --	1830 --	-- --	-- --	-- --
212.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	26,00	178,55 144,90	24,65 --	4642 3767	641 --	0,69 --	18 --
214.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	26,00	492,00 --	-- --	12792 --	-- --	-- --	-- --
216.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,00	344,84 79,96	259,48 67,83	1724 400	1297 339	0,48 0,26	2 1
217.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR11 110х6,6	шт	5,00	1102,76 --	-- --	5514 --	-- --	-- --	-- --
218.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	10,00	85,00 72,45	11,42 --	850 724	114 --	0,37 --	4 --
219.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	10,00	181,00 --	-- --	1810 --	-- --	-- --	-- --
222.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	10,00	7472,22 1671,53	158,56 59,51	74722 16715	1586 595	9,78 0,29	98 3
223.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	10,00	5760,00 --	-- --	57600* --	-- --	-- --	-- --
224.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	10,00	4894,23 150,07	58,52 20,70	48942 1501	585 207	0,86 0,10	9 1
225.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	шт	10,00	1250,00 --	-- --	12500 --	-- --	-- --	-- --
226.	С131904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	шт	20,00	1390,00 --	-- --	27800 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228.	С130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	м	8,80	100,00	--	880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	0,30	7439,82	5932,56	2232	1780	7,25	2
					1507,26	833,38	452	250	4,83	1
231.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	300,00	16,12	--	4835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,20	67697,24	29549,61	13539	5910	223,10	45
					38036,25	7835,47	7607	1567	30,34	6
241.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,08	54747,66	20558,66	4106	1542	198,95	15
					34155,00	5403,48	2562	405	20,82	2
242.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	79078,47	12276,22	554	86	310,50	2
					56148,75	4636,80	393	32	22,64	0
244.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	204,00	468,00	--	95472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	76,50	66,00	--	5049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3, 108х5 мм	м	7,14	787,44	--	5622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	19,00	344,84	259,48	6552	4930	0,48	9
					79,96	67,83	1519	1289	0,26	5
251.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110х6,6	шт	10,00	494,34	--	4943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR11 32х3,0	шт	9,00	215,48	--	1939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным	фланец	20,00	178,55	24,65	3571	493	0,69	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	трубопроводам диам. 100 мм								
					144,90	--	2898	--	--	--
255.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	20,00	492,00	--	9840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	9,00	85,00	11,42	765	103	0,37	3
					72,45	--	652	--	--	--
258.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	9,00	181,00	--	1629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00	344,84	259,48	345	259	0,48	0
					79,96	67,83	80	68	0,26	0
260.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR11 110х6,6	шт	1,00	1102,76	--	1103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/	т	0,00	138118,84	56798,21	124	51	359,61	0
					72191,25	21455,55	65	19	104,79	0
262.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	шт	8,00	183,00	--	1464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	8,00	7472,22	158,56	59778	1268	9,78	78
					1671,53	59,51	13372	476	0,29	2
264.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	8,00	5760,00	--	46080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	8,00	4894,23	58,52	39154	468	0,86	7
					150,07	20,70	1201	166	0,10	1
266.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	шт	8,00	1250,00	--	10000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для	шт	15,00	1390,00	--	20850	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/			--	--	--	--	--	--
269.	С130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	м	√ 7,00	100,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	С130810-152	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х6-108х5 мм	шт	1,00	982,00	--	982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18124,62	42,54	18125	43	2,09	2
					331,20	15,52	331	16	0,08	0
276.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	1,00	123,31	--	123	--	0,70	1
					108,67	--	109	--	--	--
277.	С11011-955	Указатель пожарного гидранта	шт	1,00	451,00	--	451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,32	67697,24	29549,61	21663	9456	223,10	71
					38036,25	7835,47	12172	2507	30,34	10
279.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,02	54747,66	20558,66	1095	411	198,95	4
					34155,00	5403,48	683	108	20,82	0
280.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	79078,47	12276,22	791	123	310,50	3
					56148,75	4636,80	561	46	22,64	0
281.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	3,00	372,28	4,82	1117	14	0,39	1
					68,83	1,82	206	5	0,01	0
282.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	√ 360,20	468,00	--	168574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	√ 20,00	66,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	С130806-8	Трубы электросварные прямошовные	м	√ 10,00	787,44	--	7874	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3, 108х5 мм			--	--	--	--	--	--
293.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	16,00	344,84	259,48	5517	4152	0,48	8
					79,96	67,83	1279	1085	0,26	4
294.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110х6,6	шт	10,00	494,34	--	4943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR11 32х3,0	шт	6,00	215,48	--	1293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	20,00	178,55	24,65	3571	493	0,69	14
					144,90	--	2898	--	--	--
298.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	6,00	85,00	11,42	510	69	0,37	2
					72,45	--	435	--	--	--
299.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	20,00	492,00	--	9840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	181,00	--	1086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/	т	0,00	138118,84	56798,21	55	23	359,61	0
					72191,25	21455,55	29	9	104,79	0
303.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	шт	6,00	183,00	--	1098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10,00	344,84	259,48	3448	2595	0,48	5
					79,96	67,83	800	678	0,26	3
305.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR11 110х6,6	шт	10,00	1102,76	--	11028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	6,00	7472,22	158,56	44833	951	9,78	59
					1671,53	59,51	10029	357	0,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	6,00	5760,00	--	34560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	6,00	4894,23	58,52	29365	351	0,86	5
					150,07	20,70	900	124	0,10	1
309.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	шт	6,00	1250,00	--	7500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	шт	12,00	1390,00	--	16680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	С130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	м	5,70	100,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	0,28	7439,82	5932,56	2083	1661	7,25	2
					1507,26	833,38	422	233	4,83	1
315.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	280,00	16,12	--	4513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
319.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	2,00	18124,62	42,54	36249	85	2,09	4
					331,20	15,52	662	31	0,08	0
320.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	2,00	123,31	--	247	--	0,70	1
					108,67	--	217	--	--	--
321.	С11011-955	Указатель пожарного гидранта	шт	2,00	451,00	--	902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,86	67697,24	29549,61	58220	25413	223,10	192
					38036,25	7835,47	32711	6739	30,34	26
323.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,20	54747,66	20558,66	10950	4112	198,95	40
					34155,00	5403,48	6831	1081	20,82	4
324.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных	км	0,02	79078,47	12276,22	1265	196	310,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием			56148,75	4636,80	898	74	22,64	0
325.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,00	372,28	4,82	745	10	0,39	1
					68,83	1,82	138	4	0,01	0
326.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	√ 950,00	468,00	--	444600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	√ 188,00	66,00	--	12408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3, 108x5 мм	м	√ 18,50	787,44	--	14568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	65,00	344,84	259,48	22415	16866	0,48	31
					79,96	67,83	5197	4409	0,26	17
338.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110x6,6	шт	34,00	494,34	--	16808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR11 32x3,0	шт	28,00	215,48	--	6033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	86,00	178,55	24,65	15355	2120	0,69	59
					144,90	--	12461	--	--	--
342.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	28,00	85,00	11,42	2380	320	0,37	10
					72,45	--	2029	--	--	--
343.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	86,00	492,00	--	42312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	28,00	181,00	--	5068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10,00	344,84	259,48	3448	2595	0,48	5
					79,96	67,83	800	678	0,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR11 110х6,6	шт	10,00	1102,76	--	11028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	28,00	7472,22	158,56	209222	4440	9,78	274
					1671,53	59,51	46803	1666	0,29	8
355.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые	шт	28,00	5760,00	--	161280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	28,00	4894,23	58,52	137038	1639	0,86	24
					150,07	20,70	4202	580	0,10	3
357.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	шт	28,00	1250,00	--	35000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
358.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	шт	56,00	1390,00	--	77840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	С130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	м	25,20	100,00	--	2520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								3918372
ИТОГО:							11057708	3984714		4691
							749019	873596		13986

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1733013
На сантехнические работы	20787
Всего накладных расходов:	1753799
Итого с накладными	12811508

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	768690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13580198		
		Итого с временными, 1,5 %						13783901		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						14069228		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						14124364		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						14262203		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						34082064		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						681641		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						34763705		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4171645		
		Итого с НДС						38935350		

Принял:

Сдал:

Эксперт II категории

Алексеенбаев С.А.