Счет-фактура № 00000000071 от 25 августа 2015 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, 040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №87 от 20.03.2014г. на сумму 419 834 531,00 Калкаман-3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	работы по стр-ву водопровода по ул. Шаляпина, канализация по ул. Балатхан Тайжан-ул. Азербаева мкр.	тенге	1	21 381 594,64	21 381 594,64	12%	2 565 791,36	23 947 386,00		
Всего по счету:					21 381 594,64		2 565 791,36	23 947 386,00		

Руководитель: Еркенов Ч. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Шамелова С.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4, тел.: 271-65-45	040740002533
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО Арман А.В.К.,040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35	030240007396
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №87 от 20.03.2014г. на сумму 419 834 531,00 Калкаман-3 от "_____" _____	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000069	25.08.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	работы по стр-ву водопровода по ул. Шаляпина, канализация по ул. Балатхан Тайжан-ул. Азербаева мкр.		тенге	1	21 381 594,64	21 381 594,64	2 565 791,36	23 947 386,00
			Итого	1	x	21 381 594,64	2 565 791,36	23 947 386,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

Приложение: Перечень документации _____
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйствагорода Алматы"

Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»

Типовая межведомственная форма КС-3
утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Наименование строительства и его адрес: Работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения районе г. Алматы. Строительство распределительных сетей.
Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-3

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

на 25 августа 2015 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата	номер	дата		Код	Наименование	Код
		87	20.03.2014		27.01.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них				Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Всего выполнено	**189 915 804**	21 381 595								2 565 791	23 947 386
Итого к оплате											23 947 386

Заказчик:
заместитель руководителя
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы _____Уразбаев Г.Ж..

МП 2015 г.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ Еркенов Ч.С.

МП 2015 г.

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.согл. от 25.01.2015 г
К дог № 87 от 20.08.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

Наименование обьекта: Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-3

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	-8683,54	73,44	69,45	-637709	-603057	0,03	-241
					3,99	21,39	-34652	-185743	0,08	-698
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	-263,15	537,16	--	-141355	--	3,42	-901
					537,16	--	-141355	--	--	--
3.	E0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	-263,15	73,44	69,45	-19325	-18275	0,03	-7
					3,99	21,39	-1050	-5629	0,08	-21
4.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	-4187,60	176,40	176,40	-738693	-738693	--	--
					--	35,28	--	-147739	0,74	-3103
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1031,50	3,77	3,24	3885	3346	0,00	3
					0,48	1,12	495	1155	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	6701,00	47,43	44,84	317817	300461	0,02	120
					2,59	13,81	17356	92544	0,05	348
7.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	733,30	176,40	176,40	129354	129354	--	--
					--	35,28	--	25871	0,74	543
8.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	-2797,54	630,00	--	-1762450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	-2574,83	154,22	--	-397077	--	1,12	-2878
					154,22	--	-397077	--	--	--
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	885,05	7,45	7,45	6595	6595	--	--
					--	2,42	--	2141	0,01	8
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-2214,95	24,78	5,19	-54882	-11503	0,12	-275
					19,58	--	-43379	--	--	--
12.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	-2214,95	16,16	13,80	-35794	-30560	0,01	-31
					1,86	3,16	-4126	-6992	0,01	-31
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	-516,60	1441,13	175,40	-744488	-90611	1,17	-606
					176,73	65,72	-91300	-33952	0,32	-166
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								-4074122
		Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								
14.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	-0,36	465331,02	1733,92	-167519	-624	361,00	-130
					60966,00	650,25	-21948	-234	3,17	-1
15.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	-0,10	511141,41	19866,96	-51114	-1987	375,00	-38
					63306,00	7440,75	-6331	-744	36,34	-4
16.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,24	465331,02	1733,92	112610	420	361,00	87
					60966,00	650,25	14754	157	3,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	-0,05	58881,69	25695,31	-3121	-1362	194,00	-10
					33075,00	6813,45	-1753	-361	26,38	-1
18.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	-46,06	468,00	--	-21556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,00	465331,02	1733,92	1629	6	361,00	1
					60966,00	650,25	213	2	3,17	0
20.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	-7,00	300,57	225,64	-2104	-1579	0,41	-3
					69,53	58,98	-487	-413	0,23	-2
21.	ТПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая З 110-ПНД 22689.2	шт	-7,00	798,55	--	-5590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58881,69	25695,31	1884	822	194,00	6
					33075,00	6813,45	1058	218	26,38	1
23.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	32,32	468,00	--	15126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	7,00	300,57	225,64	2104	1579	0,41	3
					69,53	58,98	487	413	0,23	2
25.	ТПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая З 110-ПНД 22689.2	шт	7,00	798,55	--	5590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58881,69	25695,31	1472	642	194,00	5
					33075,00	6813,45	827	170	26,38	1
27.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	25,25	468,00	--	11817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,27	465331,02	1733,92	126570	472	361,00	98
					60966,00	650,25	16583	177	3,17	1
29.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб	км	0,22	511141,41	19866,96	113985	4430	375,00	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 200 мм			63306,00	7440,75	14117	1659	36,34	8
30.	Е0122-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,011	055241,00 / 66600,00	1969,36 / 744,75	10552 / 666	20 / 7	397,00 / 3,63	4 / 0
31.	Е0122-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,011	415719,65 / 72450,00	23361,68 / 8824,50	9910 / 507	164 / 62	434,00 / 43,10	3 / 0
32.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	10,47	20732,90 / 9495,00	424,40 / 159,75	217073 / 99413	4443 / 1673	59,30 / 0,78	621 / 8
33.	Е0107-61-1	Укладка плит	м3	9,68	1986,57 / 567,00	564,43 / 195,49	19230 / 5489	5464 / 1892	3,33 / 0,75	32 / 7
34.	С143018-68	Плиты перекрытия	м3	9,68	23000,00 / --	-- / --	222640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	15,40	5151,01 / 490,50	86,60 / 32,72	79326 / 7554	1334 / 504	3,06 / 0,16	47 / 2
36.	Е0123-2-2	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,02	49903,78 / 37983,60	11920,18 / 4464,45	1198 / 912	286 / 107	225,00 / 21,80	5 / 1
37.	Е0123-2-1	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,04	37619,95 / 36579,60	1040,35 / 390,15	1655 / 1610	46 / 17	216,60 / 1,90	10 / 0
38.	Е01031-А31-1	Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	т	0,54	117,10 / --	117,10 / 81,97	63 / --	63 / 44	-- / 1,72	-- / 1
39.	Е01031-А31-2	Разгрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	т	0,54	121,40 / --	121,40 / 84,98	66 / --	66 / 46	-- / 1,78	-- / 1
40.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,54	196,00 / --	196,00 / 39,20	106 / --	106 / 21	-- / 0,82	-- / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,021	481132,09	23430,96	35547	562	359,00	9
					60075,00	8851,50	1442	212	43,23	1
42.	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,041	097631,95	1984,82	48296	87	334,00	15
					56475,00	749,25	2485	33	3,66	0
43.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	15,00	3622,61	83,18	54339	1248	16,84	253
					2835,00	31,50	42525	473	0,15	2
44.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /420 кол./	м3	36,59	6724,57	1538,85	246018	56299	9,65	353
					1615,95	576,23	59120	21081	2,81	103
45.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	18,73	7530,00	--	141037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,20	8283,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	13,56	29600,00	--	401376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,30	4475,00	--	1342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	7,00	998,00	--	6986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	8,00	13400,00	--	107200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12021-267	Стремянка	т	0,33	133700,00	--	44121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	100,38	245,44	3,82	24637	383	0,21	21
					37,35	1,44	3749	145	0,01	1
53.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	т	22,33	175710,10	1826,10	3923255	40773	42,70	953
					8100,00	690,75	180857	15423	3,37	75
54.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	-49,37	33,84	0,04	-1671	-2	0,04	-2
					8,28	--	-409	--	--	--
		Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								5746025

ИТОГО:

	1671903	-938782	-2388
	-271648	-215560	-2907

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-431861
Всего накладных расходов:	-431861
Итого с накладными	1240042

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	74403
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1314445
Итого с временными, 1,5 %	1334162
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1361779
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1367116
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1380458
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	3530383
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70608
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3600991
Налог на добавленную стоимость, 12 %	432119
Итого с НДС	4033110

Сдал: Принял:

Эксперт II категории

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор Доп согл от 24.01.2015 г
№ 87 от 20 марта 2014г

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

Наименование обьекта: Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-3

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ТИП 2 ==								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	380,78	469,33	195,05	178711	74272	1,78	679
					274,27	4,68	104438	1782	0,02	6
2.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	685,39	31,16	31,16	21360	21360	--	--
					--	21,82	--	14952	0,46	315
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	685,39	176,40	176,40	120904	120904	--	--
					--	35,28	--	24181	0,74	508
4.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	2538,51	395,15	18,41	1003089	46728	0,04	111
					7,45	4,76	18917	12086	0,02	41
5.	Е0127-48-3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /толщ. 12см	м2	2538,51	334,62	--	849435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	2538,51	387,54	17,65	983773	44815	0,04	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			6,83	5,82	17341	14772	0,02	52
7.	Е0127-54-6	Добавить до толщины 6см.	м2	2538,51	180,58	--	458408	--	0,00	1
					0,05	--	117	--	--	--
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2.	2538,51	446,96	17,65	1134608	44815	0,04	98
					6,83	5,82	17341	14772	0,02	52
9.	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	м2	2538,51	105,07	--	266723	--	0,00	1
					0,02	--	58	--	--	--
		Итого по разделу: == ТИП 2 ==								5017011
		Раздел: == ТРОТУАР ==								
10.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	566,83	9,86	--	5586	--	0,07	39
					9,86	--	5586	--	--	--
11.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	35,70	31,16	31,16	1113	1113	--	--
					--	21,82	--	779	0,46	16
12.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	35,70	176,40	176,40	6298	6298	--	--
					--	35,28	--	1260	0,74	26
13.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	566,83	395,15	18,41	223981	10434	0,04	25
					7,45	4,76	4224	2699	0,02	9
14.	Е0127-48-3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /толщ. 15см	м2	566,83	501,93	--	284507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	566,83	366,45	--	207712	--	0,17	94
					28,46	--	16133	--	--	--
16.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	м2	566,83	57,09	--	32361	--	0,03	15

2320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см			4,58	--	2594	--	--	--
		Итого по разделу: == ТРОТУАР ==								761557

ИТОГО:

	5778569	370741	1160
Накладные расходы :	186749	87283	1025
На общестроительные работы			
Всего накладных расходов:		350875	
Итого с накладными		350875	
		6129444	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		367767	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		6488262	
Итого с временными, 1,5 %		6585586	
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %		6721907	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		6748795	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		6816284	
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742		17431964	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		348640	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		17780604	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		2133672	
Итого с НДС		19914276	

Принял:

Жеке тұлға ретінде Жеке кәсіпкер «Арман А.В.К.» БСН/ЖСН: 030240007395 Алматинская обл. г. Капшагай Республика Казахстан

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» КММ
«УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АЛМАТЫ» ГКП
№2 Форма АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___» _____ 20___

Жеке тұлға ретінде Жеке кәсіпкер «Ю & ER company» Алматы обл. г. Капшагай Республика Казахстан

Жеке тұлға ретінде Жеке кәсіпкер