Счет-фактура № 00000000027 от 21 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №87 от 20.03.2014г. на сумму 419 834 531,00

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	работы по стр-ву водопровода по ул. Шаляпина, канализация по ул. Балатхан Тайжан-ул. Азербаева мкр.	тенге	1	59 780 808,93	59 780 808,93	12%	7 173 697,07	66 954 506,00		
Всего по счету:					**59 780 808,93**		**7 173 697,07**	**66 954 506,00**		

Руководитель: Шаметов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сеитова Д. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4, тел.: 271-65-45** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2** — **030240007396**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №87 от 20.03.2014г. на сумму 419 834 531,00 от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000028	21.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	работы по стр-ву водопровода по ул. Шаляпина, канализация по ул. Балатхан Тайжан-ул. Азербаева мкр.		тенге	1	59 780 808,93	59 780 808,93	7 173 697,07	66 954 506,00
			Итого	1	x	59 780 808,93	7 173 697,07	66 954 506,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТЫ ОБЛ. ЕСИК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ГОРОД ЕСИК ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАН А.В.К."

Заказчик : КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
050001 г.Алматы, площадь Республики 4.
Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постанавлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Наименование строительства и его адрес:

Работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-3 .

СПРАВКА №2 от 31.07.2014 года

о стомости выполненных работ и затрат
за июль 2014 года

(предаставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Источник Дата		Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код	
			доп.согл. от 12 июня 2014 г. к договору № 87	от 20.03.14.					
	С начала года	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобритение материалов	В т.ч НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	**183 705 187**	**66 954 506**						7 173 697	**66 954 506**

Итого к оплате: Шестьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот шесть тенге.

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Первый заместитель руководителя _____ Уразбаев Г.Ж.

Дата подписания 31.07.2014

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ Шамелов М.Г.

Дата подписания 31.07.2014

внесен

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное ГУ Управление энергетики и

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор № 87 от 20 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

Наименование обьекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-3. Водопровод часть I.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2250,00	73,44	69,45	165237	156259	0,03	62
					3,99	21,39	8979	48128	0,08	181
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	102,00	537,16	--	54791	--	3,42	349
					537,16	--	54791	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3	30,00	447,64	--	13429	--	2,85	86
					447,64	--	13429	--	--	--
4.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	125,00	73,44	69,45	9180	8681	0,03	3
					3,99	21,39	499	2674	0,08	10
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	6300,00	176,40	176,40	1111320	1111320	--	--
					--	35,28	--	222264	0,74	4668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3050,00	3,77	3,24	11489	9894	0,00	10
					0,48	1,12	1464	3416	0,00	11
7.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1200,00	47,43	44,84	56914	53806	0,02	21
					2,59	13,81	3108	16573	0,05	62
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2450,00	176,40	176,40	432180	432180	--	--
					--	35,28	--	86436	0,74	1815
9.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3450,00	630,00	--	2173500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	386,00	154,22	--	59527	--	1,12	431
					154,22	--	59527	--	--	--
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2600,00	7,45	7,45	19374	19374	--	--
					--	2,42	--	6290	0,01	24
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2600,00	24,78	5,19	64423	13503	0,12	323
					19,58	--	50920	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2600,00	16,16	13,80	42016	35872	0,01	36
					1,86	3,16	4844	8208	0,01	36
14.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	220,00	480,07	7,84	105616	1725	0,23	51
					36,23	2,92	7970	643	0,01	3
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								4318996
		Раздел: Трубопроводы								
17.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	км	0,10	54747,66	20558,66	5475	2056	198,95	20
					34155,00	5403,48	3416	540	20,82	2
18.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	231930,36	98793,23	1160	494	579,60	3
					110227,50	37319,51	551	187	182,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	ТПрайс-лист	Труба ВЧШГ Ду-300 с внутренним цементно-песчанным покрытием, соединение "ТУТОп" в комплекте с уплотнителем	м	875,00	6177,67	--	5405462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	104,25	66,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-3-4 325х6 мм	м	4,88	3631,20	--	17720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	3,00	372,28	4,82	1117	14	0,39	1
					68,83	1,82	206	5	0,01	0
23.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32, 25/	км	0,42	9302,00	--	3953	--	59,23	25
					9237,38	--	3926	--	--	--
26.	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием /футляр/	км	0,03	465422,64	209161,14	13963	6275	1146,55	34
					218126,25	79011,90	6544	2370	385,89	12
27.	ТПрайс-лист	Труба Ду-630х8-Ст3сп наружное покрытие -3-х слойный экструдированный полиэтилен	м	30,00	12115,24	--	363457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	30,00	463,99	0,79	13920	24	1,04	31
					183,19	0,31	5496	9	0,00	0
29.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	4,00	4900,76	643,77	19603	2575	9,19	37
					1518,86	10,68	6075	43	0,02	0
30.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,00	344,84	259,48	1724	1297	0,48	2
					79,96	67,83	400	339	0,26	1
31.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110х6,6	шт	2,00	494,34	--	989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR11 32х3,0	шт	6,00	215,48	--	1293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,00	178,55	24,65	1071	148	0,69	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					144,90	--	869	--	--	--
34.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	6,00	85,00	11,42	510	69	0,37	2
					72,45	--	435	--	--	--
36.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	6,00	492,00	--	2952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	6,00	181,00	--	1086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/	т	0,0012	138118,84	56798,21	166	68	359,61	0
					72191,25	21455,55	87	26	104,79	0
40.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	шт	12,00	183,00	--	2196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	448,88	20,37	898	41	1,61	3
					266,51	7,76	533	16	0,03	0
44.	С130902-109	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, Т 80°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	шт	6,00	51963,00	--	311778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	2,70	88551,79	45223,54	239090	122104	169,85	459
					34931,25	17082,68	94314	46123	83,43	225
58.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 /монтажная проставка/мм	шт	6,00	448,88	20,37	2693	122	1,61	10
					266,51	7,76	1599	47	0,03	0
60.	ТПрайс-лист	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-100	шт	6,00	12708,35	--	76250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,40	88551,79	45223,54	35421	18089	169,85	68
					34931,25	17082,68	13972	6833	83,43	33
65.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	1,00	123,31	--	123	--	0,70	1
					108,67	--	109	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	5,00	7472,22 / 1671,53	158,56 / 59,51	37361 / 8358	793 / 298	9,78 / 0,29	49 / 1
68.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	5,00	5760,00 / --	-- / --	28800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	5,00	4894,23 / 150,07	58,52 / 20,70	24471 / 750	293 / 103	0,86 / 0,10	4 / 1
70.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	шт	5,00	1250,00 / --	-- / --	6250 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	шт	8,00	1390,00 / --	-- / --	11120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,003	126700,00 / --	-- / --	380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
73.	С130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	м	5,20	100,00 / --	-- / --	520 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	45,10	40,23 / 7,20	0,05 / --	1814 / 325	2 / --	0,04 / --	2 / --
75.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	0,35	7439,82 / 1507,26	5932,56 / 833,38	2604 / 528	2076 / 292	7,25 / 4,83	3 / 2
76.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	350,00	16,12 / --	-- / --	5641 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	6,20	40,23 / 7,20	0,05 / --	249 / 45	-- / --	0,04 / --	0 / --
78.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,01	54747,66	20558,66	274	103	198,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/прим для Ду-32/			34155,00	5403,48	171	27	20,82	0
80.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	276329,66	117366,91	8290	3521	707,25	21
					132738,75	44336,81	3982	1330	216,53	6
82.	С130804-9 99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,41	66,00	--	357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130806-1 12	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-3-4 325х6 мм	м	30,12	3631,20	--	109372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32, 25/	км	0,04	9302,00	--	400	--	59,23	3
					9237,38	--	397	--	--	--
87.	Е0122-31-9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 350 мм	км	0,03	17935,51	--	538	--	94,76	3
					14774,63	--	443	--	--	--
88.	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм /футляр/	км	0,02	465422,64	209161,14	9308	4183	1146,55	23
					218126,25	79011,90	4363	1580	385,89	8
89.	ТПрайс-лист	Труба Ду-630х8-Ст3сп наружное покрытие -3-х слойный экструдированный полиэтилен	м	20,00	12115,24	--	242305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	20,00	463,99	0,79	9280	16	1,04	21
					183,19	0,31	3664	6	0,00	0
91.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2,00	4900,76	643,77	9802	1288	9,19	18
					1518,86	10,68	3038	21	0,02	0
92.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	344,84	259,48	1379	1038	0,48	2
					79,96	67,83	320	271	0,26	1
93.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110х6,6	шт	3,00	494,34	--	1483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR11 32х3,0	шт	1,00	215,48	--	215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	3,00	178,55	24,65	536	74	0,69	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					144,90	--	435	--	--	--
96.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	1,00	85,00	11,42	85	11	0,37	0
					72,45	--	72	--	--	--
98.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	492,00	--	1476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	181,00	--	181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/	т	0,0002	138118,84	56798,21	28	11	359,61	0
					72191,25	21455,55	14	4	104,79	0
102.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	шт	2,00	183,00	--	366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	448,88	20,37	1347	61	1,61	5
					266,51	7,76	800	23	0,03	0
106.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	14,00	12939,00	--	181146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,08	138118,84	56798,21	10925	4493	359,61	28
					72191,25	21455,55	5710	1697	104,79	8
109.	ТПрайс-лист	Отвод фланцевый /ОФ/ Ду-100 145	шт	1,00	937,98	--	938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,02	136700,00	--	2420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	2,92	88551,79	45223,54	258571	132053	169,85	496
					34931,25	17082,68	101999	49881	83,43	244
118.	ТПрайс-лист	Тройник фланцевый /ТФ/ Ду-100	шт	2,00	17682,81	--	35366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100	шт	5,00	448,88	20,37	2244	102	1,61	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	1,00	40,23	0,05	40	--	0,04	0
					7,20	--	7	--	--	--
143.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	67697,24	29549,61	2166	946	223,10	7
					38036,25	7835,47	1217	251	30,34	1
144.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,03	54747,66	20558,66	1642	617	198,95	6
					34155,00	5403,48	1025	162	20,82	1
146.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	1,60	372,28	4,82	596	8	0,39	1
					68,83	1,82	110	3	0,01	0
147.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	50,02	468,00	--	23409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	31,20	66,00	--	2059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3, 108x5 мм	м	6,02	787,44	--	4744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,12	9302,00	--	1116	--	59,23	7
					9237,38	--	1108	--	--	--
151.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,31	9492,63	--	2924	--	59,23	18
					9237,38	--	2845	--	--	--
152.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/	км	0,02	231220,36	98793,23	4624	1976	579,60	12
					110227,50	37319,51	2205	746	182,28	4
153.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-3-4 325x6 мм	м	20,08	3631,20	--	72914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	20,00	267,06	0,32	5341	6	0,97	19
					168,97	0,13	3379	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2,00	4900,76	643,77	9802	1288	9,19	18
					1518,86	10,68	3038	21	0,02	0
157.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	4,76	40,23	0,05	191	--	0,04	0
					7,20	--	34	--	--	--
158.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	344,84	259,48	1379	1038	0,48	2
					79,96	67,83	320	271	0,26	1
159.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110x6,6	шт	2,00	494,34	--	989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR11 32x3,0	шт	4,00	215,48	--	862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/	т	0,0014	138118,84	56798,21	193	80	359,61	1
					72191,25	21455,55	101	30	104,79	0
162.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32x3,0 мм	шт	4,00	183,00	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	2,00	445,18	65,83	890	132	1,64	3
					346,73	2,59	693	5	0,01	0
164.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	85,00	11,42	170	23	0,37	1
					72,45	--	145	--	--	--
165.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	178,55	24,65	357	49	0,69	1
					144,90	--	290	--	--	--
166.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	2,00	181,00	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм/прим/	шт	2,00	1140,00	--	2280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00	344,84	259,48	345	259	0,48	0
					79,96	67,83	80	68	0,26	0
170.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR11 110х6,6	шт	2,00	1102,76	--	2206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	264818,84	56798,21	8050	1727	359,61	11
					72191,25	21455,55	2195	652	104,79	3
172.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	8,00	448,88	20,37	3591	163	1,61	13
					266,51	7,76	2132	62	0,03	0
173.	С130902-109	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, Т 80°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	шт	8,00	51963,00	--	415704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	3,00	7472,22	158,56	22417	476	9,78	29
					1671,53	59,51	5015	179	0,29	1
175.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	3,00	5760,00	--	17280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	3,00	4894,23	58,52	14683	176	0,86	3
					150,07	20,70	450	62	0,10	0
177.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	шт	3,00	1250,00	--	3750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	шт	6,00	1390,00	--	8340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0028	126700,00	--	355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ	м	2,40	100,00	--	240	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,002	79078,47	12276,22	158	25	310,50	1
					56148,75	4636,80	112	9	22,64	0
194.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	1,00	372,28	4,82	372	5	0,39	0
					68,83	1,82	69	2	0,01	0
195.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	46,80	468,00	--	21902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	18,92	66,00	--	1249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3, 108x5 мм	м	2,02	787,44	--	1587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,09	9302,00	--	856	--	59,23	5
					9237,38	--	850	--	--	--
199.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,35	9492,63	--	3313	--	59,23	21
					9237,38	--	3224	--	--	--
200.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/	км	0,05	231220,36	98793,23	11376	4861	579,60	29
					110227,50	37319,51	5423	1836	182,28	9
201.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	49,20	267,06	0,32	13139	16	0,97	48
					168,97	0,13	8313	6	0,00	0
202.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2,00	4900,76	643,77	9802	1288	9,19	18
					1518,86	10,68	3038	21	0,02	0
203.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3 325x6 мм	м	49,20	3631,20	--	178655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,05	672786,98	120032,08	33101	5906	410,20	20
					71440,88	45343,35	3515	2231	221,46	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	3,06	40,23 7,20	0,05 --	123 22	-- --	0,04 --	0 --
206.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6,00	344,84 79,96	259,48 67,83	2069 480	1557 407	0,48 0,26	3 2
207.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110х6,6	шт	3,00	494,34 --	-- --	1483 --	-- --	-- --	-- --
208.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR11 32х3,0	шт	3,00	215,48 --	-- --	646 --	-- --	-- --	-- --
209.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/	т	0,002	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	276 144	114 43	359,61 104,79	1 0
210.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	шт	10,00	183,00 --	-- --	1830 --	-- --	-- --	-- --
211.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	1,00	243,00 --	-- --	243 --	-- --	-- --	-- --
212.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	7,00	178,55 144,90	24,65 --	1250 1014	173 --	0,69 --	5 --
213.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	1,00	445,18 346,73	65,83 2,59	445 347	66 3	1,64 0,01	2 0
214.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	7,00	492,00 --	-- --	3444 --	-- --	-- --	-- --
215.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм/прим/	шт	1,00	1140,00 --	-- --	1140 --	-- --	-- --	-- --
216.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00	344,84 79,96	259,48 67,83	345 80	259 68	0,48 0,26	0 0
217.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR11 110х6,6	шт	1,00	1102,76	--	1103	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
218.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	3,00	85,00	11,42	255	34	0,37	1
					72,45	--	217	--	--	--
219.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	3,00	181,00	--	543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	448,88	20,37	449	20	1,61	2
					266,51	7,76	267	8	0,03	0
221.	С130902-109	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, T 80°C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	шт	1,00	51963,00	--	51963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	3,00	7472,22	158,56	22417	476	9,78	29
					1671,53	59,51	5015	179	0,29	1
223.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	3,00	5760,00	--	17280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	3,00	4894,23	58,52	14683	176	0,86	3
					150,07	20,70	450	62	0,10	0
225.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	шт	3,00	1250,00	--	3750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	шт	6,00	1390,00	--	8340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0026	126700,00	--	329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	С130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	м	2,25	100,00	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	23,40	40,23	0,05	941	1	0,04	1
					7,20	--	168	--	--	--
230.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	0,13	7439,82	5932,56	982	783	7,25	1
					1507,26	833,38	199	110	4,83	1
231.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	132,00	16,12	--	2128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм /монтажная проставка/	шт	2,00	448,88	20,37	898	41	1,61	3
					266,51	7,76	533	16	0,03	0
233.	ТПрайс-лист	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-100	шт	2,00	12708,35	--	25417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	138118,84	56798,21	1630	670	359,61	4
					72191,25	21455,55	852	253	104,79	1
235.	С130810-152	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х6-108х5 мм	шт	1,00	982,00	--	982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм	шт	1,00	741,00	--	741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18124,62	42,54	18125	43	2,09	2
					331,20	15,52	331	16	0,08	0
238.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	1,00	123,31	--	123	--	0,70	1
					108,67	--	109	--	--	--
239.	С11011-955	Указатель пожарного гидранта	шт	1,00	451,00	--	451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,06	67697,24	29549,61	3859	1684	223,10	13
					38036,25	7835,47	2168	447	30,34	2
241.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,03	54747,66	20558,66	1423	535	198,95	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					34155,00	5403,48	888	140	20,82	1
242.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,002	79078,47	12276,22	158	25	310,50	1
					56148,75	4636,80	112	9	22,64	0
243.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	6,00	372,28	4,82	2234	29	0,39	2
					68,83	1,82	413	11	0,01	0
244.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	55,57	468,00	--	26007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	25,51	66,00	--	1684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3, 108х5 мм	м	1,90	787,44	--	1493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,10	9302,00	--	940	--	59,23	6
					9237,38	--	933	--	--	--
248.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,27	9492,63	--	2525	--	59,23	16
					9237,38	--	2457	--	--	--
249.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	3,06	40,23	0,05	123	--	0,04	0
					7,20	--	22	--	--	--
250.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,00	344,84	259,48	1724	1297	0,48	2
					79,96	67,83	400	339	0,26	1
251.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110х6,6	шт	3,00	494,34	--	1483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR11 32х3,0	шт	2,00	215,48	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,00	178,55	24,65	1071	148	0,69	4
					144,90	--	869	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	1,00	445,18	65,83	445	66	1,64	2
					346,73	2,59	347	3	0,01	0
255.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	492,00	--	2952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм/прим/	шт	1,00	1140,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	85,00	11,42	170	23	0,37	1
					72,45	--	145	--	--	--
258.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	181,00	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
260.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR11 110х6,6	шт	2,00	1102,76	--	2206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/	т	0,0002	138118,84	56798,21	28	11	359,61	0
					72191,25	21455,55	14	4	104,79	0
262.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	шт	3,00	183,00	--	549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	2,00	7472,22	158,56	14944	317	9,78	20
					1671,53	59,51	3343	119	0,29	1
264.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	2,00	5760,00	--	11520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2,00	4894,23	58,52	9788	117	0,86	2
					150,07	20,70	300	41	0,10	0
266.	С130904-5	Краны шаровые проходные	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/			--	--	--	--	--	--
267.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	шт	5,00	1390,00 --	-- --	6950 --	-- --	-- --	-- --
268.	С130810-162	фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,002	126700,00 --	-- --	253 --	-- --	-- --	-- --
269.	С130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	м	1,50	100,00 --	-- --	150 --	-- --	-- --	-- --
270.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	18,00	40,23 7,20	0,05 --	724 130	1 --	0,04 --	1 --
271.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	0,26	7439,82 1507,26	5932,56 833,38	1912 387	1525 214	7,25 4,83	2 1
272.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	257,00	16,12 --	-- --	4142 --	-- --	-- --	-- --
273.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	815 426	335 127	359,61 104,79	2 1
277.	С11011-955	Указатель пожарного гидранта	шт	1,00	451,00 --	-- --	451 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопроводы								9175434

ИТОГО:

13494428	2213862	3354
587056	529261	7464

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1276685
На сантехнические работы	4328
Всего накладных расходов:	1281013
Итого с накладными	14775441

1850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	886527
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15661968
Итого с временными, 1,5 %	15896898
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	16225964
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16289552
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16448521
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	39306659
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	786133
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40092792
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4811135
Итого с НДС	44903927

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Эксперт. II категории

Дисенгалиев С.А.

ТОО «ER company»

1860

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное ГУ Управление энергетики и

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор 87 от 20 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

Наименование обьекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-3. Сети водопровода.Часть II.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	23,95	19758,83 / 1650,83	2161,85 / 619,19	473224 / 39537	51776 / 14830	10,19 / 2,37	244 / 57
56.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	14,78	9450,00 / --	-- / --	139671 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	3,18	10395,00 / --	-- / --	33056 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	2,20	4475,00 / --	-- / --	9845 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	26,10	998,00 / --	-- / --	26048 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	11,10	29600,00 / --	-- / --	328560 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	13400,00 ---	-- ---	134000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
62.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	167,80	251,62 42,95	4,39 1,66	42221 7207	737 278	0,24 0,01	41 1
63.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /кольца КО-6, КС7-3 учтены в колодцах Д=2000/	м3	3,80	19758,83 1650,83	2161,85 619,19	75084 6273	8215 2353	10,19 2,37	39 9
64.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	3,60	7530,00 ---	-- ---	27108 ---	-- ---	-- ---	-- ---
65.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,20	8283,00 ---	-- ---	9940 ---	-- ---	-- ---	-- ---
66.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,70	29600,00 ---	-- ---	50320 ---	-- ---	-- ---	-- ---
67.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,10	13400,00 ---	-- ---	28140 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	28,80	251,62 42,95	4,39 1,66	7247 1237	127 48	0,24 0,01	7 0
69.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /кольца КО-6, КС7-3 учтены в колодцах Д=2000/	м3	2,33	19758,83 1650,83	2161,85 619,19	46038 3846	5037 1443	10,19 2,37	24 6
70.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	4,94	4710,00 ---	-- ---	23267 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,19	5181,00 ---	-- --	6165 ---	-- --	-- --	-- --
72.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,60	29600,00 ---	-- --	17760 ---	-- --	-- --	-- --
73.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 ---	-- --	26800 ---	-- --	-- --	-- --
74.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	26,50	251,62 42,95	4,39 1,66	6668 1138	116 44	0,24 0,01	6 0
75.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/ Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК 1.16/	м2	22,60	251,62 42,95	4,39 1,66	5687 971	99 37	0,24 0,01	6 0
76.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/	т	0,74	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	131127 6893	1554 588	49,10 3,88	36 3
77.	Е0113-26- 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	61,70	35,09 9,52	0,05 --	2165 588	3 --	0,05 --	3 --
78.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /Всех колодцев/	м2	988,50	251,62 42,95	4,39 1,66	248722 42459	4342 1637	0,24 0,01	241 8
79.	С12021-26 7	Стремянка /Для всех колодцев/	т	0,44	133700,00 ---	-- --	58828 ---	-- --	-- --	-- --
80.	Е0122-38- 7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	врезка	1,00	3993,94 1304,10	618,26 232,87	3994 1304	618 233	6,43 1,14	6 1
81.	Е0122-38- 3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1,00	1003,17 455,40	207,29 77,63	1003 455	207 78	2,31 0,38	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/монтажная проставка/мм			266,51	7,76	1333	39	0,03	0
124.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,72	88551,79	45223,54	63757	32561	169,85	122
					34931,25	17082,68	25150	12300	83,43	60
126.	ТПрайс-лист	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-100	шт	17,00	12708,35	--	216042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	2,00	123,31	--	247	--	0,70	1
					108,67	--	217	--	--	--
133.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	2,00	5760,00	--	11520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2,00	4894,23	58,52	9788	117	0,86	2
					150,07	20,70	300	41	0,10	0
135.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	шт	3,00	1390,00	--	4170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0008	126700,00	--	101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	м	1,50	100,00	--	150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	7,20	40,23	0,05	290	--	0,04	0
					7,20	--	52	--	--	--
140.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	0,01	7439,82	5932,56	45	36	7,25	0
					1507,26	833,38	9	5	4,83	0
141.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	6,00	16,12	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1962688	72835		655
		Накладные расходы :					111908	21569		86
		На общестроительные работы						167426		
		Всего накладных расходов:						167426		
		Итого с накладными						2130114		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						127807		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2257921		
		Итого с временными, 1,5 %						2291790		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						2339230		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2348397		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2371315		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						5666678		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						113334		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5780012		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						693601		
		Итого с НДС						6473613		

Заказчик:

Подрядчик:

Эксперт II категории

Дзенсембиев СА

«S & ER company»

1870

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное ГУ Управление энергетики и

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Субподрядчик

Договор 87 от 20 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

Наименование обьекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-3. Сети канализации.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейсконтов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1100,00	73,44 / 3,99	69,45 / 21,39	80783 / 4390	76393 / 23529	0,03 / 0,08	30 / 88
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	40,00	537,16 / 537,16	-- / --	21487 / 21487	-- / --	3,42 / --	137 / --
3.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	40,00	73,44 / 3,99	69,45 / 21,39	2938 / 160	2778 / 856	0,03 / 0,08	1 / 3
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2200,00	176,40 / --	176,40 / 35,28	388080 / --	388080 / 77616	-- / 0,74	-- / 1630
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1310,00	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	4935 / 629	4250 / 1467	0,00 / 0,00	4 / 5
8.	С143008-1	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2670,00	630,00	--	1682100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04				--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	198,00	154,22	--	30535	--	1,12	221
					154,22	--	30535	--	--	--
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2310,00	7,45	7,45	17213	17213	--	--
					--	2,42	--	5588	0,01	21
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2310,00	24,78	5,19	57237	11997	0,12	287
					19,58	--	45240	--	--	--
12.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2310,00	16,16	13,80	37330	31871	0,01	32
					1,86	3,16	4304	7292	0,01	32
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	140,00	1441,13	175,40	201758	24556	1,17	164
					176,73	65,72	24742	9201	0,32	45
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								2524394
		Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								
17.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,04	511141,41	19866,96	19423	755	375,00	14
					63306,00	7440,75	2406	283	36,34	1
18.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
19.	ТПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая З 110-ПНД 22689.2	шт	2,00	798,55	--	1597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0022	154891,68	66009,80	341	145	376,00	1
					70200,00	24936,75	154	55	121,79	0
21.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3, 219х6 мм	м	2,21	2070,60	--	4574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,0022	453445,54	80944,76	998	178	278,50	1
					48442,50	30577,50	107	67	149,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,04	121294,13	49389,75	4876	1985	312,70	13
					62775,00	18657,00	2524	750	91,12	4
24.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,20	200,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130810-1 30	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 377х10-219х8 мм	шт	1,00	1880,00	--	1880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	1,00	1610,00	--	1610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,02	5670,29	95,97	102	2	4,90	0
					771,75	36,25	14	1	0,18	0
30.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,35	511141,41	19866,96	177366	6894	375,00	130
					63306,00	7440,75	21967	2582	36,34	13
33.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,001	115636,32	31953,19	116	32	360,00	0
					66375,00	12071,25	66	12	58,95	0
34.	С130806-9 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3, 159х6 мм	м	1,00	1365,78	--	1371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,001	348390,19	68162,54	348	68	255,70	0
					44482,50	25749,00	44	26	125,76	0
36.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	121294,13	49389,75	2863	1166	312,70	7
					62775,00	18657,00	1481	440	91,12	2
37.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,24	200,00	--	448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130810-1 27	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 325х10-159х8 мм	шт	1,00	1610,00	--	1610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С130810-8 4	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	1,00	799,00 ---	-- --	799 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,02	5670,29 771,75	95,97 36,25	102 14	2 1	4,90 0,18	0 0
43.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,05	465331,02 60966,00	1733,92 650,25	24663 3231	92 34	361,00 3,17	19 0
49.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,05	511141,41 63306,00	19866,96 7440,75	27602 3419	1073 402	375,00 36,34	20 2
54.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,09	465331,02 60966,00	1733,92 650,25	42345 5548	158 59	361,00 3,17	33 0
59.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,24	465331,02 60966,00	1733,92 650,25	111679 14632	416 156	361,00 3,17	87 1
64.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,15	465331,02 60966,00	1733,92 650,25	71196 9328	265 99	361,00 3,17	55 0
67.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,01	511141,41 63306,00	19866,96 7440,75	5111 633	199 74	375,00 36,34	4 0
68.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0026	154891,68 70200,00	66009,80 24936,75	403 183	172 65	376,00 121,79	1 0
69.	С130806-1 01	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3, 219х6 мм	м	2,61	2070,60 --	-- --	5405 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0122-20- 6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,0026	453445,54 48442,50	80944,76 30577,50	1179 126	210 80	278,50 149,34	1 0
71.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,04	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	4876 2524	1985 750	312,70 91,12	13 4
72.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	3,20	200,00	--	640	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		/кронштейны, планки, хомуты/								
73.	С130810-1 30	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 377х10-219х8 мм	шт	1,00	1880,00 / --	-- / --	1880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	1,00	1610,00 / --	-- / --	1610 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,02	5670,29 / 771,75	95,97 / 36,25	102 / 14	2 / 1	4,90 / 0,18	0 / 0
76.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	14,00	3622,61 / 2835,00	83,18 / 31,50	50717 / 39690	1165 / 441	16,84 / 0,15	236 / 2
85.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,02	20732,90 / 9495,00	424,40 / 159,75	415 / 190	8 / 3	59,30 / 0,78	1 / 0
86.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /420 кол./	м3	33,96	6724,57 / 1615,95	1538,85 / 576,23	228366 / 54878	52259 / 19569	9,65 / 2,81	328 / 96
87.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	24,20	7530,00 / --	-- / --	182226 / --	-- / --	-- / --	-- / --
88.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	17,00	8283,00 / --	-- / --	140811 / --	-- / --	-- / --	-- / --
89.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	12,10	29600,00 / --	-- / --	358160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	108,00	998,00 / --	-- / --	107784 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	12,00	13400,00	--	160800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12021-267	Стремянка	т	0,39	133700,00	--	52143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	208,10	245,44	3,82	51076	795	0,21	44
					37,35	1,44	7773	300	0,01	1
94.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	т	1,17	175710,10	1826,10	205581	2137	42,70	50
					8100,00	690,75	9477	808	3,37	4
95.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	34,40	33,84	0,04	1164	1	0,04	1
		Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==			8,28	--	285	--	--	--

ИТОГО: 2059598

Накладные расходы :	4583995	629749
На общестроительные работы	312334	152725
Всего накладных расходов:		541538
Итого с накладными		541538
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		5125533
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		307532
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		5433065
Итого с временными, 1,5 %		5514561
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %		5628712
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		5650770
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		5705916
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		13635299
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		272706
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		13908005
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1668961
Итого с НДС		15576966

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Директор ПП Калинорин

Ведущий инженер Алексеев