№35

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Мақтарал ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
ПІНЖЕНЕР: "Royal Company" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Кокше Строй плюс" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
ОҚО Мақтарал ауданындағы КХМR-15"КХ-117 Ленинабад-Утиртобе,КХ-75 "Махталы-Асыката" Жамбыл елді мекеніне кіре беріс автомобиль жолын курделі жөндеу

2018 жылғы 12 маусым № 123 келісім шарт бойынша құны- **32 480 000,00** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2018 жылғы 08 тамыз айындағы
№ 1 АНЫҚТАМА

Код			Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші		мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
			№ 124	12.06.2018ж.		1	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Құрылыс басынан бастап	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
		Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
				2001жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
					есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Мақтарал ауданындағы КХМR-15"КХ-117 Ленинабад-Утиртобе,КХ-75 "Махталы-Асыката" Жамбыл елді мекеніне кіре беріс автомобиль жолын курделі жөндеу	30 539 673,00	30 539 673,00	27 267 565							3 272 108	30 539 673,00
Үстап қалу 5%											
Қайтарым 5%											
Төленетін сомасы	30 539 673,00	30 539 673,00	27 267 565							3 272 108	30 539 673,00

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Мақтарал ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-нің бөлімшесі м.у.а.
М.Абишев
М.О.

Инженер:
"Royal Company"ЖШС-нің
Директоры
Ахмедов А.Б.
М.О.

МЕРДІГЕР:
"Кокше Строй плюс" ЖШС-нің
директоры
Ержігіт Д.Б.

Заказчик :ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»

Инженер : ТОО «Royal Company»

Подрядчик: ТОО «Кокше Строй плюс»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Капитальный ремонт автомобильной дороги КХМR-15,КХ-117 Ленинабад-Утиртобе КХ-75 Махталы-Асыката- подьезд к селу Жамбыл в Мактааральском районе ЮКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

А К Т

О приемке выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 /15м/	414	19,66	19,66	8140	8140	1937	-	-
				-	6,26	-	2590	59,1	0,01	2
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,68		1937				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,70				1531		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,98				406		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,95		806				
		Сметная стоимость				10883				
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	414	8,51	8,51	3522	3522	838	-	-
				-	2,71	-	1121	59,1	-	2
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		2,02		838				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,60				662		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,42				176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,84		349				
		Сметная стоимость				4709				
3	11-270302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	1225	48,86	46,79	59855	57318	7568	-	3
				2,07	4,49	2537	5506	60,3	-	5
		м2 покры								
		Накладные расходы -		6,18		7568				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3,96				4850		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,22				2718		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,40		5394				
		Сметная стоимость				72816				
4	11-220401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,6	-Трубы железобетонные напорные,диаметр700 мм.Укладка(ДЕМОНТАЖ)	0,029	1071767,9	354297,62	31081	10275	16719	876	25
				717470,28	103895,2	20807	3013	62,1	154,43	4
		км трубо								
		Накладные расходы -		576505,07		16719				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		510067,97				14792		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		66437,11				1927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		131861,84		3824				
		Сметная стоимость				51624				
5	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	15,3	371	-	5676	-	238	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		15,58		238				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		15,58				238		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,93		473				
		Сметная стоимость				6388				
6	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	15,3	355,14	-	5434	-	228	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14,92		228				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		14,92				228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,60		453				
		Сметная стоимость				6115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	-Фундаменты железобетонные (фундаменты элементов обустройства).Разборка	5,2	23290,03	10897,09	121108	56665	47562	13,32	69
				10656,27	4775,2	55413	24831	50,8	5,63	29
		м3								
		Накладные расходы -		9146,61		47562				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		7839,18				40764		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1307,43				6799		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2594,93		13494				
		Сметная стоимость				182164				
8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный.Погрузка	13	73	-	949	-	40	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3,07		40				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,07				40		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,09		79				
		Сметная стоимость				1068				
9	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка стр.грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20т.класс груза 1.Расст.перевозки 20км	13	355,14	-	4617	-	194	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14,92		194				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		14,92				194		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,60		385				
		Сметная стоимость				5196				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		240382	135919			98
				Тенге		78757	37061			43
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		240382	-	-		-
	Материалы -			Тенге		9031	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	115818	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		16676	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		75324	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	62599		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	12725		-
	Сметная прибыль -			Тенге		25257	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		340963	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		141
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	115818	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			340963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115818	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
10	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные.Устройство бульд.с перемещением грунта до 20/25м.Группа грунтов 2	1375	51,12	51,12	70288	70288	16727	-	-
				-	16,27	-	22369	59,1	0,01	20
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		12,17		16727				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		9,61				13220		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,55				3507		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,06		6961				
		Сметная стоимость				93977				
11	11-010105-0505 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Насыпи дорожные.Устройство бульд.,на каждые послед.10м перемещения грунта.группа грунтов 2-3	1375	10,28	10,28	14131	14131	3363	-	-
				-	3,27	-	4497	59,1	0,01	8
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		2,45		3363				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,93				2658		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,51				705		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,02		1400				
		Сметная стоимость				18894				
12	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3317	122,47	115,61	406217	383493	97174	0,01	33
				6,76	32,46	22432	107659	59,1	0,03	95
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		29,30		97174				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		23,18				76884		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,12				20290		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,14		40271				
		Сметная стоимость				543663				
13	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	5804,7	355,14	-	2061481	-	86582	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14,92		86582				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		14,92				86582		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,60		171845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				2319908				
14	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т /за 6 проходов/.Первый проход про одному следу при т.слоя 30см	1375	50,08	50,08	68861	68861	16198	-	-
				-	15,71	-	21607	59,1	0,01	19
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		11,78		16198				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		9,29				12770		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,49				3428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,95		6805				
		Сметная стоимость				91864				
15	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1375	22,69	22,69	31203	31203	6480	-	-
				-	6,1	-	8394	59,1	-	2
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		4,71		6480				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,61				4961		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,10				1519		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,19		3015				
		Сметная стоимость				40697				
16	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1375	51,49	40,96	70797	56321	18279	0,01	17
				7,73	10,35	10626	14228	59,1	0,01	17
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		13,29		18279				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,68				14689		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,61				3590		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,18		7126				
		Сметная стоимость				96202				
17	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Гребни,откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	7520	32,02	13,14	240771	98834	110691	0,03	210
				18,87	2,84	141937	21388	59,1	-	19
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		14,72		110691				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		12,84				96525		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,88				14166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,74		28117				
		Сметная стоимость				379579				
18	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	3860	32,02	13,14	123587	50731	56818	0,03	108
				18,87	2,84	72856	10978	59,1	-	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		14,72		56818				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		12,84				49546		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,88				7272		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,74		14432				
		Сметная стоимость				194837				
19	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	1654	92,4	-	152836	-	100539	0,12	203
				92,4	-	152836	-	59,1	-	-
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		60,79		100539				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		54,61				90326		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,17				10213		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,26		20270				
		Сметная стоимость				273645				
20	11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	5514	134,55	95,86	741924	528592	114274	-	-
				-	24,48	-	134963	59,1	0,02	119
		м2								
		Накладные расходы -		20,72		114274				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		14,47				79763		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,26				34511		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,42		68496				
		Сметная стоимость				924694				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3982097	1302454			570
			Тенге			400687	346084			307
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3982097	-	-		-
		Материалы -	Тенге			217474	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	746771	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2061481	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			627126	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	441342		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	185784		-
		Сметная прибыль -	Тенге			368738	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4977961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		878
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	746771	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4977961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		878
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	746771	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Водопропускные трубы ПК 0+15.00								
		Земляные работы								
21	11-010101-	-Грунты 2 группы. Разработка в	99	87,39	81,28	8651	8047	2074	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0308 РСНБ РК 2015	отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		6,1	21,96	604	2174	59,1	0,02	2
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		20,95		2074				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		16,58				1642		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4,37				432		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,67		858				
		Сметная стоимость				11583				
22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,95	1364,9	-	6756	-	4444	1,85	9
				1364,9	-	6756	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		897,86		4444				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		806,65				3993		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		91,21				451		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		181,02		896				
		Сметная стоимость				12096				
23	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (КОРЫТО)	16,5	24,34	24,34	402	402	96	-	-
				-	7,75	-	128	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,79		96				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,58				76		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,21				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,41		40				
		Сметная стоимость				537				
24	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м (КОРЫТО). Группа грунтов 2	87,8	13,58	13,58	1193	1193	284	-	-
				-	4,32	-	380	59,1	-	-
		м3 гру н								
		Накладные расходы -		3,23		284				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,55				224		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,68				60		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,35		118				
		Сметная стоимость				1595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	87,8	119,35	50,94	10479	4472	5343	0,11	9
				68,41	22,26	6006	1955	59,1	0,03	2
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		60,85		5343				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		53,59				4705		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		7,26				638		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,42		1266				
		Сметная стоимость				17088				
26	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	87,8	51,49	40,96	4521	3596	1167	0,01	1
				7,73	10,35	679	909	59,1	0,01	1
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		13,29		1167				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,68				938		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,61				229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,18		455				
		Сметная стоимость				6143				
27	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	66,2	4,53	4,53	300	300	59	-	-
				-	1,13	-	75	59,1	-	-
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		0,88		59				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		0,67				44		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,22				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,43		29				
		Сметная стоимость				387				
28	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	33,6	92,4	-	3105	-	2042	0,12	4
				92,4	-	3105	-	59,1	-	-
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		60,79		2042				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		54,61				1835		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,17				207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,26		412				
		Сметная стоимость				5559				
		Прочие работы								
29	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подготовки из смеси гравия с песком	2	2851,85	135,38	5704	271	2042	1,94	4
				1395,99	59,88	2792	120	59,4	0,07	-
		м3								
		Накладные расходы -		1020,88		2042				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		864,78				1730		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		156,10				312		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		309,82		620				
		Сметная стоимость				8365				
30	11-300401-	-Звенья одноочковых труб,	2,73	23200,53	9489,32	63337	25906	18897	9,13	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0202 РСНБ РК 2015	отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) 0; 1,35 м		7304,18	2305,13	19940	6293	59,4	2,36	6
		м3 желез								
		Накладные расходы -		6922,09		18897				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		5707,93				15583		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1214,16				3315		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2409,81		6579				
		Сметная стоимость				88813				
31	Прайс АЗМК	-Сборная ж/б труба вн.1000, ЗК2.100 (Бл.№11)	13	22204,8	-	288662	-	12124	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		932,60		12124				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		932,60				12124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1850,99		24063				
		Сметная стоимость				324849				
		Монолитные ж/б лекальные блоки - 3 шт								
32	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	-Фундаменты монолитные. Устройство	3,84	21900,64	1703,27	84098	6541	9671	2,55	10
				2088,53	494,5	8020	1899	59,4	0,43	2
		м3 бетон								
		Накладные расходы -		2518,59		9671				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		1534,32				5892		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		984,27				3780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1953,54		7502				
		Сметная стоимость				101271				
33	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	0,15525	38551,98	-	5985	-	3925	48,4	8
				38230,68	-	5935	-	59,4	-	-
		т армату								
		Накладные расходы -		25281,98		3925				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		22709,02				3526		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2572,96				399		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5106,72		793				
		Сметная стоимость				10703				
34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08046	194893,74	-	15681	-	659	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8185,54		659				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		8185,54				659		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16246,34		1307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				17647				
35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014	0,07479	199642,46	-	14931	-	627	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8384,98		627				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		8384,98				627		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16642,20		1245				
		Сметная стоимость				16803				
36	11-300403-0102 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение	2,46	8192,69	4051,57	20154	9967	6636	3,52	9
				2816,07	986,52	6928	2427	59,4	1,01	2
		м3 сборн								
		Накладные расходы -		2697,70		6636				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		2258,74				5556		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		438,96				1080		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		871,23		2143				
		Сметная стоимость				28934				
37	Прайс Завод ЖБК	- Портальная стенка ж/б М250 СТ-9	2	64441,08	-	128882	-	5413	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2706,53		5413				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2706,53				5413		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5371,81		10744				
		Сметная стоимость				145039				
		Облицовка дна и откосоов								
38	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 (12см)	5,3333333	3142,93	107,39	16762	573	3620	1,22	7
				861,66	26,04	4596	139	59,1	0,03	-
		м2 укреп								
		Накладные расходы -		678,67		3620				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		524,63				2798		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		154,04				822		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		305,73		1631				
		Сметная стоимость				22012				
39	11-010204-0806 РСНБ РК 2015 К=2	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	5,3333333	462,19	0,72	2465	4	458	0,15	1
				107,64	0,34	574	2	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 укреп								
		Накладные расходы -		85,91		458				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		63,81				340		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		22,09				118		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,85		234				
		Сметная стоимость				3157				
40	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,025	38551,98	-	964	-	632	48,4	1
				38230,68	-	956	-	59,4	-	-
		т армату								
		Накладные расходы -		25281,98		632				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		22709,02				568		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2572,96				64		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5106,72		128				
		Сметная стоимость				1724				
41	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40	0,025	207596,39	-	5190	-	218	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8719,05		218				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		8719,05				218		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17305,24		433				
		Сметная стоимость				5841				
42	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	-Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	1,03	2759,17	151,27	2842	156	584	0,79	1
				765,48	51,28	788	53	53	0,05	-
		м3								
		Накладные расходы -		566,95		584				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		432,88				446		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		134,07				138		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		266,09		274				
		Сметная стоимость				3700				
43	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	9,94	1881,86	29,83	18706	297	2875	0,47	5
				392,49	4,66	3901	46	50,8	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		289,27		2875				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		201,76				2005		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		87,51				870		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		173,69		1726				
		Сметная стоимость				23308				
44	11-300504-	-Гидроизоляция обмазочная	45,75	2638,38	95,71	120706	4379	19749	0,61	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0103 РСНБ РК 2015	битумной мастикой, двухслойная. Устройство		489,77	28,62	22407	1310	59,4	0,03	2
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		431,67		19749				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		307,92				14088		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		123,74				5661		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,60		11236				
		Сметная стоимость				151691				
45	11-410102-0104 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя	6,2	905,4	37,49	5613	232	1820	0,57	4
				435,15	8,42	2698	52	55,3	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		293,62		1820				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		245,29				1521		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		48,33				300		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,92		595				
		Сметная стоимость				8028				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			836090	66334			125
			Тенге			96685	17959			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			836090	-	-		-
	Материалы -		Тенге			219724	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	114644	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			453347	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			105459	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	67508		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	37951		-
	Сметная прибыль -		Тенге			75324	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1016873	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		143
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	114644	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1016873	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		143
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	114644	-		-

РАЗДЕЛ 4. Водопропускная труба ПК 5+84.00

		Земляные работы								
46	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	85,8	87,39	81,28	7498	6974	1797	0,01	1
				6,1	21,96	524	1884	59,1	0,02	2
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		20,95		1797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		16,58				1423		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4,37				375		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,67		744				
		Сметная стоимость				10039				
47	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,29	1364,9	-	5855	-	3852	1,85	8
				1364,9	-	5855	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		897,86		3852				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		806,65				3461		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		91,21				391		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		181,02		777				
		Сметная стоимость				10483				
48	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (КОРЫТО)	14,3	24,34	24,34	348	348	83	-	-
				-	7,75	-	111	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,79		83				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,58				65		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,21				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,41		34				
		Сметная стоимость				465				
49	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м (КОРЫТО). Группа грунтов 2	75,3	13,58	13,58	1023	1023	243	-	-
				-	4,32	-	326	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		3,23		243				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,55				192		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,68				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,35		101				
		Сметная стоимость				1368				
50	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	75,3	119,35	50,94	8987	3836	4582	0,11	8
				68,41	22,26	5151	1677	59,1	0,03	2
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		60,85		4582				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		53,59				4035		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		7,26				547		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,42		1086				
		Сметная стоимость				14655				
51	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	75,3	51,49	40,96	3877	3084	1001	0,01	1
				7,73	10,35	582	779	59,1	0,01	1
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		13,29		1001				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,68				804		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,61				197		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,18		390				
		Сметная стоимость				5268				
52	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	57,2	4,53	4,53	259	259	51	-	-
				-	1,13	-	64	59,1	-	-
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		0,88		51				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		0,67				38		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,22				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,43		25				
		Сметная стоимость				334				
53	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	28,6	92,4	-	2643	-	1738	0,12	4
				92,4	-	2643	-	59,1	-	-
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		60,79		1738				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		54,61				1562		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,17				177		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,26		350				
		Сметная стоимость				4732				
		Прочие работы								
54	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подготовки из смеси гравия с песком	1,6	2851,85	135,38	4563	217	1633	1,94	3
				1395,99	59,88	2234	96	59,4	0,07	-
		м3								
		Накладные расходы -		1020,88		1633				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		864,78				1384		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		156,10				250		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		309,82		496				
		Сметная стоимость				6692				
55	11-300401-0202 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до0; 1,35 м	2,31	23200,53	9489,32	53593	21920	15990	9,13	21
				7304,18	2305,13	16873	5325	59,4	2,36	5
		м3 желез								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		6922,09		15990				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		5707,93				13185		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1214,16				2805		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2409,81		5567				
		Сметная стоимость				75150				
56	Прайс АЗМК	-Сборная ж/б труба вн.1000, ЗК2.100 (Бл.№11)	11	22204,8	-	244253	-	10259	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		932,60		10259				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		932,60				10259		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1850,99		20361				
		Сметная стоимость				274873				
		Монолитные ж/б лекальные блоки - 3 шт								
57	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	-Фундаменты монолитные. Устройство	3,84	21900,64	1703,27	84098	6541	9671	2,55	10
				2088,53	494,5	8020	1899	59,4	0,43	2
		м3 бетон								
		Накладные расходы -		2518,59		9671				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		1534,32				5892		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		984,27				3780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1953,54		7502				
		Сметная стоимость				101271				
58	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	0,15525	38551,98	-	5985	-	3925	48,4	8
				38230,68	-	5935	-	59,4	-	-
		т армату								
		Накладные расходы -		25281,98		3925				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		22709,02				3526		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2572,96				399		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5106,72		793				
		Сметная стоимость				10703				
59	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08046	194893,74	-	15681	-	659	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8185,54		659				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		8185,54				659		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16246,34		1307				
		Сметная стоимость				17647				
60	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014	0,07479	199642,46	-	14931	-	627	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	т								
		Накладные расходы -		8384,98		627				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		8384,98				627		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16642,20		1245				
		Сметная стоимость				16803				
61	11-300403-0102 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых трубодноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение	2,46	8192,69	4051,57	20154	9967	6636	3,52	9
				2816,07	986,52	6928	2427	59,4	1,01	2
		м3 сборн								
		Накладные расходы -		2697,70		6636				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		2258,74				5556		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		438,96				1080		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		871,23		2143				
		Сметная стоимость				28934				
62	Прайс Завод ЖБК	- Портальная стенка ж/б М250 СТ-9	2	64441,08	-	128882	-	5413	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2706,53		5413				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2706,53				5413		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5371,81		10744				
		Сметная стоимость				145039				
		Облицовка дна и откосоов								
63	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 (12см)	5,3333333	3142,93	107,39	16762	573	3620	1,22	7
				861,66	26,04	4596	139	59,1	0,03	-
		м2 укреп								
		Накладные расходы -		678,67		3620				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		524,63				2798		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		154,04				822		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		305,73		1631				
		Сметная стоимость				22012				
64	11-010204-0806 РСНБ РК 2015 К=2	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	5,3333333	462,19	0,72	2465	4	458	0,15	1
				107,64	0,34	574	2	59,1	-	-
		м2 укреп								
		Накладные расходы -		85,91		458				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		63,81				340		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		22,09				118		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,85		234				
		Сметная стоимость				3157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,025	38551,98	-	964	-	632	48,4	1
				38230,68	-	956	-	59,4	-	-
		т армату								
		Накладные расходы -		25281,98		632				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		22709,02				568		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2572,96				64		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5106,72		128				
		Сметная стоимость				1724				
66	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,025	207596,39	-	5190	-	218	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8719,05		218				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		8719,05				218		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17305,24		433				
		Сметная стоимость				5841				
67	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	-Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	1,03	2759,17	151,27	2842	156	584	0,79	1
				765,48	51,28	788	53	53	0,05	-
		м3								
		Накладные расходы -		566,95		584				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		432,88				446		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		134,07				138		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		266,09		274				
		Сметная стоимость				3700				
68	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	8,52	1881,86	29,83	16033	254	2465	0,47	4
				392,49	4,66	3344	40	50,8	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		289,27		2465				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		201,76				1719		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		87,51				746		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		173,69		1480				
		Сметная стоимость				19977				
69	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	41,27	2638,38	95,71	108886	3950	17815	0,61	25
				489,77	28,62	20213	1181	59,4	0,03	1
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		431,67		17815				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		307,92				12708		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		123,74				5107		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,60		10136				
		Сметная стоимость				136837				
70	11-410102-0104 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя	6,2	905,4	37,49	5613	232	1820	0,57	4
				435,15	8,42	2698	52	55,3	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		293,62		1820				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		245,29				1521		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		48,33				300		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,92		595				
		Сметная стоимость				8028				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			761387	59337			113
			Тенге			87912	16053			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			761387	-	-		-
		Материалы -	Тенге			205200	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	103966	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			408937	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95773	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	61223		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	34550		-
		Сметная прибыль -	Тенге			68573	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			925733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103966	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			925733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103966	-		-

РАЗДЕЛ 5. Элементы благоустройства,сборные элементы (30 км учтено в стоимости)

71	41-020103-1070 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 70 км /ГПС/	2364,736	1087,04	-	2570563	-	107964	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		45,66		107964				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		45,66				107964		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,62		214282				
		Сметная стоимость				2892809				
72	41-020103-1902 РСНБ	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	848,348	2959,32	-	2510533	-	105442	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км /ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ/		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		124,29		105442				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		124,29				105442		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		246,69		209278				
		Сметная стоимость				2825253				
73	41-020103-1991 РСНБ РК 2015 К=10 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмсвыше 200 км /ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ/	878,348	131,6	-	115591	-	4855	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т·км								
		Накладные расходы -		5,53		4855				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		5,53				4855		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,97		9636				
		Сметная стоимость				130081				
74	41-020103-1090 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км /АСФАЛЬТОБЕТОН/	607,549	1367,26	-	830677	-	34888	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		57,42		34888				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		57,42				34888		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,97		69245				
		Сметная стоимость				934811				
75	41-010105-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/	25,59	638,62	-	16342	-	686	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		26,82		686				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,82				686		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,24		1362				
		Сметная стоимость				18391				
76	41-010205-1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.	25,59	590,58	-	15113	-	635	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км								
		т								
		Накладные расходы -		24,80		635				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		24,80				635		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,23		1260				
		Сметная стоимость				17008				
77	41-010105-1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.	0,013	638,62	-	8	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/								
		т								
		Накладные расходы -		26,82		0				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,82				0		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,24		1				
		Сметная стоимость				9				
78	41-010105-1991 РСНБ РК 2015 К=48	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.	0,013	658,08	-	9	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км								
		т·км								
		Накладные расходы -		27,64		0				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		27,64				0		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,86		1				
		Сметная стоимость				10				
79	41-010205-1112 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.	0,013	1855,62	-	24	-	1	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 112 км/ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/								
		т								
		Накладные расходы -		77,94		1				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		77,94				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,68		2				
		Сметная стоимость				27				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			6058860	-			-
			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6058860	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			6058860	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			254472	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			505067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6818399	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6818399	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда								
80	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство (с добавлением фрезерованного асфальтобетона-61,3м3)	6141	87,13	69,85	535051	428933	160512	0,02	144
				16,99	18,79	104313	115381	60,3	0,02	118
		м2 основ								
		Накладные расходы -		26,14		160512				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		21,57				132475		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4,57				28036		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,06		55645				
		Сметная стоимость				751208				
81	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1474	1200,44	-	1769449	-	74317	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		50,42		74317				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		50,42				74317		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		100,07		147501				
		Сметная стоимость				1991267				
82	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	4,9	112405,33	1208,62	550786	5922	24877	-	-
				-	566,52	-	2776	60,3	0,58	3
		т								
		Накладные расходы -		5076,98		24877				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		341,61				1674		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4735,37				23203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9398,58		46053				
		Сметная стоимость				621716				
83	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 /8см/. Устройство	5144	1032,2	58,83	5309620	302599	373435	0,04	195
				30,76	15,78	158240	81174	60,3	0,01	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		м2								
		Накладные расходы -		72,60		373435				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		28,07				144367		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		44,53				229067		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,38		454644				
		Сметная стоимость				6137699				
84	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	1,5	112405,33	1208,62	168608	1813	7615	-	-
				-	566,52	-	850	60,3	0,58	1
		т								
		Накладные расходы -		5076,98		7615				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		341,61				512		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4735,37				7103		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9398,58		14098				
		Сметная стоимость				190321				
85	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	4374	1155,33	66,25	5053429	289765	341146	0,03	147
				28,5	18,4	124652	80500	60,3	0,02	73
		м2 покры								
		Накладные расходы -		77,99		341146				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		28,28				123707		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		49,71				217440		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,67		431566				
		Сметная стоимость				5826142				
86	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	4374	531,76	0,06	2325930	280	98528	-	2
				0,31	-	1336	-	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		22,53		98528				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		0,18				805		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		22,34				97723		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		44,34		193957				
		Сметная стоимость				2618415				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			15712873	1029313			488
			Тенге			388541	280681			268
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15712873	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12525570	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	669222	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1769449	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1080430	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	403541		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	676889		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1343464	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18136767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		756
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	669222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			18136767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		756
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	669222	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			27591689	2593358			1394
			----			---	---			---
			Тенге			1052582	697839			653
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27591689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13176999	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1750421	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2631733	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			8137017	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2238585	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1036214		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1202371		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2386422	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32216696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2047
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1750421	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			32216696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2047
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1750421	-		-
		Временные здания и сооружения - 3,12%	тенге			792426				
		Итого:	тенге			26190723				
		Доп.затраты при пр.раб.в зим.вр.-1,05%	тенге			275002				
		Итого:	тенге			33284124				
		В текущих ценах 2018г.к-1,0599383	тенге			35279117				
		НДС -12%	тенге			4233494				
		ВСЕГО:	тенге			39512611				
		ИТОГО с коэф.-0,77290952127	тенге			30539673				

Подрядчик:

Директор ТОО «Кокше Строй плюс»

Ержігіт Д. Б.

Тексерілгені шектеулі сертификат

ТОО «Royal company»

Ахмабаев С.Т.