Бостандық ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

№440

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

«29» 12 2015 ж.

Әль-Фараби даңғылы
(нысанның орналаскан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«**03**» **сәуір** 20**13**ж. № **40ө**
«**10**» **қазан** 20**13**ж. № **116ө**
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасы»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **Е. Үсенбаев** — **«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
С. Кулбаев — **«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ басқарма төрағасының бірінші орынбасары, бас инженер**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Ч. Еркенов — **«Арман А.В.К.» ЖШС бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Р. Акназарова — **«Энергохолдинг LTD» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
К. Абдижаббарова — **«ҚР ҰЭМ тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысының міндетін атқарушы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
С. Аубакиров — **ҚР ІІМ ТЖК Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті і» ММ бастығы өртке қарсы қызмет генерал-майоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0011560

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Бостандық ауданының иесіз қалған электр желілерін қайта құрылымдау. Әль-Фараби данғылын (ҚазИТУ ТП-5153) электрмен қамтамасыздау»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Бостандық ауданы, Әль-Фараби данғылы**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2013 жылғы 12 қыркүйектегі № 3/783 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасының 2015 жылғы 25 мамырда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 263/ЗТ-У-1159 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«Арман А.В.К.» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«Энергохолдинг LTD» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 2013-1-ЭС

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2014 жылғы 03 қарашадағы № 04-36/668 бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2014 жылғы 03 қыркүйектегі № 02-0518/14 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **мамыр 2015 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қараша 2015 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КЛ-0,4 кВ трассасының ұзындығы	**м**	**110, 00**		**102, 67**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **4 138, 55** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **2 418, 77** мыңтеңге,
всего **4 138, 55** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **2 418, 77** тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **631, 43** мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **631, 43** тыс. тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны **3 346, 450** мың теңге
сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 346, 450** тыс. тенге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ млн. тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ_____ млн. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ млн. теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ млн. тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Алматы қаласы Бостандық ауданының иесіз қалған электр желілерін қайта құрылымдау. Әль-Фараби даңғылын (ҚазИТУ ТП-5153) электрмен қамтамасыздау».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Г. Токбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

Е. Үсенбаев
(қолы) (подпись)

С. Аубакиров
(қолы) (подпись)

С. Кулбаев
(қолы) (подпись)

К. Абдижаббарова
(қолы) (подпись)

Ч. Еркенов
(қолы) (подпись)

Р. Акназарова
(қолы) (подпись)

А № 0011560

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Арман А.В.К."**

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция электрических сетей Бостандыкского района г. Алматы, расположенных по адресу: пр. Аль-Фараби (КАЗИТУ ТП-5153)

СПРАВКА № 1 от 13.10.2015г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	**22.04.2015 г.**				

Наименование обектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала года по отчет-ый месяц включи-тельно	в отчетном месяце за (тенге)	из гр.1							
			строительно монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ	дополнительн ые затраты			
				в отчет-ый месяц за	по монтажу оборудова-ния		на приобрете-ние материалов (тенге)	другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**3 346 450,24**	**3 346 450,24**							**358 548,24**	**3 346 450,24**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Заместитель руководителя

Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Арман А.В.К."

Ген. Директор

Еркенов Ч.С.

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция бесхозных сетей Бостандыкского района г.Алматы

Наименование обьекта: Электроснабжение пр.Аль-Фараби (КазИТУ ТП-5153)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Монтаж оборудования								
1.	Ц0108-572-6 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	3,00	2968,80 621,00	197,80 46,58	8906 1863	593 140	3,45 0,27	10 1
2.	75-6-55 Кабельный ящик 12х250А	шт	3,00	82300,00 --	-- --	246900 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0108-472-2 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	36,00	65,84 26,45	3,80 0,46	2370 952	137 17	0,16 0,00	6 0
4.	Ц0108-471-4 Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	9,00	351,12 133,40	27,72 2,87	3160 1201	249 26	0,81 0,02	7 0
	Итого по разделу: Монтаж оборудования								261337
	Раздел: прокладка КЛ-0,4 от ТП-5143 до ВРУ КазИТУ								
5.	Е0101-18-5 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	20,00	77,63 5,37	72,26 26,72	1553 107	1445 534	0,04 0,11	1 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле								
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,70	251,77	--	2442	--	1,77	17
					251,77	--	2442	--	--	--
7.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	9,70	114,82	--	1114	--	0,71	7
					114,82	--	1114	--	--	--
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	51,98	202,86	202,86	10544	10544	--	--
					--	40,57	--	2109	0,85	44
9.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	16,65	4,33	3,73	72	62	0,00	0
					0,55	1,29	9	21	0,00	0
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	29,14	202,86	202,86	5911	5911	--	--
					--	40,57	--	1182	0,85	25
11.	Е0101-27- 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,80	6,39	6,39	69	69	--	--
					--	2,07	--	22	0,01	0
12.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,00	154,22	--	1388	--	1,12	10
					154,22	--	1388	--	--	--
13.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3,15	630,00	--	1984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,65	24,78	5,19	413	86	0,12	2
					19,58	--	326	--	--	--
15.	Ц0108-141 -5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	188,00	55,82	17,14	10494	3221	0,22	41
					34,38	3,91	6464	735	0,02	4
16.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	188,00	42,19	31,97	7932	6010	0,07	13
					10,12	7,93	1903	1492	0,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С143008-92	Песок природный	м3	10,57	990,00	--	10469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	188,00	37,24	27,26	7002	5124	0,07	13
					9,89	6,79	1859	1276	0,04	7
19.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,92	11662,00	--	10706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	624721,88	--	7497	--	152,95	2
					23908,50	--	287	--	--	--
21.	Ц0108-409-3	Трубы полиэтиленовые диаметр 100 мм	м	60,00	202,65	105,34	12159	6320	0,38	23
					66,01	26,45	3961	1587	0,15	9
22.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	6,00	6470,00	--	38820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,03	24721,88	--	643	--	152,95	4
					23908,50	--	622	--	--	--
24.	С130806-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	26,10	819,00	--	21379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	233690,78	--	2804	--	201,25	2
					31567,50	--	379	--	--	--
26.	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	110,00	80,36	19,66	8840	2163	0,36	39
					54,40	4,83	5983	531	0,03	3
27.	Ц0108-146-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	м	25,00	150,85	63,59	3771	1590	0,37	9
					57,16	13,80	1429	345	0,08	2
28.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ-1 3х185+1х95 мм2	м	272,34	1745,91	--	475480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151601-184	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение	1000м	0,061	227700,00	--	75135	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3х185+1х95 мм2			--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	8,00	3233,35	2048,15	25867	16385	6,90	55
					1159,20	453,09	9274	3625	2,63	21
31.	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	компл	8,00	3590,00	--	28720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: прокладка КЛ-0,4 от ТП-5143 до ВРУ КазИТУ								773207
		Раздел: Разборка и восстановление а/бетонного покрытия дорог и бордюр								
32.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,54	469,33	195,05	253	105	1,78	1
					274,27	4,68	148	3	0,02	0
33.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	10,00	141,28	--	1413	--	0,88	9
					141,28	--	1413	--	--	--
34.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,97	27,10	--	26	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	0,97	177,40	177,40	172	172	--	--
					--	35,48	--	34	0,75	1
36.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	4,50	272,98	38,27	1228	172	0,04	0
					5,75	13,21	26	59	0,05	0
37.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	4,50	400,38	17,65	1802	79	0,04	0
					6,83	5,82	31	26	0,02	0
38.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	4,50	186,81	--	841	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,05	--	--	--	--	--
39.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	м2	4,50	520,38 6,83	17,65 5,82	2342 31	79 26	0,04 0,02	0 0
40.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	10,00	452,81 124,98	7,63 2,02	4528 1250	76 20	0,80 0,01	8 0
		Итого по разделу: Разборка и восстановление а/бетонного покрытия дорог и бордюр								12606
		ИТОГО:					1047149 44462	60596 13810		280 129

Накладные расходы :

На монтажные работы	42428
На общестроительные работы	15352
Всего накладных расходов:	57780
Итого с накладными	1104929

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	51482
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1156411
Итого с временными, 2,24 %	1176784
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	1192685
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1196405
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1205704
Пересчет в текущих ценах, К-2,429549	2929315,69
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	58586,31
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2987902,00
Налог на добавленную стоимость, 12 %	358548,24
Итого с НДС	3346450,24

Принял:

Счет-фактура № 00000000099 от 13 октября 2015 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 22.04.15г.- 14 906 746,56 эл снабжение

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция электрических сетей Бостандыкского района г.Алматы	шт	1	2 987 902,00	2 987 902,00	12%	358 548,24	3 346 450,24		
Всего по счету:					**2 987 902,00**		**358 548,24**	**3 346 450,24**		

Руководитель: Еркенов Ч. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.