Счет-фактура № 00000000100 от 13 октября 2015 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 22.04.15г.- 14 906 746,56 эл снабжение

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция электрических сетей Бостандыкского района г.Алматы	шт	1	1 838 037,79	1 838 037,79	12%	220 564,53	2 058 602,32		
Всего по счету:					**1 838 037,79**		**220 564,53**	**2 058 602,32**		

Руководитель: Еркенов Ч. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Думшибаева М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4, тел.: 271-65-45**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040740002533**

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030240007396

Договор (контракт) Договор №27 от 22.04.15г.- 14 906 746,56 эл снабжение от "_____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000097	**13.10.2015**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	реконструкция электрических сетей Бостандыкского района г.Алматы		шт	1	1 838 037,79	1 838 037,79	220 564,53	2 058 602,32
			Итого	1	x	1 838 037,79	220 564,53	2 058 602,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
« » 20 ж

Счет-фактура № 00000000100 от 13 октября 2015 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 22.04.15г.- 14 906 746,56 эл снабжение

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция электрических сетей Бостандыкского района г.Алматы	шт	1	1 838 037,79	1 838 037,79	12%	220 564,53	2 058 602,32		
Всего по счету:					**1 838 037,79**		**220 564,53**	**2 058 602,32**		

Руководитель: Еркенов Ч. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Арман А.В.К."**

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция электрических сетей Бостандыкского района г. Алматы, расположенных по адресу: ул. Басенова ТП-5222

С П Р А В К А № 1 от 13.10.2015г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	**22.04.2015 г.**				

Наименование обектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала года по отчет-ый месяц включи-тельно	в отчетном месяце за (тенге)	из гр.1							
			строительно монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ	дополнительн ые затраты			
				в отчет-ый месяц за	по монтажу оборудова-ния		на приобрете-ние материалов (тенге)	другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**9 264 386,32**	**2 058 602,32**							**220 564,53**	**2 058 602,32**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Заместитель руководителя

Уразбаев Г.Ж. _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Арман А.В.К."

Ген. Директор

Еркенов Ч.С. _____

Форма N 2в

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К.
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция бесхозных сетей Бостандыкского района г.Алматы

Наименование обьекта: Электроснабжение ул.Басенова ТП-5222

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтаж оборудования								
1.	Ц0108-572 -6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	2,00	2968,80	197,80	5938	396	3,45	7
					621,00	46,58	1242	93	0,27	1
2.	75-6-55	Кабельный ящик 12x250А	шт	1,00	82300,00	--	82300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	24,00	65,84	3,80	1580	91	0,16	4
					26,45	0,46	635	11	0,00	0
4.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,00	351,12	27,72	2107	166	0,81	5
					133,40	2,87	800	17	0,02	0
		Итого по разделу: Монтаж оборудования								91925
		Раздел: прокладка КЛ-0,4 от ТП-5222 до КЯ административных зданий								
5.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	50,00	77,63	72,26	3881	3613	0,04	2
					5,37	26,72	268	1336	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле								
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	23,90	251,77	--	6017	--	1,77	42
					251,77	--	6017	--	--	--
7.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	51,39	114,82	--	5900	--	0,71	37
					114,82	--	5900	--	--	--
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	184,43	202,86	202,86	37414	37414	--	--
					--	40,57	--	7483	0,85	157
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	40,86	4,33	3,73	177	152	0,00	0
					0,55	1,29	23	53	0,00	0
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	71,50	202,86	202,86	14506	14506	--	--
					--	40,57	--	2901	0,85	61
11.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	50,26	6,39	6,39	321	321	--	--
					--	2,07	--	104	0,01	0
12.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,00	154,22	--	3084	--	1,12	22
					154,22	--	3084	--	--	--
13.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	40,86	24,78	5,19	1012	212	0,12	5
					19,58	--	800	--	--	--
14.	Ц0108-141 -5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	649,00	55,82	17,14	36227	11121	0,22	142
					34,38	3,91	22316	2538	0,02	15
15.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	649,00	42,19	31,97	27381	20749	0,07	45
					10,12	7,93	6568	5150	0,05	30
16.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	649,00	37,24	27,26	24172	17688	0,07	45
					9,89	6,79	6419	4404	0,04	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,16	24721,88	--	3906	--	152,95	24
					23908,50	--	3778	--	--	--
18.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,05	624721,88	--	29987	--	152,95	7
					23908,50	--	1148	--	--	--
19.	Ц0108-409 -3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	м	135,00	202,65	105,34	27358	14221	0,38	51
					66,01	26,45	8911	3571	0,15	21
20.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	233690,78	--	3739	--	201,25	3
					31567,50	--	505	--	--	--
21.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	222,00	80,36	19,66	17840	4366	0,36	79
					54,40	4,83	12076	1072	0,03	6
22.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	135,00	68,55	17,94	9254	2422	0,28	37
					44,51	4,37	6008	590	0,03	3
23.	Ц0108-146 -6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	м	64,00	150,85	63,59	9654	4070	0,37	24
					57,16	13,80	3658	883	0,08	5
24.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	20,00	3233,35	2048,15	64667	40963	6,90	138
					1159,20	453,09	23184	9062	2,63	53
		Итого по разделу: прокладка КЛ-0,4 от ТП-5222 до КЯ административных зданий								326498
		Раздел: Разборка и востановление а/батонного покрытия дорог и бордюр								
25.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5,04	469,33	195,05	2365	983	1,78	9
					274,27	4,68	1382	24	0,02	0
26.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	40,00	141,28	--	5651	--	0,88	35
					141,28	--	5651	--	--	--
27.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	9,07	27,10	--	246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9,07	177,40	177,40	1609	1609	--	--
					--	35,48	--	322	0,75	7
29.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	42,00	272,98	38,27	11465	1608	0,04	2
					5,75	13,21	242	555	0,05	2
30.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	42,00	400,38	17,65	16816	741	0,04	2
					6,83	5,82	287	244	0,02	1
31.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	42,00	186,81	--	7846	--	0,00	0
					0,05	--	2	--	--	--
32.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	42,00	520,38	17,65	21856	741	0,04	2
					6,83	5,82	287	244	0,02	1
33.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	40,00	452,81	7,63	18113	305	0,80	32
					124,98	2,02	4999	81	0,01	0
		Итого по разделу: Разборка и востановление а/батонного покрытия дорог и бордюр								85967

ИТОГО:

504389	178457	801
126190	40738	394

Накладные расходы :

На монтажные работы	113247
На общестроительные работы	54755
Всего накладных расходов:	168007
Итого с накладными	672396

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35405
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	707801
Итого с временными, 2,24 %	721812
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	732748
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	735306
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	741701
Пересчет в текущих ценах, К-2,429546	1801997,83
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	36039,96
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1838037,79
Налог на добавленную стоимость, 12 %	220564,53
Итого с НДС	2058602,32

Сдал:

Принял:

Счет-фактура № 00000000099 от 13 октября 2015 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 22.04.15г.- 14 906 746,56 эл снабжение

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция электрических сетей Бостандыкского района г.Алматы	шт	1	2 987 902,00	2 987 902,00	12%	358 548,24	3 346 450,24		
Всего по счету:					**2 987 902,00**		**358 548,24**	**3 346 450,24**		

Руководитель: Еркенов Ч. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Арман А.В.К."**

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция электрических сетей Бостандыкского района г. Алматы, расположенных по адресу: пр. Аль-Фараби (КАЗИТУ ТП-5153)

С П Р А В К А № 1 от 13.10.2015г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	**22.04.2015 г.**				

Наименование обектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала года по отчет-ый месяц включи-тельно	в отчетном месяце за (тенге)	из гр.1							
			строительно монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ	дополнительн ые затраты			
				в отчет-ый месяц за	по монтажу оборудова-ния		на приобрете-ние материалов (тенге)	другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**3 346 450,24**	**3 346 450,24**							**358 548,24**	**3 346 450,24**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
Заместитель руководителя
Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Арман А.В.К."
Ген. Директор
Еркенов Ч.С.

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция бесхозных сетей Бостандыкского района г.Алматы

Наименование обьекта: Электроснабжение пр.Аль-Фараби (КазИТУ ТП-5153)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтаж оборудования								
1.	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	3,00	2968,80	197,80	8906	593	3,45	10
					621,00	46,58	1863	140	0,27	1
2.	75-6-55	Кабельный ящик 12х250А	шт	3,00	82300,00	--	246900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	36,00	65,84	3,80	2370	137	0,16	6
					26,45	0,46	952	17	0,00	0
4.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	9,00	351,12	27,72	3160	249	0,81	7
					133,40	2,87	1201	26	0,02	0
		Итого по разделу: Монтаж оборудования								261337
		Раздел: прокладка КЛ-0,4 от ТП-5143 до ВРУ КазИТУ								
5.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	20,00	77,63	72,26	1553	1445	0,04	1
					5,37	26,72	107	534	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле								
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,70	251,77	--	2442	--	1,77	17
					251,77	--	2442	--	--	--
7.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	9,70	114,82	--	1114	--	0,71	7
					114,82	--	1114	--	--	--
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	51,98	202,86	202,86	10544	10544	--	--
					--	40,57	--	2109	0,85	44
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	16,65	4,33	3,73	72	62	0,00	0
					0,55	1,29	9	21	0,00	0
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	29,14	202,86	202,86	5911	5911	--	--
					--	40,57	--	1182	0,85	25
11.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,80	6,39	6,39	69	69	--	--
					--	2,07	--	22	0,01	0
12.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,00	154,22	--	1388	--	1,12	10
					154,22	--	1388	--	--	--
13.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3,15	630,00	--	1984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,65	24,78	5,19	413	86	0,12	2
					19,58	--	326	--	--	--
15.	Ц0108-141 -5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	188,00	55,82	17,14	10494	3221	0,22	41
					34,38	3,91	6464	735	0,02	4
16.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	188,00	42,19	31,97	7932	6010	0,07	13
					10,12	7,93	1903	1492	0,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С143008-9 2	Песок природный	м3	10,57	990,00 ---	-- ---	10469 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	188,00	37,24 9,89	27,26 6,79	7002 1859	5124 1276	0,07 0,04	13 7
19.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,92	11662,00 ---	-- ---	10706 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	624721,88 23908,50	-- ---	7497 287	-- ---	152,95 ---	2 ---
21.	Ц0108-409 -3	Трубы полиэтиленовые диаметр 100 мм	м	60,00	202,65 66,01	105,34 26,45	12159 3961	6320 1587	0,38 0,15	23 9
22.	С130804-1 5	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	6,00	6470,00 ---	-- ---	38820 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,03	24721,88 23908,50	-- ---	643 622	-- ---	152,95 ---	4 ---
24.	С130806-2 7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100x4,5 мм	м	26,10	819,00 ---	-- ---	21379 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	233690,78 31567,50	-- ---	2804 379	-- ---	201,25 ---	2 ---
26.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	110,00	80,36 54,40	19,66 4,83	8840 5983	2163 531	0,36 0,03	39 3
27.	Ц0108-146 -6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	м	25,00	150,85 57,16	63,59 13,80	3771 1429	1590 345	0,37 0,08	9 2
28.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ-1 3x185+1x95 мм2	м	272,34	1745,91 ---	-- ---	475480 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	С151601-1 84	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение	1000м	0,06	1227700,00 ---	-- ---	75135 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3х185+1х95 мм2			--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	8,00	3233,35	2048,15	25867	16385	6,90	55
					1159,20	453,09	9274	3625	2,63	21
31.	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	компл	8,00	3590,00	--	28720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: прокладка КЛ-0,4 от ТП-5143 до ВРУ КазИТУ								773207
		Раздел: Разборка и восстановление а/бетонного покрытия дорог и бордюр								
32.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,54	469,33	195,05	253	105	1,78	1
					274,27	4,68	148	3	0,02	0
33.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	10,00	141,28	--	1413	--	0,88	9
					141,28	--	1413	--	--	--
34.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,97	27,10	--	26	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	0,97	177,40	177,40	172	172	--	--
					--	35,48	--	34	0,75	1
36.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	4,50	272,98	38,27	1228	172	0,04	0
					5,75	13,21	26	59	0,05	0
37.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	4,50	400,38	17,65	1802	79	0,04	0
					6,83	5,82	31	26	0,02	0
38.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	4,50	186,81	--	841	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,05	--	--	--	--	--
39.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4,50	520,38	17,65	2342	79	0,04	0
					6,83	5,82	31	26	0,02	0
40.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	10,00	452,81	7,63	4528	76	0,80	8
					124,98	2,02	1250	20	0,01	0
		Итого по разделу: Разборка и восстановление а/бетонного покрытия дорог и бордюр								12606

ИТОГО:

	1047149	60596	280
	44462	13810	129

Накладные расходы :

На монтажные работы	42428
На общестроительные работы	15352
Всего накладных расходов:	57780
Итого с накладными	1104929

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	51482
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1156411
Итого с временными, 2,24 %	1176784
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	1192685
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1196405
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1205704
Пересчет в текущих ценах, К-2,429549	2929315,69
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	58586,31
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2987902,00
Налог на добавленную стоимость, 12 %	358548,24
Итого с НДС	3346450,24

Принял:

Счет-фактура № 00000000098 от 13 октября 2015 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 22.04.15г.- 14 906 746,56 эл снабжение

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция электрических сетей Бостандыкского района г.Алматы	шт	1	2 049 919,64	2 049 919,64	12%	245 990,36	2 295 910,00		
Всего по счету:					**2 049 919,64**		**245 990,36**	**2 295 910,00**		

Руководитель: Еркенов Ч. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4, тел.: 271-65-45**	**040740002533**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35**	**030240007396**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №27 от 22.04.15г.- 14 906 746,56 эл снабжение от "_____" _____	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000095	**13.10.2015**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	реконструкция электрических сетей Бостандыкского района г.Алматы		шт	1	2 049 919,64	2 049 919,64	245 990,36	2 295 910,00
			Итого	1	x	2 049 919,64	245 990,36	2 295 910,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Арман А.В.К.» БСН/БИН: 030240007396 Товарищество с ограниченной ответ-стью АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. Г. КАПШАГАЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К.
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция бесхозных сетей Бостандыкского района г.Алматы

Наименование обьекта: Электроснабжение жилого дома на ул.Жарокова-ул.Байкадамова №269,ТП-5069

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-5069 до ВРУ ж/д №269												
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	м3	21,31	77,63	72,26	1654	1540	0,04	1				
					5,37	26,72	114	570	0,11	2				
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,00	251,77	--	5035	--	1,77	35				
					251,77	--	5035	--	--	--				
3.	Е0101-174-2	Погрузка вручную лишнего грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	20,00	114,82	--	2296	--	0,71	14				
					114,82	--	2296	--	--	--				
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	72,29	202,86	202,86	14665	14665	--	--				
					--	40,57	--	2933	0,85	62				
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	22,68	4,33	3,73	98	85	0,00	0				
					0,55	1,29	13	29	0,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	39,69	202,86	202,86	8052	8052	--	--
					--	40,57	--	1610	0,85	34
7.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	20,00	6,39	6,39	128	128	--	--
					--	2,07	--	41	0,01	0
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы	м3	4,57	154,22	--	705	--	1,12	5
					154,22	--	705	--	--	--
9.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,89	630,00	--	1191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	22,68	24,78	5,19	562	118	0,12	3
					19,58	--	444	--	--	--
11.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	136,00	49,94	12,19	6792	1658	0,21	28
					33,35	2,64	4536	360	0,02	2
12.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	136,00	42,19	31,97	5738	4348	0,07	9
					10,12	7,93	1376	1079	0,05	6
13.	С143008-9 2	Песок природный	м3	13,77	990,00	--	13632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	136,00	37,24	27,26	5065	3707	0,07	9
					9,89	6,79	1345	923	0,04	5
15.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,97	11662,00	--	11289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,04	624721,88	--	27175	--	152,95	7
					23908,50	--	1040	--	--	--
17.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из стальных труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	24721,88	--	569	--	152,95	4
					23908,50	--	550	--	--	--
18.	С130806-2 7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные	м	23,00	819,00	--	18837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100x4,5 мм								
19.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	233690,78	--	3038	--	201,25	3
					31567,50	--	410	--	--	--
20.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг	м	97,50	68,55	17,94	6683	1749	0,28	27
					44,51	4,37	4339	426	0,03	2
21.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	60,00	125,68	49,11	7541	2946	0,29	17
					46,58	10,70	2794	642	0,06	4
22.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ-1 3x120+1x70 мм2	м	299,37	1291,97	--	386778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	3233,35	2048,15	12933	8193	6,90	28
					1159,20	453,09	4637	1812	2,63	11
24.	С151610-25	Муфты концевые для четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 120 мм2	шт	4,00	16500,00	--	66000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-5069 до ВРУ ж/д №269								606456
		Раздел: Переход через дорогу методом ГНБ								
25.	Е0101-163 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной котлованов до 2 м, под приямки, для производства прокола	м3	6,83	641,70	--	4380	--	3,88	26
					641,70	--	4380	--	--	--
26.	Е0113-16-12	Огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20	м2	9,18	179,60	0,16	1649	1	0,05	0
					9,03	0,06	83	1	0,00	0
27.	Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	9,18	175,99	0,16	1616	1	0,04	0
					6,91	0,06	63	1	0,00	0
28.	Е0134-113 -1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1,00	15941,60	13317,76	15942	13318	12,07	12
					2512,46	1808,35	2512	1808	6,28	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С130806-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	9,00	4697,00	--	42273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0134-114-1	Укладка труб в металлический футляр диаметром футляра 820-920 мм	м	9,00	137,65	--	1239	--	0,39	4
					65,47	--	589	--	--	--
31.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,90	6470,00	--	5823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,83	154,22	--	1053	--	1,12	8
					154,22	--	1053	--	--	--
		Итого по разделу: Переход через дорогу методом ГНБ								73973
		Раздел: Разборка и восстановление а/бетонного покрытия дорог и бордюр								
33.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,32	469,33	195,05	152	63	1,78	1
					274,27	4,68	89	2	0,02	0
34.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	4,00	141,28	--	565	--	0,88	4
					141,28	--	565	--	--	--
35.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,58	27,10	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е010333-А25-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	0,58	177,40	177,40	103	103	--	--
					--	35,48	--	21	0,75	0
37.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	2,70	272,98	38,27	737	103	0,04	0
					5,75	13,21	16	36	0,05	0
38.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2,70	400,38	17,65	1081	48	0,04	0
					6,83	5,82	18	16	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа АБ								
39.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2,70	186,81 / 0,05	-- / --	504 / --	-- / --	0,00 / --	0 / --
40.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2,70	520,38 / 6,83	17,65 / 5,82	1405 / 18	48 / 16	0,04 / 0,02	0 / 0
41.	Е0127-34-2	Восстановление бортовых бетонных камнейсечением 150х300 мм	м	4,00	452,81 / 124,98	7,63 / 2,02	1811 / 500	31 / 8	0,80 / 0,01	3 / 0
		Итого по разделу: Разборка и восстановление а/бетонного покрытия дорог и бордюр					686805 / 39520	60905 / 12334		248 / 6375

ИТОГО: 248 / 135

Накладные расходы :

На монтажные работы	23056
На общестроительные работы	30399
Всего накладных расходов:	53455
Итого с накладными	740260

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44416
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	784674
Итого с временными, 2,24 %	802251
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	815969
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	819178
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	827201
Пересчет в текущих ценах, К=2,42955	2009725
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40195
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2049920
Налог на добавленную стоимость, 12 %	245990
Итого с НДС	2295910

Сдал: Принял:

Тех надзор