33

подр

кокше

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Мақтарал ауданының тұрғын үй-комму[illegible]дық ша[illegible]ылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жол[illegible] бөлім[illegible]-і
ІНЖЕНЕР: "Royal Company" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Кокше Строй плюс" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
ОҚО Мақтарал ауданындағы КХMR-4"КХ-76 "Атакент-Береке" Береке елді мекеніне кіре беріс автомобиль жолын курделі жөндеу

2018 жылғы 12 маусым № 124 келісім шарт бойынша құны- **27 440 000,00** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2018 жылғы 08 тамыз айындағы № 2 АНЫҚТАМА

Код			Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші		мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
			№ 124	12.06.2018ж.		1	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Құрылыс басынан бастап	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
				1-бағаннан							
				2001жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
					есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Мақтарал ауданындағы КХMR-4"КХ-76 "Атакент-Береке" Береке елді мекеніне кіре беріс автомобиль жолын курделі жөндеу	**27 414 615,00**	**27 414 615,00**	**16 080 483**							**1 929 657**	**18 010 140,00**
Ұстап қалу 5%											
Қайтарым 5%											
Төленетін сомасы	**27 414 615,00**	**27 414 615,00**	**16 080 483**							**1 929 657**	**18 010 140,00**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Мақтарал ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-басшысы м.а.
М.Абишев
М.О.

Инженер:
"Royal Company" ЖШС-нің
Директоры
Ахмедов А.Б.
М.О.

МЕРДІГЕР:
"Кокше Строй плюс" ЖШС-нің
директоры
Ержігіт Д.Б.
М.О.

Заказчик: ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД Махатааральского района ЮКО» **Форма № 2в**
Инженер: ТОО «Royal Company»
Подрядчик: ТОО «Кокше Строй плюс»
Наименование строительства: "Капитальный ремонт автодороги KXMR-4 "КХ-76 а/д Атакент-Береке подьезд к селу Береке" в Мактааральском районе ЮКО"

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2018 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Подготовительные работы						
		РАЗДЕЛ 1. Срезка								
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.(Срезка) Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	272,8	19,66	19,66	5363	5363	1276	--	--
		м3 грунта		--	6,26	--	1707	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*4,68*		*1276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,70*				*1009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,98*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,95*		*531*				
		Сметная стоимость				*7171*				
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=0,5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	272,8	8,51	8,51	2321	2321	552	--	--
		м3 грунта		--	2,71	--	739	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*2,02*		*552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,60*				*437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,42*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,84*		*230*				
		Сметная стоимость				*3103*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7684**	**7684**			--
			Тенге			--	**2446**			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7684**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2446**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1829**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1445		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					384		
		Сметная прибыль -	Тенге			761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2446			

РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы

3	11-270302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм /ДЕМОНТАЖ/**								
		м2 покрытия	1084	48,88	46,79	52983	50721	6697	--	3
		Накладные расходы -		2,07	4,49	2245	4872	60,3	--	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		6,18		6697				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,96				4292		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,22				2406		
		Сметная стоимость		4,40		4774				
4	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные /фундамент элементов обустройства/. Разборка**				64455				
		м3	4,8	23290,03	10897,09	111792	52306	43904	13,32	64
		Накладные расходы -		10656,27	4775,20	51150	22921	50,8	5,63	27
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		9146,61		43904				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		7839,18				37628		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1307,43				6276		
		Сметная стоимость		2594,93		12456				
5	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**				168151				
		т	12	73,00	--	876	--	37	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,07		37				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,07				37		
		Сметная стоимость		6,09		73				
6	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**				986				
		т	12	355,14	--	4262	--	179	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		14,92		179				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92				179		
		Сметная стоимость		29,60		355				
						4796				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**169912**	**103027**			**67**
			Тенге			**53395**	**27793**			**31**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**169912**				
	Материалы -		Тенге			**8353**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**81188**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5138**				
		Накладные расходы -	Тенге			**50817**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**41920**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8897**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17658**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**238388**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81188**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**238388**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81188**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**177597**	**110711**			**67**
			Тенге			**53395**	**30238**			**34**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**177597**				
	Материалы -		Тенге			**8353**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**83634**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5138**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52645**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43365**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9280**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18419**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**248662**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83634**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**248662**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83634**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
		Земляные работы								

1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**								
			1851	**87,39**	**81,28**	**161751**	**150454**	**38778**	**0,01**	**16**
		м3 грунта		**6,10**	**21,96**	**11297**	**40641**	**59,1**	**0,02**	**36**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	16,4400	687,300	11297,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	35,7200					
1.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	35,7200		150454,00			
		Накладные расходы -		***20,95***		***38778***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***16,58***						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***4,37***				***30695***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8,67***		***16042***		***8083***		
		Сметная стоимость				***216571***				
2	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 (25м). Группа грунтов 2**								
			1851	**51,12**	**51,12**	**94620**	**94620**	**22518**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**16,27**	**--**	**30113**	**59,1**	**0,01**	**26**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	26,4700					
2.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	26,4700		94620,00			
		Накладные расходы -		***12,17***		***22518***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***9,61***						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***2,55***				***17797***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,06***		***9371***		***4721***		
		Сметная стоимость				***126509***				
3	11-010105-0505 РСНБ РК 2015 К=0,5	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**								
			1851	**10,28**	**10,28**	**19023**	**19023**	**4527**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**3,27**	**--**	**6054**	**59,1**	**0,01**	**11**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	10,6400					
3.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	5,3200		19023,00			
		Накладные расходы -		***2,45***		***4527***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1,93***						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***0,51***				***3578***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1,02***		***1884***		***949***		
		Сметная стоимость				***25434***				
4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			2198	**122,47**	**115,61**	**269178**	**254121**	**64392**	**0,01**	**22**
		м3 грунта		**6,76**	**32,46**	**14864**	**71340**	**59,1**	**0,03**	**63**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	21,6300	687,250	14864,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	62,7100					
4.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	15,6700		56022,00			
4.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	47,0400		198099,00			
4.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0879	2199,270	193,00			
		Накладные расходы -		*29,30*		*64392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,18*				*50947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,12*				*13445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,14*		*26686*				
		Сметная стоимость				*360256*				
5	**41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**								
		т	**3847**	**355,14**	**--**	**1366224**	**--**	**57381**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14,92*		*57381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,92*				*57381*		
		Сметная стоимость		*29,60*		*113888*				
6	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**				*1537494*				
		м3 грунта	**680**	**24,34**	**24,34**	**16554**	**16554**	**3940**	**--**	**--**
				--	**7,75**	*--*	**5268**	**59,1**	**0,01**	**5**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,6300					
6.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	4,6300		16554,00			
		Накладные расходы -		*5,79*		*3940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,58*				*3113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,21*				*826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,41*		*1639*				
		Сметная стоимость				*22133*				
7	**11-010107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /25м/. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	**2531**	**27,40**	**27,40**	**69360**	**69360**	**16318**	**--**	**--**
				--	**8,60**	*--*	**21768**	**59,1**	**0,01**	**19**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	19,1300					
7.2	31-010101-0203	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	19,1300		69360,00			
		Накладные расходы -		*6,45*		*16318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,08*				*12865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,36*				*3453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,71*		*6854*				
		Сметная стоимость				*92533*				

8	11-010107-1314 РСНБ РК 2015 К=1,5	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**	2531	34,09	34,09	86287	86287	20301	--	--	
		м3 грунта		--	10,70	--	27080	59,1	0,01	16	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	15,8700						
8.2	31-010101-0203	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	23,8000		86287,00				
		Накладные расходы -		*8,02*		*20301*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,32*				*16005*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,70*				*4296*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,37*		*8527*					
		Сметная стоимость				*115115*					
9	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т(за 6 проходов). Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	2531	50,08	50,08	126754	126754	29817	--	--	
		м3 уплотненного грунта		--	15,71	--	39773	59,1	0,01	35	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	35,4100						
9.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	32,2400		115266,00				
9.3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00	3,1600		2187,00				
9.4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	3,1600		9300,00				
		Накладные расходы -		*11,78*		*29817*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,29*				*23506*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,49*				*6311*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*12526*					
		Сметная стоимость				*169097*					
10	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	2531	22,69	22,69	57437	57437	11927	--	--	
		м3 уплотненного грунта		--	6,10	--	15451	59,1	--	3	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	3,1600						
10.2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,01	15,8200		10937,00				
10.3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	15,8200		46500,00				
		Накладные расходы -		*4,71*		*11927*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,61*				*9132*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,10*				*2796*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,19*		*5549*					
		Сметная стоимость				*74914*					
11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	2531	51,49	40,96	130318	103672	33647	0,01	31	

		м3 уплотненного грунта		**7,73**	**10,35**	**19559**	**26190**	**59,1**	**0,01**	**31**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	30,8800	633,420	19559,00			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	30,8800					
11.3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	30,8800		103672,00			
11.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,10	253,1000	28,000	7087,00			
		Накладные расходы -		*13,29*		*33647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*27038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*6609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*13117*				
		Сметная стоимость				*177082*				
12	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Гребни,откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**4960**	**32,02**	**13,14**	**158807**	**65188**	**73009**	**0,03**	**138**
		м2 спланированной площади		**18,87**	**2,84**	**93618**	**14107**	**59,1**	**--**	**12**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	138,3800	676,510	93618,00			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	12,4000					
12.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00	7,1400		44183,00			
12.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	1,7900		6383,00			
12.5	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,00	3,4700		14622,00			
		Накладные расходы -		*14,72*		*73009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,84*				*63665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*9344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,74*		*18545*				
		Сметная стоимость				*250362*				
13	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**3133**	**32,02**	**13,14**	**100311**	**41177**	**46117**	**0,03**	**87**
		м2 спланированной площади		**18,87**	**2,84**	**59134**	**8911**	**59,1**	**--**	**8**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	87,4100	676,510	59134,00			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	7,8300					
13.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00	4,5100		27908,00			
13.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	1,1300		4032,00			
13.5	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,00	2,1900		9236,00			
		Накладные расходы -		*14,72*		*46117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,84*				*40214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,88*				*5902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,74*		*11714*				
		Сметная стоимость				*158142*				
14	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка (откосов) ручным способом. Группа грунтов 2**	**1343**	**92,40**	**--**	**124098**	**--**	**81635**	**0,12**	**165**
		м2 спланированнойплощади		**92,40**	**--**	**124098**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	165,1900	751,250	124098,00			
		Накладные расходы -		*60,79*		*81635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,61*				*73342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,17*				*8292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,26*		*16459*				
		Сметная стоимость				*222191*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2780720**	**1084645**			**460**
			Тенге			**322571**	**306696**			**265**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2780720**				
	Материалы -		Тенге			**7280**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**629267**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1366224**				
		Накладные расходы -	Тенге			**504307**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**371897**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**132410**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**262802**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3547829**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**725**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**629267**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3547829**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**725**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**629267**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см (25см). Устройство (с добавлением фрезерованного асфальтобетона-54,2м3)**		**Дорожная одежда**						
		м2 основания или покрытия	**4576**	**87,45**	**69,85**	**400153**	**319622**	**119667**	**0,02**	**107**
				16,99	**18,79**	**77729**	**85977**	**60,3**	**0,02**	**88**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	107,0800	725,910	77729,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	87,7200					
1.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00	6,5000		40196,00			

1.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	27,0900		91932,00			
1.5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01	25,6300		77322,00			
1.6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00	19,7200		75678,00			
1.7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00	2,3800		12983,00			
1.8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	6,4100		21509,00			
1.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	100,0800	28,000	2802,00			
		Накладные расходы -		*26,15*		*119667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,57*				*98715*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,58*				*20952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,09*		*41586*				
		Сметная стоимость				*561406*				
2	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**								
		м3	**1090**	**1200,44**	**--**	**1308480**	**--**	**54956**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*		*54956*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,42*				*54956*		
		Сметная стоимость		*100,07*		*109075*				
3	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**				*1472511*				
		т	**4**	**112405,33**	**1208,62**	**449621**	**4834**	**20308**	**--**	**--**
				--	**566,52**	**--**	**2266**	**60,3**	**0,58**	**2**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,3200					
3.2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,1600					
3.3	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	4,1200	107957,970	444787,00			
		Накладные расходы -		*5076,98*		*20308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4735,37*				*18941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9398,58*		*37594*				
		Сметная стоимость				*507523*				
4	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
		м2 покрытия	**3553**	**1155,33**	**66,25**	**4104900**	**235376**	**277113**	**0,03**	**119**
				28,50	**18,40**	**101255**	**65390**	**60,3**	**0,02**	**60**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	119,3800	848,170	101255,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	59,5800					
4.3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	12,3300		37201,00			
4.4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	35,8900		137697,00			
4.5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	1,3900		4652,00			
4.6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	4,9700		469,00			

4.7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	9,9500		55293,00				
4.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0355		64,00				
4.9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,09	328,6500	11439,410	3759591,00				
4.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0220	205870,680	4535,00				
4.11	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,00	0,0384	107957,970	4143,00				
		Накладные расходы -		*77,99*		*277113*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*100487*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49,71*				*176626*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,67*		*350561*					
		Сметная стоимость				*4732574*					
5	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**3553**	**531,76**	**0,06**	**1889353**	**228**	**80034**	**--**	**1**	
		м2 покрытия		**0,31**	**--**	**1085**	**--**	**60,3**	**--**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	1,2800	848,270	1085,00				
5.2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	2,4200		228,00				
5.3	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,05	164,8600	11439,410	1885892,00				
5.4	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,00	0,0199	107957,970	2148,00				
		Накладные расходы -		*22,53*		*80034*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*654*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22,34*				*79380*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,34*		*157551*					
		Сметная стоимость				*2126938*					
6	**31-010201-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочие работы. Демонтаж ж/б эстакады**									
		Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1,6 м3	**57**	**11745,62**	**11745,62**	**669500**	**669500**	**28119**	**--**	**--**	
		маш.-ч		**--**	**2452,01**	**--**	**139765**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*493,32*		*28119*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*493,32*				*28119*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*979,11*		*55810*					
		Сметная стоимость				*753429*					
7	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**286,32**	**73,00**	**--**	**20901**	**--**	**878**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*3,07*		*878*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,07*				*878*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*1742*					
		Сметная стоимость				*23521*					

8	41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**									
			286,32	**423,95**	**--**	**121385**	**--**	**5098**	**--**	**--**	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17,81*		*5098*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,81*				*5098*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,34*		*10119*					
		Сметная стоимость				*136602*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8964294**	**1229561**			**228**	
			Тенге			**180069**	**293397**			**150**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8964294**					
	Материалы -		Тенге			**6103898**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**473467**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1308480**					
	Транспортные расходы -		Тенге			**142287**					
		Накладные расходы -	Тенге			**586174**					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**201222**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**384952**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**764037**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10314526**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**377**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**473467**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10314526**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**377**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**473467**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ВКЛЮЧИТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Водопропускные трубы								
1	11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0,024	**1118497,61**	**487380,32**	**26844**	**11697**	**12413**	**615,00**	**15**
		км трубопровода		**561359,70**	**165331,87**	**13473**	**3968**	**62,1**	**169,27**	**4**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	615,00	14,7600	912,800	13473,00

1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	169,27	4,0600					
1.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	95,07	2,2800		7141,00			
1.4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0396		151,00			
1.5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,30	0,7512		2944,00			
1.6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	57,75	1,3900		36,00			
1.7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	42,50	1,0200		140,00			
1.8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	20,20	0,4848		99,00			
1.9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	40,75	0,9780		1165,00			
1.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,50	0,0120		21,00			
1.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70,00	1,6800	515,750	866,00			
1.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,0055	24438,600	135,00			
1.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,0034	200244,360	673,00			
		Накладные расходы -		*517205,94*		*12413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*451275,47*				*10831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*65930,47*				*1582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130856,28*		*3141*				
		Сметная стоимость				*42397*				
2	**23-010201-0255 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	**24,096**	**27095,49**	**--**	**652893**	**--**	**27422**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1138,01*		*27422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1138,01*				*27422*		
		Сметная стоимость		*2258,68*		*54425*				
						734740				
3	**11-220601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
		км трубопровода	**0,0253745**	**3848966,67**	**342769,15**	**97666**	**8698**	**9309**	**274,00**	**7**
				224414,22	**92737,60**	**5694**	**2353**	**62,1**	**86,30**	**2**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	274,00	6,9500	818,970	5694,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	86,30	2,1900					
3.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,50	0,0127		43,00			
3.4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	52,22	1,3300		5194,00			
3.5	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	67,74	1,7200		1419,00			
3.6	32-040106-0102	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,1604		720,00			
3.7	32-040106-0303	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	10,13	0,2570		880,00			
3.8	32-040108-0801	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,0429		442,00			

3.9	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1710,00	43,3900	266,820	11577,00				
3.10	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8700,00	220,7600	264,040	58289,00				
3.11	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	159,00	4,0300	2778,530	11210,00				
3.12	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0063	6598,380	42,00				
3.13	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,22	0,0056	365446,310	2040,00				
3.14	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,30	0,0076	14282,260	109,00				
3.15	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,20	0,0304	211,970	6,00				
		Накладные расходы -		***366879,84***		***9309***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***196951,28***				***4998***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***169928,55***				***4312***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***337267,72***		***8558***					
		Сметная стоимость				***115533***					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**777402**	**20395**				**22**
			Тенге			**19167**	**6321**				**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**777402**					
	Материалы -		Тенге			**84948**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**25488**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**652893**					
		Накладные расходы -	Тенге			**49144**					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15828**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**33316**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**66124**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**892670**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25488**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**892670**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25488**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**777402**	**20395**				**22**
			Тенге			**19167**	**6321**				**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**777402**					
	Материалы -		Тенге			**84948**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**25488**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**652893**					
		Накладные расходы -	Тенге			**49144**					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15828**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**33316**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**66124**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**892670**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25488**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**892670**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25488**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Элементы благоустройства,сборные элементы (30 км учтено в стоимоисти)								
1	**41-020103-1081 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 81 км /ГПС/**	**1776,248**	**1241,09**	**--**	**2204484**	**--**	**92588**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*52,13*		*92588*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*52,13*				*92588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,46*		*183766*				
		Сметная стоимость				*2480838*				
2	**41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км //**	**337,515**	**2959,32**	**--**	**998815**	**--**	**41950**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*124,29*		*41950*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*124,29*				*41950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,69*		*83261*				
		Сметная стоимость				*1124026*				
3	**41-020103-1991 РСНБ РК 2015 К=11 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмсвыше 200 км //**	**337,515**	**144,76**	**--**	**48859**	**--**	**2052**	**--**	**--**
		т·км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,08*		*2052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,08*				*2052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,07*		*4073*				
		Сметная стоимость				*54984*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3252157**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3252157**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3252157**				
		Накладные расходы -	Тенге			**136591**				

		Сметная прибыль -	Тенге			271100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3659846				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3659846				
		ИТОГО ПО АКТУ				15 003 687				
		временные здания и сооружения 3,12 %				468115				
		Итого				15471802				
		KXMR-4. Транспорт материалов				3659846				
		Зимние удорожания 1,05 %				162454				
		итого				19294101				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100% К=1,0599383				20450557				
		Договорной коэффициент К=0,78631023				16080482				
		итого без НДС				16080482				
		НДС 12%				1929658				
		итого с НДС				18010140				

Технадзор
Инженер
ТОО "Royal Company"

Карабаев С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Кокше Строй плюс"

Ержігіт Д.Б.