Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда, МУСТАФА ШОКАЙ, 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazluxСтрой",040000, Республика Казахстан, Алматинская боласть, Илийский район, п.Отеген батыр, З.Батталханова, дом № 7В, тел.: 87273933944** — **070740011042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №395 от 12.07.2021 г

Номер документа	Дата составления
91	08.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стр новых объ и реки име/ся объ. На «Строительство жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда. Строительство наружные сети электроснабжения			работа	1	47 365 320,71	47 365 320,71	5 074 855,79
				Итого	1	x	47 365 320,71	5 074 855,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бурганбаев Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.12.2021

М.П.

Scanned by TapScanner

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кызылординская область, г Кызылорда,МУСТАФА ШОКАЙ, 147
БИН 060140014281, ИИК KZ38070103KSN3310000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazLuxСтрой"
Алматинская область, Илийский район с Отеген батыра, ЗАМАНБЕК БАТТАЛХАНОВ, 7В
БИН 070740011042, ИИК KZ44826A1KZTD2A1DAMV, БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")
Наименование объекта: «Строительство жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда. Строительство наружные сети электроснабжения»

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		395	12 07 2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	377 462 376,14									
Строительно-монтажные работы	47 365 320,71	42 290 464,92	42 010 394,29	42 010 394,29	-	280 070,63			5 074 855,79	47 365 320,71
Всего по акту:	**47 365 320,71**								5 074 855,79	**47 365 320,71**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кызылординская область, г Кызылорда,МУСТАФА ШОКАЙ, 147
БИН 060140014281
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ38070103KSN3310000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Руководитель

Бөлешова Э.А.

Технадзор
ТОО "Жана Ғасыр-К"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KazLuxСтрой"
Алматинская область, Илийский район,
с Отеген батыра, ЗАМАНБЕК БАТТАЛХАНОВ, 7В
БИН 070740011042
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ44826A1KZTD2A1DAMV
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")

Директор

Турганбаев Р.Б.

Scanned by TapScanner

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кызылординская область, г.Кызылорда,МУСТАФА ШОКАЙ, 147
БИН 060140014281, ИИК KZ38070103KSN3310000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Тоаврищество с ограниченной ответственностью "KazLuxСтрой"
Алматинская область, Илийский район,с.Отеген батыра, ЗАМАНБЕК БАТТАЛХАНОВ, 7В
БИН 070740011042, ИИК KZ44826A1KZTD2A1DAMV, БИК ALMNKZKA АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")
Наименование объекта: «Строительство жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда. Строительство наружные сети электроснабжения»
Договор №395 от 12.07.2021 г.

Форма 2В

Акт №4
приемки выполненых работ за декабрь 2021 года

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
87	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	-1		37326,00	--	-37326,00	--	-37326,00	--	-40312,08
		СП - 8%				--	--	--	--		-2986,08	
		Провода										
102	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2015 К=2	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3/6 провода/ов при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	-0,3747556		289728,80	161083,22	-108577,49	-60366,84	-2088,73	-52743,43	-174226,59
		НР - 80%; СП - 8%				123072,00	52854,08	-46121,92	-19807,36		-12905,67	
104	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1238		323,83	146,15	400901,54	180933,70	56056,64	158822,52	604501,99
		НР - 72%; СП - 8%				132,40	45,78	163911,20	56675,64		44777,93	
105	С123-060602-1514 2306-0602-1514 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3х120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	км	1,238		5982996,00	--	7406949,05	--	7406949,05	--	7999504,97
		СП - 8%				--	--	--	--		592555,92	

Scanned by TapScanner

106	Ц13-080201-2502 1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования ВР - 72%, СП - 8%	шт.	10	25968,01 6620,00	19292,13 6786,78	259680,10 66200,00	192921,30 67867,80	558,80	96528,82 28496,71	384795,63
107	С123-061703-1102 2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срезными головками типа 10КвТп-3-70/120-СЗ-п6 ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	4	13415,00 –	– –	53660,00 –	– –	53660,00	– 4292,80	57952,80
108	С123-061703-1105 2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срезными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЗ-п6 ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	6	11702,00 –	– –	70212,00 –	– –	70212,00	– 5616,96	75828,96
109	Е11-330208-0101 1133-0208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов ВР - 80%, СП - 8%	комплект	6	9284,62 4410,48	4646,54 1416,68	55707,72 26462,88	27879,24 8500,08	1365,60	27978,37 6694,25	90372,34
110	51-080401-1302 5108-0401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (и) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	10623,00 –	– –	63738,00 –	– –	63738,00	– –	63738,00
111	Ц13-080101-2603 1308-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный. Монтаж оборудования ВР - 72%, СП - 8%	шт.	2	18471,00 11916,00	5704,85 2031,03	36942,00 23832,00	11409,70 4062,06	1700,30	20083,72 4062,06	61587,78
114	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий ВР - 76%, СП - 5%	канало-километр трубопровода	0,37	146397,92 144704,00	– –	54167,23 53540,48	– –	626,75	40690,76 7888,64	102446,63
115	С123-010510-0303 2301-0510-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем из распространяющего горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 СП - 8%	м	370	4506,00 –	– –	1667220,00 –	– –	1667220,00	– 133377,60	1800597,60
116	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовые основания ВР - 72%, СП - 8%	шт.	8	1302,46 1196,25	80,59 12,15	10419,68 9570,00	644,72 257,20	204,96	7075,58 1399,62	18894,89
117	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электрический активной и реактивной энергии трехфазный " Альфа A1140-RAL-P4G-DW-GF-4T СП - 8%	КОМПЛ	8	61063,57 –	– –	486321,42 –	– –	486321,42	– 38905,71	525227,13

Scanned by TapScanner

118	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электрический активной и реактивной энергии трехфазный "Альфа A1805-RL-P4G-DW-GP-4	КОМПЛ	2	218571,43	--	437142,86	--	437142,86	--	472114,29
		СП - 8%			--	--	--	--		34971,43	
119	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	22	3929,74	398,54	86454,28	8767,88	19430,40	44332,36	141249,57
		НР - 72%, СП - 8%			2648,00	150,76	58256,00	3316,72		10462,93	
120	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10	ШТ	4	57739,29	--	230957,16	--	230957,16	--	249433,73
		СП - 8%			--	--	--	--		18476,57	
121	С123-070503-0803 2307-0503-0803	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 200	шт.	18	2200,00	--	39600,00	--	39600,00	--	42768,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3168,00	
122	С124-040207-1809 2404-0207-1809	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	141,00	--	1692,00	--	1692,00	--	1827,36
		СП - 8%			--	--	--	--		135,36	
126	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	689,864	169,22	162,51	116738,79	112109,80	--	28083,54	156408,11
		НР - 72%, СП - 8%			6,71	49,83	4628,99	34375,92		11585,79	
127	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	21,336	2022,30	--	43147,79	--	--	31066,41	80151,34
		НР - 72%, СП - 8%			2022,30	--	43147,79	--		5937,14	
128	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	568,96	34,93	34,93	19873,77	19873,77	--	5223,05	27104,57
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,75	--	7254,24		2007,75	
129	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	142,24	860,22	--	122357,69	--	--	88097,54	227291,65
		НР - 72%, СП - 8%			860,22	--	122357,69	--		16836,42	
130	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	568,96	159,33	75,52	90652,40	42967,86	--	48572,34	150362,72
		НР - 72%, СП - 8%			83,81	34,76	47684,54	19777,05		11137,98	
131	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	304,8	2651,00	--	808024,80	--	808024,80	--	872666,78
		СП - 8%			--	--	--	--		64641,98	

Scanned by TapScanner

Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1016	421,14	341,70	427878,24	347167,20	--	157832,76	632567,87
	НР - 72%; СП - 8%			79,44	136,32	80711,04	138501,12		46856,88	
Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	942	244,42	204,70	230243,64	192827,40	--	82324,77	337573,88
	НР - 72%; СП - 8%			39,72	81,66	37416,24	76923,72		25005,47	
121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,192	28906,00	--	352421,95	--	352421,95	--	380615,71
	СП - 8%			--	--	--	--		28193,76	
	Замена кабельной линии 10 кВ									
11-330208-0104 1133-0208-0104 РСНБ РК 2015 к=0,3	Разъединители. Демонтаж	комплект	4	3420,77	302,14	13683,06	1208,56	--	10449,88	26063,57
	НР - 80%; СП - 8%			3118,63	146,96	12474,50	587,84		1930,64	
11-330208-0101 133-0208-0101 СНБ РК 2015 к=0,3	Разрядники. Демонтаж	комплект	12	2717,10	1393,96	32605,25	16727,52	--	16782,18	53338,43
	НР - 80%; СП - 8%			1323,14	425,00	15877,73	5100,00		3950,99	
3-080201-2502 308-0201-2502 СНБ РК 2015 м. и доп. вып. 17к=0,3	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Демонтаж	шт.	4	7773,64	5787,64	31094,56	23150,56	--	11583,45	46092,25
	НР - 72%; СП - 8%			1986,00	2036,03	7944,00	8144,12		3414,24	
3-080201-0203 08-0201-0203 НБ РК 2015 м. и доп. вып. 17к=0,3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Демонтаж	м кабеля	140	112,89	65,23	15805,16	9132,20	--	7021,12	24652,39
	НР - 72%; СП - 8%			47,66	21,99	6672,96	3078,60		1826,10	
-330208-0104 33-0208-0104 НБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	4	11529,50	1007,14	46118,00	4028,56	507,76	34832,96	87427,04
	НР - 80%; СП - 8%			10395,42	489,88	41581,68	1959,52		6476,08	
080301-1103 08-0301-1103 НБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	89830,00	--	359320,00	--		--	359320,00
				--	--	--	--	359320,00	--	
-330208-0101 3-0208-0101 НБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	12	9284,62	4646,54	111415,44	55758,48	2731,20	55940,74	180744,67
	НР - 80%; СП - 8%			4410,48	1416,68	52925,76	17000,16		13388,49	

Scanned by TapScanner

144	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)ГОСТ 30011.1-2012	шт.	12	10623,00	--	127476,00	--		--	127476,00
					--	--	--	--	127476,00	--	
145	Ц13-080201-2502 1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	25968,01	19292,13	103872,04	77168,52	223,52	38611,53	153882,25
		НР - 72%; СП - 8%			6620,00	6786,78	26480,00	27147,12		11398,69	
146	С123-061703-1102 2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КиТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	13415,00	--	53660,00	--	53660,00	--	57952,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4292,80	
147	Е11-340202-0101 1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	70500,68	42719,04	70500,68	42719,04	12535,64	19433,85	97129,30
		НР - 76%; СП - 8%			15246,00	10324,86	15246,00	10324,86		7194,76	
148	Е11-340202-0102 1134-0202-0102 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1,6	29163,12	16743,36	46660,99	26789,37	10973,76	11683,21	63011,73
		НР - 76%; СП - 8%			5561,16	4046,74	8897,86	6474,78		4667,54	
149	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	мкабеля	200	423,33	217,42	84666,00	43484,00	9406,00	33432,48	127546,36
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	73,29	31776,00	14658,00		9447,88	
150	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	594,53	297,69	11890,60	5953,80	905,60	5011,49	18254,26
		НР - 72%; СП - 8%			251,56	96,46	5031,20	1929,20		1352,17	
151	Ц13-080401-0410 1308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	80	667,76	7,50	53420,80	600,00	6216,00	33710,98	94102,32
		НР - 72%; СП - 8%			582,56	2,70	46604,80	216,00		6970,54	
152	С123-060602-1514 2306-0602-1514 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3х120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,3	5982996,00	--	1794898,80	--	1794898,80	--	1938490,70
		СП - 8%			--	--	--	--		143591,90	
153	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	48,5	169,22	162,51	8207,17	7881,74	--	1974,38	10996,07
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	325,44	2416,76		814,52	

Scanned by TapScanner

154	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,5	2022,30	--	3033,45	--	--	2184,08	5634,94
		НР - 72% СП - 8%			2022,30	--	3033,45	--		417,40	
155	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	34,93	34,93	1397,20	1397,20	--	367,20	1905,55
		НР - 72% СП - 8%			--	12,75	--	510,00		141,15	
156	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	860,22	--	8602,20	--	--	6193,58	15979,45
		НР - 72% СП - 8%			860,22	--	8602,20	--		1183,66	
157	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40	159,33	75,52	6373,20	3020,80	--	3414,82	10571,06
		НР - 72% СП - 8%			83,81	34,76	3352,40	1390,40		783,04	
158	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18	2651,00	--	47718,00	--	47718,00	--	51535,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3817,44	
161	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,4	28906,00	--	69374,40	--	69374,40	--	74924,35
		СП - 8%			--	--	--	--		5549,95	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**18970151,83**
	В ТОМ ЧИСЛЕ										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				978422,91				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1396156,08			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					498641,55			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						13603880,64		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						550534,00		
	- Накладные расходы		Тенге							899228,41	
	- Сметная прибыль		Тенге							1364403,89	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

2	1133-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	58653,50	18796,03	58653,50	18796,03	14766,07	25698,01	91099,63
		НР - 36% СП - 8%			25091,40	7031,11	25091,40	7031,11		6748,12	
3	1133-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	65538,16	19422,09	131076,32	38844,18	29532,14	61897,01	208411,19
		НР - 36% СП - 8%			31350,00	7335,63	62700,00	14671,26		15437,87	

Scanned by TapScanner

6	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	850	423,33	217,42	359830,50	184807,00	39975,50	142088,04	542072,02
		НР - 72%, СП - 8%			158,88	73,29	135048,00	62296,50		40153,48	
7	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,06	1260308,72	–	75618,52	–	64194,52	8682,24	91044,82
		НР - 76%, СП - 8%			190400,00	–	11424,00	–		6744,06	
8	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	594,53	297,69	35671,80	17861,40	2716,80	15034,46	54762,77
		НР - 72%, СП - 8%			251,56	96,46	15093,60	5787,60		4056,50	
9	2306-0133-0339 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х50+1х35(мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	6763573,00	–	1487986,06	–	1487986,06	–	1607024,94
		СП - 8%			–	–	–	–		119038,88	
10	2306-0133-0856 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х70+1х50(мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,34	9335112,00	–	3173938,08	–	3173938,08	–	3427853,13
		СП - 8%			–	–	–	–		253915,05	
11	2306-0133-0859 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х95+1х70(мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,35	12367717,00	–	4328701,00	–	4328701,00	–	4674997,00
		СП - 8%			–	–	–	–		346296,08	
12	1308-0201-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	4158,32	80,59	83166,40	1611,80	2114,60	57659,76	152092,25
		НР - 72%, СП - 8%			3972,00	32,15	79440,00	643,00		11266,09	
13	2306-1703-2107 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0047-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	20	15043,00	–	300860,00	–	300860,00	–	324928,80
		СП - 8%			–	–	–	–		24068,80	
14	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	231,6748	169,22	162,51	39204,01	37649,48	–	9431,20	52526,03
		НР - 72%, СП - 8%			6,71	49,83	1554,54	11544,36		3890,82	
15	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,1652	2022,30	–	14490,18	–	–	10432,93	26916,96
		НР - 72%, СП - 8%			2022,30	–	14490,18	–		1993,85	
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	191,072	34,93	34,93	6674,14	6674,15	–	1754,04	9102,44
		НР - 72%, СП - 8%			–	12,75	–	2436,17		674,25	

Scanned by TapScanner

17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	47,768	860,22	--	41090,99	--	--	29585,51	76330,62
					860,22	--	41090,99	--		5654,12	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками										
		НР - 72% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	191,072	159,33	75,52	30443,50	14429,75	--	16311,89	50495,82
					83,81	34,76	16013,74	6641,66		3740,43	
19	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014										
		СП - 8%	м3	102,36	2651,00	--	271356,36	--	271356,36	--	293064,87
					--	--	--	--		21708,51	
20	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели										
		НР - 72% СП - 8%	м кабеля	341,2	481,58	402,14	164315,10	137210,17	--	58927,42	241101,93
					79,44	160,43	27104,93	54738,72		17859,40	
21	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301										
		НР - 72% СП - 8%	м кабеля	120,6	141,72	115,24	17091,43	13897,94	--	6290,98	25253,00
					26,48	45,97	3193,49	5543,98		1870,59	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11949078,22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				432244,87				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					471781,90			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					171334,36			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9716141,13		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							443793,49	
		- Сметная прибыль	Тенге							873850,81	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1									
		Конструкции железобетонные									
		Узел 3к. Прямой участок канала КЛ60х60, L=6000мм - 102									
1	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство									
		НР - 95% СП - 8%	м3 основания	59,976	4728,36	1015,85	283588,12	60926,62	175084,94	66813,85	378434,13
					793,26	404,60	47576,56	24266,29		28032,16	
2	Е11-070601-0102 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство									
		НР - 118% СП - 8%	м3 сборных конструкций	76,86	11357,62	2609,57	872946,67	200571,55	406943,72	387820,03	1361628,04
					3453,44	822,66	265431,40	63229,65		100861,34	
3	С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	54,9	52552,00	--	2885104,80	--	2885104,80	--	3115913,18

Scanned by TapScanner

		СП - 8%				–	–	–	–		
4	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**								230808,38	
		СП - 8%	м3	21,96	50658,00 –	– –	1112449,68 –	– –	1112449,68	– 88995,97	1201445,65
5	ССЦ СТССЦ РК, техчасть книги 1	**Надбавка на сульфатостокость**									
		СП - 8%	м3	76,86	270,00 –	– –	20752,20 –	– –	20752,20	– 1660,18	22412,38
		Узел 6к. Прямой участок канала КЛ60х60, L=500мм - 91 шт									
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**									
		НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	10,8745	4728,36 793,26	1015,85 404,60	51418,55 8626,31	11046,86 4399,82	31745,38	12114,30 5082,63	68615,48
7	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**									
		НР - 118%, СП - 8%	м3 сборных конструкций	5,278	11991,42 4122,54	2754,38 866,05	63290,71 21758,77	14537,62 4571,01	26994,32	31069,14 7548,79	101908,64
8	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**									
		СП - 8%	м3	5,278	50658,00 –	– –	267372,92 –	– –	267372,92	– 21389,83	288762,75
9	ССЦ СТССЦ РК, техчасть книги 1	**Надбавка на сульфатостокость**									
		СП - 8%	м3	5,278	270,00 –	– –	1425,06 –	– –	1425,06	– 114,00	1539,06
10	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	7,28	25308,12 3525,12	1286,88 311,47	184243,11 25662,87	9368,48 2267,50	149211,76	25416,64 16772,78	226432,53
		Узел 9к. Угол поворота канала КЛ60х60 - 9 шт									
11	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**									
		НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	2,304	4728,36 793,26	1015,85 404,60	10894,14 1827,67	2340,52 932,20	6725,95	2566,68 1076,87	14537,68
12	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**									
		НР - 118%, СП - 8%	м3 сборных конструкций	1,881	11991,42 4122,54	2754,38 866,05	22555,86 7754,50	5180,99 1629,04	9620,37	11072,57 2690,27	36318,71

Scanned by TapScanner

13	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,881	50658,00	–	95287,70	–	95287,70	–	102910,72
		СП - 8%			–	–	–	–		7623,02	
14	ССЦ СТССЦ РК, техчасть книги 1	Надбавка на сульфатостокость	м3	1,881	270,00	–	507,87	–	507,87	–	548,50
		СП - 8%			–	–	–	–		40,63	
15	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	6,3	25308,12	1286,88	159441,16	8107,34	129125,56	21995,17	195951,24
		НР - 91% СП - 8%			3525,12	311,47	22208,26	1962,26		14514,91	
16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1377	75582,10	6373,66	10407,66	877,65	1145,43	10115,39	22164,89
		НР - 118% СП - 8%			60890,20	1363,72	8384,58	187,78		1641,84	
17	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0477	268025,00	–	12784,79	–	12784,79	–	13807,57
		СП - 8%			–	–	–	–		1022,78	
18	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	271178,00	–	2440,60	–	2440,60	–	2635,85
		СП - 8%			–	–	–	–		195,25	
		Узел 12к. Ответвление канала КЛ60х60 - 1 шт									
19	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,225	4728,36	1015,85	1063,88	228,57	656,83	250,65	1419,69
		НР - 93% СП - 8%			793,26	404,60	178,48	91,04		105,16	
20	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,23	11991,42	2754,38	2758,03	633,51	1176,34	1353,90	4440,89
		НР - 118% СП - 8%			4122,54	866,05	948,18	199,19		328,95	
21	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,23	50658,00	–	11651,34	–	11651,34	–	12583,45
		СП - 8%			–	–	–	–		932,11	
22	ССЦ СТССЦ РК, техчасть книги 1	Надбавка на сульфатостокость	м3	0,23	270,00	–	62,10	–	62,10	–	67,07
		СП - 8%			–	–	–	–		4,97	

Scanned by TapScanner

23	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,5	25308,12 3525,12	1286,88 311,47	12654,06 1762,56	643,44 155,74	10248,06	1745,65 1151,98	15551,69
24	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%, СП - 8%*	т стальных элементов	0,0367	75582,10 60890,20	6373,66 1363,72	2773,86 2234,67	233,91 50,05	305,28	2695,97 437,59	5907,41
25	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0207	268025,00 --	-- --	5548,12 --	-- --	5548,12	-- 443,85	5991,97
26	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0016	271178,00 --	-- --	433,88 --	-- --	433,88	-- 34,71	468,59
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7202397,77**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				414354,81				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					314697,06			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103941,57			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге						5364805,00		
		- Сметная прибыль	Тенге							575029,94 533510,95	

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты БКТП №1

47	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 10%, СП - 8%*	м2 покрытия	-11,64	1606,08 181,44	2,90 1,04	-18694,77 -2111,96	-33,76 -12,11	-16549,05	-2293,99 -1679,10	-22667,86
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-22667,86**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-18694,77				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-33,76			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-12,11			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						-16549,05		
		- Накладные расходы	Тенге							-2293,99	
		- Сметная прибыль	Тенге							-1679,10	

РАЗДЕЛ 3.Фундаменты БКТП №2

Scanned by TapScanner

68	Е11-270701-0101 1127-0701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой** НР - 10%, СП - 8%	м2 покрытия	-11,64	1606,08 181,44	2,90 1,04	-18694,77 -2111,96	-33,76 -12,11	-16549,05	-2293,99 -1679,10	-22667,86
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									-22667,86
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-18694,77				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-33,76			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-12,11			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									
	- Оборудование, инвентарь	Тенге							-16549,05		
	- Накладные расходы	Тенге								-2293,99	
	- Сметная прибыль	Тенге								-1679,10	

РАЗДЕЛ 4.Фундаменты БКТП №1

89	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** НР - 10%, СП - 8%	м2 покрытия	-11,64	1606,08 181,44	2,90 1,04	-18694,77 -2111,96	-33,76 -12,11	-16549,05	-2293,99 -1679,10	-22667,86
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									-22667,86
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-18694,77				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-33,76			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-12,11			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									
	- Оборудование, инвентарь	Тенге							-16549,05		
	- Накладные расходы	Тенге								-2293,99	
	- Сметная прибыль	Тенге								-1679,10	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Добавляемые работы

РАЗДЕЛ 4.Кабели

28	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	35	594,53 251,56	297,69 96,46	20808,55 8804,60	10419,15 3376,10	1584,80	8770,10 2366,29	31944,95
29	С123-060133-0882 2306-0133-0882 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 3х70+1х35 (мс) ГОСТ 16442-80** СП - 8%	км	0,0357	8225908,00 –	– –	293664,92 –	– –	293664,92	– 23493,19	317158,11

Scanned by TapScanner

30	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**										
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	125	739,90	376,86	92487,50	47107,50	5660,00	39717,00	142780,86	
					317,76	123,54	39720,00	15442,50		10576,36		
31	С123-060133-0856 2306-0133-0856 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 3х70+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**										
		СП - 8%	км	0,1275	9335112,00	–	1190226,78	–	1190226,78	–	1285444,92	
					–	–	–	–		95218,14		
32	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**										
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	81	739,90	376,86	59931,90	30525,66	3667,68	25736,62	92522,00	
					317,76	123,54	25738,56	10006,74		6853,48		
33	С123-060133-0859 2306-0133-0859 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 3х95+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**										
		СП - 8%	км	0,08262	12367717,00	–	1021820,78	–	1021820,78	–	1103566,44	
					–	–	–	–		81745,66		
34	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**										
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	160	739,90	376,86	118384,00	60297,60	7244,80	50837,76	182759,50	
					317,76	123,54	50841,60	19766,40		13537,74		
35	С123-060602-1514 2306-0602-1514 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3х120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**										
		СП - 8%	км	0,1632	5982996,00	–	976424,95	–	976424,95	–	1054538,95	
					–	–	–	–		78114,00		
36	Ц13-080201-2502 1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	4	25968,01	19292,13	103872,04	77168,52	223,52	38611,53	153882,25	
					6620,00	6786,78	26480,00	27147,12		11398,69		
37	Ц13-080201-2503 1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	2	32013,86	24013,98	64027,72	48027,96	111,76	23604,31	94642,59	
					7944,00	8447,88	15888,00	16895,76		7010,56		
38	С123-061703-1602 2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**										
		СП - 8%	шт.	4	12570,00	–	50280,00	–	50280,00	–	54302,40	
					–	–	–	–		4022,40		

Scanned by TapScanner

39	С123-061703-1603 2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**2**	**16332,00**	**--**	**32664,00**	**--**	**32664,00**	**--**	**35277,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2613,12**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4024593,14**	**273546,39**	**3583573,99**	**187277,32**	**4548820,09**
							167472,76	**92634,62**	**--**	**336949,63**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4024593,14				
		Материалы	Тенге				18492,56				
		Всего заработная плата	Тенге					260107,38			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3565081,43				
		Накладные расходы	Тенге				187277,32				
		Сметная прибыль	Тенге				336949,63				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4548820,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192,44
		Сметная заработная плата	Тенге					260107,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4548820,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192,44
		Сметная заработная плата	Тенге					260107,38			

РАЗДЕЛ 5.ОТМОСТКА БКТП

40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,0476**	**23023,28**	**1092,54**	**24119,19**	**1144,55**	**21663,62**	**1421,86**	**27584,34**
		НР - 91%; СП - 8%			**1251,45**	**240,04**	**1311,02**	**251,47**		**2043,28**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**24119,19**	**1144,55**	**21663,62**	**1421,86**	**27584,34**
							1311,02	**251,47**	**--**	**2043,28**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24119,19				
		Материалы	Тенге				21663,62				
		Всего заработная плата	Тенге					1562,49			
		Накладные расходы	Тенге				1421,86				
		Сметная прибыль	Тенге				2043,28				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27584,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,60
		Сметная заработная плата	Тенге					1562,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				27584,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,60
		Сметная заработная плата	Тенге					1562,49			

Всего по акту	**42 630 028,653**
Оборудование	**909 850**
Всего СМР по акту	**41 720 178,653**
Временные здания и сооружения (1 %)	417 201,787
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.35%)	568 854,636
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	280 070,630
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	854 124,702
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**44 750 280,41**
в т ч с разбивкой по годам	
2019 г - 100 % (МРП = 2525 тенге)	44 750 280,41

Scanned by TapScanner

в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	**46 989 405,44**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)	46 989 405,44
Всего в текущих ценах	**46 989 405,44**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**42 290 464,92**
Налог на добавленную стоимость 12%	5 074 855,79
Стоимость строительства с учетом НДС	**47 365 320,71**
Итого к оплате:	**47 365 320,71**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кызылординская область, г.Кызылорда,МУСТАФА ШОКАЙ, 147
БИН 060140014281
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ38070103KSN3310000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Руководитель

_____ Бөдешова Э.А.

Технадзор:
ТОО "Жана Ғасыр-К"

_____

Подрядчик:
Тоавриществo с ограниченной ответственностью "KazLuxСтрой"
Алматинская область, Илийский район,
с.Отеген батыра, ЗАМАНБЕК БАТТАЛХАНОВ, 7В
БИН 070740011042
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ44826A1KZTD2A1DAMV
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")

Директор

_____ Турганбаев Р.Б.

Scanned by TapScanner