Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8**	**030240004183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №24 от 18.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	**26.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Билтабан Кобдинского района Актюбинской области			усл	1	26 311 516,04	26 311 516,04
				Итого	1	x	26 311 516,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2021

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Билтабан Кобдинского района Актюбинской

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2021 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			24	18.03.2021				

Наименование комплексов, пусковых объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	36 112 877,44	32 243 640,57			666 071,44				3 869 236,86	36 112 877,44
Общестроительные работы	26 311 516,04	23 492 425,04			666 071,44				2 819 091,00	26 311 516,04
в .т.ч. август 2021	26 311 516,04	23 492 425,04			666 071,44				2 819 091,00	26 311 516,04

итого к оплате за август :Двадцать шесть миллионов триста одиннадцать тысячи пятьсот шестнадцать тенге 04 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »
Руководитель _____ Аплияров Н.С.

Технический надзор ТОО"Аймерекe" _____ Батыров С.С.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
И.О.Директора _____ Утепов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в п. Билтабан Кобдинского района Актюбинской область

Наименование объекта: Врачебная амбулатория.Общестроительные работы

Договор № 24 от 18.03.2021 г

А К Т
выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измере-ния	Количество		Сметная стоимость,тенге	
				на ед измерения	по проектным данным	на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы					
		Монолитный пояс на отм2.800 (Лист 5)					
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3		73	32330,69	2360140,37
		Накладные расходы	%		91	8206,88	599102,44
		Сметная прибыль	%		8	3243,01	236739,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					3195982,21
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 из.и доп.вып	Сетки арматурные плоские .Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,92094	16755,51	15430,82
		Накладные расходы	%		91	14421,83	13281,64
		Сметная прибыль	%		8	2494,19	2297
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					31009,46
14	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля ВР1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,102	208297	21246,29
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	16663,76	1699,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					22946
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1(А240)диаметром от6 до 12 мм	т		0,09826	201618	19810,98

		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	16129,44	1584,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					21395,86
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111(А240)диаметром от 14 до 32 мм	т		0,70592	189042	133448,53
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	15123,36	10675,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					144124,41
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111(А240)диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0552	196387	10840,56
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	15710,96	867,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					11707,8
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**2560917,55**
		Накладные расходы					**612384,08**
		Сметная прибыль					**253864,1**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**3427165,73**
		Стены и перегородки					
18	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 9	Стены наружные и внутренние из ячейстого блока М35.Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		92	25458	2342175,6
		Накладные расходы	%		93	3447,83	317200,36
		Сметная прибыль	%		8	2312,47	212747,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2872123,2
		Силикатный кирпич					
19	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып9	Перегородки армированные толщиной в1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		192,948	3836,7	740283,56
		Накладные расходы	%		93	1270,79	245196,39
		Сметная прибыль	%		8	408,6	78838,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1064318,5
		Керамический кирпич					
20	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып9	Перегородки армированные толщиной в1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		29,456	4264,65	125619,53

		Накладные расходы	%		93	1270,79	37432,39
		Сметная прибыль	%		8	442,83	13044,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					176095,9
		Вентканалы из красного кирпича М-150					
21	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып9	Стены вентканалов из керамического кирпича М-150 Кладка	м3 кладки		1,5	30148,43	45222,65
		Накладные расходы	%		93	5222,16	7833,24
		Сметная прибыль	%		8	2829,65	4244,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					57300,4
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**3253301,34**
		Накладные расходы					**607662,38**
		Сметная прибыль					**308874,27**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**4169838,0**
		Локальная ресурсная смета 05-6-1					
		Перемычки (лист 8)					
24	1107-0503-0110 РСНБ РК2015	Перемычки ,масса до 0,3 т.Укладка	шт		44	419,69	18466,36
		Накладные расходы	%		118	223,62	9839,28
		Сметная прибыль	%		8	51,47	2264,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					30570,32
25	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 Гост 948-84	м3		1,634	76069	124296,75
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	6085,52	9943,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					134240,49
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**142763,11**
		Накладные расходы					**9839,28**
		Сметная прибыль					**12208,42**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**164810,81**
		Покрытие					
43	1110-0104-0103 РСНБ РК	Перекрытия с укаладкой балок по каменным стенам с накатом из досок.Устройство	м2 перекрытия		359,68	1834,27	659750,23
		Накладные расходы	%		90	964,49	346907,49
		Сметная прибыль	%		8	223,9	80532,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1087190,454
44	2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жестости марки П-200	м3		59,74	32490	1940952,6

		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	2599,2	155276,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2096228,81
45	2107-0201-0303 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75мм до 150 мм,толщиной 150мм и более,3 сорта	м3		14,07	46279	651145,53
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	3702,32	52091,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					703237,17
		Устройство кровли					
46	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции		3,87	102977,44	398522,69
		Накладные расходы	%		90	17874,68	69175,03
		Сметная прибыль	%		8	9668,17	37415,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					505113,5428
47	1110-0102-0401РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкци		4,5	90453,26	407039,67
		Накладные расходы	%		90	18420,37	82891,67
		Сметная прибыль	%		8	8709,89	39194,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					529125,85
48	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3		8,37	9982,76	83555,70
		Накладные расходы	%		90	679,59	5688,14
		Сметная прибыль	%		8	852,99	7139,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					96383,35
49	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности		340	346,48	117803,2
		Накладные расходы	%		90	25,94	8818,97
		Сметная прибыль	%		8	29,79	10129,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					136752,02

50	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены.Устройство карнизов	м2 стен фронтонов(за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		10	3460,46	34604,6
		Накладные расходы	%		90	1196,84	11968,35
		Сметная прибыль	%		8	372,58	3725,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					50298,78
51	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.	м2 кровли		340	2614,62	888970,80
		Накладные расходы	%		92	1501,43	510486,53
		Сметная прибыль	%		8	329,28	111956,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1511413,83
52	2110-0101-0401РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм РК 2083-2011	м2		376,04	2166	814502,64
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	173,28	65160,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					879662,85
53	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые.Устройство	м планки		82	1137,39	93265,98
		Накладные расходы	%		92	254	20838,24
		Сметная прибыль	%		8	111,32	9128,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					123232,57
54	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием	м		50	1190	59500
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	95,2	4760
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1285,2	64260
55	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием	м		12	1766	21192,00
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	141,28	1695,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					22887,36

56	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием	шт		20	968	19360
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	77,44	1548,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					20908,8
57	1110-0101-0104 РСНБ РК 2015	Доски ходовые.укладка	м ходов		2	83,43	166,86
		Накладные расходы	%		90	29,55	59,1
		Сметная прибыль	%		8	9,04	18,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					244,04
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**6190332,51**
		Накладные расходы					**1056833,52**
		Сметная прибыль					**579773,4**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**7826939,43**
		Заполнение проемов (Окна)					
26	1101-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		52,2	2410,89	125848,46
		Накладные расходы	%		90	867,5	45283,63
		Сметная прибыль	%		8	262,27	13690,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					184822,66
27	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой; трехэлеметные -с одной поворотно-одкидной створкой ГОСТ 30674-99	м2		52,2	18483	964812,6
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	1478,64	77185,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1041997,61
28	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Доски подооконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м		32,4	1483,25	48057,3
		Накладные расходы	%		90	181,16	5869,69
		Сметная прибыль	%		8	133,15	4314,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					58241,15
29	2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подооконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м		32,4	2870	92988
		Накладные расходы	%				

		Сметная прибыль	%		8	229,6	7439,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					100427,04
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				
		Накладные расходы					**51153,32**
		Сметная прибыль					**102628,78**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**1385488,46**
		Раздел 2.Наружные отделочные работы					
66	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015изм.и доп.вып	Стены .Облицовка цоколя по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа кабанчик)	м2		6	6781,74	40690,44
		Накладные расходы	%		80	2188,63	14226,07
		Сметная прибыль	%		8	717,63	4664,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					59581,10
67	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности газобетонные.Огрунтовка "Ceresit CT-17",первый слой	м2		125	59,83	7478,75
		Накладные расходы			69	26,53	315,68
		Сметная прибыль	%		8	6,91	863,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					8657,93
68	СТ122-0401-01-1801	Грунтовка для газобетонных блоков " "Ceresit CT-17",	кг		18	139	2502
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%		8	11,12	208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2710,00
69	1113-0301-0112 РСНБ РК 2015	Поверхности газобетонные.Огрунтовка "Ceresit CT-17",последующий слой	м2		125	53,23	6653,75
		Накладные расходы			69	26,43	3304,31
		Сметная прибыль	%		8	6,37	796,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					10754,73
70	СТ122-0401-01-1801	Грунтовка для газобетонных блоков "Ceresit CT-17",	кг		18	139	2502
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%		8	11,12	208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2710,00

71	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Стены наружные .Оштукатуривание по газобетонным блоками	м2 оштукатуриваемой поверхности		125	857,41	107176,25
		Накладные расходы			80	673,16	84145
		Сметная прибыль	%		8	122,45	15306,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					206627,50
72	СТ122-0501-04-0531	Смеси сухие-минеральная штукатурка для отделки фасада из газобетонных блоков (штукатурная смесь для газобетонных блоков "Ceresit CT-124",	м3		385	129	49665,00
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	10,32	3973,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					53638,20
73	2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка,размер ячейки 25 ммх25 мм,продольная и поперечная разрывная нарузка 50 кН/м	комп		6,93	448	3104,64
		Сметная прибыль	%		8	35,84	248,3712
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					3353,01
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**219772,83**
		Накладные расходы					**101991,06**
		Сметная прибыль					**26268,58**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**348032,47**
		Полы					
85	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		120,49	201,13	24234,52
		Накладные расходы	%		94	66,22	7979,39
		Сметная прибыль	%		8	21,39	2577,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					34791,02
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона В7,5 - 80 мм	м3 подстилающего слоя		9,6392	21316,99	205478,73
		Накладные расходы			94	2914,02	28088,82
		Сметная прибыль	%		8	1938,48	18685,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					252252,95
87	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т		0,4747306	12618,48	5990,38

		Накладные расходы	%		91	10774,05	5114,77
		Сметная прибыль	%		8	1871,4	888,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					11993,56
88	2105-0309-0301 РСНБ Рк 2015	Сетки арматурные сварные из арматурой проволоки В-1,ВР-1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,4747306	292198	138715,33
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	23375,84	11097,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					149812,56
89	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		120,49	1355,22	163290,46
		Накладные расходы	%		94	535,06	64469,38
		Сметная прибыль	%		8	151,22	18220,50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					245980,34
90	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		120,49	832,15	100265,75
		Накладные расходы	%		94	322,52	38860,43
		Сметная прибыль	%		8	92,37	11129,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					150255,85
91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2стяжки		120,49	627	75547,23
		Накладные расходы	%		94	279,4	33664,91
		Сметная прибыль	%		8	72,51	8736,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					117948,87
92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные .Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2стяжки		120,49	172,22	20750,79
		Накладные расходы	%		94	10,28	1238,64
		Сметная прибыль	%		8	14,6	1759,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					23748,58
94	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		118,56	201,13	23846,33
		Накладные расходы	%		94	66,22	7851
		Сметная прибыль	%		8	21,39	2535,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					34233,16

95	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона В7,5 - 80 мм	м3 подстилающего слоя		9,4848	21316,99	202187,39
		Накладные расходы			94	2914,02	27638,90
		Сметная прибыль	%		8	1938,48	18386,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					248212,38
96	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т		0,4671264	12618,48	5894,43
		Накладные расходы	%		91	10774,05	5032,84
		Сметная прибыль	%		8	1871,4	874,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					11801,45
97	2105-0309-0301 РСНБ Рк 2015	Сетки арматурные сварные из арматурой проволоки В-1,ВР-1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,4671264	292198	136493,40
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	23375,84	10919,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					147412,87
98	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		118,56	1355,22	160674,88
		Накладные расходы	%		94	535,06	63436,71
		Сметная прибыль	%		8	151,22	17928,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					242040,24
99	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		118,56	832,15	98659,70
		Накладные расходы	%		94	322,52	38237,97
		Сметная прибыль	%		8	92,37	10951,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					147849,06
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2стяжки		118,56	627	74337,12
		Накладные расходы	%		94	279,4	33125,66
		Сметная прибыль	%		8	72,51	8596,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					116059,57
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные .Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2стяжки		118,56	172,22	20418,40
		Накладные расходы	%		94	10,28	1218,80
		Сметная прибыль	%		8	14,6	1730,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					23368,18

103	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		25,83	201,13	5195,19
		Накладные расходы	%		94	66,22	1710,46
		Сметная прибыль	%		8	21,39	552,50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					7458,15
104	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона В7,5 - 80 мм	м3 подстилающего слоя		2,0664	21316,99	44049,43
		Накладные расходы			94	2914,02	6021,53
		Сметная прибыль	%		8	1938,48	4005,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					54076,63
105	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т		0,1017702	12618,48	1284,19
		Накладные расходы	%		91	10774,05	1096,48
		Сметная прибыль	%		8	1871,4	190,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2571,12
106	2105-0309-0301 РСНБ Рк 2015	Сетки арматурные сварные из арматурой проволоки В-1,ВР-1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,1017702	292198	29737,05
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	23375,84	2378,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					32116,01
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**1537050,69**
		Накладные расходы					**364786,70**
		Сметная прибыль					**141225,69**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**2053982,55**
		ЛРС 05-2-2 На водоснабжение холодное и горячее.Внутренняя канализация					
		Раздел 1.Холодное водоснабжение					
		трубопроводы полипропиленовые					
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода		35	1178,87	41260,45
		Накладные расходы	%		98	1130,74	39575,90
		Сметная прибыль	%		8	184,77	6466,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					87303,30

2	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 20 армированные СТ РК	м		35	124	4340,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	9,92	347,20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					4687,20
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб ,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		2	1270,97	2541,94
		Накладные расходы	%		98	1220,62	2441,24
		Сметная прибыль	%		8	199,33	398,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					5381,84
4	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4, 20 армированные СТ РК	м		2	199	398,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	15,92	31,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					429,84
5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		42	1385,71	58199,82
		Накладные расходы	%		98	1331,93	55941,06
		Сметная прибыль	%		8	217,41	9131,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					123272,10
6	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 20 армированные СТ РК	м трубопровода		42	308	12936,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	24,64	1034,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					13970,88
7	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		3	1658,78	4976,34
		Накладные расходы	%		98	1594,86	4784,58
		Сметная прибыль	%		8	260,29	780,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					10541,79

8	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,320 армированные СТ РК	м трубопровода		3	812	2436,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	64,96	194,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2630,88
		Раздел 2.Горячее водоснабжение (Т3,Т4)					
		трубопроводы полипропиленовые					
37	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода		30	1178,87	35366,10
		Накладные расходы	%		98	1130,74	33922,20
		Сметная прибыль	%		8	184,77	5543,10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					74831,40
38	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 20 армированные СТ РК	м		30	124	3720,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	9,92	297,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					4017,60
39	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб ,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		36	1270,97	45754,92
		Накладные расходы	%		98	1220,62	43942,32
		Сметная прибыль	%		8	199,33	7175,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					96873,12
40	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4, 20 армированные СТ РК	м		36	199	7164,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	15,92	573,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					7737,12
41	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		38	1385,71	52656,98
		Накладные расходы	%		98	1331,93	50613,34
		Сметная прибыль	%		8	217,41	8261,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					111531,90

42	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 20 армированные СТ РК	м трубопровода		38	308	11704,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	24,64	936,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					12640,32
		Раздел 3.Канализация (трубопроводы)					
78	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам 100 мм	м трубопровода		40	646,22	25848,80
		Накладные расходы	%		98	629,77	25190,80
		Сметная прибыль	%		8	102,08	4083,20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					55122,80
79	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-110x3,4	м трубопровода		40	916	36640,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	73,28	2931,20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					39571,20
80	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам 50 мм	м трубопровода		20	670,86	13417,20
		Накладные расходы	%		98	656,25	13125,00
		Сметная прибыль	%		8	106,17	2123,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					28665,60
81	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-500x3	м трубопровода		20	301	6020,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	24,08	481,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					6501,60
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**365380,55**
		Накладные расходы					**269536,44**
		Сметная прибыль					**50793,50**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**685710,49**
		ЛРС -05-2-6					
		Раздел 1.Монтаж оборудования помещения котельной					

		Котел отопительный					
2	5101-1007-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт		4		
3	ТОО "Киат ЛТД	Котел водогрейный на жидком топливе буран Бойлер ВВ-200GA(2000ккал/23,3 квт)	шт		2	263392,86	526785,72
4	ТОО "Киат ЛТД	Горелка жидкотопливная GRM1 0,55 G/60H(дляВВ-200GA	шт		2	69642,86	139285,72
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**666071,44**
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**666071,44**
		ЛРС -05-6-2					
		Наружный канализация					
		Раздел1.Наружная канализация					
		Земляные работы					
1	1101-0101-0308-РСНБ РК 2015	Разработка грунты 2 группы. в отвал экскаваторами ,"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3		52,4	139,82	7326,57
		Накладные расходы	%		72	26,84	1406,4
		Сметная прибыль	%		8	13,33	698,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					9431,48
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ01 табл11,п3.179	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом применен коэфф к затратам	м3 грунта		1,6	1648,42	2637,47
		Накладные расходы	%		72	1186,86	1898,98
		Сметная прибыль	%		8	226,82	362,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					4899,36
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов2	м3 грунта		1,6	716,36	1146,18
		Накладные расходы	%		72	515,78	825,25
		Сметная прибыль	%		8	98,57	157,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2129,14
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 квт, при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта		43,2	33,18	1433,38
		Накладные расходы	%		72	6,92	298,94
		Сметная прибыль	%		8	3,21	138,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1870,99
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		43,2	133,11	5750,35

		Накладные расходы	%		72	71,16	3074,11
		Сметная прибыль	%		8	16,34	705,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					9530,35
6	1123-0101-0101-РСНБ РК 2015	Устройство песчанного основания под трубопроводы 100 мм	м3		5,8	2924,98	16964,88
		Накладные расходы	%		99	893,52	5182,42
		Сметная прибыль	%		8	305,48	1771,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					23919,08
		Трубопроводы гофрированные из полипропилена					
7	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметром 125мм.укладка	км,трубопровода		0,02	365032,56	7300,65
		Накладные расходы	%		99	274333,76	5486,68
		Сметная прибыль	%		8	51149,31	1022,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					13810,3
8	2301-0501-1308-РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 8 PP	м		20	1695	33900
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	135,6	2712
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					36612
9	1122-1101-0103 РСНБ РК Изм и доп.вып	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметром 100мм.укладка	км,трубопровода		0,005	302237,06	1511,19
		Накладные расходы	%		99	226644,95	1133,22
		Сметная прибыль	%		8	42310,56	211,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2855,96
10	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP	м		5	1256	6280
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	100,48	502,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					6782,4
11	1123-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп. Вып	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,2 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкции колодца		1,34	28144,56	37713,71
		Накладные расходы	%		99	12081,49	16189,20

		Сметная прибыль	%		8	3218,08	4312,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					58215,13
12	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН 15	шт		1	18073	18073
		Сметная прибыль	%		8	1445,84	1445,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					19518,84
13	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КС15,6	шт		1	11894	11894
		Сметная прибыль	%		8	951,52	951,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					12845,52
14	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновые железобетонные для колодцев ,Гост 8020-90, КС 15.9	шт		1	15796	15796
		Сметная прибыль	%		8	1263,68	1263,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					17059,68
15	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт		1	17235	17235
		Сметная прибыль	%		8	1378,8	1378,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					18613,80
16	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм, КО-6	м3		0,02	12039,18	240,78
		Накладные расходы	%		118	8379,77	167,60
		Сметная прибыль	%		8	1633,52	32,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					441,05
17	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт		1	5042	5042
		Сметная прибыль	%		8	403,36	403,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					5445,36
18	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-компазитный Тип С СТ РК 2384-2013	комп		1	7286	7286
		Сметная прибыль	%		8	582,88	582,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					7868,88
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Гидроизоляция бокавая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2		13,2	823,56	10870,99
		Накладные расходы	%		93	216,17	2853,44

		Сметная прибыль	%		8	83,18	1097,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					14822,41
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**208402,15**
		Накладные расходы					**38516,24**
		Сметная прибыль					**19753,35**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**266671,74**
	ЛСР 05-6-3						
	на Выгреб 6 м3						
	Раздел 1.Устройство железобетонного выгреба V-6м3						
	Земляные работы под выгреб						
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3		87,23	139,82	12196,50
		Накладные расходы	%		72	26,84	2341,25
		Сметная прибыль	%		8	13,33	1162,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					15700,5277
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3		5,31	184,94	982,03
		Накладные расходы	%		72	37,85	200,98
		Сметная прибыль	%		8	17,82	94,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1277,64
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Переаозка грунтов самосвалами вне карьеров.Грузоподьемность 15 т.Класс груза 1.Растояние	т		9,558	141	1347,68
		Сметная прибыль	%		8	11,28	107,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1455,49
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3		3	1648,42	4945,26
		Накладные расходы			72	1186,86	3560,58
		Сметная прибыль	%		8	226,82	680,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					9186,30
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3		3	716,36	2149,08
		Накладные расходы			72	515,78	1547,34
		Сметная прибыль	%		8	98,57	295,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					3992,13
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей в котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		87,23	30,77	2684,07

		Накладные расходы			72	7,65	667,31
		Сметная прибыль	%		8	3,07	267,80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					3619,17
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 пневматическими трамбовками	м3		87,23	133,11	11611,19
		Накладные расходы	%		118	71,16	6207,29
		Сметная прибыль	%		8	16,34	1425,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					19243,81
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство.	м2		4,90625	2058,66	10100,30
		Накладные расходы			94	252,74	1240,01
		Сметная прибыль	%		8	184,91	907,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					12247,52
	Сборные ж/б конструкции						
9	1107-0201-0020 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм.Установка	м3		1,89	7350,1	13891,69
		Накладные расходы	%		118	5182,6	9795,11
		Сметная прибыль	%		8	1002,62	1894,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					25581,75
10	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КС 7.9.	шт		1	9583	9583
		Сметная прибыль	%		8	766,64	766,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					10349,64
11	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновые железобетонные для колодцев ,Гост 8020-90, КС 7,3	шт		2	4601	9202
		Сметная прибыль	%		8	368,08	736,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					9938,16
12	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновые железобетонные для колодцев КС 20.9 из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010	шт		2	22753	45506
		Сметная прибыль	%		8	1820,24	3640,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					49146,48
13	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 20 из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020	шт		1	23651	23651
		Сметная прибыль	%		8	1892,08	1892,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					25543,08

14	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1 ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт		1	25917	25917
		Сметная прибыль	%		8	2073,36	2073,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					27990,36
15	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм.Установка	м3		0,02	12039,18	240,78
		Накладные расходы	%		118	8379,77	167,60
		Сметная прибыль	%		8	1633,52	32,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					441,05
16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорные железобетонные для колодцев КО 6 из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт		1	5042	5042
		Сметная прибыль	%		8	403,36	403,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					5445,36
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Гидроизоляция бокавая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2		20,7	823,56	17047,69
		Накладные расходы	%		93	216,17	4474,72
		Сметная прибыль	%		8	83,18	1721,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					23244,24
18	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки .Установка	шт		1	1521,25	1521,25
		Накладные расходы	%		99	1296,82	1296,82
		Сметная прибыль	%		8	225,45	225,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					3043,52
19	2303-0101 -0303РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А 15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	19408	19408,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	1552,64	1552,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					20960,64
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**217026,52**
		Накладные расходы					**31499,00**
		Сметная прибыль					**19881,35**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**268406,87**
		На Вертикальная планировка					
	Раздел 1.Вертикальная планировка						
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		200	37,57	7513,82

		Накладные расходы	%		72	9,34	1868,00
		Сметная прибыль	%		8	3,75	750,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					10131,82
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта		200	69,56	13912,00
		Накладные расходы	%		72	17,29	3458,00
		Сметная прибыль	%		8	6,95	1390,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					18760,00
		Избыточный грунт из котлована					
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 мм	м3 грунта		278	54,39	15120,42
		Накладные расходы	%		72	11,35	3155,30
		Сметная прибыль	%		8	5,26	1462,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					19738,00
4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) Добавлять на каждые последующие 10 мм	м3 грунта		278	45,69	12701,82
		Накладные расходы	%		72	9,53	2649,34
		Сметная прибыль	%		8	4,42	1228,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					16579,92
		Насыпь					
5	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		288	150,38	43309,44
		Накладные расходы			72	30,78	8864,64
		Сметная прибыль			8	14,49	4173,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					56347,20
6	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподьемность 20 т.Класс груза 1.Растояние	т		460,8	213	98150,40
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	17,04	7852,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					106002,43
7	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка механизированным способом,Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		1000	6,13	6130,00
		Накладные расходы			72	1,12	1120,00
		Сметная прибыль			8	0,580429	580,43

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					7835,79
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**196840,04**
		Накладные расходы					**21117,32**
		Сметная прибыль					**17436,59**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**235395,16**
	ЛРС -05-2-1						
	Раздел 3.Отделка помещений						
		Отделка помещений (стены)					
76	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Стены внутрий зданий.Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		160	1620,01	259201,60
		Накладные расходы			80	566,56	90649,60
		Сметная прибыль			8	174,93	27988,80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2361,49	377840,00
77	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		160	4113,78	1004997,50
		Накладные расходы			80	1267,21	202753,60
		Сметная прибыль			8	430,48	68876,80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2361,49	1276627,90
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**1654467,90**
		Накладные расходы					**293403,20**
		Сметная прибыль					**96865,60**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**1654467,90**
	ЛРС -05-7-2						
	на покрытие брусчаткой						
	Раздел1.Покрытие тротуарной плиткой 153 м2						
6	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В 22,5 до В 27,5 серые толщиной 60 мм	м2		153	2189	334917,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	175,12	26793,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2364,12	361710,36
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В 30	м3		1,504	42314	63640,26
		Накладные расходы					0,00

		Сметная прибыль			8	3385,12	5091,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				45699,12	68731,48
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**398557,26**
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					**31884,58**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**430441,84**
		Итого по акту	тенге				**23561180,14**
		Оборудование					**666071,44**
		Временные здания и сооружения 1,5%			343426,63		**23904606,77**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных)работ в зимнее время 2,079%			483129,15		**24387735,92**
		непредвиденные работы и затраты 2%			474433,29		24862169,21
		в том,числе в текущих ценах на 2019 год-100% К-1,0498961					26102694,49
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9					23492425,04
		НДС 12%					2819091,00
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ					26311516,04

Заказчик: ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
И.О.Директора _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"Аймереке" _____ Батыров С. С.

Расчет по оплате правильно
Пшембаева Б.А