Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Билтабан Кобдинского района Актюбинской

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2021 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			24	18.03.2021				

Наименование комплексов, пусковых объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	67 686 814,94	60 761 001,37			10 573 142,86				6 925 813,56	67 686 814,94
Общестроительные работы	31 573 937,50	28 517 360,80			9 907 071,42				3 056 576,70	31 573 937,50
в .т.ч. сентябрь 2021	31 573 937,50	28 517 360,80			9 907 071,42				3 056 576,70	31 573 937,50

итого к оплате за сентябрь :Тридцать один миллионов пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот тридцать семь тенге 50 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »

Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

И.О.Директора _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"Аймереке" _____ Батыров С.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в п. Билтабан Кобдинского района Актюбинской область

Наименование объекта: Врачебная амбулатория.Общестроительные работы

Договор № 24 от 18.03.2021 г

А К Т
выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измере-ния	Количество		Сметная стоимость,тенге	
				на ед измерения	по проектным данным	на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЛРС 05-2-1						
	РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы						
22	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт		6	4448,9	26693,4
		Накладные расходы	%		98	531,69	3190,17
		Сметная прибыль	%		8	398,45	2390,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					32274,26
23	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортоой стальной горячекатаный полосовой из углеродисто стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 6 0 мм	т		0,081	253878	20564,12
		Сметная прибыль	%		8	20310,24	1645,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					22209,248
30	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм.Устройство	м		32,4	1398,4	45308,32
		Накладные расходы	%		80	302,2	9791,17
		Сметная прибыль	%		8	136,05	4407,96

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					59507
		Двери					
31	1110-0402-0502РСНБ РК 2015	Проемы дверные.Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов		6,93	1946,49	13489,15
		Накладные расходы	%		90	1579,62	10946,77
		Сметная прибыль	%		8	282,09	1954,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					26390,79
32	2195-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой	м2		6,93	45066	312307,38
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	3605,28	24984,5904
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					337291,97
33	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой	м2		4,2	45066	189277,2
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	3605,28	15142,176
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					204419,376
34	2109-0402-0202РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,двухпольные,с замкнутой коробкой	м2		2,73	39885	108886,05
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	3190,8	8710,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					117596,93
35	2109-0404-0102РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса,на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ 56177-2014	комплект		2	3820	7640
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	305,6	611,20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					8251,20
36	2109-0404-0103РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса,на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ 56177-2014	комплект		1	5695	5695
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	455,6	455,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					6150,60

37	2109-0404-0307РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой,управляемой ручками	шт		3	5531	16593
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	442,48	1327,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					17920,44
38	1110-0107-0106РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		48,72	1478,29	72022,29
		Накладные расходы	%		90	868,3	42303,576
		Сметная прибыль	%		8	187,73	9146,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					123472,07
39	2109-0102-0103РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9П,ДГ21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		36,12	4089	147694,68
		Накладные расходы	%				0
		Сметная прибыль	%		8	327,12	11815,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					159510,25
40	2109-0102-0102РСНБ РК 2015	Блоки дверныевнутренние однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П,ДГ21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		4,41	4990	22005,90
		Накладные расходы	%				0
		Сметная прибыль	%		8	399,2	1760,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					23766,37
41	2109-0102-0105РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		2,73	4855	13254,15
		Накладные расходы	%				0
		Сметная прибыль	%		8	388,4	1060,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					14314,48
42	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт		25	298	7450,00
		Сметная прибыль	%		8	23,84	596,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					8046,00
		Слуховое окно					

58	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно		2	16835,45	33670,90
		Накладные расходы	%		90	5315,88	10631,76
		Сметная прибыль	%		8	1772,11	3544,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					47846,88
59	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		10,6	1737,27	18415,06
		Накладные расходы	%		92	1302,32	13804,592
		Сметная прибыль	%		8	243,17	2577,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					34797,26
60	1110-0115-0101 РСНБ РК изм и доп. Вып	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3		0,444	9982,76	4432,35
		Накладные расходы	%		90	679,59	301,73796
		Сметная прибыль	%		8	852,99	378,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					5112,81
61	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерпица,толщина оцинкованно стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		11,7236	2166	25393,32
		Накладные расходы	%				0
		Сметная прибыль	%		8	173,28	2031,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					27424,78
62	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинокованной стали м защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		16	1766	28256,00
		Накладные расходы	%				0
		Сметная прибыль	%		8	141,28	2260,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					30516,48
63	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		7,24	1190	8615,60
		Накладные расходы	%				0
		Сметная прибыль	%		8	95,2	689,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					9304,85
64	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ и доп.вып	Решетки жалюзийные стальные,площадь в свету до 1 м2.Установка	решетка		2	1826	3652,00
		Накладные расходы	%		98	1452,16	2904,32

		Сметная прибыль	%		8	262,25	524,50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					7080,82
65	2305-0301-1201РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301,размер 150х490 мм	м2		2	3552	7104,00
		Накладные расходы	%				0
		Сметная прибыль	%		8	284,16	568,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					7672,32
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				1138419,86
		Накладные расходы					93874,09
		Сметная прибыль					98583,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1330877,64
		Раздел 2.Наружные отделочные работы					
66	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015изм.и доп.вып	Стены .Облицовка цоколя по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа кабанчик)	м2		7	6781,74	47472,18
		Накладные расходы	%		80	2188,63	14226,07
		Сметная прибыль	%		8	717,63	4664,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				9687,99	66362,84
67	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности газобетонные.Огрунтовка "Ceresit CT-17",первый слой	м2		125	59,83	7478,75
		Накладные расходы			69	26,53	315,68
		Сметная прибыль	%		8	6,91	863,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					8657,93
68	СТ122-0401-01-1801	Грунтовка для газобетонных блоков " "Ceresit CT-17",	кг		19,5	139	2710,5
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%		8	11,12	208,0
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2918,50
69	1113-0301-0112 РСНБ РК 2015	Поверхности газобетонные.Огрунтовка "Ceresit CT-17",последующий слой	м2		125	53,23	6653,75
		Накладные расходы			69	26,43	3304,31
		Сметная прибыль	%		8	6,37	796,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					10754,73

70	СТ122-0401-01-1801	Грунтовка для газобетонных блоков "Ceresit CT-17",	кг		19,5	139	2710,5
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%		8	11,12	208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2918,50
71	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Стены наружные .Оштукатуривание по газобетонным блоками	м2 оштукатуриваемой поверхности		125	857,41	107176,25
		Накладные расходы			80	673,16	84145
		Сметная прибыль	%		8	122,45	15306,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					206627,50
72	СТ122-0501-04-0531	Смеси сухие-минеральная штукатурка для отделки фасада из газобетонных блоков (штукатурная смесь для газобетонных блоков "Ceresit CT-124",	м3		385	129	49665,00
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	10,32	3973,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					53638,20
73	2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка,размер ячейки 25 ммх25 мм,продольная и поперечная разрывная нарузка 50 кН/м	комп		6,92	448	3100,16
		Сметная прибыль	%		8	35,84	248,0128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					3348,17
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				226967,09
		Накладные расходы					101991,06
		Сметная прибыль					26268,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					355226,37
		Раздел 3.Отделка помещений (потолки)					
74	1115-0108-1401 РСНБ РК	Потолки подвесные из декоративно-акустических плитюУстройство	м2		264,88	1223,31	324030,35
		Накладные расходы	%		80	921,79	244163,74
		Сметная прибыль	%		8	171,61	45455,50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					613649,59
75	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2		264,88	7564	2003552,32

		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	605,12	160284,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2163836,51
		Отделка помещений (стены)					
76	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Стены внутрий зданий.Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,3	1620,01	136566,84
		Накладные расходы			80	566,56	47761,01
		Сметная прибыль			8	174,93	14746,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2361,49	199072,89
77	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,3	4113,78	346791,65
		Накладные расходы			80	1267,21	106825,80
		Сметная прибыль			8	430,48	36289,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2361,49	489906,92
78	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Стены внутрий зданий.Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		492,30	2421,67	1192188,14
		Накладные расходы			80	673,16	331398,32
		Сметная прибыль			8	247,59	121887,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2361,49	1645473,46
79	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Стены.Отделка внутренних оштукатеренных(растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		492,30	996,83	490740,49
		Накладные расходы			80	455,62	224300,07
		Сметная прибыль			8	116,2	57203,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2361,49	772243,81
80	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Стены.Окраска моющейся водно-дисперсионной краской улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		492,30	625,32	307845,04

		Накладные расходы			80	312,22	153707,52
		Сметная прибыль			8	75	36924,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1012,55	498477,18
81	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Стены.Окраска водными составми известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности		108,20	87,66	9484,81
		Накладные расходы			80	62,59	6772,24
		Сметная прибыль			8	12,02	1300,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1012,55	17557,61
	Отделка помещений (откосы)						
82	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Стены внутрий зданий.Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		36,13	2421,67	87504,62
		Накладные расходы			80	673,16	24323,96
		Сметная прибыль			8	247,59	8946,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2361,49	120775,00
83	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Откосы плоские оконные и дверные.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		36,134	1168,27	42214,27
		Накладные расходы			80	420,2	15183,51
		Сметная прибыль			8	127,08	4591,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2361,49	61989,68
84	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		36,134	625,32	22595,31
		Накладные расходы			80	312,22	11281,76
		Сметная прибыль			8	75	2710,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2361,49	36587,12
		Полы					
93	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее их сухих смесей .Устройство	м2 покрытия		120,49	3499,18	421616,20

		Накладные расходы			94	1047,75	126243,40
		Сметная прибыль				363,75	43828,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				4910,68	591687,83
102	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		118,56	2996,09	355216,43
		Накладные расходы			94	323,13	38310,29
		Сметная прибыль			8	265,54	31482,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				4910,68	425009,15
108	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 на мастике КН-2	м2 покрытия		25,83	201,32	5200,10
		Накладные расходы			94	18,98	490,25
		Сметная прибыль			8	17,62	455,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				237,92	6145,47
	отмостка шириной 1000 мм						
109	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3		2,0676	4939,6	10213,12
		Накладные расходы			93	1239,48	2562,75
		Сметная прибыль			8	494,33	1022,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				237,92	13797,94
110	1113-0701-02402 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Пропитка щебня мастикой	м3		2,0676	37761,05	78074,75
		Накладные расходы			69	8611,89	17805,94
		Сметная прибыль			8	3709,84	7670,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				237,92	103551,16
111	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3		5,5136	19918,37	109821,92
		Накладные расходы			91	1131,61	6239,24
		Сметная прибыль			8	1684	9284,90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				237,92	125346,07
		Главный вход					
112	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3		1,036	4939,6	5117,43
		Накладные расходы			93	1239,48	1284,10
		Сметная прибыль			8	494,33	512,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				237,92	6913,65

113	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонне при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3		4,6	24714,24	113685,50
		Накладные расходы			91	3516,85	16177,51
		Сметная прибыль			8	2258,49	10389,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				237,92	140252,07
114	2105-0309-0303 РСНБ РК	Сетки арматурные сварные из арматурой стали А-III(А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,08	216649	17331,92
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	17331,92	1386,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				233980,92	18718,47
115	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т		0,01346	365399,45	4918,28
		Накладные расходы			91	183128,43	2464,91
		Сметная прибыль			8	43882,23	590,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				233980,92	7973,84
116	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	м2		19	823,56	15647,64
		Накладные расходы			93	216,17	4107,23
		Сметная прибыль			8	83,18	1580,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				233980,92	21335,29
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м группа грунтов 2	м2		5	30,77	153,87
		Накладные расходы			72	7,65	38,25
		Сметная прибыль			8	3,07	15,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				233980,92	207,47
18	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К-1,6	Грунт.Уплотнение щебнем	м2		16,68	321,81	5367,79
		Накладные расходы			94	105,96	1767,41
		Сметная прибыль			8	34,22	570,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				233980,92	7705,99

119	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015изм и доп.вып	Покрытия из плитоккерамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		13,9	3401,1	47275,29
		Накладные расходы			94	983,13	13665,51
		Сметная прибыль			8	350,74	4875,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				233980,92	65816,08
120	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Монтаж ограждения ОГ-1	т		0,204	63155,09	12883,64
		Накладные расходы			69	26086,71	5321,69
		Сметная прибыль			8	7139,34	1456,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				233980,92	19661,75
121	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ограждения лестницы	т		0,204	521281	106341,32
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	41702,48	8507,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				526983,48	114848,63
122	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2		5,1	313,82	1600,48
		Накладные расходы			69	216,54	1104,35
		Сметная прибыль			8	42,43	216,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				572,78	2921,23
123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		5,1	140,61	717,11
		Накладные расходы			69	30,11	153,56
		Сметная прибыль			8	13,66	69,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				184,38	940,34
124	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций		0,7719	465772,75	359529,99
		Накладные расходы			69	11034,2	8517,30
		Сметная прибыль			8	38144,56	29443,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				514951,51	397491,07

125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		19,3	140,61	2713,77
		Накладные расходы			69	30,11	581,12
		Сметная прибыль			8	13,66	263,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				184,38	3558,53
126	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли		16	661,74	10587,84
		Накладные расходы			92	524,96	8399,36
		Сметная прибыль			8	94,94	1519,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1281,64	20506,24
127	2110-0103-0504 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм,толщиной стали 0,5 мм СТ РК 508-1-1012	м2		11,5	1707	19630,50
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	136,56	1570,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1843,56	21200,94
128	2105-0108-0206 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,5 мм СТ РК 508-1-1012	м2		6,9	1411	9735,90
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	112,88	778,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1523,88	10514,77
		Крыльцо					
129	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания		0,63	4939,6	3111,95
		Накладные расходы			93	1239,48	780,87
		Сметная прибыль			8	494,33	311,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6673,4	4204,25
130	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонне при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3		5,1	24714,24	126042,62
		Накладные расходы			91	3516,85	17935,94
		Сметная прибыль			8	2258,49	11518,30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				237,92	155496,86

131	2105-0309-0303 РСНБ РК	Сетки арматурные сварные из арматурой стали А-III(А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,06	216649	12998,94
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	17331,92	1039,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				233980,92	14038,86
132	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015изм	Покрытия из плитоккерамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		12,9	3401,1	43874,19
		Накладные расходы			94	983,13	12682,38
		Сметная прибыль			8	350,74	4524,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				233980,92	61081,11
133	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций		0,2895	465772,75	134841,21
		Накладные расходы			69	11034,2	3194,40
		Сметная прибыль			8	38144,56	11042,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				514951,51	149078,46
134	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2		21,75	313,82	6825,59
		Накладные расходы			69	216,54	4709,75
		Сметная прибыль			8	42,43	922,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				572,78	12458,18
135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		21,75	140,61	3058,27
		Накладные расходы			69	30,11	654,89
		Сметная прибыль			8	13,66	297,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				184,38	4010,27
136	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли		6	661,74	3970,44
		Накладные расходы			92	524,96	3149,76
		Сметная прибыль			8	94,94	569,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1281,64	7689,84
137	2110-0103-0504 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм,толщиной стали 0,5 мм СТ РК 508-1-1012	м2		6,9	1707	11778,30
		Накладные расходы					0,00

		Сметная прибыль			8	136,56	942,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1843,56	12720,56
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**7023396,14**
		Накладные расходы					**1464060,09**
		Сметная прибыль					**678997,11**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**9166453,34**
	ЛРС 05-2-2 На водоснабжение холодное и горячее.Внутренняя канализация						
		Раздел 1.Холодное водоснабжение					
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Трубопроводы систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		82	74,47	6106,54
		Накладные расходы			98	68,54	5620,28
		Сметная прибыль			8	11,44	938,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1843,56	12664,90
		Вентили					
10	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15 Б1бк муфтовые,для воды и пара PN16,DN15 Гост 5761-2005	м трубопровода		19	744	14136,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	59,52	1130,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				803,52	15266,88
11	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15 Б1бк муфтовые,для воды и пара PN16,DN20 Гост 5761-2005	м трубопровода		1	966	966,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	77,28	77,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1043,28	1043,28
12	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15 Б1бк муфтовые,для воды и пара PN16,DN25 Гост 5761-2005	м трубопровода		3	1449	4347,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	115,92	347,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1564,92	4694,76
13	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт		1	1897,81	1897,81
		Накладные расходы			98	1482,39	1482,39
		Сметная прибыль			8	270,42	270,42

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3650,61	3650,62
14	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100,для воды,корпус из серого чугуна,PN 10,DN50,типа FAF гост 5762-	шт		1	27295	27295,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	2183,6	2183,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				29478,6	29478,60
15	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN10,DN50	шт		2	1102	2204,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	88,16	176,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1190,16	2380,32
	Водомерный узел В1						
16	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015изм и доп.вып	Узлы водомерные.Установка	узел		1	19825,2	19825,20
		Накладные расходы			98	8542,37	8542,37
		Сметная прибыль			8	2269,41	2269,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				30636,97	30636,98
17	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект		1	2198	2198,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	175,84	175,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2373,84	2373,84
		счетчик					
18	2303-0301-0301РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С,DN25,Q1,5 v3/x	шт		1	18023	18023,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	1441,84	1441,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				19464,84	19464,84
19	2303-0302-0601РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной воды,DN15	шт		1	770	770,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	61,6	61,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				831,6	831,60
20	CN123-0303	Радиомодуль модели Cyble RF	шт		1	26063	26063,00

25	2304-0501-0107РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара PN16,DN15	шт		1	623	623,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	49,84	49,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				672,84	672,84
26	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низолегированной стали,наружным диаметроми и толщинами стенок 57ммх3мм-32ммх3 мм Гост 17380-2001	шт		2	319	638,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	25,52	51,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				204,12	689,04
27	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низолегированной стали,наружным диаметроми и толщинами стенок 32ммх3мм-15ммх3 мм Гост 17380-2001	шт		2	189	378,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	15,12	30,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				204,12	408,24
		Задвижка Д-50 с электроприводом					
28	1312-1101-0403СНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПА ,диаметро условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт		1	18127,2	18127,20
		Накладные расходы			61	7275,54	7275,54
		Сметная прибыль			8	2032,22	2032,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				27434,96	27434,96
29	5101-0102-2501РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином,электроприводом AUMA,среда:вода и нейтральные жидкости,Т до+70С,PN16,DN50,типа Sigmetex гост 5762-2002	шт		1	528678	528678,00
		отводы,тройники,переходы					
30	2302-0304-1006 РСНБ РК 2015	отвод полиэтиленовый электросварной 90 ПЭ 100 SDR 11,DN50,PN16 СТ РК Гост Р52134-2010	шт		2	1726	3452,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	138,08	276,16

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1864,8	3728,16
31	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	отвод полиэтиленовый электросварной 90 ПЭ 100 SDR 11,DN32,PN16 СТ РК Гост Р52134-2010	шт		10	1310	13100,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	104,8	1048,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1414,8	14148,00
32	2302-0304-1604 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,DN32x25x32,PN16 СТ РК Гост Р52134-2010	шт		1	2833	2833,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	226,64	226,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3059,64	3059,64
33	2302-0304-1604 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,DN32x20x32,PN16 СТ РК Гост Р52134-2010	шт		15	2833	42495,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	226,64	3399,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3059,64	45894,60
34	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	отвод полиэтиленовый электросварной 90 ПЭ 100 SDR 11,DN32,PN16 СТ РК Гост Р52134-2010	шт		3	1310	3930,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	104,8	314,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1414,8	4244,40
35	2302-0304-2009 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100SDR 11,DN50x32,PN16 СТ РК Гост Р52134-2010	шт		1	1396	1396,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	111,68	111,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1507,68	1507,68
36	2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100SDR 11,DN32x20,PN16 СТ РК Гост Р52134-2010	шт		5	873	4365,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	69,84	349,20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				942,84	4714,20
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**823433,76**
		Накладные расходы					**28379,48**
		Сметная прибыль					**25850,77**

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					877664,01
		Раздел 2.Горячее водоснабжение (Т3,Т4)					
		трубопроводы полипропиленовые					
43	1116-1101-001 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Трубопроводы систем водопровода и горчего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		104	74,47	7744,88
		Накладные расходы			98	68,54	7128,16
		Сметная прибыль			8	11,44	1189,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				154,45	16062,80
44	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые,для воды и пара PN 16,DN 15	шт		16	744	11904,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	59,52	952,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				803,52	12856,32
45	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые,для воды и пара PN 16,DN 20	шт		4	966	3864,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	77,28	309,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				115,92	4173,12
46	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые,для воды и пара PN 16,DN 25	шт		3	1449	4347,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	115,92	347,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1564,92	4694,76
		Смесители				115,92	5042,52
47	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители.Установка	шт		16	811,2	12979,20
		Накладные расходы			98	756,66	12106,56
		Сметная прибыль			8	125,43	2006,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1693,29	27092,64
48	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом с аэратором ГОСТ	шт		16	5295	84720,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	423,6	6777,60

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5718,6	91497,60
		Водомерный узел Т3				115,92	98275,20
49	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные.Установка	узел		1	19825,2	19825,20
		Накладные расходы			98	8542,37	8542,37
		Сметная прибыль			8	2269,41	2269,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				30636,97	30636,98
50	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект		1	2198	2198,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	175,84	175,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2373,84	2373,84
		Счетчик					
51	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С,DN25,Q1,5 v3/x	шт		1	18023	18023,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	1441,84	1441,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				19646,84	19464,84
52	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной воды,DN15	шт		1	770	770,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	61,6	61,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				831,6	831,60
53	СТ 123-0303-02-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт		1	26063	26063,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	2085,04	2085,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				28184,04	28148,04
	Фильтр сетчатый						
54	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметром 50 мм.Установка	шт		1	19328,38	19328,38
		Накладные расходы			98	1022,54	1022,54
		Сметная прибыль			8	1628,07	1628,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				21978,99	21978,99
		Вентили					

55	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт		3	1873,01	5619,03
		Накладные расходы			98	1471,58	4414,74
		Сметная прибыль			8	267,57	802,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3612,15	10836,48
56	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15 ч8п для воды и пара, PN16,DN 15	шт		1	623	623,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	49,84	49,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				672,84	672,84
57	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15 ч8п для воды и пара, PN16,DN 20	шт		2	798	1596,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	63,84	127,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				861,84	1723,68
58	СТ 123-0201-01-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенкок 20 мм-15 мм Гост 17380-2001	шт		2	189	378,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	15,12	30,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				204,12	408,24
		Водомерный узел Т4				115,92	438,48
59	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 изм и	Узлы водомерные.Установка	узел		1	19825,2	19825,20
		Накладные расходы			98	8542,37	8542,37
		Сметная прибыль			8	2269,41	2269,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				30636,97	30636,98
60	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект		1	2198	2198,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	175,84	175,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2373,84	2373,84
		Счетчик					

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				861,84	1723,68
68	СТ 123-0201-01-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенкок 20 мм-15 мм Гост 17380-2001	шт		2	189	378,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	15,12	30,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				204,12	408,24
		Электрический накопительный бойлер "ARISTON ARI VERT 200 л",мощность 3 квт,напольный					
69	1118-0201-0302РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Водонагреватели емкостные,вместимость до 2 м3.Установка	водоподогреватель		1	36878,46	36878,46
		Накладные расходы			98	22877,39	22877,39
		Сметная прибыль			8	4780,47	4780,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				64536,32	64536,32
70	5104-0106-0148 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров,мощность 3 кВт,внутреннее покрытие титановая эмаль,способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт		1	139883	139883,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль					0,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					
		Отводы,тройники,переходы				64536,32	0,00
71	2302-0304-1003РСНБ РК 2015	отвод полиэтиленовый электросварной 90 ПЭ 100 SDR 11,DN 25,PN 16 СТ РК Гост 52134-2010	шт		8	1800	14400,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	144	1152,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1944	15552,00
72	2302-0304-1003РСНБ РК 2015	отвод полиэтиленовый электросварной 90 ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16 СТ РК Гост 52134-2010	шт		26	1310	34060,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	104,8	2724,80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1414,8	36784,80

73	2302-0304-1604РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,DN 32x25x32,PN 16 СТ РК Гост 52134-2010	шт		1	2833	2833,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	226,64	226,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3059,64	3059,64
74	2302-0304-1604РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,DN 32x20x32,PN 16 СТ РК Гост 52134-2010	шт		9	2833	25497,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	226,64	2039,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3059,64	3059,64
75	2302-0304-1403РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90 ПЭ 100 SDR 11,DN 25x25x25,PN 16 СТ РК Гост 52134-2010	шт		1	1411	1411,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	112,88	112,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1523,88	1523,88
76	2302-0304-1404РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,DN 32x32x32,PN 16 СТ РК Гост 52134-2010	шт		1	1845	1845,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	147,6	147,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1992,6	1992,60
77	2302-0304-2002РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,DN 32x20,PN 16 СТ РК Гост 52134-2010	шт		10	873	8730,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	69,84	698,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				942,84	9428,40
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**579943,76**
		Накладные расходы					**70071,41**
		Сметная прибыль					**40810,53**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**690825,70**
		Раздел 2.Горячее водоснабжение (Т3,Т4)					
		унитаз					

82	1117-0301-0101РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект		3	3110,69	9332,07
		Накладные расходы			98	2433,8	7301,40
		Сметная прибыль			8	443,56	1330,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5988,05	17964,16
83	2303-0102-0301РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		3	1182,8	3548,40
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	1182,8	3548,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				15967,8	47903,40
		умывальник					
84	1117-0101-0106РСНБ РК 2015	Умывальник одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		16	2454,45	39271,20
		Накладные расходы			98	2143,37	34293,92
		Сметная прибыль			8	367,83	5885,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				4965,65	79450,45
85	2303-0102-0916РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спиной,с переливом,шириной до 300 мм,длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт		16	6284	100544,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	502,72	8043,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6786,72	108587,52
		Ревизии					
86	2302-0403-1303РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 гост 32414-2013	шт		1	658	658,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	52,64	52,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				710,64	710,64
		Прочистки					
87	СТ123-0204-03-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 гост 32414-2013	шт		8	658	5264,00
		Накладные расходы					0,00

		Сметная прибыль			8	52,64	421,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				710,64	5685,12
88	СТ123-0204-03-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 гост 32414-2013	шт		2	325,22	650,44
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	26,02	52,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				351,24	702,48
		Фитинги для канализационных труб					
89	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90 с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт		4	320	1280,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	25,6	102,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				710,64	1382,40
90	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45 с уплотнительной резинкой,DN 100x50x100	шт		8	339	2712,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	27,12	216,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				366,12	2928,96
91	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45 с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт		7	385	2695,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	30,8	215,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				415,8	2910,60
92	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	тройник канализационный ПВХ 45 с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт		4	107	428,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	8,56	34,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				115,56	462,24
93	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45 с уплотнительной резинкой,DN 100	шт		2	1096	2192,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	87,68	175,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1183,68	2367,36
94	2302-0601-0602РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой ,DN 100x50	шт		5	124	620,00

		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	9,92	49,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				133,92	669,60
95	2302-0601-0201РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ90 с уплотнительной резинокой,DN 50	шт		33	60	1980,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	4,8	158,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				64,8	2138,40
96	2302-0601-0203РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ90 с уплотнительной резинокой,DN 100	шт		13	207	2691,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	16,56	215,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				223,56	2906,28
		Футляр					
97	1116-0401-0208РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 200 мм.Прокладка	м трубопровода		0,2	3398,99	679,80
		Накладные расходы			98	1792,22	358,44
		Сметная прибыль			8	415,3	83,06
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5606,5	1121,30
98	2301-0201-0229РСНБ РК 2015	трубы стальные электросварные прямошовные,Д219 мм,толщина стенки 4,0 мм.ГОСТ 10705-80	м		0,2	5046	1009,20
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	403,68	80,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5449,68	1089,94
99	1122-0601-0107РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровод		0,0002	2006481,42	401,30
		Накладные расходы			99	207524,51	41,50
		Сметная прибыль			8	177120,47	35,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2391126,41	478,23

100	1116-1201-0102РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник		2	4951,29	9902,58
		Накладные расходы			98	2345,18	4690,36
		Сметная прибыль			8	583,72	1167,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				7880,18	15760,36
101	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов д50/кронштейны,планки,хомуты/	кг		2,8	542	1517,60
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	43,36	121,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				585,36	1639,01
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				187376,58
		Накладные расходы					46685,63
		Сметная прибыль					21989,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					256051,8
		ЛРС 05-2-3					
		Отопление и вентиляция					
		Раздел 1.Отопление					
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода		22	1178,87	25935,14
		Накладные расходы			98	1130,74	24876,28
		Сметная прибыль			8	184,77	4064,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2494,38	54876,36
2	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ 52134-2010	м		22	294	6468,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	23,52	517,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				317,52	6985,44
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода		94	1385,71	130256,74
		Накладные расходы			98	1331,93	125201,42

		Сметная прибыль			8	217,41	20436,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2935,04	275893,76
4	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ 52134-2010	м		94	476	44744,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	38,08	3579,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				514,08	48323,52
5	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов д50/кронштейны,планки,хомуты/	кг		1,16	542	628,72
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	43,36	50,30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				585,36	679,02
		радиаторы алюминевые					
6	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып10	Радиаторы алюминевые.Установка	квт		26,7	948,81	25333,23
		Накладные расходы			98	627,29	16748,64
		Сметная прибыль			8	126,09	3366,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1702,18	45448,21
7	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 160 Вт Гост 31311-2005	секция		178	2189	389642,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	175,12	31171,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2364,12	420813,36
		краны					
8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып10	Краны воздушные.Установка	шт		21	166,52	3496,92
		Накладные расходы			98	143,9	3021,90
		Сметная прибыль			8	24,83	521,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				335,25	7040,25
9	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130 С,PN 6,DN 20 гост 21345-2005	шт		21	277	5817,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	22,16	465,36

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				299,16	6282,36
10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып10	Краны пробно-спускные.Установка	комплект		4	166,52	666,08
		Накладные расходы			98	143,9	575,60
		Сметная прибыль			8	24,83	99,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				335,25	1341,00
11	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss,с внутренней резьбой UNI ISo228,спускным элементом и заглушкой,Т от 0С до +110 С.PN 6,DN 20 гост 21345-2005	шт		2	4803	9606,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	384,24	768,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5187,24	10374,48
12	2304-0906-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые,модель 546,корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +110 С.PN 6,DN 25 гост 21345-2005	шт		2	3379	6758,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	270,32	540,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3649,32	7298,64
		Термостатический клапан VALTEC				5187,24	0,00
13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып6	Клапан на трубопроводах диаметром до 25 мм.Установка	шт		21	1665,43	34974,03
		Накладные расходы			98	1471,58	30903,18
		Сметная прибыль			8	250,96	5270,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3387,97	71147,37
14	2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15,угловой,присоединение Rh 1/2Т макс 120 С,PN 6,DN 15 типа Danfoss гост 30815-2002	шт		21		
15	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA2945 с газонаполненным встоенным температурным датчиком,с присоединительной резьбой М 30х1,5 диапазон регулирования от 5 до 26 С,типа Danfoss	шт		21	6843	143703,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	547,44	11496,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				7390,44	155199,24

		изоляция трубопровода				5187,24	0,00
16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 13	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex	м трубопровода		3	588,4	1765,20
		Накладные расходы			76	214,62	643,86
		Сметная прибыль			8	64,24	192,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				867,26	2601,78
17	2111-04030410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 С до 105 С,коэффициоентом теплопроводности 0,038 Вт/м при +20 С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 19 мм,диаметром 35мм	шт		3	789	2367,00
		Накладные расходы			8	63,12	189,36
		Сметная прибыль				852,12	2556,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					832161,06
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**201970,88**
		Накладные расходы					**82730,41**
		Сметная прибыль					**1116862,4**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					
		Раздел 2.Вентиляция					
		Система ВЕ1- ВЕ3					
		Система ВЕ1					
18	1120-0101-0302РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.Прокладка 150х150 мм	м2 поверхности воздуховодов		10,2	4777,05	48725,91
		Накладные расходы			98	1538,56	15693,31
		Сметная прибыль			8	505,25	5153,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6820,86	69572,77
19	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 800,1000 мм.Прокладка 200х200 мм	м2 поверхности воздуховодов		11,2	4636,18	51925,22
		Накладные расходы			98	1406,43	15752,02
		Сметная прибыль			8	483,41	5414,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6526,02	73091,42

20	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 800,1000 мм.Прокладка 250х200 мм	м2 поверхности воздуховодов		3,6	4636,18	16690,25
		Накладные расходы			98	1406,43	5063,15
		Сметная прибыль			8	483,41	1740,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6526,02	23493,67
21	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 800,1000 мм.Прокладка 250х250 мм	м2 поверхности воздуховодов		1,5	4636,18	6954,27
		Накладные расходы			98	1406,43	2109,65
		Сметная прибыль			8	483,41	725,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6526,02	9789,03
22	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып10	решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка		0,08	1282,77	102,62
		Накладные расходы			98	1107,98	88,64
		Сметная прибыль			8	191,26	15,30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2582,01	206,56
23	СТ123-0204-03-1301	Решетки алюминиевые АРН 200х200	м2		0,08	3606	288,48
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	288,48	23,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3894,48	311,56
24	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	решетки жалюзийные стальные ,штампованные нерегулируемые (РШ)номер 150,размер 200х200 мм.Установка	решетка		18	1418,37	25530,66
		Накладные расходы			98	1107,98	19943,64
		Сметная прибыль			8	202,11	3637,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2728,45	49112,10
25	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	решетки жалюзийные стальные ,штампованные нерегулируемые (РШ)номер 200,размер 252х252 мм.Установка	решетка		3	1471,1	4413,30
		Накладные расходы			98	1107,98	3323,94
		Сметная прибыль			8	206,33	618,99

		Раздел1.Монтажные работы (щит распределительный ЩР-1 (ЩРВ-18)					
1	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм.Установка в нише	шт		1	14327,76	14327,76
		Накладные расходы			72	2055,3	2055,30
		Сметная прибыль			8	1310,65	1310,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				17693,71	17693,71
2	2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24 зо-1 36 УХЛЗ 1Р31,типа ИЭК гост Р 51778-2001	шт		1	12010	12010,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	960,8	960,80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5104,08	5104,08
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Автомат одно,двух,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на констукции на стене или колонне	шт		1	4294,24	4294,24
		Накладные расходы			72	1583,13	1583,13
		Сметная прибыль			8	470,19	470,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6347,56	6347,56
4	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристка в Гост Р 51327.1-2010	шт		1	1838	1838,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	147,04	147,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6347,56	6347,56
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Автомат одно,двух,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на констукции на стене или колонне	шт		10	2456,78	24567,80
		Накладные расходы			72	781,92	7819,20
		Сметная прибыль			8	259,1	2591,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3497,8	34978,00
6	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристка в Гост Р 51327.1-2010	шт		3	1473	4419,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	117,84	353,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1590,84	4772,52

7	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристка в Гост Р 51327.1-2010	шт		7	465	3255,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	37,2	260,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				502,2	3515,40
8	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина N, с дин .изолятором на 9 гр №6-9 мм 9 гр.	шт		6	8671	52026,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	693,68	4162,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				9364,68	56188,08
		Труба ПХВТ					
9	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Покладка по установленным конструкциям,о стенам и колоннам с креплением скобами	м		12	464,44	5573,28
		Накладные расходы			72	229,36	2752,32
		Сметная прибыль			8	55,5	666,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				749,31	8991,72
10	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		12	78	936,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	6,24	74,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				84,24	1010,88
		Кабели					
11	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до 35 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы	м		12	139,57	1674,84
		Накладные расходы			72	78,44	941,28
		Сметная прибыль			8	17,44	209,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				235,4	2825,40
12	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распростроняющие горение ВВГнг 5х4(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,01224	633909	7759,05
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	50712,72	620,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				684621,72	8379,77
		заземление					

13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 9	Заземлитель горизотальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м		15	236,22	3543,30
		Накладные расходы			72	111,9	1678,50
		Сметная прибыль			8	27,85	417,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				375,97	5639,55
14	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортоой стальной горячекатаный полосовой из углеродисто стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 6 0 мм	т		0,0195	253878	4950,62
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	20310,24	396,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				274188,24	5346,67
15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт		3	1253,96	3761,88
		Накладные расходы			72	565,28	1695,84
		Сметная прибыль			8	145,54	436,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1964,78	5894,34
16	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм.ГОСТ 535-2005	т		0,0243	204855	4977,98
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	16388,4	398,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				221243,4	5376,21
17	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 9	Проводник заземлябщий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм.Монтаж в подливе пола	м		4,5	246,91	1111,10
		Накладные расходы			72	124,41	559,85
		Сметная прибыль			8	29,71	133,70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				201618	1804,64
18	2105-0304-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0018	201618	362,91
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	16129,44	29,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				217747,44	391,95

19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 9	Заземлитель горизотальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м		15	236,22	3543,30
		Накладные расходы			72	111,9	1678,50
		Сметная прибыль			8	27,85	417,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				375,97	5639,55
20	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродисто стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 6 0 мм	т		0,0189	253878	4798,29
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	20310,24	383,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				274188,24	5182,16
21	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали разсером 50х50х5 16 мм.Монтаж оборудования	шт		27	1491,83	40279,41
		Накладные расходы			72	728,71	19675,17
		Сметная прибыль			8	177,64	4796,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2398,19	64750,86
22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм.	т		0,3132	225714	70693,62
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	18057,12	5655,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				243771,12	76349,11
23	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 9	Труба стальная диаметром до 40 мм.Проклдадка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами.	м		4	508,25	2033,00
		Накладные расходы			72	284,57	1138,28
		Сметная прибыль			8	63,43	253,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				856,24	3425,00
24	2306-0101-0204 РСНБ РК 2015	трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,Д-32 толщина стенки 3,2 мм Гост3262-75	м		4	778	3112,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	62,24	248,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				840,24	3360,96

25	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 9	Труба стальная диаметром до 25 мм.Проклдадка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами.	м		4	385,07	1540,29
		Накладные расходы			72	209	836,00
		Сметная прибыль			8	47,53	190,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				641,59	2566,41
26	2306-0101-0203РСНБ РК 2015	Труба стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, диаметром 25 мм.толщина стенки 3,2 мм Гост 3262-75	м		4	433	1732,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	34,64	138,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				467,64	1870,56
27	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1(А240) диаметром от 14 до25 мм СТ РК 2591-2014	м		0,00988	195698	1933,50
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	15655,84	154,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				211353,84	2088,18
		Щит ЩР-1 (ЩРУВ-3/18)				467,64	2242,86
28	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм.Установка в нише	шт		2	14327,76	28655,52
		Накладные расходы			72	2055,3	4110,60
		Сметная прибыль			8	1310,65	2621,30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				17693,71	35387,42
29	2307-0201-0409 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24 зо-1 36 УХЛЗ 1Р31,типа ИЭК гост Р 51778-2001	шт		2	10949	21898,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	875,92	1751,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				11824,92	23649,84
30	1308-0303-0602РСНБ РК 2015	Автомат одно-,двух,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт		3	4294,24	12882,72
		Накладные расходы			72	1583,13	4749,39
		Сметная прибыль			8	470,19	1410,57

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6347,56	19042,68
31	2307-0204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50 А 10 кА характеристика С гост Р 51327.1-2010	шт		1	6908	6908,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	552,64	552,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				7460,64	7460,64
32	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40 А 10 кА характеристика С гост Р 51327.1-2010	шт		2	6908	13816,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	552,64	1105,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				7460,64	14921,28
33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Автомат одно-,двух,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт		7	2456,78	17197,46
		Накладные расходы			72	781,92	5473,44
		Сметная прибыль			8	259,1	1813,70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3497,8	24484,60
34	2307-0204-0902 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10 А 10 кА характеристика С гост Р 51327.1-2010	шт		7	2304	16128,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	184,32	1290,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				7460,64	17418,24
35	2307-0204-1407РСНБ РК 2015	Устройтво защитного отключения ВД1-632Р 16А 30 Ма Гост Р51327-1-2010	шт		4	4474	17896,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	357,92	1431,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				4831,92	19327,68
		Щит освещения ЩАО/ЩРв-9з-1 36 УХЛ4/				7460,64	20759,36
36	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Щитки осветительные массой до 6 кг.Установка в нише болтами на конструкции	шт		1	5426,44	5426,44
		Накладные расходы			72	2513,94	2513,94
		Сметная прибыль			8	635,23	635,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				8575,6	8575,61

37	СТ123-0702-01-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛЗ 1Р 31,титпа ИЭК Гост Р 51778-2001	шт		1	4762	4762,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	380,96	380,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5142,96	5142,96
38	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Автомат одно-,двух,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт		2	2456,78	4913,56
		Накладные расходы			72	781,92	1563,84
		Сметная прибыль			8	259,1	518,20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3497,8	6995,60
39	СТ123-0702-04-0743	Выключатель автоматический ВИЭК 3Р 10 А гост Р 51327.1-2010	шт		1	1310	1310,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	104,8	104,80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1414,8	1414,80
40	2307-0204-0902 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10 А 10 кА характеристика С гост Р 51327.1-2010	шт		1	2304	2304,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	184,32	184,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2488,32	2488,32
41	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина N, с дин .изолятором на 9 гр №6-9 мм 9 гр.	шт		6	8671	52026,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	693,68	4162,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2488,32	56188,08
		счетчик учета электроэнергии					
42	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик,устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт		1	1099,01	1099,01
		Накладные расходы			72	737,14	737,14
		Сметная прибыль			8	146,89	146,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1983,05	1983,04

43	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART -01 C(R)N, 3x230/400 В,5(60)А,ЖКИ,А/Р-1,0/2,0	шт		1	21431	21431,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	1714,48	1714,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				23145,48	23145,48
	Ящик ЯТП -0,25						
44	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт		1	1328,16	1328,16
		Накладные расходы			72	863,7	863,70
		Сметная прибыль			8	175,35	175,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2367,21	2367,21
45	2307-0501-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП -0,25 220/24-2 36 УХЛ 4 IP 30,типа ИЭК Гост 12434-93	шт		1	10753	10753,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	860,24	860,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				11613,24	11613,24
		Светильник переносной РВО-42				11614,24	12473,48
46	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем,тип РВО-42У2,длина кабеля 12 м Гост 17677-82	шт		1	4200	4200,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	336	336,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				4536	4536,00
47	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-100	100 шт		0,1	802	80,20
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	64,16	6,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				866,16	86,62
Светильник настенно-потолочный НППО3х60-002							
48	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды.Монтаж с подвеской на крюк	шт		12	1969,6	23635,20
		Накладные расходы			72	621,62	7459,44

		Сметная прибыль			8	207,3	2487,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2798,51	33582,24
49	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные,тип НППО-60-001 IP 65 ujcn 17677-82	шт		12	1099	13188,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	87,92	1055,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1186,92	14243,04
50	СТ123-0701-04-0404	Лампы энергосберегающие,напряжение электрической сети 220 В,мощность 21 Вт,цоколь Е 27	шт		12	652	7824,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	52,16	625,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				704,16	8449,92
51	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды.Монтаж с подвеской на крюк	шт		2	1969,6	3939,20
		Накладные расходы			72	621,62	1243,24
		Сметная прибыль			8	207,3	414,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2798,51	5597,04
52	2307-0101-0238 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-100-414 Ф IP 52 гост 17677-82	шт		2	2556	5112,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	204,48	408,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2760,48	5520,96
53	СТ123-0701-04-0404	Лампы энергосберегающие,напряжение электрической сети 220 В,мощность 21 Вт,цоколь Е 27	шт		2	652	1304,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	52,16	104,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				704,16	1408,32
		Светильник ЛПОО1-1х36 с ЭПРА				2760,48	1512,64
54	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт		9	2110,99	18998,91
		Накладные расходы			72	1150,34	10353,06
		Сметная прибыль			8	260,91	2348,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3522,23	31700,16

55	2307-0102-0238 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцениных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 гост 17677-82	шт		9	2136	19224,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	170,88	1537,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2306,88	20761,92
		Светильник ЛПОО1-2х36 с ЭПРА				2760,48	22299,84
56	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт		66	2110,99	139325,34
		Накладные расходы			72	1150,34	75922,44
		Сметная прибыль			8	260,91	17220,06
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3522,23	232467,84
57	2307-0102-0238 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцениных ламп ,тип ЛСПО -2х36х002 "НОРД" IP65 Эм ПРА гост 17677-82	шт		66	4808	317328,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	384,64	25386,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2306,88	342714,24
58	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные ,цоколь G13,мощность 58 вт гост 6825-91	шт		75	507	38025,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	40,56	3042,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				547,56	41067,00
		Выключатели скрыто				2306,88	44109,00
59	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт		38	348,5	13243,00
		Накладные расходы			72	240,06	9122,28
		Сметная прибыль			8	47,08	1789,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				635,64	24154,32
60	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт		38	306	11628,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	24,48	930,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				330,48	12558,24
61	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт		1	348,5	348,50

		Накладные расходы			72	240,06	240,06
		Сметная прибыль			8	47,08	47,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				635,64	635,64
62	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором,скрытой проводки,номанальное напряжение до 250 В,номанальный ток от 4А до 10 А,степень защиты IP20 Гост Р 51324.1-2012	шт		1	357	357,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	28,56	28,56
		розетки скрыто					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				385,56	385,56
63	1308-0305-0109 РСНБ РК 20151	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке.	шт		29	414,63	12024,27
		Накладные расходы			72	281,31	8157,99
		Сметная прибыль			8	55,68	1614,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				751,62	21796,98
64	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактными, с защитными шторками ,номальное напряжение до 250В,номанальной ток от 10А до 16 А,степень защиты IP 20 гост Р 51322.1-2011	шт		29	423	12267,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	33,84	981,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				456,84	13248,36
		Коробки					
65	2307-0202-1112 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм.	шт		56	35	1960,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	2,8	156,80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				37,8	2116,80
66	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP 31,тип У197 УХЛз	шт		60	39	2340,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	3,12	187,20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				42,12	2527,20

67	1308-0206-1109 РСНБ РК 20151	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2прокладка с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвител ьных коробок (ВВГнг3х1,5 мм2,ВВГнг3х2,5 мм2)	м кабеля		447	766,69	342710,43
		Накладные расходы			72	343,16	153392,52
		Сметная прибыль			8	88,79	39689,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1198,65	535792,08
68	2306-0144-0503 РСНБ РК 20151	Кабели силовые,не распростроняющие горение ВВГнг 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,31212	162986	50871,19
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	13038,88	4069,70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				176024,88	54940,89
69	2306-0144-0504 РСНБ РК 20151	Кабели силовые,не распростроняющие горение ВВГнг 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,14382	256011	36819,50
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	20480,88	2945,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				276491,88	39765,06
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				1598544,14
		Накладные расходы					328318,09
		Сметная прибыль					154148,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2081011,20
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 05-2-5					
		Пожарная сигнализация					
		Раздел1.Пожарная сигнализация					
1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования	шт		1	18978,1	18978,1
		Накладные расходы			61	11389,92	11389,92
		Сметная прибыль			8	2429,44	2429,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				32797,46	32797,46
2	1310-0701-0202РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-9	шт		1	12066	12066
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	965,28	965,28

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				13031,28	13031,28
3	1310-0701-0202РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические:дымовой,фото-электрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении	шт		23	2308,89	53104,47
		Накладные расходы			61	1345,66	30950,18
		Сметная прибыль			8	292,36	6724,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3946,91	90779
4	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт		23	911	20953
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	72,88	1676,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				983,88	22629
5	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические.тепловой	шт		20	2954,62	59092,4
		Накладные расходы			61	1734,84	34696,80
		Сметная прибыль			8	375,16	7503,20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5064,62	101292,40
6	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт		20	232	4640
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	18,56	371,20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				250,56	5011,20
7	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная.Монтаж на стене	шт		10	566,27	5662,7
		Накладные расходы			61	342,82	3428,20
		Сметная прибыль			8	72,73	727,30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				981,82	9818,20
8	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт		10	135	1350
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	10,8	108,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				145,8	1458,00
9	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,установливаемый на стекле,Монтаж оборудования	шт		3	1169,01	3507,03

		Накладные расходы			61	672,83	2018,49
		Сметная прибыль			8	147,35	442,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1989,19	5967,57
10	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР -3СУ	шт		3	1625	4875
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	130	390,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1755	5265,00
11	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25мм. Покладка по установленным конструк циям,о стенам и колоннам с креплением скобами	м		40	371,13	14845,20
		Накладные расходы			72	171,29	6851,60
		Сметная прибыль			8	43,39	1735,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				585,82	23432,40
12	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16мм	м		40	44	1760
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	3,52	140,80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				47,52	1900,80
13	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы из металлические рукава:провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м		40	72,83	2913,20
		Накладные расходы			72	38,64	1545,60
		Сметная прибыль			8	8,92	356,80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				120,39	4815,60
14	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км		0,0408	35095	1431,876
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	2807,6	114,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				37902,6	1546,43
		Короба					
15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м		290	200,27	58078,30
		Накладные расходы			72	127,44	36957,60

		Сметная прибыль			8	26,22	7603,80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				353,93	102639,70
16	2306-170--0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 ммх12 мм	м		290	32	9280
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	2,56	742,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				34,56	10022,40
17	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2.Прокладка в коробах	м		280	42,27	11835,6
		Накладные расходы			72	23,26	6512,80
		Сметная прибыль			8	5,24	1467,20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				70,77	19815,60
18	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х 0,5	км		0,25296	18675	4724,03
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	1494	377,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				20169	5101,95
19	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х 0,5	км		0,03264	35095	1145,50
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	2807,6	91,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				37902,6	1237,14
		Шнур ШВВП					
20	1310-0105-0502РСНБ РК 2015	Прокладка шнуров соединительных ,масса 1 м до 1 кг	м		4	592,61	2370,44
		Накладные расходы			61	214,41	857,64
		Сметная прибыль			8	64,56	258,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				871,58	3486,32
21	2306-1623-0512 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП,с жилом жил-2 и сечением 0,75 мм2	км		0,004	68332	273,33
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	5466,56	21,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				73798,56	295,19

22	2308-0306-0203 РСНБ РК 2015	Аккумулятор VT-12022,12-4,5	шт		1	2858	2858,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	228,64	228,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3086,64	3086,64
23	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт		1	6127,89	6127,89
		Накладные расходы			61	3623,4	3623,40
		Сметная прибыль			8	780,1	780,10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				10531,4	10531,39
24	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИПи -12,исполнение 01	шт		1	20808	20808,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	1664,64	1664,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				22472,64	22472,64
		Звуковое и световое оповещение о пожаре					
25	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство прибор светозвуковой с одноблочном исполнении(Звуковой оповещатель Сирена).Монтаж оборудования	шт		2	6035,12	12070,24
		Накладные расходы			61	3623,4	7246,80
		Сметная прибыль			8	772,68	1545,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				10531,4	20862,40
26	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели "Сирена"модели LD-96 RED Гост Р 54126-2010	шт		2	6035,12	12070,24
		Накладные расходы			61	3623,4	7246,80
		Сметная прибыль			8	772,68	1545,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				10531,4	20862,40
27	1310-0305-0310 РСНБ РК 2015	указатели световые настенные.Монтаж оборудования	шт		4	1151,61	4606,44
		Накладные расходы			72	698,2	2792,80
		Сметная прибыль			8	147,99	591,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1997,8	7991,20
28	2308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС -12-П "Выход" Гост Р 54126-2010	шт		2	1593	3186,00
		Накладные расходы					0,00

		Сметная прибыль			8	127,44	254,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1720,44	3440,88
29	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2.м кабеля.Прокладка с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвител ьных коробок	м кабеля		15	766,69	11500,35
		Накладные расходы			72	343,16	5147,40
		Сметная прибыль			8	88,79	1331,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1198,65	17979,60
30	1308-0144-1101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Кабель силовые,не распространяющие горение ВВГнГ 3х1,5 (ок)-0,66 Гост 16442-80	км		0,015	162986	2444,79
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	13038,88	195,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				176024,88	2640,37
		Раздел 2.Электрочасофикация				1198,65	2835,96
31	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1.Монтаж оборудования	шт		1	3700,29	3700,29
		Накладные расходы			61	2252,73	2252,73
		Сметная прибыль			8	476,24	476,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6429,26	6429,26
32	СТ прайс-лист	Часовая станция "Standinq"	шт		1	95875	95875,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	7670	7670,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				103545	103545,00
33	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Часовая станция "Standinq"	шт		1	2036,62	2036,62
		Накладные расходы			61	1237,08	1237,08
		Сметная прибыль			8	261,9	261,90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3535,6	3535,60
34	СТ прайс-лист	Часы вторичные односторонние электронные ""Standinq 73" (Характеристики 312 мм длина;128 мм высота;6 мм ширина;Высота знака 73 ММ	шт		1	33553,57	33553,57
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	2684,29	2684,29

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				36237,86	36237,86
35	СТ прайс-лист	Блок гальванический	шт		1	5580,36	5580,36
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	446,43	446,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6026,79	6026,79
36	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная.Монтаж на стене	шт		2	566,27	1132,54
		Накладные расходы			61	342,82	685,64
		Сметная прибыль			8	73,73	147,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				981,82	1965,64
37	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт		2	135	270,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	10,8	21,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				145,8	291,60
38	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	шт		8	200,27	1602,16
		Накладные расходы			72	127,44	1019,52
		Сметная прибыль			8	26,22	209,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				353,93	2831,44
39	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 ммх12 мм	шт		8	32	256,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	2,56	20,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				34,56	276,48
40	1308--0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2.Прокладка в коробах	м		7	42,27	295,89
		Накладные расходы			72	23,36	163,52
		Сметная прибыль			8	5,24	36,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				70,77	496,09
41	1308--0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.Вып	Кабель двух-четырехжильный сечением жиды до 16 мм2.прокладка с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительныз коробок	м кабеля		7	766,69	5366,83
		Накладные расходы			72	343,16	2402,12

		Сметная прибыль			8	88,79	621,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1198,65	8390,48
42	2306--0408-0511РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		0,00714	18675	133,34
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	1494	10,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				20169	144,01
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				507538,39
		Накладные расходы					161780,26
		Сметная прибыль					53545,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					722864,14
		ЛРС 05-2-6					
		На оборудование помещения котельной					
		Раздел1.Монтаж оборудования помещения котельной					
1	1118-0101-0207РСНБ РК 2015	Насос рециркуляционные ГВС.Установка	насос		4	17498,14	69992,56
		Накладные расходы			98	13891,25	55565,00
		Сметная прибыль			8	2511,15	10044,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				33900,54	135602,16
5	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Котлы сталтьные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе,теплопроизводительность до 0,31 МВТ (0,27 Гкал/Ч) Установка	котел		2	75507,24	151014,48
		Накладные расходы			98	52613,36	105226,72
		Сметная прибыль			8	10249,65	20499,30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				138370,25	276740,50
6	ТОО "Киат ЛТД"	Насос циркуляционный VA35/180 DAB (италия)	шт		2	26785,71	53571,42
7	ТОО "Киат ЛТД"	Насос циркуляционный VA65/180 DAB (италия)	шт		2	31250	62500,00
8	ТОО "Киат ЛТД"	Предохранительный комплект котла	шт		2	8571,43	17142,86
9	ТОО "Киат ЛТД"	Контроллер UK-103S OIL+кабель (для жидкотопливной горелки)			2	46428,57	92857,14

10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Краны на трубопроводах диаметром до 25 мм.Установка	шт		10	1873,01	3746,02
		Накладные расходы			98	1471,58	14715,80
		Сметная прибыль			8	267,57	2675,70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3612,15	21137,52
11	2304-0902-2005РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст 20 PN40,DN25 гост 21345-2005	шт		8	5973	47784,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	477,84	3822,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6450,84	51606,72
12	2304-0902-2003РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст 20 PN40,DN15 гост 21345-2005	шт		2	4666	9332,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	373,28	746,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5039,28	10078,56
13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметом до 25 мм.Установка	шт		4	1873,01	7492,04
		Накладные расходы			98	1471,58	5886,32
		Сметная прибыль			8	267,57	1070,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3612,15	14448,64
14	2304-1001-0703 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подьемный муфтовый 16 кч11п для воды и пара Т 225С.PN16,DN25 ГОСТ 11823-91	шт		4	2955	11820,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	236,4	945,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3191,4	12765,60
15	1118-101-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка	шт		1	980,09	980,09
		Накладные расходы			98	849,09	849,09
		Сметная прибыль			8	146,33	146,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1975,51	1975,51

16	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр25мм.Установка	шт		1	12691	12691,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	1015,28	1015,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				13706,28	13706,28
17	1118-0401-01011 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Баки расширительные круглые,вместимость 0,1 м3.Установка	бак		1	4353,79	4353,79
		Накладные расходы			98	3766,42	3766,42
		Сметная прибыль			8	649,62	649,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				8769,83	8769,83
18	СТ123-0512-03-0101	Баки расширительные мембранные WRV-24	шт		1	10355	10355,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	828,4	828,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				11183,4	11183,40
		Газоходы				8769,83	12011,80
19	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015	Дымоход из оцинкованной стали,толщина 1 мм,диаметр от 80 до 100 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,71	879,88	3264,35
		Накладные расходы			98	742,17	2753,45
		Сметная прибыль			8	129,76	481,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1751,82	6499,22
20	2305-0104-0104 РСНБ РК 2015	Дымоход из оцинкованной стали,толщина 1 мм,диаметр от 80 до 100 мм.	м2		3,71	3934	14595,14
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	314,72	1167,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				4248,72	15762,75
21	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны дымовые "шибер" диаметр до 250 мм.Установка	заслонка		2	1481,99	2963,98
		Накладные расходы			98	1097,73	2195,46
		Сметная прибыль			8	206,38	412,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2786,09	5572,20
22	2305-0305-0301РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм	шт		2	3156	6312,00

		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	252,48	504,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3408,48	6816,96
23	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,круглого сечения,диаметр до 200 мм.Установка над шахтами	шт		2	2763,64	5527,28
		Накладные расходы			98	393,64	787,28
		Сметная прибыль			8	252,58	505,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3409,87	6819,72
		Теплоизоляция газохода				3408,48	8112,16
24	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошив ными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стек лянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,6	19064,96	11438,98
		Накладные расходы			76	12237,92	7342,75
		Сметная прибыль			8	2504,23	1502,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				33807,12	20284,27
25	2111-0203-0101РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50	м3		0,744	4726	3516,14
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	378,08	281,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5104,08	3797,44
26	1126-0301-0202РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции		8,75	1989,84	17411,10
		Накладные расходы			76	1277,77	11180,49
		Сметная прибыль			8	261,41	2287,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3529,02	30878,93
27	2105-0201-0502РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм.	т		0,11544	225714	26056,42
		Накладные расходы					0,00

		Сметная прибыль			8	18057,12	2084,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				243771,12	28140,94
28	2113-0201-1203РСНБ РК 2015	Болты анкерные М12х120 мм	т		0,00104	238445	247,98
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	19075,6	19,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				257520,6	267,82
29	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродисто стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 6 0 мм	т		0,001551	253878	393,76
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	20310,24	31,50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				274188,24	425,27
		трубопроводы и арматура резервного топлива				257520,6	456,77
30	1116 -0401-0201РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода		10	683,99	6839,90
		Накладные расходы			98	620,92	6209,20
		Сметная прибыль			8	104,39	1043,90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1409,3	14093,00
31	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	трубы стальные электросварные прямошовные,Д20 мм,толщина стенки 2,0 мм.ГОСТ 10705-80	м		10	203	2030,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	16,24	162,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				219,24	2192,40
32	1116 -0601-0101 РСНБ РК 2015	Краны на трубопроводах диаметром до 25 мм.Установка	шт		3	1873,01	5619,03
		Накладные расходы			98	1471,58	4414,74
		Сметная прибыль			8	267,57	802,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3612,15	10836,48
33	2304-0902-003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст 20 PN 40,DN 15 Гост 21345-2005	шт		3	4666	13998,00
		Накладные расходы					0,00

		Сметная прибыль			8	373,28	1119,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5039,28	15117,84
34	СТ121-1308-16-3547	Шланг резиновый армированный для дзтоплива ДУ 25 мм	м		5	526	2630,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	42,08	210,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				568,08	2840,40
35	1115 -0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып	Окраска масляная труб,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,62	769,96	477,38
		Накладные расходы			80	505,77	313,58
		Сметная прибыль			8	102,06	63,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1377,78	854,23
						568,08	1231,08
		Подставка под расходный бак резервного топлива					
36	1109 -0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып	Конструкции решетчатые (опоры и пр).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких детелей)	т конструкции		0,0305	147725,84	4505,64
		Накладные расходы			69	92891,95	2833,20
		Сметная прибыль			8	19249,42	587,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				259867,22	7925,95
37	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горчекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качнства,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,031476	225714	7104,57
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	18057,12	568,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				243771,12	7672,94
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,7875	89,75	70,68
		Накладные расходы			69	25,64	20,19
		Сметная прибыль			8	9,23	7,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				124,62	98,14

39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		0,8	134,44	107,55
		Накладные расходы			69	30,11	24,09
		Сметная прибыль			8	13,16	10,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				177,72	142,17
		Емкости полиэтиленовые					
40	СТ123-0512-03-0103	Емкости полиэтиленовые прямоугольной формы,вместимостью 200 л	шт		1	14150	14150,00
		Накладные расходы			69	30,11	30,11
		Сметная прибыль			8	1132	1132,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				15282	15312,11
		Ручной насос для перекачки топлива					
41	51-020604-0208	Насос ручной для перекачки топлива	шт		1	59012	59012,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль					0,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				763904,29
		Накладные расходы					224113,89
		Сметная прибыль					57431,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1045449,29

ЛРС 05-2-7

На технологическое оборудование

		Вестибюль					
1	прайс-лист	Стол консультанта 800x500x750(h) 1	шт		1	12500	12500,00
2	прайс-лист	Зеркало	шт		1	7455,36	7455,36
		гардеробная					
3	прайс-лист	Стол медицинской сестры 1000x600x750(h) шт	шт		1	15446,43	15446,43
4	прайс-лист	Стул	шт		1	3401,79	3401,79
5	прайс-лист	Вешалка для гардероба на 16 крючков 1200x600x1800мм	шт		3	5808,04	17424,12
		регистратура					
6	прайс-лист	Стол медицинской сестры 1200x700x750(h) шт	шт		1	15446,43	15446,43
7	прайс-лист	Стул медицинской сестры	шт		1	3401,79	10205,37
8	прайс-лист	Стеллаж каталожный 1000x300x2500(h) шт	шт		9	26339,29	237053,61
9	прайс-лист	Шкаф медицинский для одежды 600x400x2000(h);	шт		1	26517,86	26517,86

		Прививочная					
10	прайс-лист	Кушетка медицинская 1850х500х600(h) шт	шт		1	17857,14	17857,14
11	прайс-лист	Ширма	шт		1	10714,29	10714,29
12	прайс-лист	Стул медицинской сестры	шт		1	3401,79	3401,79
13	прайс-лист	Стол медицинской сестры 1200х700х750(h) шт	шт		1	15446,43	15446,43
14	прайс-лист	Стул пациента	шт		1	3401,79	3401,79
15	прайс-лист	Шкаф медицинский двухстворчатый 800х380х1680(h); ШМС-2	шт		1	27678,57	27678,57
16	прайс-лист	Шкаф медицинский для одежды 600х400х2000(h);	шт		1	26517,86	26517,86
17	прайс-лист	Холодильник 200В	шт		1	84821,43	84821,43
18	прайс-лист	Облучатель бактерицидный с двумЯ лампами 220 В,габ 942х52х162 мм(h) ОБН-150	шт		1	9330,36	9330,36
19	прайс-лист	Пеленальный столик 830х710х960(h)	шт		1	14285,71	14285,71
20	прайс-лист	Столик индивидуальный передвижной,габ 640х430х915	шт		1	12500	12500,00
		Архив					
21	прайс-лист	Стелаж каталожный 1000х300х2500	шт		5	26339,29	131696,45
		Кабинет гинеколога(смотровой)					
22	прайс-лист	Кушетка медицинская 1850х500х600(h) шт	шт		1	17857,14	17857,14
23	прайс-лист	Ширма	шт		2	10714,29	21428,58
24	прайс-лист	Стул медицинского врача 1	шт		1	7419,64	7419,64
25	прайс-лист	Стол медицинского врача 1200х700х750(h) шт	шт		1	15446,43	15446,43
26	прайс-лист	Стул пациента	шт		1	7419,64	7419,64
27	прайс-лист	Шкаф медицинский двухстворчатый 900х400х1870(h),СН-300.12	шт		1	27678,57	27678,57
28	прайс-лист	Шкаф медицинский двухстворчатый 600х400х2000(h),СН-300.13	шт		1	26517,86	26517,86
29	прайс-лист	Табурет медицинский винтовой	шт		1	6250	6250,00
30	прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами 220В.габ 942х52х162мм ОБН -150	шт		1	12946,43	12946,43
31	прайс-лист	Кресло гинекологическое	шт		1	1031250	1031250,00

32	прайс-лист	Столик индивидуальный передвижной, габ 640x430x915	шт		1	12500	12500,00
33	прайс-лист	Набор врачебного приема	шт		1	16160,71	16160,71
		Процедурная					
34	прайс-лист	Пеленальный столик 830x710x960(h)	шт		1	14285,71	14285,71
35	прайс-лист	Холодильник 220 В;	шт		1	84821,43	84821,43
36	прайс-лист	Светильник медицинский передвижной,U 220В,	шт		1	135000	135000,00
37	прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами 220 В,габ 942x52x162 мм(h) ОБН-150	шт		1	12946,43	12946,43
38	прайс-лист	Кушетка медицинская 1850x500x600(h) шт.	шт		1	17857,14	17857,14
39	прайс-лист	Стол медицинского врача 1200x700x750(h) шт	шт		1	15446,43	15446,43
40	прайс-лист	Стул медицинского врача	шт		1	7419,64	7419,64
41	прайс-лист	Стул пациента	шт		1	7419,64	7419,64
42	прайс-лист	Ширма	шт		1	10714,29	10714,29
43	прайс-лист	Шкаф медицинский двухстворчатый 900x400x1870(h),СН-300.12	шт		1	27678,57	27678,57
44	прайс-лист	Шкаф медицинский для одежды 600x400x2000(h),СН-300.21	шт		1	26517,86	26517,86
45	прайс-лист	Сейф	шт		1	5419,64	5419,64
46	прайс-лист	Биксодержатель	шт		1	15000	15000,00
47	прайс-лист	Коробка стерилизационная КСК-3/КСК-6/КСК-9	шт		3	6058,04	18174,12
48	прайс-лист	Стол для стерильного инструмента 1200x700x750(h)	шт		1	8928,57	8928,57
49	прайс-лист	Столик индивидуальный передвижной,габ 640x430x915 (h)	шт		1	12500	12500,00
50	прайс-лист	Табурет медицинский винтовой	шт		1	6250	6250,00
51	прайс-лист	Чемодан-укладка неотложной помощи шт	шт		2	39241,07	78482,14
52	прайс-лист	Шкаф для медикаментов группа А И Б	шт		1	44642,86	44642,86
53	прайс-лист	Шкаф для медикаментов стеклянный шт	шт		1	28571,43	28571,43
54	прайс-лист	Штатив для длительных вливаний	шт		1	4464,29	4464,29
55	прайс-лист	Набор врачебного приема	шт		1	16160,71	16160,71
56	прайс-лист	Набор фельдшера.	шт		1	125452,68	125452,68
		Кабинет педиатра					
57	прайс-лист	Весы медицинские с ростомером	шт		1	16517,86	16517,86

58	прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами 220 В,габ 942х52х162 мм(h) ОБН-150	шт		1	12946,43	12946,43
59	прайс-лист	Набор врачебного приема	шт		1	16160,71	16160,71
60	прайс-лист	Стол медицинского врача 1200х700х750(h) шт	шт		1	15446,43	15446,43
61		Стол медицинской сестры 1200х700х750(h) шт			1	15446,43	15446,43
62	прайс-лист	Стул медицинского врача	шт		1	7419,64	7419,64
63	прайс-лист	Стул медицинской сестры	шт		1	7419,64	7419,64
64	прайс-лист	Стул пациента	шт		1	7419,64	7419,64
65	прайс-лист	Кушетка медицинская 1850х500х600 (h)	шт		1	17857,14	17857,14
66	прайс-лист	Ширма	шт		1	10714,29	10714,29
67	прайс-лист	Шкаф медицинский двухстворчатый 900х400х1870,СН-300.12	шт		1	27678,57	27678,57
68	прайс-лист	Шкаф медицинский для одежды 600х400х2000(h);	шт		2	26517,86	53035,72
		Кабинет физиотерапевтического лечения					
69	прайс-лист	Аппарат для гальванизации и электрофореза U 200 ;	шт		1	60714,29	60714,29
70	прайс-лист	Аппарат для диадинамотерапии	шт		1	156919,64	156919,64
71	прайс-лист	Аппарат для местной дарсанвализации U 220 В,	шт		1	25089,29	25089,29
72	прайс-лист	Аппарат для УВЧ терапии U 220В.	шт		1	367857,14	367857,14
73	прайс-лист	Ингалятор кислородный	шт		1	113839,29	113839,29
74	прайс-лист	Лампа "Соллюкс" U,220В габ 360[500 (h)	шт		1	16071,43	16071,43
75	прайс-лист	Небулайзер Ингалятор ультразвуковой	шт		1	19424,11	19424,11
76	прайс-лист	Пеленальный столик 830х710х960(h)	шт		1	14285,71	14285,71
77	прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами U220 В,габ 942х52х162 мм(h),ОБН-150	шт		1	12946,43	12946,43
78	прайс-лист	Набор врачебного приема	шт		1	16160,71	16160,71
79	прайс-лист	Кушетка медицинская 1850х500х600(h) шт.	шт		1	17857,14	17857,14
80	прайс-лист	Ширма	шт		1	10714,29	10714,29
81	прайс-лист	Шкаф медицинский двухстворчатый 900х400х1870(h),СН300,12	шт		1	27678,57	27678,57
82	прайс-лист	Шкаф медицинский для одежды 600х400х2000(h);	шт		2	26517,86	53035,72
		Кабинет медсестер					

83	прайс-лист	Шкаф медицинский двухстворчатый 900x400x1870(h),СН300,12	шт		1	27678,57	27678,57
84	прайс-лист	Шкаф медицинский для одежды 600x400x2000(h);	шт		3	26517,86	79553,58
85	прайс-лист	Холодильник 220 В;	шт		1	84821,43	84821,43
86	прайс-лист	Зеркало	шт		1	7455,36	7455,36
87	прайс-лист	Стол 1200x700x750(h)	шт		1	15446,43	15446,43
88	прайс-лист	Стул	шт		4	3401,79	13607,16
89	прайс-лист	Тумба подкатная	шт		1	12053,57	12053,57
90	прайс-лист	Микроволновая печь	шт		1	25437,5	25437,50
91	прайс-лист	Электрический чайник	шт		10490	0,892857	9366,07
		Кабинет стоматолога					
92	прайс-лист	Дефибриллятор	шт		1	714285,71	714285,71
93	прайс-лист	Камера для хранения стерильного инструмента	шт		1	45000	45000,00
94	прайс-лист	Ларингоскоп	шт		1	56830,36	56830,36
95	прайс-лист	Мешок Амбу	шт		1	15625	15625,00
96	прайс-лист	Набор инструментов стоматолога	шт		1	7946,43	7946,43
97	прайс-лист	Негатоскоп	шт		1	32500	32500,00
98	прайс-лист	Сухожаровой шкаф	шт		1	151785,71	151785,71
99	прайс-лист	Установка стоматологическая	шт		1	1450892,86	1450892,86
100	прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами U220 В,габ 942x52x162 мм(h),ОБН-150	шт		1	12946,43	12946,43
101	прайс-лист	Кушетка медицинская 1850x500x600(h) шт.	шт		1	17857,14	17857,14
102	прайс-лист	Стол медицинского врача 1200x700x750(h)	шт		1	15446,43	15446,43
103	прайс-лист	Стул медицинского врача	шт		1	7419,64	7419,64
104	прайс-лист	Стол медицинской сестры 1200x700x750(h) шт	шт		1	15446,43	15446,43
105	прайс-лист	Стул медицинской сестры	шт		1	7419,64	7419,64
106	прайс-лист	Стул пациента	шт		1	7419,64	7419,64
107	прайс-лист	Ширма	шт		1	10714,29	10714,29
108	прайс-лист	Шкаф медицинский двухстворчатый 900x400x1870(h),СН300,12	шт		1	27678,57	27678,57
109	прайс-лист	Шкаф медицинский для одежды 600x400x2000(h);	шт		1	26517,86	26517,86
110	прайс-лист	Биксодержатель	шт		1	15000	15000,00
111	прайс-лист	Коробка стерилизационная КСК-3/КСК-6/КСК-9	шт		3	6058,04	18174,12

112	прайс-лист	Стол для стерильного инструмента 1200x700x750(h) шт 1	шт		1	8928,57	8928,57
113	прайс-лист	Столик индивидуальный передвижной, габ 640x430x915 (h)	шт		1	12500	12500,00
114	прайс-лист	Табурет медицинский винтовой	шт		1	6250	6250,00
115	прайс-лист	Чемодан-укладка неотложной помощи шт	шт		2	39241,07	78482,14
116	прайс-лист	Шкаф для медикаментов группа А И Б	шт		1	44642,86	44642,86
117	прайс-лист	Шкаф для медикаментов стеклянный шт	шт		1	28571,43	28571,43
118	прайс-лист	Штатив для длительных вливаний	шт		1	4464,29	4464,29
119	прайс-лист	Набор врачебного приема	шт		1	16160,71	16160,71
		Коридор					
120	прайс-лист	Банкетка со спинкой 1200x450x700(h)	шт		4	11160,71	44642,84
		Инвентарная					
121	прайс-лист	Шкаф для дезинифицирующих средств 800x380x1680(h); шт 1	шт		1	49107,14	49107,14
122	прайс-лист	Поддон стальной эмалированный 800x800x160(h) шт	шт		1	7142,86	7142,86
		Изолятор					
123	прайс-лист	Кровать медицинская	шт		4	23214,29	92857,16
124	прайс-лист	Тумба прикроватная с нишей, габ 420x410x580(h) шт	шт		4	9107,14	36428,56
125	прайс-лист	Стул посетителя	шт		1	7419,64	7419,64
126	прайс-лист	Штатив для длительных вливаний	шт		1	4464,29	4464,29
127	прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами U220 В,габ 942x52x162 мм(h),ОБН-150	шт		1	12946,43	12946,43
128	прайс-лист	Стол 1000x700x750(h)	шт		1	0,892857	0,89
		Комната для забора мокроты					
129	прайс-лист	Стол для приема анализов	шт		1	0,892857	0,89
130	прайс-лист	Стул	шт		1	7419,64	7419,64
131	прайс-лист	Холодильник 220 В;	шт		1	84821,43	84821,43
132	прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами U220 В,габ 942x52x162 мм(h),ОБН-150	шт		1	12946,43	12946,43
133	прайс-лист	Шкаф медицинский двухстворчатый 900x400x1870(h),СН300,12	шт		1	27678,57	27678,57
134	прайс-лист	Шкаф медицинский для одежды 600x400x2000(h);	шт		1	26517,86	26517,86
		Комната для приема противотуберкулезных препаратов					
135	прайс-лист	Стол медицинской сестры 1200x700x750(h) шт	шт		1	15446,43	15446,43

136	прайс-лист	Стул медицинской сестры	шт		1	7419,64	7419,64
137	прайс-лист	Шкаф медицинский двухстворчатый 900x400x1870(h),СН300,12	шт		1	27678,57	27678,57
138	прайс-лист	Шкаф медицинский для одежды 600x400x2000(h);	шт		1	26517,86	26517,86
139	прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами U220 В,габ 942x52x162 мм(h),ОБН-150	шт		1	12946,43	12946,43
		палата дневного пребывания на 4 койки					
140	прайс-лист	Кровать медицинская	шт		4	23214,29	92857,16
141	прайс-лист	Тумба прикроватная с нишей, габ 420x410x580(h) шт	шт		4	9107,14	36428,56
142	прайс-лист	Стул посетителя	шт		4	7419,64	29678,56
143	прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами U220 В,габ 942x52x162 мм(h),ОБН-150	шт		1	12946,43	12946,43
144	прайс-лист	Ширма	шт		2	10714,29	21428,58
145	прайс-лист	Стол медицинской сестры 1200x700x750(h) шт	шт		1	15446,43	15446,43
146	прайс-лист	Кушетка медицинская 1850x500x600 (h)	шт		1	17857,14	17857,14
147	прайс-лист	Шкаф медицинский двухстворчатый 900x400x1870(h),СН300,12	шт		1	27678,57	27678,57
148	прайс-лист	Шкаф медицинский для одежды 600x400x2000(h);	шт		1	26517,86	26517,86
149	прайс-лист	Штатив для длительных вливаний	шт		1	4464,29	4464,29
		Санузел палаты					
150	прайс-лист	Поручень угловой с опорой на пол левый,габ 875x875x115 (h) ОБН -150	шт		1	16071,43	16071,43
151	прайс-лист	Поручень для раковины верхний с дополнитель ной опорой на пол,габ 800x59x847 (h)	шт		3	25000	75000,00
		Хозяйственные принадлежности					
152	прайс-лист	Тачка	шт		4	7678,57	30714,28
153	прайс-лист	Швабра	шт		1	1339,29	1339,29
154	прайс-лист	Ведро оцинкованное	шт		4	410,71	1642,84
155	прайс-лист	лестница-стремянка двухпролетная	шт		1	5468,75	5468,75
156	прайс-лист	Щетка для уборки	шт		4	1071,43	4285,72
157	прайс-лист	Корзины для мусора и бумаг	шт		18	401,79	7232,22
158	прайс-лист	Ведро педальное	шт		3	2732,14	8196,42

159	прайс-лист	Жалюзи вертикальные настенные 1700х1800(h)7 шт	м2		21,42	1696,43	36337,53
160	прайс-лист	Жалюзи вертикальные настенные 1400х1800(h)16 шт	м2		40,32	1696,43	68400,06
161	прайс-лист	Жалюзи вертикальные настенные 1200х1800(h)2шт	м2		4,32	1696,43	7328,58
162	прайс-лист	Жалюзи вертикальные настенные 1000х1800(h)1 шт	м2		1,5	1696,43	2544,65
		Жесткий хозяйственный инвентарь					
163	прайс-лист	Вывеска с названием	шт		1	62500	62500,00
164	прайс-лист	Табличка с указанием помещений	шт		25	1428,57	35714,25
165	прайс-лист	Урна уличная	шт		2	4647,32	9294,64
		Мягкий инвентарь					
166	прайс-лист	Матрацы ватные, в том числе для изолятора	шт		5	4017,86	20089,30
168	прайс-лист	Одеяла шерстяные, в том числе для изолятора шт	шт		5	4017,86	20089,30
169	прайс-лист	Подушки пуховые 70х70см, в том числе для изолятора	шт		5	2232,14	11160,70
170	прайс-лист	Покрывала для кроватей, в том числе для изолятора	шт		5	3392,86	16964,30
171	прайс-лист	Наматрасники, в том числе для изолятора	шт		5	1964,29	9821,45
172	прайс-лист	Полотенце махровое, в том числе для изолятора	шт		15	535,71	8035,65
		Шлюз					
173	прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами U220 В,габ 942х52х162 мм(h),ОБН-150	шт		1	12946,43	12946,43
		Итого прямые затраты по разделу					8249426,80
		ЛРС 05-4-1					
		Наружное освещение					
		Раздел 1.Наружное освщение					
		Ящик управления наружным освещением					
1	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2.количество зажимов до 10.Установка на конструкции на стене или колонне	шт		1	5574,25	5574,25
		Накладные расходы			72	2306,88	2306,88
		Сметная прибыль			8	630,49	630,49

		Сметная стоимость				8511,62	8511,62
2	51-080401-0116	Ящик управления освещением ЯОУ -9602-25.7.4-54 У3 (25А,ФР)	шт		1	65198	65198,00
		Комплекс осветительный.Стойки СТ-8,0-3,0					
3	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,в грунтах 2 группы,глубина ям 1,5 м	яма		2	591,9	1183,80
		Накладные расходы			72	235,17	470,34
		Сметная прибыль			8	66,17	132,34
		Сметная стоимость				893,24	1786,47
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3		0,5	24187,69	12093,85
		Накладные расходы			91	4316,58	2158,29
		Сметная прибыль			8	2280,34	1140,17
		Сметная стоимость				30784,61	15392,31
5	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2т.Установка стальных металлоконструкций опор СТВ-8,высотой 8,0 м (вес 1шт-81 кг) и фундаментной части ЗФ-3 (вес 1 шт-21 кг)	т		0,204	41247,3	8414,45
		Накладные расходы			80	19141,42	3904,85
		Сметная прибыль			8	4831,1	985,54
		Сметная стоимость				65219,83	13304,84
6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Закладная деталь фундамента опор (ЗФ-3 масса 21 кг)	т		0,042	439282	18449,84
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	35142,56	1475,99
		Сметная стоимость				474424,56	19925,83
7	Ст123-0801-01-0204	Стойки осветительные конические восьмигранные СТВ 8-3,0-0,1,высотой 8,0 м (масса 81 кг)покрытие-горячее цинкование	шт		2	51842	103684,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	4147,36	8294,72
		Сметная стоимость				55989,36	111978,72
		Кронштейны под светильники				474424,56	120273,44

8	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков1.Монтаж на опорах для светильников	шт		2	9858,64	19717,28
		Накладные расходы			72	4060,34	8120,68
		Сметная прибыль			8	1113,52	2227,04
		Сметная стоимость				15032,5	30065,00
9	Ст121-0604-05-1201	Конструкции стальные индивидуальные сварные (Кронтшейн однорожковый вылет 1,5 м,масса 1,11 кг)	т		0,02222	504755	11215,66
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль			8	40380,4	897,25
		Сметная стоимость				545135,4	12112,91
		Осветительные приборы				15032,5	13010,16
10	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный.Установка вне зданий	шт		2	5825,89	11651,78
		Накладные расходы			72	2002,17	4004,34
		Сметная прибыль			8	626,24	1252,48
		Сметная стоимость				8454,31	16908,60
11	2307-0106-0301 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 100W,100Bt,1300лм,5000к,ip67 гост 55705-2013	шт		2	63665	127330,00
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль			8	5093,2	10186,40
		Сметная стоимость				68758,2	137516,40
		кабельно-проводниковая продукция				8454,31	147702,80
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в траншеях Т-1	м3		2,16	1373,68	2967,15
		Накладные расходы			72	989,05	2136,35
		Сметная прибыль			8	189,02	408,28
		Сметная стоимость				2551,75	5511,78
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3		1,44	716,36	1031,56
		Накладные расходы			72	515,78	742,72
		Сметная прибыль			8	98,57	141,94
		Сметная стоимость				1330,72	1916,22

14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную песка	м3		0,72	652,25	469,62
		Накладные расходы			72	469,62	338,13
		Сметная прибыль			8	89,75	64,62
		Сметная стоимость				1211,61	872,37
15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3		0,72	1738	1251,36
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	139,04	100,11
		Сметная стоимость				1877,04	1351,47
16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Кабель до 35 кв,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 1 кг (АВБбШв-5х2,5	м		11	309,83	3408,13
		Накладные расходы			72	116,28	1279,08
		Сметная прибыль			8	34,09	374,99
		Сметная стоимость				460,2	5062,20
17	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Кабель до 35 кв,прокладываемые с креплением накладными скобами (в здании)	м		7	1285,35	8997,45
		Накладные расходы			72	366,23	2563,61
		Сметная прибыль			8	132,13	924,91
		Сметная стоимость				1783,7	12485,97
18	2306-0137-0418 РСНБ РК	Кабели силовые АВБбШв-5х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,04386	222683	9766,88
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	17814,64	781,35
		Сметная стоимость				240497,64	10548,23
		Футляр дл-25 м (защита кабеля)				1783,7	11329,58
19	1122-0501-0101 РСНБ РК иизм и доп.вып	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода		0,025	246568,94	6164,22
		Накладные расходы			99	197103,65	4927,59
		Сметная прибыль			8	35493,81	887,35
		Сметная стоимость				479166,4	11979,16
20	2301-0501-1306 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 110 SDR17 40х2,4 питьевая	м		25	206	5150,00
		Накладные расходы					0,00

		Сметная прибыль			8	16,48	412,00
		Сметная стоимость				222,48	5562,00
21	1308-0201-0901 РСНБ РК	Кабель до 35 кв,масса 1 м до 1 кг,Прокладка в проложенных трубах,(Кабель АВБбШв 5х2,5	м кабеля		25	293,29	7332,25
		Накладные расходы			72	106,88	2672,00
		Сметная прибыль			8	32,01	800,25
		Сметная стоимость				432,18	10804,50
22	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр		1	2579,15	2579,15
		Накладные расходы			98	1788,7	1788,70
		Сметная прибыль			8	349,43	349,43
		Сметная стоимость				4717,28	4717,28
		Сметная стоимость				432,18	6855,41
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 Кв,масса 1 м до 1 кг,Прокладка ВВГ 3х1,5 мм2(в опорах к светильникам)	м		18	293,29	5279,22
		Накладные расходы			72	106,88	1923,84
		Сметная прибыль			8	32,01	576,18
		Сметная стоимость				432,18	7779,24
24	2306-0128-0302РСНБ РК 2015	Кабель силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,01836	167026	3066,60
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	13362,08	245,33
		Сметная стоимость				180388,08	3311,93
		Укладка трубы по опоре (гильза стальная диаметром 80					
25	1308-0206-1704РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм.Прокладка по опоре	м		1	829,61	829,61
		Накладные расходы			72	466,28	466,28
		Сметная прибыль			8	103,67	103,67
		Сметная стоимость				1399,56	1399,56
26	2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыновенные,DN80,толщина стенки 4,0	м		1	2098	2098,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	167,84	167,84

		Сметная стоимость				2265,84	2265,84
27	1310-0405-0104РСНБ РК 2015	Колодка клеммная до 20 клемм.Установка	шт		2	1216,17	2432,34
		Накладные расходы			61	516,67	1033,34
		Сметная прибыль			8	138,63	277,26
		Сметная стоимость				1871,46	3742,94
28	СТ 123-0617-09-0201	Клеммник соединеительный (Клемная колодка карболитовая ТВ-3506)	шт		2	1014	2028,00
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	81,12	162,24
		Сметная стоимость				1095,12	2190,24
		Лента сингальная ЛСЭ-150				1871,46	2352,48
29	1310-0405-0104РСНБ РК 2015 Р 1310 подр 1310-09 гр 1310-0904 ВУ п9	Кабели волокно-оптические.прокладка в траншееПрокладка опознавательной ленты,применен коэфф.к затратам труда -0,3, к времени эксп.машин -0,3	км.кабеля		0,028	25914,59	725,61
		Накладные расходы			72	7896,81	221,11
		Сметная прибыль			8	2704,91	75,74
		Сметная стоимость				36516,31	1022,46
30	Стрпрайслист	Лента сингальная "Осторожно кабель " ЛСЭ-150	м		28	37,46	1048,88
		Накладные расходы					0,00
		Сметная прибыль			8	3	84,00
		Сметная стоимость				40,45	1132,88
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**451138,93**
		Накладные расходы					**41058,13**
		Сметная прибыль					**34159,91**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**526356,96**
		ЛРС 05-4-2					
	На наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4 кВТ						
		Раздел 1.Опора промежуточная УП3-4 (1 шт)					
6	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т. ГОСТ 23118-2021(траверса ТМ-9,хомут Х-10 У3)	т		0,0118	504755	5956,11
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	40380,4	476,49

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				545135,4	6432,60
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,295	134,44	39,66
		Накладные расходы	%		69	30,11	8,88
		Сметная прибыль	%		8	13,16	3,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					52,42
		Изоляторы.Линейная арматура				545135,4	65,19
9	1113-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы.Погрузка и выгрузка вручную.	т		0,00176	5683,37	10,00
		Накладные расходы	%		80	4546,7	8,00
		Сметная прибыль	%		8	818,41	1,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				11048,47	19,45
10	1113-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура(траверса ТМ-9,хомут Х-10УЗ)Погрузка и выгрузка вручную	т		0,0118	4362,05	51,47
		Накладные расходы	%		80	3489,64	41,18
		Сметная прибыль	%		8	628,14	7,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				8479,83	100,06
		Стоимость				11048,47	148,65
11	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20Г (без колпачка) Гост 1232-93	шт		4	1558	6232,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	124,64	498,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1682,64	6730,56
12	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изоляторколпачок К-6 (КП-20) СТ РК Гост Р 51204-2004	шт		4	51	204,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	4,08	16,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				55,08	220,32
13	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 Гост Р 51177-98	шт		1	184	184,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	14,72	14,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				198,72	198,72
14	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 Гост Р 51177-98	шт		2	470	940,00
		Накладные расходы	%				0,00

		Сметная прибыль	%		8	37,6	75,20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				507,6	1015,20
		Крепление провода к изолятору ЗП-1 (СШ-2)(проволочная вязка)					
15	2404-0201-0602РСНБ РК 2015	Скобы типа СШ-2 для крепления провода к изолятору 0,38 кг	шт		1	530,73	530,73
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	42,46	42,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				573,19	573,19
		Проводник заземляющий ЗП-1 -2 м					
16	1308-0103-3603РСНБ РК 2015	Конструкции металлические (заземляющий проводник ЗП-1=2мх0,9)	т		0,0018	595096,91	1071,17
		Накладные расходы	%		72	44652,57	80,37
		Сметная прибыль	%		8	51179,96	92,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				690929,44	1243,67
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				15219,15
		Накладные расходы					138,44
		Сметная прибыль					1228,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					16586,19
		Металлоконструкции опор					
22	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т. ГОСТ 23118-2021(траверса ТМ-9,хомут Х-10 УЗ)	т		0,0178	504755	8984,64
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	40380,4	718,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				545135,4	9703,41
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,445	89,75	39,94
		Накладные расходы	%		69	25,64	11,41
		Сметная прибыль	%		8	9,23	4,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					55,46
		Изоляторы.Линейная арматура				545135,4	70,97
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115(траверсы,хомуты,кронштейны)	м2		0,445	134,44	59,83
		Накладные расходы	%		69	30,11	13,40

		Сметная прибыль	%		8	13,16	5,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				177,72	79,08
		Изоляторы.Линейная арматура					
25	1113-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы.Погрузка и выгрузка вручную	т		0,00176	5683,37	10,00
		Накладные расходы	%		80	4546,7	8,00
		Сметная прибыль	%		8	818,41	1,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				11048,47	19,45
26	1113-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура(траверса ТМ-9,хомут Х-10УЗ)Погрузка и выгрузка вручную	т		0,0178	4362,05	77,64
		Накладные расходы	%		80	3489,64	62,12
		Сметная прибыль	%		8	628,14	11,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				8479,83	150,94
		Стоимость					
27	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) Гост 1232-93	шт		4	1558	6232,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	124,64	498,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1682,64	6730,56
28	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК Гост Р 51204-2004	шт		4	51	204,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	4,08	16,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				55,08	220,32
29	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 Гост Р 51177-98	шт		5	184	920,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	14,72	73,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				198,72	993,60
30	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 Гост Р 51177-98	шт		2	470	940,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	37,6	75,20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				507,6	1015,20
		Крепление провода к изолятору ЗП-1 (СШ-2)(проволочная вязка)					

31	2404-0201-0602РСНБ РК 2015	Скобы типа СШ-2 для крепления провода к изолятору 0,38 кг	шт		1	530,73	530,73
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	42,46	42,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				573,19	573,19
		Проводник заземляющий ЗП-1 -2 м					
32	1308-0103-3603РСНБ РК 2015	Конструкции металлические (заземляющий проводник ЗП-1=2мх0,9)	т		0,0018	595096,91	1071,17
		Накладные расходы	%		72	44652,57	80,37
		Сметная прибыль	%		8	51179,96	92,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				690929,44	1243,67
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				19069,96
		Накладные расходы					175,30
		Сметная прибыль					1539,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					20784,88
		Раздел 3.Подвеска провода АС 25 мм2					
33	1133-0204-0101РСНБ РК 2015	Провода.ВЛ-0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 км опорах на км линииПодвеска с помощью механизмов	км линии		0,038	30722,5	1167,46
		Накладные расходы	%		80	17210,02	653,98
		Сметная прибыль	%		8	3834,6	145,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				51767,11	1967,15
34	2306-1003-0103РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2	т		0,002584	1287543	3327,01
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	103003,44	266,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1390546,44	3593,17
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**4494,47**
		Накладные расходы					**653,98**
		Сметная прибыль					**411,88**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**5560,32**
		Локальная ресурсная смета 05-6-1					
		Наружный водопровод					
		Раздел1.Наружные сети водоснабжения.					

11	1122-0701-0101РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дизенфекцией	км.трубопровода		0,043	51340,44	2207,64
		Накладные расходы	%		99	47059,15	2023,54
		Сметная прибыль	%		8	7871,97	338,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				106271,56	4569,68
	Раздел 2.Колодец водопроводный железобетонный Д-1500 мм (2 шт)						
		Стремянка					
35	2106-0209-02011РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(лестницы-стремянки С-2)	т		0,03416	496901	16974,14
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	39752,08	1357,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				536653,08	18332,07
36	1115-0403-10 4 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стремянки за 2 раза	м2		1,5	769,96	1154,94
		Накладные расходы	%		80	505,77	758,66
		Сметная прибыль	%		8	102,06	153,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1377,78	2066,69
		Отмостка				536653,08	2978,43
37	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные	м3 подстилающего слоя		0,0314	7745,67	243,21
		Накладные расходы	%		94	3149,87	98,91
		Сметная прибыль	%		8	871,64	27,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				11767,19	369,49
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка	м3		0,00628	21316,99	133,87
		Накладные расходы	%		94	2914,02	18,30
		Сметная прибыль	%		8	1938,48	12,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				26169,49	164,34
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**18506,16**
		Накладные расходы					**2899,40**
		Сметная прибыль					**1889,06**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**23294,63**
	ЛРС -05-6-2						
		Наружный канализация					
		Раздел1.Наружная канализация					

18	2106-0209-02011РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(стремянка для колодцев С1-06,вес 25,9 кг,длина 2,4 м,ширина 0,5 м	т		0,0259	496901	12869,74
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	39752,08	1029,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				536653,08	13899,31
19	1115-0403-10 4 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стремянки за 2 раза(суриком МА-15)	м2		0,5	769,96	384,98
		Накладные расходы	%		80	505,77	252,89
		Сметная прибыль	%		8	102,06	51,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1377,78	688,90
		Отмостка				536653,08	992,81
22	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные	м3 подстилающего слоя		0,0157	7745,67	121,61
		Накладные расходы	%		94	3149,87	49,45
		Сметная прибыль	%		8	871,64	13,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				11767,19	184,74
23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка	м3		0,00314	21316,99	66,94
		Накладные расходы	%		94	2914,02	9,15
		Сметная прибыль	%		8	1938,48	6,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				26169,49	82,17
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				13443,26
		Накладные расходы					311,49
		Сметная прибыль					1100,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					14855,13
		на Выгреб 6 м3					
		Раздел 1.Устройство железобетонного выгреба V-6м3					
		Земляные работы под выгреб					
	Скобы ходовые.Установка						
20	1145-2101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые.Установка	т.деталей		0,00464	198297,08	920,10
		Накладные расходы	%		80	154160,41	715,30
		Сметная прибыль	%		8	28196,6	130,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				380654,09	1766,23
21	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые.	кг		4,64	349	1619,36

		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	27,92	129,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				376,92	1748,91
	Вентиляционная колонка						
22	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 200мм.Укладка (вентиляционная труба)	км.трубопровода		0,0016	616961,18	987,14
		Накладные расходы	%		99	395424,56	632,68
		Сметная прибыль	%		8	80990,86	129,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1093376,6	1749,40
23	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец Гост 31416-2009	м		1,6	3036	4857,60
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	242,88	388,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3278,88	5246,21
	опорное кольцо						
24	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Монтаж опорного кольца	т		0,000863	111803,54	96,49
		Накладные расходы	%		69	68930,37	59,49
		Сметная прибыль	%		8	14458,71	12,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				195192,62	168,45
25	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродисто стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 6 0 мм	т		0,000863	253878	219,10
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	20310,24	17,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				274188,24	236,62
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3		0,03	16819,61	504,59
		Накладные расходы	%		91	1131,61	33,95
		Сметная прибыль	%		8	1436,1	43,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				19387,31	581,62
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка вентиляционной трубы бетоном класса В 15	м3		0,03	21559,55	646,79
		Накладные расходы	%		91	1131,61	33,95

		Сметная прибыль	%		8	1815,29	54,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				24506,45	735,19
28	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали,круглого сечения диаметром 315 мм	шт		1	3792,32	3792,32
		Накладные расходы	%		98	531,69	531,69
		Сметная прибыль	%		8	345,92	345,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				4669,94	4669,93
	Соединение колец и плит металлическими закладными изделиями МН-3,МН-5						
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка(для соединения плит и колей между собой)(МН-3,МН-5,уголок)	т.стальных элементов		0,01266	65105,51	824,24
		Накладные расходы	%		118	61199,15	774,78
		Сметная прибыль	%		8	10104,37	127,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				136409,04	1726,94
30	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладная детали идетали крепления МН-3,МН-5,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,00976	615000	6002,40
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	49200	480,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				664200	6482,59
31	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горчекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0029	225714	654,57
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	18057,12	52,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				243771,12	706,94
32	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Метализация закладных изделий	т		0,01266	109663	1388,33
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	8773,04	111,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				118436,04	1499,40
		герметазация стыков гермит-шнуром				243771,12	1610,47
33	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Герметазация горизонтальных и вертикальных стыков гермит шнуром	м.шва		28	140,82	3942,96
		Накладные расходы	%		118	77,04	2157,12
		Сметная прибыль	%		8	17,43	488,04

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				235,29	6588,12
34	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Заделка стыков на напрягающем цементе НЦ 20	м		28	81,59	2284,52
		Накладные расходы	%		118	92,88	2600,64
		Сметная прибыль	%		8	13,96	390,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				188,42	5276,04
35	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	панели цокольные.Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва		1	78,71	78,71
		Накладные расходы	%		118	92,88	92,88
		Сметная прибыль	%		8	13,73	13,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				185,32	185,32
36	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор гот овый кладочный тяжелый цементный марки М 100 гост 28013-98	м3		0,0002	14368	2,87
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	1149,44	0,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				15517,44	3,10
37	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности.Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2		14	2614,78	36606,92
		Накладные расходы	%		69	264,92	3708,88
		Сметная прибыль	%		8	230,38	3225,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3110,08	43541,12
38	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Оштукатуривание цементно-церезитовое по бетону стен	м2		14	1406,54	19691,56
		Накладные расходы	%		80	647,61	9066,54
		Сметная прибыль	%		8	164,33	2300,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2218,48	31058,72
39	2113-0101-1601 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т		0,00126	19532	24,61
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	1562,56	1,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				21094,56	26,58
		Отмостка				536653,08	28,55
40	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные	м3 подстилающего слоя		0,157	7745,67	1216,07
		Накладные расходы	%		94	3149,87	494,53

		Сметная прибыль	%		8	871,64	136,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				11767,19	1847,45
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	бетонная отмостка из бетона класса В	м3		0,0314	21316,99	669,35
		Накладные расходы	%		94	2914,02	91,50
		Сметная прибыль	%		8	1938,48	60,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				26169,49	821,72
		испытание емкости				536653,08	974,09
42	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3		6	248,44	1490,64
		Накладные расходы	%		91	60,49	362,94
		Сметная прибыль	%		8	24,71	148,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				333,64	2001,84
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				88521,23
		Накладные расходы					21040,75
		Сметная прибыль					8790,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					118352,33
		ЛРС -05-7-2					
		на покрытие брусчаткой					
		Раздел1.Покрытие тротуарной плиткой 153 м2					
1	1127-0701-0210РСНБ РК 2015	основания под тротуары из известнякового щебня,толщиной 12 см.Устройство	м2 покрытия		153	783,98	119948,94
		Накладные расходы	%		108	275,84	42203,52
		Сметная прибыль	%		8	84,79	12972,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1144,6	175125,33
2	1127-0701-0202РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:Основания под тротувары из известнякового щебня.Устройство,исключать на каждый 1 см изменения до толщ .80 мм. К нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		153	-189,47	-28988,91
		Накладные расходы	%		108	-25,92	-3965,76
		Сметная прибыль	%		8	-17,23	-2636,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				-232,62	-35590,86
3	1127-0401-0101РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		15,3	1078,44	16500,13
		Накладные расходы	%		108	332,8	5091,84

		Сметная прибыль	%		8	112,9	1727,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1524,14	23319,34
4	2101-0401-0101РСНБ РК 2015	Песок природный	м3		15,3	1738	26591,40
		Накладные расходы	%		108	362,29	5543,04
		Сметная прибыль	%		8	57,58	880,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				777,35	33015,41
5	1127-0701-0302РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные.Устройство с заоплнением швов песком	м2 тротуара		153	357,47	54692,91
		Накладные расходы	%		108	362,29	55430,37
		Сметная прибыль	%		8	57,58	8809,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				777,35	118933,02
7	1127-0201-1002РСНБ РК 2015	Установка бетонных бортовых камней.Камни бортовые бетонные БР 100.20.8.Установка при других видах покрытий	м бортового камня		94	1723,29	161989,26
		Накладные расходы	%		108	694,59	65291,46
		Сметная прибыль	%		8	193,43	18182,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2611,31	245463,14
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				350733,73
		Накладные расходы					169594,47
		Сметная прибыль					39937,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					560265,38
		Раздел2.Щебеночное покрытие,толщ 100 мм					
9	1127-0403-0101РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжате мв 98.1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2		150	709,47	106420,50
		Накладные расходы	%		108	99,22	14883,00
		Сметная прибыль	%		8	64,69	9703,50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				873,38	131007,00

10	1127-0403-0104РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101.1127-0403-0102,исключать на каждый 1 см изменения до толщ .80 мм. К нормам 1127-0701-0201	м2		150	-193,49	-29023,50
		Накладные расходы	%		108	-18,04	-2706,00
		Сметная прибыль	%		8	-16,92	-2538,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				-228,46	-34267,50
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				77397,00
		Накладные расходы					12177,00
		Сметная прибыль					-24564,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					96739,50
		ЛРС -05-7-3					
		на озеленеие и МАФ					
		Раздел1.Озеленение					
1	1147-0106-0107РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25 %	яма		15	451,43	6771,45
		Накладные расходы	%		88	397,26	5958,90
		Сметная прибыль	%		8	67,9	1018,50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				916,59	13748,85
2	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в группы,в ямы размереом 0,5х0,5	шт		15	228,22	3423,30
		Накладные расходы	%		88	156,17	2342,55
		Сметная прибыль	%		8	30,75	461,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				415,44	6227,10
3	2501-0204-0702 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагаш перистоветвистый), без кома,высотой от 0,5 м до 1 м	шт		15	194	2910,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	15,52	232,80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				209,52	3142,80
		Газон				415,44	3375,60

4	1147-0112-0103-0702 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см.	м2		470	224,03	105294,10
		Накладные расходы	%		88	190,85	89699,50
		Сметная прибыль	%		8	33,19	15599,30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				448,07	210592,90
5	1147-0112-0106-0702 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Посев вручную газонов обыкновенных	м2		470	247,63	116386,10
		Накладные расходы	%		88	68,5	32195,00
		Сметная прибыль	%		8	25,29	11886,30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				341,42	160467,40
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				234787,14
		Накладные расходы					130193,96
		Сметная прибыль					29198,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					394179,59
		Раздел2.Маф					
6	86-010302-0101	Скамья,тип 1С-1А	шт		2	14789	29578,00
		Накладные расходы	%			5530,5	11061,00
		Сметная прибыль	%			1625,56	3251,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				21945,06	43890,12
6,1	86-010302-0101УСН РК 8.02-03-2017	Скамья,тип 1С-1А	шт		2	14789	29578,00
		Накладные расходы	%			5530,5	11061,00
		Сметная прибыль	%			1625,56	3251,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				21945,06	43890,12
7	86-010303-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Урна,тип 2	шт		2	7762	15524,00
		Накладные расходы	%			5534,2	11068,40
		Сметная прибыль	%			1063,7	2127,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				14359,9	28719,80
7,1	86-010303-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Урна,тип 2	шт		2	7762	15524,00

		Накладные расходы	%			5534,2	11068,40
		Сметная прибыль	%			1063,7	2127,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				14359,9	28719,80
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				45102,00
		Накладные расходы					22129,4
		Сметная прибыль					5378,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					72609,91
		ЛРС 05-7-4					
	На ограждение						
		Раздел 1.Устройство ограждения					
25	1113-0301-0406-РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		215,25	89,75	19318,69
		Накладные расходы	%		69	25,64	5519,01
		Сметная прибыль	%		8	9,23	1986,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				124,62	26824,46
26	1113-0301-1406-РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2		215,25	70,3	15132,08
		Накладные расходы	%		69	15,05	3239,51
		Сметная прибыль	%		8	6,83	1470,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				92,19	19841,75
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				34450,76
		Накладные расходы					8758,52
		Сметная прибыль					6848,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					46666,20
		ЛРС 05-7-5					
	На ограждение						
		Раздел 1.Устройствоплощадки под ТБО разм 4.5х1,5м (1 шт)					
1	1101-0205-0208-РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями,глубиной траншей т котлованов до 3 м. траншеях Т-1	м3		2,208	2640,32	5829,83
		Накладные расходы	%		72	1901,03	4197,47
		Сметная прибыль	%		8	363,31	802,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				4904,66	10829,49
2	1101-0205-0502-РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтпх 2 группы	м3		1,104	716,36	790,86

		Накладные расходы	%		72	515,78	569,42
		Сметная прибыль	%		8	98,57	108,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1330,72	1469,10
3	1101-0205-0208-РСНБ РК 2015	Раскидывание грунта 2 группы вручную в сторону	м3		1,104	2640,32	2914,91
		Накладные расходы	%		72	1901,03	2098,74
		Сметная прибыль	%		8	363,31	401,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				4904,66	5414,74
4	1108-0101-0202-РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты щебеночные,толщ 100мм.Устройство	м3 основания		0,8	4939,6	3951,68
		Накладные расходы	%		93	1239,48	991,58
		Сметная прибыль	%		8	494,33	395,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6673,4	5338,73
5	1106-0101-0114-РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона класса В 15,толщ 200 мм.Устройство	м3		1,35	18390,55	24827,24
		Накладные расходы	%		91	1019,09	1375,77
		Сметная прибыль	%		8	1552,77	2096,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				20962,42	28299,25
6	1106-0301-0407-РСНБ РК 2015	Детали закладные весом 4 кг.Установка	т		0,0088	201945,45	1777,12
		Накладные расходы	%		91	183128,43	1611,53
		Сметная прибыль	%		8	30805,91	271,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				415879,79	3659,74
7	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные с применением сварки,гнутья,сверления (пробивки)отвертстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 весом 4 кг.Установка	т		0,0088	163454	1438,40
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	13076,32	115,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				176530,32	1553,47
8	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.	Монтаж стоек и обрамления уголком	т		0,16461	57316,6	9434,89
		Накладные расходы	%		69	26086,71	4294,13
		Сметная прибыль	%		8	6672,27	1098,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				90075,58	14827,34

9	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.	Конструкции(стойки,обрамление).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конст		0,16461	141037,04	23216,11
		Накладные расходы	%		69	76801,84	12642,35
		Сметная прибыль	%		8	17427,11	2868,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				235266	38727,13
10	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100х100 мм до 160х160 мм	т		0,10805	254889	27540,76
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	20391,12	2203,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				275280,12	29744,02
11	2105-0201-0502РСНБ РК 2015	Уголок стальной горчекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,05656	225714	12766,38
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	18057,12	1021,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				243771,12	13787,69
12	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.	Ограждения из профилированного стального листа.Монтаж	м2		11,25	659,19	7415,89
		Накладные расходы	%		69	345,27	3884,29
		Сметная прибыль	%		8	80,36	904,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1084,81	12204,23
13	2105-0109-0119РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,толщиной стали 0,7 мм ,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкмСТ РК 508-1-1012	м2		11,475	2321	26633,48
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	185,68	2130,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2506,68	28764,15
		окраска стоек				1084,81	30894,83
14	1113-0301-0406РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2			89,75	0,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8		

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					
15	1113-0301-1406РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2			140,61	0,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8		
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					
16	2106-0106-03016РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник	крмп		4	79972	319888,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	6397,76	25591,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				86369,76	345479,04
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				468425,53
		Накладные расходы					31665,29
		Сметная прибыль					40007,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					540098,06
		Раздел 2.Противопожарный щит 1 шт					
17	1101-0205-0401-РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 1	м3		0,26	1399,13	363,77
		Накладные расходы	%		72	1007,37	261,92
		Сметная прибыль	%		8	192,52	50,06
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2599,02	675,75
18	1106-0101-0113-РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3		0,1	23395,15	2339,52
		Накладные расходы	%		91	4316,58	431,66
		Сметная прибыль	%		8	2216,94	221,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				29928,67	2992,87
19	1101-0205-0501-РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1.	м3 грунта		0,16	652,25	104,36
		Накладные расходы	%		72	469,62	75,14
		Сметная прибыль	%		8	89,75	14,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1211,61	193,86
20	1110-0113-0401-РСНБ РК 2015	Конструкция из щитов глухих.Устройство с установкой столбов	м3 забора		2,4	1808,28	4339,87
		Накладные расходы	%		90	510,28	1224,67

		Сметная прибыль	%		8	185,49	445,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2504,05	6009,72
21	2107-0101-0101-РСНБ РК 2015	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства,д 14-24 см.длина 3,-6,5 м	м3		0,16	26265	4202,40
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	2101,2	336,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				28366,2	4538,59
22	2107-0203-0303-РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм.3 сорта	м3		0,06	53962	3237,72
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	4316,96	259,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				58278,96	3496,74
23	1108-0101-0307РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.9	Стойки.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности		1,1304	823,56	930,95
		Накладные расходы	%		93	216,17	244,36
		Сметная прибыль	%		8	83,18	94,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1122,91	1269,34
24	1115-0403-0301РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.9	Стены.Окраска улучшенная масляными составми по дереву с двух сторон	м2 окрашиваемой поверхности		5,04	719,49	3626,23
		Накладные расходы	%		80	432,34	2178,99
		Сметная прибыль	%		8	92,15	464,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1243,97	6269,66
25	2308-0305-0403РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t+5С до +50 с ст РК гост Р 51057-2005	шт		2	9760	19520,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	780,8	1561,60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				10540,8	21081,60
26	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5с ст РК гост Р 51057-2005	шт		2	6840	13680,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	547,2	1094,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				7387,2	14774,40

		противопожарное оборудование				10540,8	15868,80
27	Стпрайслист	Багор скручивающийся	шт		1	1294,64	1294,64
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	103,57	103,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1398,21	1398,21
28	Стпрайслист	Лом легкий	шт		1	848,21	848,21
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	67,86	67,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				916,07	916,07
29	Стпрайслист	Ведроконусобразное	шт		3	803,57	2410,71
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	64,29	192,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				867,86	2603,58
30	Стпрайслист	Лопата совковая	шт		1	982,14	982,14
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	78,57	78,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1060,71	1060,71
31	Стпрайслист	Лопата штыковая	шт		1	982,14	982,14
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	78,57	78,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1060,71	1060,71
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				58862,68
		Накладные расходы					13957,98
		Сметная прибыль					4416,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					68341,77
		Раздел 3.Ящик для песка 1 шт					
32	1111-0101-0204-РСНБ РК 2015	Слой подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,1	7745,67	774,57
		Накладные расходы	%		94	3149,87	314,99
		Сметная прибыль	%		8	871,64	87,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				11767,19	1176,72
33	1110-0110-0101 РСНБ РК	Каркас из брусьев.Установка	м3		0,018	114753,62	2065,57
		Накладные расходы	%		90	39859,44	717,47
		Сметная прибыль	%		8	12369,05	222,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				166982,11	3005,68

34	1110-0103-0202 РСНБ РК	Перегородки чистые дощатые однослойные.Устройство	м2 перегородок		2,96	4331,3	12820,65
		Накладные расходы	%		90	911,18	2697,09
		Сметная прибыль	%		8	419,4	1241,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5661,88	16759,16
35	2113-0211-0501 РСНБ РК	Петля накладная	шт		2	298	596,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	23,84	47,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				321,84	643,68
36	1115-0403-0104-0211-0501 РСНБ РК изм и доп.вып 12	Заполнения проемов дверных.Окраска простая масляными составами по дереву.	м2 окрашиваемой поверхности		2,27	443,24	1006,15
		Накладные расходы	%		80	250,03	567,57
		Сметная прибыль	%		8	55,46	125,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				748,73	1699,62
37	1110-0116-0102 РСНБ РК изм и доп.вып 12	Перегородки .Антисептирование водными растворами	м2 перегородок		2,96	99,54	294,64
		Накладные расходы	%		90	62,27	184,32
		Сметная прибыль	%		8	12,95	38,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				174,76	517,29
38	1108-0101-0201 РСНБ РК	Основание род фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания		0,3	3452,96	1035,89
		Накладные расходы	%		93	927,89	278,37
		Сметная прибыль	%		8	350,47	105,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				4731,32	1419,40
39	1101-0205-0501 РСНБ РК	Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта		0,5	652,25	326,13
		Накладные расходы	%		72	469,62	234,81
		Сметная прибыль	%		8	89,75	44,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1211,61	605,81
40	2101-0401-0101 РСНБ РК	Песок природный Гост 8736-93	м3		0,5	1738	869,00
		Накладные расходы	%				0,00
		Сметная прибыль	%		8	139,04	69,52

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								
		Итого прямые затраты по разделу				тенге			1877,04	938,52
		Накладные расходы								19788,59
		Сметная прибыль								4994,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								1982,67
		Всего по акту				тенге				26765,87
		Оборудование								29090037,10
		Временные здания и сооружения 1,5%								9907071,42
		Дополнительные затраты при производстве строительно-						287744,49		29377781,59
		непредвиденные работы и затраты 2%						404796,06		29782577,65
		в том,числе в текущих ценах на 2019 год-100% К-1,0498961						397510,12		30180087,77
	Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9									31685956,5
		НДС 12%								28517360,8
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ								3056576,70
										31573937,50

Заказчик: ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
И.О.Директора _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"Аймереке" _____ Батыров С. С.