Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор № 95 от 09.10.2014 года, доп. соглашение №1 от 20.05.2015 года.
Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды" 0-12 км Казалинского района

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды" 0-12 км Казалинского района	177 554 679,68	68 817 419,00	60 067 079,20	23 536 135	55 085 000	21 584 003	10 000 000	3 918 309
	Всего	**177 554 679,68**	**68 817 419,00**	**60 067 079,20**	**23 536 135**	**55 085 000**	**21 584 003**	**10 000 000**	**3 918 309**

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____ А. Оразалы

М.П.

Технадзор:

_____ К. Дармагамбетов

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ А.Рашев

М.П.

...т: Реконструкция автомобильной дороги "Кожа...ы-Аранды", 0-12 км, Казалинского район...
...казчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор №95 от 09.10.2014 год, доп соглашение №1 от 20.05.2015год

АКТ
выполненных работ за август м-ц 2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство земплотна и дорожный одежды						
3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт *м3 грунта*	24340,42	4,75 1,65	4,75	115617 0	115617 40162	34941 87
6	Е1-22-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 *м3 грунта*	3884	1,45 0,06	1,39 0,44	5632 233	5399 1709	1690 87
8	Е1-22-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 *м3 грунта*	22099,5	1,45 0,06	1,39 0,44	32044 1326	30718 9724	9613 87
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3*	10385,6	14 4,8	14	145398 0	145398 49851	43370 87
10	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмокалесном ходу массой *м3*	313508,4	1,39 0,42	1,39	435777 0	435777 131674	114556 87
11	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3*	16227,5	14,12 1,62	12 2,75	229132 26289	194730 44626	61695 87
12	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2*	27420	8,55 4,12	4,43 0,74	234438 112969	121469 20291	115936 87
13	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2*	4065	14,12 10,24	3,88 0,78	57398 41626	15772 3171	38973 87
14	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 120 мм с применеим механизмов и перемещением на растояние 100 м *м2*	4500	19,95 1,03	15,58 5,5	89775 4635	70110 24750	35262 120
15	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано гравийных смесей *м2*	4500	313,35 6,41	17,83 5,07	1410075 28845	80235 22815	61992 120
16	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги	0	237,75	17,55	0	0	0

		12 см из песчаного-гравийной смеси	м2		6,75	5,04	0	0	120
18	П8-21-1	Перевозка ГПС автомобилями-самосвалами на 21 км 1 класс груза сверх 30 км учтенных в СНиПЕ	т	1221,509	193,22	193,22 38,64	236020 0	236020 47199	42479 90
		Итого прямых затрат по разделу					**2 991 307**		**560 507**
		Накладные расходы					**560 507**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%					**213 109**		
		Итого по разделу 1					**3 764 923**		
		Временное здание и сооружение 1,5% k=0,8					45 179		
		Итого					**3 810 102**		
		Зимнее удорожание 1,44%					54 865		
		Выслуга лет 1%					38 101		
		Доп. Отпуска 0,4%					15 240		
		Итого					**3 918 309**		
		Рыночная стоимость					**8 753 501**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					175 070		
		Итого					**8 928 571,43**		
		НДС 12%					1 071 428,57		
		Всего					**10 000 000**		

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

А.Оразалы

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

А.Рашев

Технадзор:

К. Дармагамбетов